Форма № 3-КС

Заказчик: ТОО "СтройТрансСервис KZ"
Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGENEERING"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Договор: Договор подряда № 19 от 17.08.2024г.
Наименование стройки: "Строительство административного здания в 178 квартале, в с. Шубарсу, с/о Шубарсуский, Ордабасинского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	345 238 475,00	308 248 638,39							36 989 836,61	345 238 475,00
Всего по стройке	**345 238 475,00**	**308 248 638,39**							**36 989 836,61**	**345 238 475,00**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройТрансСервис KZ"
_____ **Райханов Н.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Group"
Директор _____ **Марданов М.Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "KEMEL ENGENEERING"
_____ **Ауылбаев Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Илесбеков А.Д.**

Заказчик: ТОО "СтройТрансСервис KZ"
Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGENEERING"
Авторский надзор: ТОО "MPK-Group"
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Договор: Договор подряда № 19 от 17.08.2024г.
Наименование стройки: "Строительство административного здания в 178 квартале, в с. Шубарсу, с/о Шубарсуский, Ордабасинского района,Туркестанской области"

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		2-1-1 Архитектурная часть здания				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**248564098**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58504653**
		Раздел 1. Земляные работы				**16560932**
1	**У6101-0101-0110** **6101-0101-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**4 668,7614**	**295**	**1377285**
2	**У6101-0201-0201** **6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**83,1586**	**6 380**	**530552**
3	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**2 996,3**	**1 211**	**3628519**
4	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1 755,6**	**5 038**	**8844713**
5	**У6101-0106-0104** **6101-0106-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м.Группа грунтов 1 /обратная засыпка/**	**м^3 грунта**	**336,6**	**50**	**16830**

1	2	3	4	5	6	7
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	336,6	573	192872
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	336,6	193	64964
8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	37,4	3 299	123383
9	У6101-0101-0210 6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	м^3 грунта	1 381,62	372	513963
10	С3412-102-0202 412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	6 044,5875	149	900644
		Въезд				
11	У6101-0101-0110 6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	330,52	295	97503
12	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	330,52	50	16526
13	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	330,52	573	189388
14	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	330,52	193	63790
	Раздел 2.	**Фундамент**				**11819679**
		Ленточный фундамент				
15	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	5,19	25 262	131110
16	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м^3	162,83	44 444	7236817
17	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5329	439 035	1112032
18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02784	351 783	9794

1	2	3	4	5	6	7
19	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10846	342 529	37151
		Фундамент под перегородку				
20	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,61	44 320	115675
21	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02414	342 529	8269
22	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022067	498 796	11007
23	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03702	439 035	16253
		Фундамент Фм-1 14шт				
24	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,046	25 262	102210
25	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	17,556	54 269	952747
26	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,800618	439 035	351499
27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм С-2,3	т	0,314412	351 783	110605
28	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм С-2,3	т	1,11776	340 613	380724
		Фундамент Фм-2 5шт				
29	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,6	25 262	65681
30	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,97	54 269	486793
31	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42542	439 035	186774
32	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,140305	351 783	49357

1	2	3	4	5	6	7
33	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3992	340 613	135973
		Фундамент Фм-3 1шт				
34	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,69	25 262	17431
35	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,044	54 269	165195
36	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,131878	439 035	57899
37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06906	351 783	24294
38	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15968	340 613	54389
	Раздел 3.	**Монолитные рамы**				**12103099**
		Рама Рм-1 4шт				
39	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	13,84	84 131	1164373
40	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,33928	340 613	1137402
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38048	351 783	133846
42	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0888	2 117 026	187992
		Рама Рм-2 2шт				
43	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	10,24	55 443	567736
44	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	11,78	84 131	991063
45	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,84418	340 613	1309378

1	2	3	4	5	6	7
46	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	342 529	34253
47	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82638	351 783	290706
48	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,1332	2 117 026	281988
		Рама Рм-3 1шт				
49	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	6,2	55 443	343747
50	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	5,76	84 131	484595
51	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,95303	340 613	665227
52	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	342 529	20552
53	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46242	351 783	162671
54	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,07548	2 117 026	159793
		Рама Рм-4 1шт				
55	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	5,12	55 443	283868
56	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	5,89	84 131	495532
57	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,91933	340 613	653749
58	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	342 529	17126
59	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41319	351 783	145353

1	2	3	4	5	6	7
60	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0666	2 117 026	140994
		Рама Рм-5 1шт				
61	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	1,48	84 131	124514
62	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34126	340 613	116238
63	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0406	351 783	14282
64	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0222	2 117 026	46998
		Рама Рм-6 1шт				
65	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	5,12	55 443	283868
66	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	5,89	84 131	495532
67	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,92209	340 613	654689
68	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	342 529	17126
69	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41319	351 783	145353
70	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0666	2 117 026	140994
71	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	1,99	84 131	167421
72	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,46376	340 613	157963
73	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05452	351 783	19179

1	2	3	4	5	6	7
74	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0222	2 117 026	46998
	Раздел 4. ПЛИТЫ ПРЕКРЫТИЕ					**14597763**
75	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные.Укладка в многоэтажных зданиях.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	87	29 311	2550057
76	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	556,98	9 618	5357034
77	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	16	76 612	1225792
78	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16192	351 783	56961
79	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8495	342 529	290978
	Антисейсмический пояс					
80	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	16	76 612	1225792
81	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1488	344 160	51211
82	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,716	344 160	246419
	Анкерный выпуск Ав-1 71шт					
83	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,1374	174 075	23918
84	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12638	340 613	43047
85	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01136	351 783	3996
	Анкерный выпуск Ав-2 4шт					
86	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00888	174 075	1546

1	2	3	4	5	6	7
87	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06408	340 613	21826
88	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	351 783	619
		Монолитный участок Ум-1				
89	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,4	114 142	273941
90	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26499	439 035	116340
91	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078	498 796	38906
		Монолитный участок Ум-2				
92	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,08	114 142	123273
93	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0354	498 796	17657
94	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1542	439 035	67699
		Монолитный участок Ум-3				
95	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,21	114 142	138112
96	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0389	351 783	13684
97	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1331	439 035	58436
		Стремянка СМ-1				
98	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03668	240 178	8810
99	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03668	1 146 761	42063

1	2	3	4	5	6	7
100	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	1,06372	1 941	2065
101	У6108-0201-0107 6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м^2	1	8 361	8361
102	С1215-202-0402 215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,084	100 947	8480
103	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	2	17 584	35168
104	С1223-502-0901 223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4 542	4542
105	С1223-201-0101 223-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 10-10П	м^2	1	14 468	14468
		Монолитный участок Ум-4				
106	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,5	114 142	57071
107	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
108	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05904	439 035	25921
		Монолитный участок Ум-5				
109	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,51	114 142	58212
110	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
111	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06134	439 035	26930
		Монолитный участок Ум-6				
112	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1,2	114 142	136970

1	2	3	4	5	6	7
113	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425	351 783	14951
114	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18802	439 035	82547
		Монолитный участок Ум-7				
115	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8	114 142	91314
116	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0284	498 796	14166
117	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09438	439 035	41436
		Монолитный участок Ум-8				
118	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8	114 142	91314
119	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0354	498 796	17657
120	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09922	439 035	43561
		Монолитный участок Ум-9				
121	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1	114 142	114142
122	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0425	498 796	21199
123	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15721	439 035	69021
		Монолитный участок Ум-10				
124	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,01	114 142	115283
125	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0354	351 783	12453

1	2	3	4	5	6	7
126	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15089	439 035	66246
		Монолитный участок Ум-11				
127	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,49	114 142	55930
128	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
129	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059048	439 035	25924
		Монолитный участок Ум-12				
130	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,5	114 142	57071
131	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
132	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06134	439 035	26930
		Монолитный участок Ум-13				
133	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	114 142	136970
134	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425	351 783	14951
135	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18802	439 035	82547
		Монолитный участок Ум-14				
136	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,4	114 142	45657
137	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	351 783	4995
138	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04719	439 035	20718

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитный участок Ум-15				
139	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1	114 142	114142
140	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425	351 783	14951
141	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15721	439 035	69021
		Монолитный участок Ум-16				
142	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,01	114 142	115283
143	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0354	351 783	12453
144	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15721	439 035	69021
		Монолитный участок Ум-17				
145	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ПЕНОБЕТОН	$м^3$ подстилающего слоя	1,33	55 189	73401
146	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,19	116 004	254049
147	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2492	439 035	109408
148	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	351 783	13508
149	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19208	439 035	84330
	Раздел 5.	**Лестница**				**2465470**
150	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,68	41 297	28082

1	2	3	4	5	6	7
151	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,02488	1 422 660	35396
152	Е11-60801-106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,73	113 930	424959
153	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	351 783	3377
154	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28302	439 035	124256
155	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,03912	1 422 660	55654
156	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением	т	0,79854	240 178	191792
157	С1222-503-0101 222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,57924	1 119 676	648561
158	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0365	1 132 558	41338
159	С1222-525-0201 222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1828	1 126 713	205963
160	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	23,15766	252	5836
161	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,15766	391	9055
162	Е11-60801-106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,4	132 544	53018
163	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	351 783	1653
164	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06959	342 529	23837

1	2	3	4	5	6	7
165	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	19,6	7 763	152155
	Ограждение ОГ-1					
166	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	28,2	6 470	182454
167	С1241-102-0113 241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	16,2	655	10611
168	С1241-102-0134 241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х2,0 мм	м	12	1 261	15132
169	С1241-102-0101 241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 16х2,5 мм	м	24	536	12864
170	С1261-301-0259 261-301-0259 *РСНБ РК 2022*	Держатель d 38 мм	шт.	18	109	1962
171	С1241-116-0109 241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	2 992	53856
172	С1261-301-0233 261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Колпачки-заглушки 1"	шт.	18	197	3546
173	С1261-301-0260 261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Заглушка d 50 мм	шт.	18	130	2340
174	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	22,9	7 763	177773
	Раздел 6. Вентшахты					**957710**
	ВШ-1 4шт					
175	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м² кровли	4,04	5 030	20321
176	С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м²	4,646	2 880	13380
177	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00844	577 531	4874

1	2	3	4	5	6	7
178	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг Анкер АС-1	т	0,0048	2 117 026	10162
179	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг ЗД-1	т	0,10088	1 234 189	124505
180	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,24	76 612	18387
181	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	351 783	1520
182	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03256	342 529	11153
183	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	1,2	55 671	66805
184	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	8,8	12 467	109710
185	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	0,44	19 185	8441
186	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	14,24	7 272	103553
187	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	9,24	5 850	54054
188	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0312312	302 205	9438
189	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	35,2	1 993	70154
		ВШ-2 3шт				
190	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	2,31	5 030	11619
191	С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	2,6565	2 880	7651

1	2	3	4	5	6	7
192	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00249	577 531	1438
193	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг Анкер АС-1	т	0,0036	2 117 026	7621
194	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД-1	т	0,02448	1 422 660	34827
195	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,09	76 612	6895
196	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	351 783	633
197	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01539	342 529	5272
198	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,51	55 671	28392
199	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	4,2	12 467	52361
200	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	0,21	19 185	4029
201	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,48	7 272	47123
202	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	4,35	5 850	25447
203	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014703	302 205	4443
204	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	12	1 993	23916
		ВШ-3 1шт				
205	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	0,6	5 030	3018

1	2	3	4	5	6	7
206	С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	0,69	2 880	1987
207	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00083	577 531	479
208	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг Анкер АС-1	т	0,0006	2 117 026	1270
209	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД-1	т	0,00628	1 422 660	8934
210	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,03	76 612	2298
211	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00072	351 783	253
212	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	342 529	1336
213	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,13	55 671	7237
214	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	1	12 467	12467
215	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	0,05	19 185	959
216	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,9	7 272	13817
217	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	1,1	5 850	6435
218	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003718	302 205	1124
219	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	4	1 993	7972
		2-1-2 Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84571961**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Стены**				**13027457**
1	**У6105-0201-0102** **6105-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,средней сложности**	**м^3**	**94,32**	**56 881**	**5365016**
2	**У6105-201-301** **6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**111,73**	**53 866**	**6018448**
3	**У6105-201-502** **6105-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича**	**м^2**	**125,5**	**11 569**	**1451910**
4	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,46553**	**302 205**	**140685**
5	**Е11-60301-407** **1106-0301-0407** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,02349**	**2 188 093**	**51398**
	Раздел 2.	**Монолитные перемычки**				**1620522**
		Перемычка ПР-1,Прм-1 /8-шт/				
6	**У6103-0401-0301** **6103-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство железобетонной перемычки**	**м^3**	**1,12**	**115 615**	**129489**
7	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,07392**	**340 613**	**25178**
8	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06176**	**351 783**	**21726**
9	**С1214-401-0108** **214-401-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м^2**	**7,76**	**2 246**	**17429**
10	**С1214-201-0101** **214-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм**	**т**	**0,042048**	**408 286**	**17168**
		Пояс обвязки ПО-1,64,5				
11	**Е11-060701-0201** **1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	**4,9**	**76 612**	**375399**
12	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,22962**	**342 529**	**78652**
13	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08385**	**351 783**	**29497**

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитные сердечники МС-1,32шт				
14	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	3,008	63 402	190713
15	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	340 613	32699
16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	351 783	12383
17	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	51,47	11 569	595456
18	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,313472	302 205	94733
	Раздел 3.	**Кровля**				**15054476**
19	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	227,98	323	73638
20	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	227,98	1 311	298882
21	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	28,178328	71 173	2005536
22	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	227,98	1 813	413328
23	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	227,98	248	56539
24	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2576174	59 586	15350
25	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2576174	302 205	77853
		Древянные элементы кровли				
26	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,8844105	224 724	1097644
27	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,7271	245 957	424792

1	2	3	4	5	6	7
28	У6107-0101-0202 6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из досок.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,99081	187 346	185624
29	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	7,6023205	9 401	71469
30	У6110-101-108 6110-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из мембраны из ПВХ-мембраны	$м^2$	232,83	1 487	346218
31	С1235-104-0101 235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА,толщиной 0,55 мм	$м^2$	232,83	1 165	271247
32	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	224,8	5 103	1147154
33	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	258,52	2 937	759273
34	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	125,352	7 272	911560
		Водосточные трубы 15шт				
35	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	630	3 950	2488500
36	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	157,5	5 608	883260
37	С1241-102-0174 241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	157,5	2 889	455018
38	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	90	2 535	228150
39	С1224-106-0109 224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	30	904	27120
40	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	270	2 535	684450
41	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	450	1 331	598950
42	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1 565,4	708	1108303

1	2	3	4	5	6	7
43	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01278	302 205	3862
44	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	45	2 535	114075
		Слуховое окно				
45	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт	2	55 909	111818
46	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад	$м^3$	0,624	17 584	10972
47	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	11,62	5 103	59297
48	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,363	2 937	39247
49	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,3	7 272	67630
50	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Доски ходовые.Укладка	м ходов	4	437	1748
51	У6108-0101-0101 6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных,площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,2	9 095	1819
52	С1223-101-0202 223-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	0,2	70 751	14150
	Раздел 4.	**Парапед**				**2473413**
53	У6105-0201-0102 6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,средней сложности	$м^3$	32,76	56 881	1863422
54	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0805	577 531	46491
55	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,62	76 612	200723

1	2	3	4	5	6	7
56	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0665	351 783	23394
57	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249	342 529	85290
		Монолитные сердечники				
58	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	3,264	53 581	174888
59	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04464	351 783	15704
60	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,168032	342 529	57556
61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Анкер	т	0,0169	351 783	5945
	Раздел 5.	**Полы**				**8006539**
		Полы тип-4 на отм.-2,100				
62	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	62,38	461	28757
63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9904	36 899	184141
64	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	62,38	1 813	113095
65	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	50,72	1 249	63349
66	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,585904	1 416	5078
		Полы тип-4 на отм.0,000,+3,300				
67	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20/30 мм	$м^2$	30,74	1 813	55732
68	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	30,74	248	7624

1	2	3	4	5	6	7
69	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	0,3074	19 600	6025
70	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	30,74	6 201	190619
71	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	31,3548	3 632	113881
72	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20,2	1 249	25230
73	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,42814	1 416	2022
		Полы тип-1 на отм.0,00				
74	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	76,51	461	35271
75	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,1208	36 899	225851
76	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	76,51	1 813	138713
77	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	76,51	6 201	474439
78	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	78,0402	3 632	283442
79	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	112,2	1 249	140138
80	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	7,93254	1 416	11232
		Полы тип-2 на отм.0,00				
81	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	100,9	461	46515
82	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,072	36 899	297849
83	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	100,9	1 813	182932

1	2	3	4	5	6	7
84	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	100,9	12 916	1303224
85	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	108,08	537	58039
		Полы тип-3 на отм.0,00				
86	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	11,59	461	5343
87	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,9272	36 899	34213
88	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,59	1 813	21013
89	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,59	323	3744
90	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11,59	5 480	63513
91	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,59	1 416	16411
92	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	25,63	1 249	32012
93	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,812041	1 416	2566
		Полы тип-4 на отм.0,00				
94	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	10,97	461	5057
95	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,8776	36 899	32383
96	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,97	1 849	20284
97	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	18,56	1 249	23181

1	2	3	4	5	6	7
98	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,312192	1 416	1858
		Полы Лестничная клетка на отм.0,00,+3,300				
99	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	24,62	1 813	44636
100	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	24,62	6 201	152669
101	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	25,1124	3 632	91208
102	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	26,3434	1 249	32903
103	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,8624784	1 416	2637
		Полы тип-1 на отм.+3,300				
104	Е11-110101-902 1111-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	112,41	786	88354
105	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	112,41	2 874	323066
106	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	112,41	1 813	203799
107	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	112,41	497	55868
108	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	112,41	6 201	697054
109	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	114,6582	3 632	416439
110	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	97,91	1 249	122290
111	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	6,922237	1 416	9802
		Полы тип-2 на отм.+3,300				

1	2	3	4	5	6	7
112	Е11-110101-902 1111-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	84,78	786	66637
113	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	84,79	1 813	153724
114	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	84,78	497	42136
115	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	84,78	12 916	1095018
116	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	98,5256	537	52908
		Полы тип-3 на отм.+3,300				
117	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	6,73	1 813	12201
118	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	6,73	323	2174
119	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	6,73	1 813	12201
120	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	6,73	497	3345
121	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	6,73	5 480	36880
122	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	6,73	1 416	9530
123	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	18	1 249	22482
124	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,2726	1 416	1802
	Раздел 6.	**Внутренная отделка**				**12414270**
		Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
125	У6112-301-302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м^2	327,88	3 136	1028232
126	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	21,93	2 283	50066
127	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м^2	21,93	2 348	51492
128	У6112-302-102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	349,81	1 516	530312
129	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка,из декоративно-акустических плит	м^2	120,07	5 617	674433
130	С1232-401-0101 232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит "Армстронг"	м^2	120,07	4 122	494929
		Стены				
131	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1 271,86	1 851	2354213
132	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	1 271,86	1 487	1891256
133	У6112-301-203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	1 209,61	1 593	1926909
134	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м^2	1 209,61	1 954	2363578
135	У6112-0102-0102 6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками,стены на цементном растворе	м^2	62,25	14 303	890362
136	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	62,25	2 546	158488
	Раздел 7.	**Наружная отделка**				**15167964**
137	У6112-401-104 6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м^2	592,19	7 580	4488800

1	2	3	4	5	6	7
138	У6112-401-110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м^2	592,19	2 052	1215174
139	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	592,19	9 250	5477758
140	С1231-305-0502 231-305-0502 *СпрСЦ 05.2024*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	м^2	592,19	4 956	2934894
		Цоколь				
141	У6112-0401-0113 6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м^2 поверхности облицовки	37,6	18 732	704323
142	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55	439 035	241469
143	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17202	340 613	58592
144	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	351 783	5108
145	С1261-105-0642 261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,01006	4 159 618	41846
	Раздел 8.	**Проемы**				**11355153**
		Окна				
146	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,глухой	м^2	1,68	9 841	16533
147	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м^2	1,68	33 599	56446
148	У6108-102-103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	2,16	8 585	18544
149	С1223-102-0204 223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	2,16	47 959	103591
150	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	47,52	6 466	307264

1	2	3	4	5	6	7
151	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	47,52	43 802	2081471
152	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	34,1	3 402	116008
153	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	34,4	1 825	62780
		Витраж				
154	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	48,9	5 557	271737
155	С1223-301-0101 223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	27,54	109 410	3013151
156	С1223-301-0102 223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	15,9	111 409	1771403
157	С1223-301-0201 223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	5,46	119 322	651498
		Перегородка для санузла				
158	Е11-100103-301 1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	6,273	12 270	76970
		Двери наружные				
159	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	5,67	10 928	61962
160	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	5,67	58 830	333566
161	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 853	14559
162	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	6	601	3606
		Двери внутренние				

1	2	3	4	5	6	7
163	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м^2	3,57	10 928	39013
164	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м^2	3,57	58 830	210023
165	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 853	9706
166	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	601	2404
167	У6108-201-101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 м^2	м^2	34,44	7 909	272386
168	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м^2	13,65	14 666	200191
169	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м^2	18,9	12 298	232432
170	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П	м^2	1,89	15 815	29890
		ЖР-1,2,3				
171	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Жазюзи роллетты площадью до 9 м^2.Монтаж	м^2	15,51	4 588	71160
172	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи-роллетты	м^2	15,51	70 686	1096340
		Решетка Р-1 2шт				
173	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,158249	222 766	35252
174	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,158249	1 140 313	180453
175	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м^2 окрашиваемойповерхности	4,589221	3 228	14814
	Раздел 9.	**Крыльцо**				**3505805**
		Крыльцо Кр-1				

1	2	3	4	5	6	7
176	Е11-60201-104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	3,03	40 214	121848
177	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06479	302 205	19580
178	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	22,5	6 201	139522
179	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м^2	22,95	6 457	148188
		План кровли				
180	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,55408	70 438	39028
181	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,34848	1 132 558	394674
182	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2056	1 131 374	232610
183	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,55408	10 677	5916
184	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,071	1 422 660	101009
		Ограждение Ог-1				
185	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	2,0700008	240 178	497169
186	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07928	1 146 761	90915
187	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	60,0300232	252	15128
188	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	60,0300232	391	23472
189	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,02	2 117 026	42341

1	2	3	4	5	6	7
190	У6106-0301-0203 6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,13368	169 841	22704
191	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12096	1 132 558	136994
192	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05088	1 131 374	57564
193	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13368	45 932	6140
194	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,2436	100 975	24598
195	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2436	1 132 558	275891
196	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	27,00944	252	6806
197	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	27,00944	195	5267
198	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,65	5 103	39038
199	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,7975	3 762	33096
200	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,2	7 272	37814
201	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,29972	131 974	39555
202	С1222-525-0201 222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29972	1 126 713	337698
203	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,69188	252	2190
204	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,69188	195	1695

1	2	3	4	5	6	7
205	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	5 608	40378
206	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,2	2 554	18389
207	С1224-106-0101 224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	10	2 253	22530
208	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0401	368 824	14790
209	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	342 529	603
		Крыльцо Кр-2				
210	Е11-60201-104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,9	40 214	76407
211	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02304	302 205	6963
212	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	8,32	6 201	51592
213	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	8,4864	6 457	54797
214	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03586	240 178	8613
215	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03586	1 146 761	41123
216	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,03994	252	262
217	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,03994	391	407
218	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,01	2 117 026	21170
		Крыльцо Кр-3				

1	2	3	4	5	6	7
219	Е11-60201-104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	1,9	40 214	76407
220	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02203	302 205	6658
221	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	8,22	6 201	50972
222	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м^2	8,3844	6 457	54138
223	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03146	240 178	7556
224	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03146	1 146 761	36077
225	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,91234	252	230
226	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,91234	391	357
227	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,008	2 117 026	16936
	Раздел 10. Козырек К-1					125280
228	Е11-60301-407 1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,008976	2 101 439	18863
229	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1585	169 841	26920
230	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,0108	100 975	1091
231	С1222-525-0201 222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0493	1 126 713	55547
232	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,4297	252	360

1	2	3	4	5	6	7
233	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,4297	391	559
234	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	2,08	5 103	10614
235	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2,392	3 762	8999
236	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,32	7 272	2327
	Раздел 11.	**Решетки**				**1821082**
237	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	1,25015	222 766	278491
238	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	1,25015	1 140 313	1425562
239	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемойпо верхности	36,25435	3 228	117029
		2-1-3 Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7228806**
	Раздел 1.	**Отопление**				**5645490**
1	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	24,1	5 549	133731
2	С1245-102-0113 245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	206	2 556	526536
		ТРУБОПРОВОДЫ				
3	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	30	5 692	170760
4	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	271	8049
5	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм	м	228	6 146	1401288

1	2	3	4	5	6	7
6	С1241-205-1202 241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	225,72	411	92771
7	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм	м	24	6 710	161040
8	С1241-205-1203 241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	23,76	672	15967
9	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм	м	12	7 419	89028
10	С1241-205-1204 241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	11,88	1 071	12723
11	С1241-210-1003 241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	4	49	196
12	С1241-210-1006 241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	4	80	320
13	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	62	34	2108
14	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	53	212
15	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	6	120	720
16	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	60	50	3000
17	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	8	80	640
18	С1241-209-2009 241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	2	105	210
19	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	57	24	1368
20	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная	шт.	6	55	330

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-211-1104 241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм,приварная	шт.	3	82	246
22	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	37	1 849	68413
23	С1245-510-0203 245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой,Tmax 120°С,PN 10,прямой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	37	6 835	252895
24	С1241-601-1302 241-601-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта радиаторная разъемная,PN 10 диаметром 20 мм,проходная	шт.	37	11 038	408406
25	С1242-303-0602 242-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,для отключения,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	5 789	214193
26	У6114-103-304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.	м	6	7 419	44514
27	С1241-207-0305 241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	5,94	99	588
28	С1242-303-0902 242-303-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	10 676	32028
29	С1242-303-0903 242-303-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	13 352	13352
30	У6114-0203-0301 6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	4	2 590	10360
31	С1245-501-0101 245-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 15	шт.	2	106 623	213246
32	С1245-501-0102 245-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 20	шт.	2	109 637	219274
33	У6116-602-210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	4	9 196	36784
34	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	4	4 549	18196
35	У6116-0101-0206 6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе,теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	258 475	516950

1	2	3	4	5	6	7
36	513-104-0101 513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	2	321 240	642480
37	У6114-0102-0402 6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка / через стену/	м трубопровода	8,82	4 218	37203
38	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала,диаметр до 100 мм	сальник	12	10 228	122736
39	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	294	347	102018
40	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,294	240 172	70611
	Раздел 2.	**Естественная вентиляция**				1583316
41	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных,штампованных,нерегулируемых (РШ) номер 150,размер 200х200 мм.	шт.	31	6 107	189317
42	У6118-0202-0204 6118-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных,штампованных,нерегулируемых (РШ) номер 200,размер 252х252 мм	шт.	1	6 204	6204
43	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	60	14 274	856440
44	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	$м^2$	1,4	13 601	19041
45	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка Отвод (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,75	14 274	67802
46	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка Отвод (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	$м^2$	0,23	13 601	3128
47	С1246-301-0503 246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,38	775	6495
48	С1243-907-5101 243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,036	49 696	1789
49	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3,9828	87 215	347360

1	2	3	4	5	6	7
50	С1234-202-0201 234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	4,301424	19 933	85740
		2-1-4 Водопровод и Канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3121045**
		Раздел 1. СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1,В2				**1163289**
		Оборудование				
1	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 256	2256
2	С1244-301-0701 244-301-0701 *РСНБ РК 2022 прим*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 15,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 50°	шт.	1	85 757	85757
3	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 171	4171
4	С1245-701-0501 245-701-0501 *СпрСЦ 05.2024*	Манометр точных измерений диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа,класс точности 0,6 DN 160	шт.	1	58 506	58506
		Арматура				
5	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	1	4 500	4500
6	С1242-404-0602 242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527	2527
7	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч8р,15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1695
8	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21	5 964	125244
9	С1242-202-0303 242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 170	12340
10	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2 627	7881
		Трубопроводы				
11	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	3	2 268	6804

1	2	3	4	5	6	7
12	С1241-205-1105 241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	2,97	945	2807
13	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	50	5 692	284600
14	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	49,5	217	10742
15	У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	25	6 146	153650
16	С1241-205-1103 241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	352	8712
17	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	34	170
18	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	18	342
19	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	902	902
20	У6116-0501-0203 6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа,диаметр 50 мм	шт.	17	8 855	150535
21	С1242-403-0501 242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 20	шт.	17	10 807	183719
22	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,075	240 172	18013
23	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	78	347	27066
24	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 20,25 мм	шт.	150	69	10350
	Раздел 2.	**Водопровод горячего водоснабжения Т3**				682086
25	У6115-301-201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	4	17 365	69460
26	С1261-107-0882 261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги	м	8	594	4752

1	2	3	4	5	6	7
27	513-106-0101 513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	51 343	102686
28	513-106-0104 513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 215	61215
29	513-106-0106 513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 539	76539
		Арматура				
30	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	5 964	71568
		Трубопроводы				
31	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	12	5 692	68304
32	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	11,88	217	2578
33	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,012	240 172	2882
34	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	347	4164
35	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 20,25 мм	шт.	24	69	1656
36	У6116-0501-0203 6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа,диаметр 50 мм	шт.	11	8 855	97405
37	С1242-403-0501 242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 20	шт.	11	10 807	118877
	Раздел 3.	**Канализация хозяйственно-бытовая,К1**				326599
38	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	10	3 285	32850
39	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	56	3 158	176848
40	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	9,98	556	5549

1	2	3	4	5	6	7
41	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	55,888	1 172	65501
42	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	653	3918
43	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	106	636
44	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1146
45	С1241-208-3503 241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	315	3780
46	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	112	560
47	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	406	4060
48	С1241-209-2504 241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	293	1758
49	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	653	5877
50	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	112	203	22736
51	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	69	1380
	Раздел 4.	**Санитарные приборы**				949071
52	У6115-0102-0102 6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	6	18 047	108282
53	С1244-101-0303 244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм,В 340 мм	комплект	6	53 519	321114
54	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	88842

1	2	3	4	5	6	7
55	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1 620	9720
56	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	13 131	105048
57	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм	комплект	8	10 870	86960
58	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72432
59	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	8	2 051	16408
60	У6115-0101-0202 6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	1	6 463	6463
61	С1244-102-0802 244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26 854	26854
62	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001
63	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 387	5387
64	С1244-102-0601 244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	9 943	9943
65	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	2 051	2051
66	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	10	3 836	38360
67	С1244-104-0404 244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	8	3 735	29880
68	С1244-104-0406 244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	1	6 870	6870
69	С1244-104-0507 244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456	12456
		2-1-5 Газоснабжение внутреннее				

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**251314**
1	У6117-0301-0301 6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных,диаметр до 50 мм	шт.	1	17 361	17361
2	С1245-803-0601 245-803-0601 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Система автономного контроля загазованности САКЗ-МК-2	шт.	1	28 022	28022
3	У6114-102-401 6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 50 мм.	м	5,5	3 594	19767
4	С1241-102-0101 241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	4	536	2144
5	С1241-102-0104 241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	1,5	463	695
6	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х2,8-15х2,5 мм	шт.	13	323	4199
7	С1241-112-0102 241-112-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	1	153	153
8	С1242-207-3901 242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый,с рукояткой,Т до+50°С,PN 10,марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	883	1766
9	С1242-207-3902 242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый,с рукояткой,Т до+50°С,PN 10,марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1 018	1018
10	У6123-201-101 6123-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание,диаметр 50 мм	шт.	1	49 627	49627
11	С1241-102-0130 241-102-0130 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,0 мм	м	2	1 024	2048
12	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/Крепление горизонтального газопровода УКГ-1.00-00 Ду=15мм,20мм к кирпичной стене серия 5.905-18.05 вып.1/	т конструкций	0,000067	392 276	26
13	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000067	1 132 558	76
14	У6114-102-404 6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.	м	2	4 677	9354

1	2	3	4	5	6	7
15	С1241-101-0412 241-101-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	2	7 650	15300
16	У6118-204-101 6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 100 мм	шт.	17	4 852	82484
17	У6118-204-101 6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	4 852	4852
18	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	5,5	2 213	12172
19	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,28	504	141
20	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,28	391	109
		2-1-6 Электросвещение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13849360
1	У6124-0302-0201 6124-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	14 995	14995
2	С1247-206-0216 247-206-0216 *РСНБ РК 2022 прим*	Переключатель ПП 3-160/Н2 М3	шт.	1	1 599	1599
3	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
4	С1247-201-0406 247-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 256	16256
5	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 185	5185
6	С1247-301-0319 247-301-0319 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R,3х230/400 В,5(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	43 041	43041
7	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	5 862	35172
8	С1247-204-2528 247-204-2528 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2 965	2965

1	2	3	4	5	6	7
9	С1247-204-0763 247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 576	2576
10	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928
11	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
12	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
13	С1247-201-1007 247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	11 220	11220
14	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	11	5 862	64482
15	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259
16	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
17	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 554	28432
18	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
19	С1247-201-1007 247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	11 220	11220
20	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	5 862	58620
21	С1247-204-2818 247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3 600	3600
22	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 554	24878
23	С1247-204-2525 247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2259

1	2	3	4	5	6	7
24	С1247-204-0758 247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2151
25	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	5 862	5862
26	С1247-204-6232 247-204-6232 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	9 688	9688
		Электроустановочные изделия				
27	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	52	1 101	57252
28	С1247-214-0115 247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	52	528	27456
29	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	7	939	6573
30	С1247-214-0104 247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	7	486	3402
31	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	шт.	52	508	26416
32	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	5 819	23276
33	С1243-903-1501 243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнВТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10 838	43352
34	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	980	747	732060
35	С1243-112-1007 243-112-1007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м	25,5	2 218	56559
36	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	91,8	398	36536
37	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	714	601	429114

1	2	3	4	5	6	7
38	С1243-107-0503 243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	96,9	942	91280
39	С1243-107-0903 243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	71,4	1 499	107029
40	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	797,9	88	70215
41	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	166,65	111	18498
42	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25,25	172	4343
		Элетрооборудование и материалы				
43	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
44	С1247-201-1005 247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	4 625	4625
45	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	5 862	35172
46	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259
47	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
48	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7108
49	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
50	С1247-201-1004 247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	3 228	3228
51	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	5	5 862	29310
52	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3554

1	2	3	4	5	6	7
53	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259
54	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
55	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
56	С1247-201-1003 247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	3 272	3272
57	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	4	5 862	23448
58	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
59	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259
60	У6119-401-101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	83	2 122	176126
61	С1247-101-0114 247-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛВПО01-2х18-002	шт.	17	6 028	102476
62	С1247-101-0120 247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛВО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	10	38 710	387100
63	С1247-101-0122 247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	44	55 063	2422772
64	С1247-101-0125 247-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	14	23 181	324534
65	С1247-101-0109 247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	3	42 037	126111
66	У6119-401-101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	16	2 122	33952
67	С1247-102-0121 247-102-0121 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 /НПП1301-60 10Вт 220В IP54/	шт.	16	4 078	65248

1	2	3	4	5	6	7
68	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные.Установка	шт.	10	2 831	28310
69	С1247-102-0182 247-102-0182 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок),мощностью 3 Вт,IP20 /CCA-1001 3Вт с надписью "ВЫХОД"/	шт.	9	9 760	87840
70	С1247-102-0182 247-102-0182 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок),мощностью 8 Вт,IP20 /URAN EFS-193 8Вт с надписью "ВЫХОД"/	шт.	1	9 760	9760
71	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светодиодная лампа Mini Full Spiral,мощность 18 Вт,IP 20 220В	шт.	69	3 796	261924
72	С1261-303-0124 261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36,L-36 ГОСТ 6825-91	шт.	108	435	46980
73	С1261-404-0590 261-404-0590 *РСНБ РК 2022 прим.*	Стартер 80с-220 220В	шт.	177	63	11151
74	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светодиодная лампа Mini Full Spiral,мощность 30Вт,IP 20 220В	шт.	7	3 796	26572
75	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светодиодная лампа Mini Full Spiral,мощность 18 Вт,IP 20 220В	шт.	9	3 796	34164
76	С1247-204-6001 247-204-6001 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT	шт.	22	13 815	303930
77	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	74	1 101	81474
78	С1247-214-0115 247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	28	528	14784
79	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	39	478	18642
80	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	7	536	3752
81	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	5	939	4695
82	С1247-212-0204 247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	5	434	2170

1	2	3	4	5	6	7
83	С1247-202-0103 247-202-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44 /коробка У195/	шт.	74	842	62308
84	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	шт.	74	508	37592
85	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4 780	747	3570660
86	У6119-201-101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 6 мм2	м	315	1 390	437850
87	С1243-107-0301 243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	306	286	87516
88	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 723,4	398	1083913
89	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 473,9	601	885814
90	С1243-107-0701 243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	744,6	519	386447
91	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4 827,8	88	424846
		2-1-7 Пожарная сигнализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4100110
1	У6125-0601-0103 6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных,пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	8 628	8628
2	С1248-303-0203 248-303-0203 *РСНБ РК 2022 прим*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-4	шт.	1	55 708	55708
3	У6125-0601-0102 6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных,пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	195 240	195240
4	С1248-303-0221 248-303-0221 *РСНБ РК 2022 прим*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20 П SMD	шт.	1	37 999	37999
5	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	59 444	118888

1	2	3	4	5	6	7
6	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022 прим*	Бокс резерного питания БР-12 2х12	шт.	2	18 030	36060
7	У6124-0105-0101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	2	10 924	21848
8	С1248-306-0301 248-306-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Аккумулятор SF17-12 12В 17А/ч	шт.	2	25 752	51504
9	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	4	59 444	237776
10	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	4	27 442	109768
11	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	26 242	26242
12	Прайс-лист Прайс-лист	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	31 387,77	31388
13	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 134	15134
14	С1248-310-0102 248-310-0102 *СпрСЦ 05.2024*	Рубеж-ПДУ-ПТ,пульт дистанционного управления	шт.	1	305 028	305028
15	У6125-0601-0204 6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	6	5 007	30042
16	С1248-302-0511 248-302-0511 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	6	7 631	45786
17	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,световой во взрывозащищенном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	53	12 576	666528
18	С1248-302-0110 248-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	2	11 103	22206
19	С1248-302-0216 248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот.R3,оптико-электронный	шт.	55	22 683	1247565
20	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	4 891	4891
21	С1248-301-0102 248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	1 001	1001

1	2	3	4	5	6	7
22	У6124-0103-2001 6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	4	6 332	25328
23	С1248-303-0701 248-303-0701 *РСНБ РК 2022 прим*	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-К	шт.	1	17 508	17508
24	С1248-303-0106 248-303-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	2	38 782	77564
25	С1248-302-0701 248-302-0701 *РСНБ РК 2022 прим*	Адресная метка охранная АМ-4	шт.	1	3 524	3524
26	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	240	284	68160
27	С1243-305-0401 243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	247,2	104	25709
28	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	240	1 028	246720
29	С1243-907-0101 243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	247,2	82	20270
30	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	25	2 732	68300
31	С1248-304-0201 248-304-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели "Выход".Призма - 302-12	шт.	6	3 427	20562
32	С1248-304-0302 248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	19	3 251	61769
33	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	130	284	36920
34	С1243-305-0401 243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	133,9	104	13926
35	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	130	1 028	133640
36	С1243-907-0101 243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	133,9	82	10980
2-1-8 Слаботочные сети						

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2647693**
	Раздел 1.	**Видеонаблюдение**				**1891210**
1	У6125-1101-0201 6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	3	5 351	16053
2	С1248-403-0105 248-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C,16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988	61988
3	У6125-1101-0201 6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	5 351	5351
4	С1248-404-0407 248-404-0407 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVI-1NS04F-2T,сетевой коммутатор на 6 портов,POE - 4,Ethernet (RJ-45) - 2	шт.	1	8 586	8586
5	С1248-404-0307 248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	2	168 156	336312
6	У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	7	15 172	106204
7	С1248-402-0204 248-402-0204 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-C (DS-2CD2123G0-IU HiWatch),объектив 2,8~12 мм,антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	7	66 414	464898
8	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	6	17 676	106056
9	С1248-402-0101 248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C(DS-2CD2023G2-IU HiWatch),объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	6	33 917	203502
10	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	340	354	120360
11	С1243-304-0102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	350,2	137	47977
12	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	30	2 084	62520
13	С1243-904-0102 243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	30	218	6540

1	2	3	4	5	6	7
14	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	310	1 028	318680
15	С1243-907-0101 243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	319,3	82	26183
	Раздел 2.	**Телефонизация**				756483
16	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 862	11724
17	С1248-102-0102 248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический,марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac,1 порт PON(SC),4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS,WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с,5 GHz+802.11n,2x2,300 Мбит/с,2.4 GHz)	шт.	1	89 260	89260
18	ПРайс-лист ПРайс-лист	Мини АТС 3 внешних,6 внутренных	шт	1	126 500	126500
19	У6125-0203-0101 6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	7	3 747	26229
20	С1248-201-0101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7	7 221	50547
21	У6125-0408-0507 6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розетка микрофонная.Монтаж оборудования	шт.	7	4 073	28511
22	С1247-214-0202 247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка абонентская оптическая РА IP20 одноместная скрытой установки	шт.	7	631	4417
23	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	170	284	48280
24	С1243-304-0207 243-304-0207 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой F/UTP 5e нг(А)-HF 4p 305m	м	173,4	1 049	181897
25	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	170	1 028	174760
26	С1243-907-0101 243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	175,1	82	14358
		2-1-9 Технологическое оборудование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				22016591

1	2	3	4	5	6	7
1	521-101-0401001 521-101-0401001 *СпрСЦ 05.2024*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	17	446 339	7587763
2	521-101-0411002 521-101-0411002 *СпрСЦ 05.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178, 4m,3HDMI,DP	шт.	17	160 625	2730625
3	521-305-0101001 521-305-0101001 *СпрСЦ 05.2024*	Принтер HP LaserJet M211dw,A4,29ppm,600x600dpi,64Mb,USB,LAN,Wi-Fi,tray 100+150,duplex	шт.	3	98 125	294375
4	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 05.2024*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a,A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi,LCD,USB	шт.	2	85 791	171582
5	521-101-0410011 521-101-0410011 *СпрСЦ 05.2024*	Ноутбук ASUS B1402CVA,Core i3 1315U/14"FHD/8GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W11Edu	шт.	3	545 369	1636107
6	521-409-0106002 521-409-0106002 *СпрСЦ 05.2024*	Копировальный аппарат Canon iR1643i,(A4/43 с/мин,цифр,25-400%),600x600dpi,Duplex,USB,LAN,б/тонера	шт.	3	410 625	1231875
7	Прайс-лист Прайс-лист	Лампа настольная дневного света	шт	18	11 706,77	210722
8	Прайс-лист Прайс-лист	проигрыватель	шт	1	13 876,29	13876
9	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 05.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K,50"(127см),Ultral HD(3840x2160),60Hz,3xHDMI,3xUSB	шт.	6	156 305	937830
10	522-101-1308002 522-101-1308002 *СпрСЦ 05.2024*	Электросушитель для рук типа CJ-103.Материал: пластик,мощность: 2 000Вт	шт.	2	15 298	30596
11	521-101-0613001 521-101-0613001 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Кровать двухъярусная.Каркас цельносварная рамочная конструкция.Верхний ярус кровати с нижним соединяется лестницей.Боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм.Все углы закруглены.Размеры: 1477x657x1359мм.Ложе 1400x600мм.	шт.	1	84 746	84746
12	522-101-1217029 522-101-1217029 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1600x600x780 мм	шт.	1	31 250	31250
13	521-301-2904003 521-301-2904003 *СпрСЦ 05.2024*	Стол со столешницей из ЛДСП 32мм и каркасом из стального профиля,размер 700x700x750мм	шт.	1	45 539	45539
14	521-101-0603003 521-101-0603003 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм,с полками и нишей.Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	2	77 704	155408
15	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	14	24 439	342146

1	2	3	4	5	6	7
16	522-101-1217029 522-101-1217029 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250	31250
17	522-101-1206001 522-101-1206001 *СпрСЦ 05.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	4	41 657	166628
18	522-101-1206002 522-101-1206002 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Стол двухтумбовый с 3 направляющими выдвижными ящиками.Размер 1400х700х750 мм	шт.	1	42 177	42177
19	522-101-1224017 522-101-1224017 *СпрСЦ 05.2024*	Кресло,модель "Б Директор (мет.каркас)".Высота спинки: 640 мм,ширина: 500 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина-пластик d660,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - гобелен	шт.	1	35 427	35427
20	522-101-1219001 522-101-1219001 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий	шт.	28	10 512	294336
21	521-103-0201001 521-103-0201001 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф для книг открытый.ЛДСП 16мм,размеры 1000х500х1800мм	шт.	2	44 643	89286
22	522-101-1242004 522-101-1242004 *СпрСЦ 05.2024*	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм.Каркас изготовлен из стального профиля.Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	10	90 288	902880
23	522-101-1207004 522-101-1207004 *СпрСЦ 05.2024*	Стол для конференций 12-ти местный.Основание металлокаркас,столешница ЛДСП 25мм,лючки для проводов.Размеры 4140х1380х750 мм	шт.	1	394 500	394500
24	522-101-1217029 522-101-1217029 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250	31250
25	521-402-0301001 521-402-0301001 *СпрСЦ 05.2024*	Диван,модель Браво "3".Длина: 1820 мм,ширина: 830 мм,высота: 730 мм,посадочных мест: 3,материал: обивка - эко-кожа,наполнитель: поролон,синтепон,синтепух	шт.	3	125 277	375831
26	У86-010302-0303 8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	7	147 073	1029511
27	Прайс-лист Прайс-лист	Шкаф для сушки одежды	шт	2	260 799,68	521599
28	522-101-1229005 522-101-1229005 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	22	44 643	982146
29	521-108-0507002 521-108-0507002 *СпрСЦ 05.2024*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	4	45 714	182856
30	521-101-0603001 521-101-0603001 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф металлический для хозинвентаря одностворчатый 500х400х1750мм	шт.	1	142 069	142069

1	2	3	4	5	6	7
31	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 05.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
32	522-103-0219 522-103-0219 *СпрСЦ 05.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм,220 В,1,4 кВт)	шт.	1	85 531	85531
33	521-301-3010 521-301-3010 *СпрСЦ 05.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19554
34	521-301-3003001 521-301-3003001 *СпрСЦ 05.2024*	Стол мойка со смесителем 500x500x850 мм	шт.	1	343 750	343750
35	522-102-0101002 522-102-0101002 *СпрСЦ 05.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	комплект	1	165 179	165179
36	522-101-1201004 522-101-1201004 *СпрСЦ 05.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1200x600x750 мм	шт.	4	37 867	151468
37	521-402-0301021 521-402-0301021 *СпрСЦ 05.2024*	Диван,модель "Оксфорд 3".Длина: 2200 мм,ширина: 850 мм,высота: 700 мм,посадочных мест: 3	шт.	1	222 040	222040
38	522-101-1224044 522-101-1224044 *СпрСЦ 05.2024*	Кресло,модель "Каспий".Высота спинки: 800 мм,ширина: 470 мм,глубина: 540 мм,материал: крестовина - хром,обивка - эко кожа	шт.	2	73 067	146134
39	522-101-1213001 522-101-1213001 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Стол журнальный	шт.	2	33 815	67630
		4-1 Наружные сети Электроснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23828312**
	Раздел 1.	**Сети 10кВ**				**13100122**
		Ар10-1.2с.Опоры ВЛ-10кВ Одноцепные железобетонные опоры				
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 847	103694
2	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75 559	151118
3	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194	16388

1	2	3	4	5	6	7
4	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2	32 475	64950
5	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251617
6	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 737	17370
7	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
8	С1252-207-3956 252-207-3956 *РСНБ РК 2022 прим*	Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 478	6956
9	С1261-107-0983 261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,063	1 022	64
10	С1252-207-0410 252-207-0410 *РСНБ РК 2022 прим*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	2674
11	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000019	954 056	18
12	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	24314
13	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
14	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
15	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899	67596
16	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	29 281	117124
17	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283	7698
18	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770

1	2	3	4	5	6	7
19	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	198828
20	С1252-205-2312 252-205-2312 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	6	126 094	756564
21	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	1	13 071	13071
22	У6124-0103-0801 6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/.Монтаж оборудования	шт.	1	24 224	24224
23	515-201-0505 515-201-0505 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495	167495
24	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
25	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199	359
26	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
27	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
28	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
29	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022 прим*	Кронштейн РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 606	7818
30	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
31	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
32	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
33	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737	7817
УАтБ10-1.2с Опора ж/б угловая анкерная ВЛ-10кВ						

1	2	3	4	5	6	7
34	**Е11-330202-0103** **1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**1**	**79 923**	**79923**
35	**С1225-204-0309** **225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**3**	**75 559**	**226677**
36	**Е11-330203-201** **1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**3**	**8 194**	**24582**
37	**С1261-101-0383** **261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**3**	**32 475**	**97425**
38	**С1252-207-0268** **252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**12 157**	**36471**
39	**С1252-207-0504** **252-207-0504** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**1**	**251 617**	**251617**
40	**С1252-207-3910** **252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	**1 737**	**17370**
41	**С1252-207-3925** **252-207-3925** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**12 814**	**25628**
42	**С1252-207-3956** **252-207-3956** *РСНБ РК 2022 прим*	**Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**3 478**	**13912**
43	**С1261-107-0983** **261-107-0983** *РСНБ РК 2022*	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**кг**	**0,626**	**1 022**	**640**
44	**С1252-207-0410** **252-207-0410** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**1**	**2 674**	**2674**
45	**С1217-101-0107** **217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000019**	**954 056**	**18**
46	**С1252-108-0503** **252-108-0503** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24**	**шт.**	**2**	**6 360**	**12720**
47	**С1252-207-1018** **252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**5**	**2 421**	**12105**
48	**С1252-207-2902** **252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**5**	**561**	**2805**

1	2	3	4	5	6	7
49	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899	16899
50	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	29 281	58562
51	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
52	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	198828
		Грозазащита				
53	С1252-205-2312 252-205-2312 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	6	126 094	756564
		ПоБ10-1.2с 5шт				
54	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	5	25 203	126015
55	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	75 559	377795
56	С1252-207-0507 252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	156 170	780850
57	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	55	1 737	95535
58	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
59	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
60	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	15	16 899	253485
61	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	30	29 281	878430
62	С1252-207-0410 252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2 674	13370

1	2	3	4	5	6	7
63	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000095	954 056	91
64	С1252-108-0401 252-108-0401 *РСНБ РК 2022 прим*	ОПН с инкровым прмежутком SDI46.710	шт.	5	55 165	275825
		УПоБ-1.2с 2шт				
65	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	4	79 923	319692
66	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	75 559	302236
67	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8 194	32776
68	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4	32 475	129900
69	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 157	48628
70	С1252-207-0507 252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	156 170	312340
71	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 737	34740
72	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814	25628
73	С1252-207-3956 252-207-3956 *РСНБ РК 2022 прим*	Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 478	13912
74	С1261-107-0983 261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	1,252	1 022	1280
75	С1252-207-0420 252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SAL2.27	шт.	2	11 207	22414
76	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000038	954 056	36

1	2	3	4	5	6	7
77	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 421	14526
78	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	561	3366
79	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	16 899	101394
80	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	29 281	351372
		Грозазащита				
81	С1252-207-0525 252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	6	6 834	41004
		К10-1.2с 1шт				
82	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	79 923	79923
83	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	75 559	226677
84	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194	16388
85	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2	32 475	64950
86	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	24314
87	С1252-207-0551 252-207-0551 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	38 541	38541
88	С1252-207-0551 252-207-0551 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ 96И,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	38 541	38541
89	С1252-207-0551 252-207-0551 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ 80,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	38 541	38541
90	С1252-207-0222 252-207-0222 *РСНБ РК 2022 при*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288

1	2	3	4	5	6	7
91	С1252-207-0221 252-207-0221 *РСНБ РК 2022 прим*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 520	3040
92	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022 прим*	Кронштейн У 52,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
93	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 737	17370
94	С1261-107-0983 261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,626	1 022	640
95	С1252-301-1485 252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	3	10 801	32403
96	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000132	954 056	126
97	С1252-207-3954 252-207-3954 *РСНБ РК 2022 прим*	Упор Г 52,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 236	4236
98	С1252-207-1010 252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3 442	30978
99	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561	5049
100	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3849
101	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
102	С1252-207-3408 252-207-3408 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ24	шт.	1	18 017	18017
103	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99414
104	С1252-207-1709 252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SGA 1012.10	шт.	3	29 882	89646
105	С1252-207-0420 252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SAL2.27	шт.	3	11 207	33621

1	2	3	4	5	6	7
106	С1243-903-0813 243-903-0813 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ	шт.	1	30 502	30502
107	С1252-207-3203 252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8 040	24120
108	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 299	6495
109	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	257	771
		УОК 1шт				
110	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
111	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288
112	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1 737	2084
113	С1252-102-0232 252-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО	шт.	2	3 533	7066
114	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	132
115	С1243-907-4316 243-907-4316 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн,для крепления кабельной трассы	шт.	1	729	729
116	С1252-204-0805 252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290
117	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 12 мм	шт.	10	5 887	58870
118	Е11-330204-204 1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0,352	362 924	127749
119	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	1 056	486	513216

1	2	3	4	5	6	7
120	**Е11-330208-102** **1133-0208-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Индикатор короткого замыкания.Установка вручную**	**комплект**	**1**	**23 451**	**23451**
121	**Прайс-лист** **Прайс-лист**	**Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3**	**шт**	**1**	**119 742,86**	**119743**
		Установка разъеденителя на промежуточной опоре ПР-3				
122	**Е11-330208-103** **1133-0208-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**54 428**	**54428**
					Стальные конструкции	
123	**С1252-207-3920** **252-207-3920** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**21 725**	**21725**
124	**С1252-207-3921** **252-207-3921** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**4 126**	**4126**
125	**С1252-207-3923** **252-207-3923** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**2 606**	**5212**
126	**С1252-207-3924** **252-207-3924** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**3 148**	**9444**
127	**С1252-207-3929** **252-207-3929** ***РСНБ РК 2022***	**Вал привода РА 7,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**19 995**	**39990**
128	**С1252-207-0217** **252-207-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-37 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**1 520**	**4560**
129	**С1252-207-0220** **252-207-0220** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-40 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**1 520**	**1520**
130	**С1252-207-3910** **252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**1 737**	**6948**
131	**Е11-330208-103** **1133-0208-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**54 428**	**54428**
132	**515-201-0505** **515-201-0505** ***СпрСЦ 05.2024***	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**1**	**167 495**	**167495**
133	**С1252-102-0224** **252-102-0224** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**5**	**3 615**	**18075**

1	2	3	4	5	6	7
134	С1252-108-0703 252-108-0703 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	шт.	5	64	320
135	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
136	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
137	С1252-204-0401 252-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций типа САП-500-1	шт.	5,5	12 353	67942
138	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000187	954 056	178
139	С1243-907-4307 243-907-4307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн стеновой длиной 90 мм,шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	2	883	1766
		Установка кабельной муфты на промежуточной опоре ПМ-3				
140	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	54 428	54428
141	С1252-207-3919 252-207-3919 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 514	6514
142	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
143	С1252-207-3913 252-207-3913 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 4,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 303	2606
144	С1252-207-3914 252-207-3914 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 303	2606
145	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	379 374	6449
146	С1252-207-0217 252-207-0217 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-37 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 520	3040
147	С1252-207-0219 252-207-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-39 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 629	3258
148	С1252-207-0221 252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 520	3040

1	2	3	4	5	6	7
149	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1737
150	С1214-206-0301 214-206-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	т	0,0051	2 153 605	10983
151	С1243-903-0801 243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	18 402	18402
152	У6124-0103-1301 6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разрядника трехфазного,напряжение до 10 кВ	комплект	3	20 482	61446
153	515-301-1102 515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101493
154	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
155	С1252-206-0302 252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 16Г-1	шт.	3	1 114	3342
156	С1252-207-0463 252-207-0463 *СпрСЦ 05.2024*	Наконечник кабельный типа ТТР-50; (ТТР-95)	шт.	2	13 198	26396
157	С1252-204-0401 252-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций типа САП-500-1	шт.	1	12 353	12353
158	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000108	954 056	103
159	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	1	2 144	2144
		Земляные работы				
160	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	20,4282	500	10214
161	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,6318	13 411	8473
162	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,4212	3 623	1526

1	2	3	4	5	6	7
163	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,6188	88	1198
164	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	87	734	63858
165	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	60	225	13500
166	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	87	688	59856
167	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	60	353	21180
168	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,474	50 867	24111
169	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	133	1 022	135926
170	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	33	975	32175
171	С1243-134-0406 243-134-0406 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена,число жил 3,напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012,марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10	м	166	7 723	1282018
172	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,033	606 942	20029
173	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	33	903	29799
174	У6124-0201-1801 6124-0201-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией,сечение одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 14	шт.	2	2 397	4794
175	С1243-903-0902 243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	15 352	30704
176	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,033856	379 374	12844
177	С1252-207-3912 252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 195	7170

1	2	3	4	5	6	7
178	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1 940	15520
	Раздел 2.	**Сети 0,4кВ**				**10728190**
		Фундамент под КТПГ и ДЭС				
179	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	15	4 627	69405
180	С1221-104-0103 221-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов,группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	6,804	40 470	275358
181	Е11-330208-201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	36 797	36797
182	Е11-330208-202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	107 104	107104
183	515-102-0101 515-102-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Подстанция комплектная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6) кВ,типа КТПГ 63-6/10/0,4,проходная,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	4 726 386	4726386
184	У6124-0103-1401 6124-0103-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конденсатор статический,масса до 15 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шт.	1	11 889	11889
185	С1248-306-0302 248-306-0302 *РСНБ РК 2022 прим*	Конденсатор помехаподавляющий 0,47мкФ напряжение 380В КРМ-0,4-105-7,5	шт.	1	5 415	5415
186	У6124-0104-0201 6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	91 083	91083
187	515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	2	1 149 456	2298912
188	515-401-0601 515-401-0601 *РСНБ РК 2022 прим*	Шкаф типа ШНО-2-1 У1	шт.	1	737 505	737505
189	У6124-0201-1801 6124-0201-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией,сечение одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 14	шт.	4	2 397	9588
190	С1243-903-0902 243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	15 352	61408
		Наружный контур заземление 2КТПГ				

1	2	3	4	5	6	7
191	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	8,1	6 940	56214
192	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,1	3 623	29346
193	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	7	7 185	50295
194	У6124-0203-0303 6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 10 мм	м	45	1 315	59175
		Наружный контур заземления				
195	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	4,365	500	2183
196	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,135	8 328	1124
197	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,135	3 623	489
198	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,365	88	384
199	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм.Монтаж оборудования	м	70	1 243	87010
200	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	12	7 185	86220
		Земляные работы				
201	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	22,5234	500	11262
202	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,6966	8 328	5801
203	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,4644	3 623	1683

1	2	3	4	5	6	7
204	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,0156	88	1321
205	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	73	734	53582
206	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	112	225	25200
207	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64	1 022	65408
208	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	141	975	137475
209	С1243-113-0725 243-113-0725 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой секторный,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	м	160	2 708	433280
210	С1243-113-1102 243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	45	545	24525
211	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	25	21	525
212	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	6	53	318
213	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	19	88	1672
214	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,141	606 942	85579
215	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	141	903	127323
		Опора освещение,3шт				
216	Е11-330304-402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	35 923	107769
217	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,33081	1 151 047	380778
218	Е11-330207-101 1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	3	7 594	22782

1	2	3	4	5	6	7
219	С1247-103-0901 247-103-0901 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа ГО42-1000-01 Квант GALAD,мощность 1000 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	88 111	264333
220	С1247-106-0105 247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF,E27,A60,6W	шт.	3	813	2439
221	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	33	326	10758
222	С1241-207-0106 241-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	614	3684
223	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05484	352 680	19341
224	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	351 783	6015
225	У6103-701-804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,001764	181 968	321
226	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001764	954 056	1683
227	Е11-330303-0402 1133-0303-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры стальные трубчатые.Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,33081	46 484	15377
228	У6125-0408-0504 6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	3	16 421	49263
229	С1247-202-1101 247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная	шт.	3	21 801	65403
		6-1 Наружные сети водопровода и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5037253
		Раздел 1. Наружные сети водопровода				3086704
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	668,136	322	215140

1	2	3	4	5	6	7
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**20,664**	**8 328**	**172090**
3	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**74,610797**	**3 623**	**270315**
4	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**610,69925**	**88**	**53742**
5	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**610,69925**	**573**	**349931**
6	**Е11-010104-0101** **1101-0104-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**3,489953**	**107**	**373**
7	**Е11-010104-0109** **1101-0104-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**3,489953**	**99**	**346**
	Укладка трубопровода и фасонных частей					
8	**У6121-0105-0202** **6121-0105-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм**	**км**	**0,106**	**2 187 215**	**231845**
9	**С1241-201-0613** **241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**105,682**	**1 828**	**193187**
10	**У6121-0103-0101** **6121-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,033**	**1 774 457**	**58557**
11	**С1241-102-0104** **241-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**33**	**463**	**15279**
12	**У6121-0402-0202** **6121-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**12 211**	**12211**
13	**С1242-101-0303** **242-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**50 825**	**50825**
14	**У6121-402-101** **6121-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**5 097**	**10194**
15	**С1242-301-0301** **242-301-0301** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**3 716**	**7432**

1	2	3	4	5	6	7
16	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11 288	11288
17	С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151884
18	С1244-404-0106 244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	69 930	69930
19	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00191	3 442 285	6575
20	С1241-114-0128 241-114-0128 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 199	1199
21	С1241-114-0111 241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-42х2,5 мм	шт.	1	587	587
22	С1241-114-0103 241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 42х3,0-26х3,0 мм	шт.	1	359	359
23	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1 751	17510
24	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	21	4 749	99729
25	С1241-116-0110 241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	3 495	73395
26	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	106	352	37312
27	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,033	240 172	7926
28	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,106	247 548	26240
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опора на задвижку и гидрант.Устройство	$м^3$	0,066	9 287	613
30	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,066	15 164	1001

1	2	3	4	5	6	7
31	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,02759	2 117 026	58409
32	С1217-101-0304 217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	4	191	764
33	С1261-401-0327 261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	152 037	1520
34	У6114-301-108 6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения,диаметр до 100 мм	врезка	1	45 750	45750
35	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	13,9	7 573	105265
36	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,02255	2 117 026	47739
37	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство	$м^3$	0,27	24 394	6586
		Водопроводные колодцы из ж/б изделии Д1500-2 шт				
38	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,0425	68 347	276293
39	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,18	15 164	2730
40	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	26 773	53546
41	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21 220	42440
42	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	21 220	42440
43	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,1ПП15-1	шт.	2	24 242	48484
44	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 602	9204

1	2	3	4	5	6	7
45	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 284	8568
46	С1225-101-0621 225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	88 328	88328
47	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40352
48	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
49	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0272	240 178	6533
50	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0272	1 146 761	31192
51	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,7888	252	199
52	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,7888	391	308
	Раздел 2.	**СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1**				1950549
53	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	62,856	322	20240
54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,944	8 328	16190
55	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,897984	3 623	68467
56	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42,654	88	3754
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	42,654	573	24441
58	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3,248016	107	348

1	2	3	4	5	6	7
59	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3,248016	99	322
60	У6122-204-102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	21	2 856	59976
61	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	м трубопровода	21	373	7833
62	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	2,1	7 573	15903
63	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40352
64	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
65	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство	$м^3$	1,602	9 287	14878
66	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,07965	2 117 026	168621
		КОЛОДЦЫ /Д1000мм-3шт/				
67	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	12,386	102 978	1275486
68	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,26	15 164	19107
69	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14 458	43374
70	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	14 900	44700
71	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	10 772	32316
72	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 602	13806
73	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 284	12852

1	2	3	4	5	6	7
74	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0153	240 178	3675
75	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0153	1 146 761	17545
76	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4437	252	112
77	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4437	391	173
		6-2 Выгреб 3м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1318050
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				260748
1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	126,36	438	55346
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,159	8 328	26308
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	12,15	1 211	14714
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	103,28	88	9089
5	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	103,28	43	4441
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	25,82	3 299	85180
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	103,28	573	59179
8	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	28,85	120	3462
9	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	28,85	105	3029
		Раздел 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1057302

1	2	3	4	5	6	7
10	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,31	69 947	301472
11	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	52 245	52245
12	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	37 346	37346
13	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	21 525	21525
14	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	30 045	30045
15	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022 прим*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-12	шт.	1	30 045	30045
16	С1225-101-0208 225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1		
17	С1225-101-0102 225-101-0102 *РСНБ РК 2022 прим*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-5	шт.	2	8 552	17104
18	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
19	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,10682	240 178	25656
20	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,10682	1 146 761	122497
21	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,09778	252	781
22	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,09778	391	1211
23	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	56	4 098	229488

1	2	3	4	5	6	7
24	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	28	1 771	49588
					Дыхательное устройство	
25	У6121-103-104 6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2 484 481	19876
26	С1241-102-0204 241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	8	6 359	50872
27	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКА	$м^3$ подстилающего слоя	1,2	21 432	25718
28	С1212-101-0303 212-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50,W4	$м^3$	1,2	15 662	18794
		6-3 Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				366188
1	У6117-0301-0301 6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных,диаметр до 50 мм	шт.	1	17 361	17361
2	С1245-803-0601 245-803-0601 *СпрСЦ 05.2024 прим*	Система автономного контроля загазованности САКЗ-МК-2	шт.	1	28 022	28022
3	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0055	2 702 957	14866
4	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,5	633	950
5	С1241-102-0101 241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	4	536	2144
6	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00188	3 442 285	6471
7	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х28-15х2,5 мм	шт.	13	323	4199
8	С1241-112-0101 241-112-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	1	93	93
9	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5060

1	2	3	4	5	6	7
10	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3796
11	Е12-190101-0104 1219-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб.Пробивка вручную	отверстие	1	6 240	6240
12	У6123-201-101 6123-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание,диаметр 50 мм	шт.	1	75 566	75566
13	С1241-105-0133 241-105-0133 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х2,0 мм	м	0,5	5 249	2625
14	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/Крепление горизонтального газопровода УКГ-1.00-01 Ду=20мм к кирпичной стене серия 5.905-18.05 вып.1/	т конструкций	0,000037	392 276	15
15	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000037	1 132 558	42
16	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/Крепление горизонтального газопровода УКГ-1.00-01 Ду=15мм к кирпичной стене серия 5.905-18.05 вып.1/	т конструкций	0,00003	392 276	12
17	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00003	1 132 558	34
18	У6114-102-404 6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.	м	2	4 677	9354
19	С1241-101-0404 241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 871	3742
20	У6118-204-301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 297	10297
21	У6118-204-301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 100 мм	шт.	17	10 297	175049
22	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,28	504	141
23	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,28	391	109
		7-1 Благоустройство территории				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					21722762

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**1245837**
1	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы(ВЫЕМКА).Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**154**	**125**	**19250**
2	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы (НАСЫПЬ).Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**1 633**	**125**	**204125**
3	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы (ПЛАНИРОВКА).Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1 633**	**88**	**143704**
4	**С3412-102-0103** **412-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км/2,5км**	**т·км**	**7 144,375**	**123**	**878758**
	Раздел 2.	**ПОКРЫТИЕ**				**5062356**
		Асфальтобетонных покрытий проездов				
5	**У6101-0107-0101** **6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**70,8**	**242**	**17134**
6	**У6101-0107-0107** **6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**70,8**	**50**	**3540**
7	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**88,5**	**5 038**	**445863**
8	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,36816**	**220 275**	**81096**
9	**У7101-602-303** **7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**354**	**2 260**	**800040**
10	**У7101-602-403** **7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**$м^2$ покрытия**	**354**	**961**	**340194**
11	**У7101-602-301** **7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**354**	**2 283**	**808182**
12	**У7101-0301-0602** **7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**190**	**4 476**	**850440**

1	2	3	4	5	6	7
13	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91/БР100.30.15	м	190	2 389	453910
		Плиточных покрытий тротуаров				
14	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	16,6	242	4017
15	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	16,6	50	830
16	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,15	7 573	31428
17	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,83	23 628	19611
18	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	83	4 822	400226
19	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	83	2 560	212480
20	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32	4 476	143232
21	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91/БР100.20.8	м	32	2 389	76448
		Отмостка				
22	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,7	36 899	321021
23	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	58	908	52664
	Раздел 3.	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**				**431629**
		ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (возраст 3-5лет)				
24	У6113-0102-0218 6113-0102-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли,размер 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом,добавление растительной земли до 50%	яма	4	22 638	90552
25	У6113-0106-0103 6113-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом,добавление растительной земли до 50%	яма	4	2 299	9196

1	2	3	4	5	6	7
26	С1254-101-0504 254-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 2 до 3 м,с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х П2 ГАЗОН	шт.	4	7 962	31848
27	У6113-0112-0103 6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	153	1 324	202572
28	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	$м^2$	153	637	97461
	Раздел 4.	**Мафы**				**1006829**
29	У86-010106-0302 8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	1	317 139	317139
30	У86-010307-0103 8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	441 641	441641
31	У86-010302-0502 8601-0302-0502 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом,модель: Bench 2	шт.	1	195 172	195172
32	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	52 877	52877
	Раздел 5.	**Ограждение**				**4346173**
33	У86-010602-0201 8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица",2,0 м х 2,5 м	секция	60	63 965	3837900
34	У86-010605-0202 8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	508 273	508273
	Раздел 6.	**Подпорные стены**				**9629938**
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	18,69	24 394	455924
36	Е11-60401-103 1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	$м^3$	141,72	39 339	5575123
37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,16374	351 783	409384

1	2	3	4	5	6	7
38	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,99727	340 613	339683
39	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,49111	439 035	2849824

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**248 564 098**
в том числе оборудование	Тенге	**30 707 780**
в том числе СМР	Тенге	**217 856 318**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	Тенге	13 507 092
Итого	Тенге	**231 363 410**
Сметная прибыль 5%	Тенге	11 568 170
Непредвиденные работы и затраты - 5%		11 568 170
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**254 499 751**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		273 587 232
Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге	**34 661 407**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге	**308 248 639**
ИТОГО	Тенге	**308 248 639**
Понижающий коэффициент	Тенге	**308 248 639**
НДС (12%)	Тенге	36 989 837
Стоимость строительства	**Тенге**	**345 238 475**

Заказчик:
ТОО "СтройТрансСервис KZ"
Директор _____ **Райханов Н.Т**

Технический надзор:
ТОО "KEMEL ENGENEERING"
Директор _____ **Данияров Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор _____ **Жамбаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Директор _____ **Илесбеков А.Д.**