Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"**

Объект **г. Караганда, мкр. Гулдер-1, строение 1/1**

Договор № **3 от 08.08.2023г**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2023г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Ремонтные работы												
1	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**		435,68	1511,20	9,26	658 400	4 034	-	471 726	1 220 537
						1501,94	1,86	654 365	810		90 410	
2	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ**	**Фасадная кассета с крепежными элементами и доборных планок Блок-1**	**компл.**		1		0,00	8 302 842	-	8 302 842	--	8 967 069
						0,00	0,00	-	-	-	664 227	

								654365	810	0	754637	0
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ												
37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		28.38	40614.72	3787.84	1152646	107498	804543	194155	1454545
		НР - 72%; СП - 8%				8477.97	1023.76	240605	29054		107744	
39	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие		140	71.21	0.99	9969	139	0	7078	18411
		НР - 72%; СП - 8%				70.22	0.00	9831	0		1364	
40	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0528	#########	9829.65	53135	519	48346	3149	60787
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	4270	104		4503	
		ПОЯС ОБВЯЗКА										
43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		5.33	42785.75	6249.31	228048	33309	124955	55571	306309
		НР - 72%; СП - 8%				13092.75	1388.00	69784	7398		22690	
44	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0.29508	344112.00	0.00	101541	0	101541	0	109664
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		8123	
		Ходовые доски										
45	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов		51.76	59.03	6.88	3055	356	134	1957	5413
		НР - 72%; СП - 8%				49.57	2.95	2565	153		401	
46	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0.62112	100795.00	0.00	62606	0	62606	0	67614
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5008	

47	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0.31056	100795.00	0.00	31303	0	31303	0	33807
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2504	
					УТЕПЛЕНИЕ							
48	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		515.37	1120.52	68.59	577480	35348	182662	265307	910210
		НР - 72%; СП - 8%				697.50	17.49	359470	9013		67423	
49	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		63.6997	55748.00	0.00	3551133	0	3551133	0	3835224
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		284091	
50	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		515.37	387.56	16.50	199739	8504	136573	40999	259997
		НР - 72%; СП - 8%				106.06	4.43	54662	2281		19259	
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2		515.37	691.20	141.05	356222	72692	129286	124804	519508
		НР - 72%; СП - 8%				299.29	37.05	154244	19094		38482	
52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		515.37	242.33	31.26	124891	16112	100244	9336	144965
		НР - 72%; СП - 8%				16.56	8.60	8535	4432		10738	
53	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1.48427	20042.39	1935.33	29748	2873	46	20233	53979
		НР - 72%; СП - 8%				18075.70	856.80	26829	1272		3998	

54	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1.48427	441876.00	0.00	655861	0	655861	0	708330
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		52469	
55	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		515.37	387.56	16.50	199739	8504	136573	40999	259997
		НР - 72%; СП - 8%				106.06	4.43	54662	2281		19259	
56	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		2.994	24345.59	1869.35	72891	5597	15330	39202	121061
		НР - 72%; СП - 8%				17356.03	829.51	51964	2484		8967	
57	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		2.994	134947.00	0.00	404031	0	404031	0	436354
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		32323	
58	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1.96	168149.80	1831.81	329574	3590	278455	35364	394133
		НР - 72%; СП - 8%				24249.36	810.41	47529	1588		29195	
59	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		10.7378	188014.38	1511.39	2018861	16229	1659499	252372	2452931
		НР - 72%; СП - 8%				31955.63	687.60	343133	7383		181699	
60	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		15.6918	9144.66	80.98	143496	1271	123870	13628	169694
		НР - 72%; СП - 8%				1169.69	36.56	18355	574		12570	

61	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		376.28	3187.82	132.90	1199511	50008	184602	705464	2057373
		НР - 72%; СП - 8%				2564.32	39.63	964901	14910		152398	
62	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		416.166	3813.00	0.00	1586840	0	1586840	0	1713787
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		126947	
63	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		3.9315	138742.00	0.00	545464	0	545464	0	589101
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		43637	
64	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		376.28	319.59	3.76	120257	1416	102164	12468	143343
		НР - 72%; СП - 8%				44.32	1.70	16677	640		10618	
65	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		68.7	387.56	16.50	26626	1134	18205	5465	34659
		НР - 72%; СП - 8%				106.06	4.43	7287	304		2567	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		40.74	844.37	30.89	34400	1259	1006	23544	62579
		НР - 72%; СП - 8%				788.79	13.86	32135	565		4635	
67	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1.3036	138742.00	0.00	180864	0	180864	0	195333
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		14469	

68	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		1.3036	9144.66	80.98	11921	106	10290	1132	14097
		НР - 72%; СП - 8%				1169.69	36.56	1525	48		1044	
69	С1224-105-0401 224-105-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.		3	479.00	0.00	1437	0	1437	0	1552
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		115	
70	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		46.82	1692.00	0.00	79219	0	79219	0	85557
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		6338	
71	С1224-105-0204 224-105-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		14.1	704.00	0.00	9926	0	9926	0	10720
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		794	
73	С1222-506-0701 222-506-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т		0.05	595808.00	0.00	29790	0	29790	0	32173
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2383	
					СЛУХОВЫЕ ОКНА-4 шт							
74	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		4	10659.96	1168.39	42640	4673	2196	27225	75454
		НР - 72%; СП - 8%				8942.77	510.26	35771	2041		5589	
75	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.668	100795.00	0.00	67331	0	67331	0	72717
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5386	
76	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		0.392	100795.00	0.00	39512	0	39512	0	42673
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3161	

77	С1215-101-0202 215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		0.484	82682.00	0.00	40018	0	40018	0	43219
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		3201	
78	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1.544	9144.66	80.98	14119	125	12188	1341	16697
		НР - 72%; СП - 8%				1169.69	36.56	1806	56		1237	
79	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		23.24	1002.06	28.65	23288	665	1737	15228	41598
		НР - 72%; СП - 8%				898.71	11.38	20886	264		3081	
80	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		26.726	4718.00	0.00	126093	0	126093	0	136180
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		10087	
81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		18.6	5469.86	18.63	101739	346	74801	19215	130631
		НР - 72%; СП - 8%				1429.67	5.16	26592	96		9676	
82	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	520.00	0.00	4160	0	4160	0	4493
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		333	
83	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4148.00	0.00	16592	0	16592	0	17919
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1327	
84	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		0.8	25792.00	0.00	20634	0	20634	0	22285
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1651	

85	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.06544	96938.15	34990.96	6344	2290	835	2884	9966
		НР - 72%; СП - 8%				49187.80	12027.45	3219	787		738	
86	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0.06544	#########	0.00	65734	0	65734	0	70993
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5259	
87	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1.89776	715.79	1.51	1358	2	265	787	2316
		НР - 72%; СП - 8%				575.00	0.74	1091	1		172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14701786	374565	11768894	1918907	17950348
								2558328	106823	0	1329653	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					23663028	378599	20071736	2390633	28137954
								3212693	107633	0	2084290	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
1	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		92.78	1511.20	9.26	140209	860	0	100456	259918
		НР - 72%; СП - 8%				1501.94	1.86	139350	173		19253	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета Puzzleton (PURMAN-20-1002-0.7)с крепежными элементами и доборных планок Блок-2	компл.		1	#########	0.00	1757181	0	1757181	0	1897755
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		140574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1897390	860	1757181	100456	2157673
								139350	173	0	159827	0
РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ												

46	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		14.05	40614.72	3787.84	570637	53219	398302	96120	720097
		НР - 72%; СП - 8%				8477.97	1023.76	119116	14384		53341	
48	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие		30	71.21	0.99	2136	30	0	1517	3945
		НР - 72%; СП - 8%				70.22	0.00	2107	0		292	
49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0.0528	#########	9829.65	53135	519	48346	3149	60787
		НР - 72%; СП - 8%				80875.94	1967.30	4270	104		4503	
		ПОЯС ОБВЯЗКА										
52	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		5.33	42785.75	6249.31	228048	33309	124955	55571	306309
		НР - 72%; СП - 8%				13092.75	1388.00	69784	7398		22690	
53	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0.23086	344112.00	0.00	79442	0	79442	0	85797
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		6355	
		Ходовые доски										
54	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов		51.76	59.03	6.88	3055	356	134	1957	5413
		НР - 72%; СП - 8%				49.57	2.95	2565	153		401	
55	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0.62112	100795.00	0.00	62606	0	62606	0	67614
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		5008	

56	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0.31056	100795.00	0.00	31303	0	31303	0	33807
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		2504	
					УТЕПЛЕНИЕ							
57	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		693.2	1120.52	68.59	776741	47545	245690	356852	1224281
		НР - 72%; СП - 8%				697.50	17.49	483506	12122		90687	
58	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		85.6795	55748.00	0.00	4776462	0	4776462	0	5158579
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		382117	
59	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		693.2	387.56	16.50	268660	11437	183699	55146	349710
		НР - 72%; СП - 8%				106.06	4.43	73524	3067		25904	
60	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2		693.2	691.20	141.05	479138	97776	173896	167867	698766
		НР - 72%; СП - 8%				299.29	37.05	207466	25683		51760	
61	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		693.2	242.33	31.26	167985	21672	134834	12557	194986
		НР - 72%; СП - 8%				16.56	8.60	11479	5962		14443	
62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1.99642	20042.39	1935.33	40013	3864	62	27214	72605
		НР - 72%; СП - 8%				18075.70	856.80	36087	1711		5378	
63	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1.99642	441876.00	0.00	882168	0	882168	0	952741
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		70573	

64	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		693.2	387.56	16.50	268660	11437	183699	55146	349710
		НР - 72%; СП - 8%				106.06	4.43	73524	3067		25904	
65	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		4.6174	24345.59	1869.35	112413	8631	23642	60458	186701
		НР - 72%; СП - 8%				17356.03	829.51	80140	3830		13830	
66	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		4.6174	134947.00	0.00	623104	0	623104	0	672952
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		49848	
67	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкц		1.595	168149.80	1831.81	268199	2922	226599	28779	320736
		НР - 72%; СП - 8%				24249.36	810.41	38678	1293		23758	
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкц		6.8659	188014.38	1511.39	1290888	10377	1061107	161370	1568439
		НР - 72%; СП - 8%				31955.63	687.60	219404	4721		116181	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		13.0783	9144.66	80.98	119597	1059	103240	11359	141432
		НР - 72%; СП - 8%				1169.69	36.56	15298	478		10476	
70	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		980.732	3187.82	132.90	3126393	130340	481146	1838713	5362315
		НР - 72%; СП - 8%				2564.32	39.63	2514907	38862		397209	
71	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22	м2		742.116	3813.00	0.00	2829690	0	2829690	0	3056065

		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		226375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					17060473	434493	12674126	2933775	21593787
								3951855	122835	0	1599537	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					18957863	435353	14431307	3034231	23751460
								4091205	123008	0	1759364	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3 Отопление Вентиляция												
21	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		8.6707	276.00	0.00	2393	0	2393	0	2585
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		191	
22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		187	98.99	1.41	18511	264	129	13045	34081
		НР - 72%; СП - 8%				96.89	0.00	18118	0		2525	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					20904	264	2522	13045	36666
								18118	0	0	2716	0
РАЗДЕЛ 30. Покрытие смета 7-1												
293	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		39.8036	1396.69	373.06	55593	14849	0	34481	97280
						1023.63	179.54	40744	7146		7206	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		42620891	813952	34503043	5424864	52023360	
							7303898	230641	0	3843654	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			52,023,360.357					
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге			52,023,360.357					
	Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1.2%	624,280.32					
	Итого с временными			Тенге			52,647,640.68					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 0%			Тенге		0.0%	-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			52,647,640.681					

	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге			52,647,640.68					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	1,052,952.81					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				53,700,593.49					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% . К 1.0500514	Тенге		1.0500514	56,388,383.38					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			56,388,383.38					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.97	54,640,397.692					
	НДС	Тенге		12%	6,556,847.723					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			61,197,242.00					

Сдал (Подрячик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"
БИН/ИИН 060240000285

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпысбайұлы Ж.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шелекбаев Д.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)