Форма №КС-3

**Заказчик Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"**
**Наименование строительства и его адрес:Корректировка ПСД по объекту "Строительство 4-х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр"**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| | код | код | договор | | источник | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Договор № 62 | от 10сентября 2020г | | | | |
| | | | доп.соглашен.№ 62/04 | от 01 ноября 2021г | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат не | дополнительные затраты на | др.дополнительные | | |
| | | | | в отчетном месяце | оборудование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 738 853 570,45 | | 716 825 297,35 | | 22 028 273,10 | | | | 88 662 428,45 | 827 515 998,90 |
| в том числе за отчетный месяц | | 63 553 945,20 | 55 215 433,27 | | 8 338 511,93 | | | | 7 626 473,42 | 71 180 418,62 |
| Удержано 5% за 2020г | | | | | | | | | | 5 775 574,01 |
| Удержано 5% за 2021г | | | | | | | | | | 35 600 225,93 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 29 804 618,68 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**Руководитель:**
_____ **Калжанов М.И.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО"Альянс LTD"**
**Директор:**
_____ **Керелбаев А.С.**

**Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"** **Форма №2в**

**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»**

**Доп.соглашение №62/04 от 01 ноября 2021г к договору № 62 от 10 сентября 2020г.**

**Наименование стр-ва и его адрес: Корректировка ПСД по объекту "Строительство 4-х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр"**

# А К Т № 9

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 г.

## по обьекту: Корректировка ПСД по объекту "Строительство 4-х квартирных 20-ти жилых домов в жилого массива Емир село Батыр"

| № п/п | N п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | страна производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация | материалы | | | |
| | | | | | на единицу | по проекту | зарплата | в т. ч. | зарплата | в т. ч. | оборудова | Сметная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Жилдом № 11 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 1 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 20,624 | -18106,87 | -110,50 | -373436 | -2279 | -62032 | -248317 | -671493 | |
| | | | | | | | -14988,60 | -61,62 | -309125 | -1271 | | -49740 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | -214285 | -2279 | 45619 | -248317 | -499610 | |
| | | | | | | | | | -309125 | -1271 | -- | -37008 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -321936 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | -62032 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | -310396 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 51500 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -248317 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -45620 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -615873 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | -499610 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Жилдом № 12 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 4 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,8564 | 18106,87 | 110,50 | 69827 | 426 | 11599 | 46432 | 125560 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57802 | 238 | | 9301 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 248579 | 426 | 119250 | 46432 | 318611 | |
| | | | | | | | | | 57802 | 238 | -- | 23601 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 140927 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 11599 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 58040 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 71100 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 46432 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 14989 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 202348 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 318611 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Жилдом № 13 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 178751 | -- | 107651 | -- | 193051 | |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 14300 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 71100 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 71100 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 5688 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 76788 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 193051 | | | | | |
| **<u>РАЗДЕЛ 4.Жилдом № 13 СМЕТА 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения</u>** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 9 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 10 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 12,4 | 745,23 | -- | 9241 | -- | 182 | 8878 | 19569 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 9059 | -- | | 1450 | | |
| 11 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 13 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 37207 | 40 | 27250 | 9476 | 50419 | |
| | | | | | | | | | 9919 | 7 | -- | 3736 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 866 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 598 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 191 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 866 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 35416 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 181 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 9059 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 26175 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 8878 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3544 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 47837 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 9059 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 50418 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Жилдом № 13 СМЕТА 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 1 | 87260,04 | 13244,29 | 87260 | 13244 | 6693 | 72119 | 172129 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 67323 | 6267 | | 12750 | | |
| 15 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | **росс** |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 16 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 17 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 18 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 19 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | **росс** |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 21 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 22 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | **росс** |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 23 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 24 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | **росс** |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 25 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 27 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 28 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 30 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 32 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 33 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | **росс** |
| 34 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | **росс** |
| 35 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | **росс** |
| 36 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | **росс** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 38 | 26 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 39 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 40 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |
| 41 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 43 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 45 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 46 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 48 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 49 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 38 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 51 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 52 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 54 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 55 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2030904 | 49150 | 827328 | 501122 | 2681494 | |
| | | | | | | | | | 490753 | 22791 | 663670 | 149469 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 663670 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 663670 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1353766 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 293461 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 13022 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1992936 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2681492 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Жилдом 13 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |
| 56 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |
| 58 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 59 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | **1910,04** | **14,97** | **61121** | **479** | **392** | **59049** | **129783** | |
| | | | | | | | **1882,80** | **0,13** | **60250** | **4** | | **9614** | | |
| 60 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | |
| 61 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | **2061,69** | **18,00** | **41234** | **360** | **226** | **39839** | **87558** | **каз** |
| | | | | | | | **2032,38** | **0,22** | **40648** | **4** | | **6486** | | |
| 62 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 64 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | **1910,04** | **14,97** | **45841** | **359** | **295** | **44287** | **97338** | **каз** |
| | | | | | | | **1882,80** | **0,13** | **45187** | **3** | | **7210** | | |
| 65 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 66 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 67 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |
| 68 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | |
| 70 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 71 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |
| 72 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 73 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | |
| 74 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 75 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 212,00 | -- | 848 | -- | 848 | -- | 916 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Жилдом № 14 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |
| 77 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |
| 78 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 80 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |
| 82 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 83 | 84 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 84 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| 85 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 86 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |
| 88 | 94 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 89 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |
| 90 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 91 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8. Жилдом №14 Смета № 2-1-2 Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| 93 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |
| 94 | 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |
| 95 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |
| 96 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |
| 97 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| 98 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |
| 99 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | |
| 100 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | |
| 101 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | |
| 102 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | |
| 104 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | |
| 105 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | 27 | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 106 | | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |
| 107 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 108 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 110 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | |
| 111 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | |
| 112 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 99436 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| **<u>РАЗДЕЛ 9.Жилдом №14 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения</u>** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| 114 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |
| 115 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| 116 | 4 | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |
| 117 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 118 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |
| 119 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 120 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| 121 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 122 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| 123 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 124 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 125 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 127 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |
| 128 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| 129 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. Жилдом №14 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 130 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 131 | 2 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 132 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 133 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 134 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 135 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 137 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 138 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 139 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 140 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 141 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 144 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 145 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 146 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 148 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 149 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | **росс** |
| 151 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 152 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | **росс** |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 154 | 25 | | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 155 | 26 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 156 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 157 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |
| 158 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 160 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 161 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 163 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 165 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 166 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 167 | 38 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 172 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 300154 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 15369 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 563664 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160375 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 11. Жилдом №14 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 174 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |
| 175 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 176 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1910,04 | 14,97 | 61121 | 479 | 392 | 59049 | 129783 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 60250 | 4 | | 9614 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | **каз** |
| 178 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | 2061,69 | 18,00 | 41234 | 360 | 226 | 39839 | 87558 | |
| | | | | | | | 2032,38 | 0,22 | 40648 | 4 | | 6486 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 7 | С123- | Трубы металлополимерные многослойные | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | **росс** |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 180 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | **каз** |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 181 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 1910,04 | 14,97 | 45841 | 359 | 295 | 44287 | 97338 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 45187 | 3 | | 7210 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 10 | С123- | Трубы металлополимерные многослойные | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 183 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | **росс** |
| 186 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | **каз** |
| 187 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 188 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |
| 189 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | **росс** |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 190 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | |
| 191 | 19 | С123- | Тройник канализационный ПВХ 90° с | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 192 | 20 | С123- | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12.Жилдом № 15 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |
| 194 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |
| 195 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 197 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |
| 199 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 200 | 81 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| 202 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 203 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |
| 205 | 94 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| 206 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |
| 207 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |
| 208 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 710340 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 13. Жилдом №15 Смета № 2-1-2 Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| 210 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |
| 211 | 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |
| 212 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |
| 214 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| 215 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |
| 216 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | |
| 217 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | |
| 218 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | |
| 220 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | |
| 221 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | |
| 222 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 223 | 27 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |
| 224 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 225 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |
| 226 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 227 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | |
| 228 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | |
| 229 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 99436 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 54119 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25049 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 14.Жилдом №15 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 230 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| 231 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |
| 232 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| 233 | 4 | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |
| 234 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 235 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 237 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| 238 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 239 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| 240 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 241 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 243 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 244 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |
| 245 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 246 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 116972 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 46015 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 15. Жилдом №15 смета 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 247 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 248 | 2 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комп лект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 249 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 250 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 252 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 253 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 254 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 255 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 256 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 257 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 258 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 259 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |
| 260 | 14 | Е11 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 261 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 262 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 264 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 265 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 266 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 267 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 268 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 269 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 270 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 271 | 25 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | **росс** |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 272 | 26 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 273 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 274 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 276 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 277 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 278 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 279 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 280 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |
| 281 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 282 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 283 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | 38 | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 284 | | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 285 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 286 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 288 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 289 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 300154 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 15369 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 563664 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160375 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | | 3352783 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 16. Жилдом №15 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 291 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |
| 292 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 293 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1910,04 | 14,97 | 61121 | 479 | 392 | 59049 | 129783 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 60250 | 4 | | 9614 | | |
| 294 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | 917,00 | | | | 147 | | | **росс** |
| | | | | | | | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | |
| 295 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | **каз** |
| | | | | | | | 2061,69 | 18,00 | 41234 | 360 | 226 | 39839 | 87558 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 297 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 298 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 1910,04 | 14,97 | 45841 | 359 | 295 | 44287 | 97338 | **каз** |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 45187 | 3 | | 7210 | | |
| 299 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 300 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 301 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |
| 303 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | |
| 304 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 305 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |
| 306 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 307 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 309 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 17.Жилдом № 16 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |
| 311 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 314 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 315 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |
| 316 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 317 | 84 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| 319 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 320 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |
| 321 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |
| 322 | 94 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| 323 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |
| 325 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 18. Жилдом №16 Смета № 2-1-2 Электроснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| 327 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |
| 329 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |
| 330 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |
| 331 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| 332 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | |
| 334 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | |
| 335 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | |
| 336 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | |
| 337 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | |
| 338 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | |
| 339 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 340 | 27 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |
| 341 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 342 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |
| 343 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 344 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | |
| 345 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | |
| 346 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 75389 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 99436 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 54119 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25049 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 19.Жилдом №16 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 347 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| 348 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| 350 | 4 | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |
| 351 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 352 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |
| 353 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 354 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| 355 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 356 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| 357 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 358 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |
| 359 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 360 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 361 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| 363 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 598 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 191 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 116972 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 46015 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 20. Жилдом №16 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 364 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 365 | 2 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 366 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 367 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 368 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | **росс** |
| 369 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | **росс** |
| 370 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 372 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 373 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 374 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 375 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 376 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 378 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 379 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 380 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 381 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 383 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 384 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | **росс** |
| 385 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | **росс** |
| 386 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 387 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 25 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 389 | 26 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 390 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 391 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |
| 392 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 393 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 394 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 395 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 396 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 397 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |
| 398 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 399 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 400 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 401 | 38 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 402 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 403 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |
| 404 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 405 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 300154 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 15369 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 563664 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160375 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | | 3352783 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 21. Жилдом №16 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |
| 407 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 408 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 410 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м | | 32 | **1910,04** | **14,97** | **61121** | **479** | **392** | **59049** | **129783** | |
| | | | | | | | **1882,80** | **0,13** | **60250** | **4** | | **9614** | | |
| 411 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | |
| 412 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | 2061,69 | 18,00 | 41234 | 360 | 226 | 39839 | 87558 | **каз** |
| | | | | | | | 2032,38 | 0,22 | 40648 | 4 | | 6486 | | |
| 413 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 414 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 1910,04 | 14,97 | 45841 | 359 | 295 | 44287 | 97338 | **каз** |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 45187 | 3 | | 7210 | | |
| 416 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 417 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 418 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |
| 419 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |
| 420 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 422 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 423 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | **каз** |
| 424 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | **росс** |
| 425 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | **росс** |
| 426 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 22.Жилдом № 17 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |
| 428 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |
| 429 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 431 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |
| 432 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 434 | 84 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| 436 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 437 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |
| 438 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 94 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| 440 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |
| 441 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |
| 442 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 23. Жилдом №17 Смета № 2-1-2 Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| 444 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |
| 445 | 2 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |
| 446 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |
| 447 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 449 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 450 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | **каз** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 451 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | **каз** |
| 452 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | **каз** |
| 453 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | **каз** |
| 454 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | **каз** |
| 455 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | |
| 456 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 457 | 27 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |
| 458 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 459 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 461 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | **каз** |
| 462 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | |
| 463 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 99436 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 54119 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25049 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 281831 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 24.Жилдом №17 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 464 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| 465 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |
| 466 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| 467 | | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | 4 | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |
| 468 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 469 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 471 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 472 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 473 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 474 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 475 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 477 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 478 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |
| 479 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| 480 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 598 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 191 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 116972 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 46015 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 25. Жилдом №17 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 481 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 482 | 2 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 483 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 484 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 486 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 487 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 488 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 489 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 490 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 491 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 492 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 493 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |
| 494 | 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 495 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 496 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 498 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 499 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 500 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 501 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 502 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 503 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 504 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 505 | 25 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | **росс** |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 506 | | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 507 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 508 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 510 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 511 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 512 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 513 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |
| 515 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 516 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 517 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 518 | 38 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 519 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |
| 521 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 522 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 523 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | | 3352783 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 26. Жилдом №17 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 525 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |
| 526 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 527 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1910,04 | 14,97 | 61121 | 479 | 392 | 59049 | 129783 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 60250 | 4 | | 9614 | | |
| 528 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | | | | | | | | | **росс** |
| | | | | | | 32 | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | |
| 529 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | **каз** |
| | | | | | | 20 | 2061,69 | 18,00 | 41234 | 360 | 226 | 39839 | 87558 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | | | | | | | | | **росс** |
| | | | | | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | |
| | | | Арматура | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| 531 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **росс** |
| | | | Трубопроводы | | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | |
| 532 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 2664,91 | 14,97 | 63958 | 359 | 18412 | 44287 | 116904 | каз |
| | | | | | | | 1882,8 | 0,13 | 45187 | 3 | | 8660 | | |
| 533 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | **росс** |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 534 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 535 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |
| 537 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | **росс** |
| 538 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | **росс** |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 539 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | **каз** |
| 540 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | **каз** |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 541 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | **росс** |
| 543 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | **росс** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 27.Жилдом № 18 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |
| 545 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 548 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |
| 549 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |
| 550 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 551 | 84 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 552 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 553 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 554 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |
| 555 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |
| 556 | 91 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| 557 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |
| 558 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 28. Жилдом №18 Смета № 2-1-2 Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| 561 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |
| 562 | 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |
| 564 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |
| 565 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| 566 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |
| 567 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | |
| 569 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | |
| 570 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | |
| 571 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | |
| 572 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | |
| 573 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 574 | 27 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 576 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |
| 577 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 578 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | |
| 579 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | |
| 580 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 29.Жилдом №18 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 581 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 582 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |
| 583 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 584 | 4 | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 586 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |
| 587 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 588 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| 589 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 590 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| 591 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 592 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |
| 593 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 594 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 595 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |
| 596 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| 597 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 191 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 30. Жилдом №18 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 598 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 599 | 2 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комп лект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 600 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 602 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 603 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 604 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 605 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комп лект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 606 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 607 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 608 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 609 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 610 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |
| 611 | 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 612 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 614 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 615 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 616 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 617 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 618 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 620 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 621 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 622 | 25 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | **росс** |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 623 | 26 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 624 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |
| 626 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 627 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 628 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 629 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 631 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |
| 632 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 633 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 634 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 635 | 38 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 637 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |
| 638 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 639 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 640 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 300154 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 15369 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 563664 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160375 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | | 3352783 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 31. Жилдом №18 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |
| 641 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 642 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |
| 643 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 644 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1910,04 | 14,97 | 61121 | 479 | 392 | 59049 | 129783 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 60250 | 4 | | 9614 | | |
| 645 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | | | | | | | | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | |
| 646 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | **каз** |
| | | | | | | | 2061,69 | 18,00 | 41234 | 360 | 226 | 39839 | 87558 | |
| 647 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 648 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 649 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 1910,04 | 14,97 | 63958 | 359 | 18412 | 44287 | 97338 | **каз** |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 45187 | 3 | | 8660 | | |
| 650 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 652 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |
| 653 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |
| 654 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | |
| 655 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 656 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 658 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | |
| 659 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 660 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 32.Жилдом № 19 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |
| 663 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 665 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |
| 666 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |
| 667 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 668 | 84 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | |
| 669 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| 670 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 671 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |
| 672 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |
| 673 | 94 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| 674 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |
| 676 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 33. Жилдом №19 Смета № 2-1-2 Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| 678 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |
| 680 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |
| 681 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |
| 682 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| 683 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | |
| 685 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | |
| 686 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | |
| 687 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | |
| 688 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | |
| 689 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | |
| 690 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 691 | 27 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |
| 692 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 693 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |
| 694 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 695 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | |
| 696 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | |
| 697 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 99436 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 54119 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25049 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 34.Жилдом №19 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 698 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| 699 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |
| 700 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| 701 | 4 | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |
| 702 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 703 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |
| 704 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 705 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| 706 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| 708 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 709 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |
| 710 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 711 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 712 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 16 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| 714 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 598 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 191 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 116972 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 46015 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 35. Жилдом №19 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 1 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 716 | 2 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 717 | 3 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 718 | 4 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 719 | 5 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 720 | 6 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 721 | 7 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 722 | 8 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 723 | 9 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 724 | 10 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 725 | 11 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 726 | 12 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 727 | 13 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 729 | 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 730 | 16 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 731 | 17 | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 732 | 18 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 19 | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 734 | 20 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 735 | 21 | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 736 | 22 | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 737 | 23 | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 738 | 24 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 25 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | **росс** |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 740 | 26 | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 741 | 27 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 742 | 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |
| 743 | 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 744 | 30 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 745 | 31 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 746 | 32 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 747 | 33 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 748 | 34 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |
| 749 | 35 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 750 | 36 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 751 | 37 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 752 | 38 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 753 | 39 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 754 | 40 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |
| 755 | 41 | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 756 | 42 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 43 | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 300154 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 15369 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 563664 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160375 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | | 3352783 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 36. Жилдом №19 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |
| 758 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 759 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 761 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1910,04 | 14,97 | 61121 | 479 | 392 | 59049 | 129783 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 60250 | 4 | | 9614 | | |
| 762 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | | | | | | | | **росс** |
| | | | | | | | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | |
| 763 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | **каз** |
| | | | | | | | 2061,69 | 18,00 | 41234 | 360 | 226 | 39839 | 87558 | |
| 764 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 765 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 1910,04 | 14,97 | 63958 | 359 | 18412 | 44287 | 97338 | **каз** |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 45187 | 3 | | 8660 | | |
| 767 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 768 | 11 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 769 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |
| 770 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |
| 771 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 773 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |
| 774 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 775 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | |
| 776 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 777 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | чел.-ч | | | | | 554754 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 37.Жилдом № 20 СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | 47 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 258,87 | 3047,35 | 25,00 | 788868 | 6471 | 640888 | 136492 | 999389 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 141509 | 3695 | | 74029 | | |
| 779 | 48 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 208 | 304,44 | 2,53 | 63324 | 527 | 38652 | 22926 | 93150 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 24145 | 244 | | 6900 | | |
| 780 | 54 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 11,08 | 4651,18 | 86,20 | 51535 | 955 | 32188 | 17770 | 74849 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 18392 | 512 | | 5544 | | |
| | | | Крыльцо с пандусом -4шт | | | | | | | | | | | |
| 782 | 81 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 36 | 4651,18 | 86,20 | 167443 | 3103 | 104581 | 57736 | 243193 | |
| | | | | | | | 1659,96 | 46,18 | 59759 | 1663 | | 18014 | | |
| 783 | 82 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | | 12,8 | 888,93 | 90,49 | 11378 | 1158 | 961 | 11613 | 24830 | |
| | | | | | | | 723,35 | 45,51 | 9259 | 582 | | 1839 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 83 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,18496 | 582024,00 | -- | 107651 | -- | 107651 | -- | 116263 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8612 | | |
| 785 | 84 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 4,99392 | 165,09 | 3,60 | 824 | 18 | 454 | 245 | 1155 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 352 | 4 | | 86 | | |
| | | | КОЗЫРЕК-4шт л.14 | | | | | | | | | | | |
| 786 | 88 | Е11-150108-1608 1115-0108-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и | Потолки. Облицовка плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | м2 | | 3,854 | 18106,87 | 110,50 | 69784 | 426 | 11592 | 46403 | 125482 | |
| | | | | | | | 14988,60 | 61,62 | 57766 | 237 | | 9295 | | |
| 787 | 89 | С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | | 24,48 | 1345,00 | -- | 32926 | -- | 32926 | -- | 35560 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2634 | | |
| 788 | 90 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 23,36 | 5376,89 | 109,39 | 125604 | 2555 | 61653 | 57287 | 197522 | |
| | | | | | | | 2628,27 | 37,34 | 61396 | 872 | | 14631 | | |
| 789 | 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 2,88 | 3438,86 | 15,23 | 9904 | 44 | 5641 | 3894 | 14902 | |
| | | | | | | | 1464,80 | 4,86 | 4219 | 14 | | 1104 | | |
| | | | ФАСАД | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 94 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | | 231,72 | 1229,54 | 4,59 | 284910 | 1063 | 63419 | 176800 | 498646 | |
| | | | | | | | 951,27 | 2,47 | 220428 | 571 | | 36937 | | |
| 791 | 95 | Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 809,90 | 3,90 | 187670 | 904 | 134340 | 42341 | 248412 | |
| | | | | | | | 226,25 | 2,16 | 52426 | 501 | | 18401 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | | |
| 792 | 96 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 5531,64 | 337,40 | 254455 | 15521 | 204890 | 37953 | 315800 | |
| | | | | | | | 740,08 | 137,64 | 34044 | 6331 | | 23393 | | |
| 793 | 97 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 46 | 1179,57 | 3,27 | 54260 | 151 | 42755 | 12332 | 71920 | |
| | | | | | | | 246,82 | 1,41 | 11354 | 65 | | 5327 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | Тенге | | | | | 2281636 | 32896 | 1482591 | 623792 | 3137861 | |
| | | | | | | | | | 695049 | 15291 | -- | 232434 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2173985 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1342014 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 104026 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623791 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 223822 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3021599 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 107651 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8612 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 116263 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | Тенге | | | | | 3137862 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 38. Жилдом №20 Смета № 2-1-2 Электроснабжение** | | | | | | | | | | | |
| 794 | 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 4 | 3951,46 | 63,17 | 15806 | 253 | 4037 | 8377 | 26117 | |
| | | | | | | | 2878,91 | 29,73 | 11516 | 119 | | 1935 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | 2 | С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ | Щиты квартирные ЩКУП-32Д(30)/Сч3 УХЛ4 | шт. | | 4 | 16193,00 | -- | 64772 | -- | 64772 | -- | 69954 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5182 | | |
| 796 | 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | | 4 | 1746,34 | 92,16 | 6985 | 369 | 108 | 4811 | 12740 | |
| | | | | | | | 1626,90 | 43,72 | 6508 | 175 | | 944 | | |
| 797 | 5 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 4 | 3142,23 | 22,97 | 12569 | 92 | 5385 | 5106 | 19089 | |
| | | | | | | | 1773,00 | -- | 7092 | -- | | 1414 | | |
| 798 | 9 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | | 16 | 936,62 | 12,20 | 14986 | 195 | 130 | 10616 | 27650 | |
| | | | | | | | 916,30 | 5,25 | 14661 | 84 | | 2048 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 11 | Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Светильники для ламп светодиодных. Установка на стене | шт. | | 4 | 1436,44 | 14,14 | 5746 | 57 | 332 | 3876 | 10392 | |
| | | | | | | | 1339,29 | 6,56 | 5357 | 26 | | 770 | | |
| 800 | 13 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | | 650 | 287,47 | 2,10 | 186854 | 1362 | 32520 | 110177 | 320793 | |
| | | | | | | | 235,34 | 0,08 | 152972 | 52 | | 23762 | | |
| 801 | 20 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 86 | 260,31 | 0,22 | 22387 | 19 | 102 | 16039 | 41500 | |
| | | | | | | | 258,90 | 0,13 | 22266 | 11 | | 3074 | | |
| 802 | 21 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 59,16 | 340,00 | -- | 20114 | -- | 20114 | -- | 21724 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | | **каз** |
| 803 | 22 | С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 12,24 | 235,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3107 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | **каз** |
| 804 | 23 | С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 4,08 | 330,00 | -- | 1346 | -- | 1346 | -- | 1454 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 24 | С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | | 8,16 | 346,00 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | **каз** |
| 806 | 25 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | | 4,08 | 340,00 | -- | 1387 | -- | 1387 | -- | 1498 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | | **каз** |
| 807 | 26 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | | 100 | 42,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 808 | 27 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 26,25 | 2240,70 | -- | 58818 | -- | -- | 42349 | 109261 | |
| | | | | | | | 2240,70 | -- | 58818 | -- | | 8093 | | |
| 809 | 28 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 26,25 | 1169,32 | -- | 30695 | -- | -- | 22100 | 57018 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 30695 | -- | | 4224 | | |
| 810 | 29 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | | 125 | 703,89 | 25,69 | 87986 | 3211 | 54272 | 22827 | 119679 | |
| | | | | | | | 244,02 | 9,62 | 30503 | 1202 | | 8865 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 30 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | | 12 | 560,67 | 23,32 | 6728 | 280 | 3101 | 2481 | 9946 | |
| | | | | | | | 278,88 | 8,31 | 3347 | 100 | | 737 | | |
| 812 | 31 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 3589,67 | 172,97 | 28717 | 1384 | 17572 | 7380 | 38986 | |
| | | | | | | | 1220,10 | 61,21 | 9761 | 490 | | 2888 | | |
| 813 | 32 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и | Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 397,98 | -- | 1592 | -- | 124 | 896 | 2687 | |
| | | | | | | | 367,08 | -- | 1468 | -- | | 199 | | **каз** |
| 814 | 33 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ | Коробка уравнивания потенциалов КУП 70х70х40 (40-0200-У)на 8 зажимов | шт. | | 4 | 479,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | Тенге | | | | | 579305 | 7221 | 217117 | 257035 | 903249 | |
| | | | | | | | | | 354962 | 2258 | -- | 66908 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 259000 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 80695 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 75389 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 99436 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 54119 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25049 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 338168 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 320306 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36992 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202918 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 41858 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 565082 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | Тенге | | | | | 903249 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 39.Жилдом №20 смета 2-1-3 Сети внутреннего газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 815 | 1 | Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 4 | 4285,90 | 281,58 | 17144 | 1126 | 8405 | 8084 | 27246 | |
| | | | | | | | 1903,25 | 159,07 | 7613 | 636 | | 2018 | | |
| 816 | 2 | С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | | 4 | 51708,00 | -- | 206832 | -- | 206832 | -- | 223379 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16547 | | |
| 817 | 3 | Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики газовые поквартирные ВК-G4. Установка | счетчик | | 4 | 15573,81 | 8,49 | 62295 | 34 | 45217 | 16703 | 85318 | |
| | | | | | | | 4260,96 | -- | 17044 | -- | | 6320 | | |
| 818 | 4 | С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | | 4 | 10440,00 | -- | 41760 | -- | 41760 | -- | 45101 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3341 | | |
| 819 | 5 | ТОО AQUAGAS | Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ | шт | | 4 | 16071,43 | -- | 64286 | -- | 64286 | -- | 69429 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5143 | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 820 | 6 | С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 15 мм | шт. | | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 7 | С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ | Краны пробковые муфтовые 11Б12бк Dy 20 мм | шт. | | 4 | 896,00 | -- | 3584 | -- | 3584 | -- | 3871 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 822 | 8 | Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1950,79 | 24,35 | 58524 | 731 | 42619 | 15199 | 79620 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 15174 | 335 | | 5898 | | |
| 823 | 9 | С123-011306-0301 2301-1306-0301 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | | 30 | 1407,00 | -- | 42210 | -- | 42210 | -- | 45587 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 824 | 10 | Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 27,4 | 1958,18 | 24,35 | 53654 | 667 | 39128 | 13881 | 72938 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 13859 | 306 | | 5403 | | |
| 825 | 11 | С123-011306-0302 2301-1306-0302 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | | 27,4 | 1414,00 | -- | 38744 | -- | 38744 | -- | 41843 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | | |
| 826 | 12 | Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 18 | 1667,70 | 24,35 | 30019 | 438 | 20477 | 9119 | 42269 | |
| | | | | | | | 505,80 | 11,16 | 9104 | 201 | | 3131 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 13 | С123-011306-0303 2301-1306-0303 РСНБ | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | | 18 | 1123,00 | -- | 20214 | -- | 20214 | -- | 21831 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | | |
| 828 | 14 | Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 75,4 | 745,23 | -- | 56190 | -- | 1103 | 53986 | 118990 | |
| | | | | | | | 730,60 | -- | 55087 | -- | | 8814 | | |
| 829 | 15 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 11,1 | 537,00 | -- | 5961 | -- | 5961 | -- | 6438 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | | |
| | 16 | | Антикоррозионное покрытие | | | | | | | | | | | |
| 830 | | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 6,57 | 107,63 | 2,50 | 707 | 16 | 295 | 275 | 1061 | |
| | | | | | | | 60,30 | 0,36 | 396 | 2 | | 79 | | |
| 831 | 17 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 6,57 | 165,09 | 3,60 | 1085 | 24 | 598 | 323 | 1520 | |
| | | | | | | | 70,50 | 0,72 | 463 | 5 | | 113 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | Тенге | | | | | 708599 | 3037 | 586825 | 117570 | 892264 | |
| | | | | | | | | | 118741 | 1485 | -- | 66095 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 248592 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19887 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 268479 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1792 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 892 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 598 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 191 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2581 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 458216 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 156947 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 180390 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 116972 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 46015 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 621203 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | Тенге | | | | | 892263 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 40. Жилдом №20 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 832 | | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 833 | | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 834 | | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 835 | | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 837 | | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 838 | | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 839 | | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 840 | | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ | Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм | шт. | | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | | |
| 841 | | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 20,384 | 1375,05 | 18,19 | 28029 | 371 | 8903 | 18530 | 50284 | |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 18755 | 154 | | 3725 | | |
| 842 | | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 104 | 1780,00 | -- | 185120 | -- | 185120 | -- | 199930 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14810 | | |
| 843 | | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 36 | 1696,25 | 20,66 | 61065 | 744 | 41075 | 19197 | 86683 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 19246 | 343 | | 6421 | | |
| 844 | | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 30 | 1793,64 | 20,66 | 53809 | 620 | 37151 | 15998 | 75391 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 16038 | 286 | | 5585 | | |
| 845 | | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 846 | | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 74 | 117,72 | 1,13 | 8711 | 83 | 183 | 8277 | 18347 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8445 | -- | | 1359 | | |
| 847 | | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 5,6 | 1161,05 | 1,22 | 6502 | 7 | 721 | 4622 | 12014 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 5774 | 4 | | 890 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | | Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | котел | | 2 | 87260,04 | 13244,29 | 174520 | 26489 | 13384 | 144238 | 344259 | |
| | | | | | | | 67323,38 | 6267,43 | 134647 | 12535 | | 25501 | | |
| 849 | | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 2 | 249581,00 | -- | 499162 | -- | | -- | 499162 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 499162 | -- | | |
| 850 | | Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 2 | 17080,74 | 719,12 | 34161 | 1438 | 20788 | 12293 | 50171 | |
| | | | | | | | 5967,28 | 304,59 | 11935 | 609 | | 3716 | | |
| 851 | | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ | Насосы. Установка | насос | | 2 | 27090,66 | 482,50 | 54181 | 965 | 7315 | 45352 | 107495 | |
| | | | | | | | 22950,46 | 188,08 | 45901 | 376 | | 7963 | | |
| 852 | | 51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос WILO STAR RS 25/6 | шт. | | 2 | 41127,00 | -- | 82254 | -- | | -- | 82254 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82254 | -- | | |
| 853 | | С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 8 | 6451,00 | -- | 51608 | -- | 51608 | -- | 55737 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4129 | | |
| 854 | | С123-040902-2003 2304-0902-2003 РСНБ | Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 5038,00 | -- | 10076 | -- | 10076 | -- | 10882 | **росс** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | | |
| 855 | | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | Краны воздушные. Установка | комплект | | 8 | 349,15 | -- | 2793 | -- | 875 | 1880 | 5047 | |
| | | | | | | | 239,78 | -- | 1918 | -- | | 374 | | |
| 856 | | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | | 19,208 | 1375,05 | 18,19 | 26412 | 349 | 8390 | 17461 | 47383 | **росс** |
| | | | | | | | 920,06 | 7,54 | 17673 | 145 | | 3510 | | |
| 857 | | С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | | 98 | 1780,00 | -- | 174440 | -- | 174440 | -- | 188395 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13955 | | |
| 858 | | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1696,25 | 20,66 | 16962 | 207 | 11409 | 5333 | 24079 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 5346 | 95 | | 1784 | | |
| 859 | | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 54 | 1793,64 | 20,66 | 96857 | 1115 | 66874 | 28796 | 135705 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 28868 | 515 | | 10052 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 8 | 1476,16 | 20,66 | 11809 | 165 | 7367 | 4266 | 17361 | |
| | | | | | | | 534,60 | 9,54 | 4277 | 76 | | 1286 | | |
| 861 | | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 72 | 117,72 | 1,13 | 8476 | 81 | 178 | 8053 | 17851 | |
| | | | | | | | 114,13 | -- | 8217 | -- | | 1322 | | |
| 862 | | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 6 | 1161,05 | 1,22 | 6966 | 7 | 773 | 4952 | 12872 | |
| | | | | | | | 1031,02 | 0,69 | 6186 | 4 | | 953 | | |
| | | | Вентиляция | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ-1 | | | | | | | | | | | |
| 863 | | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 864 | | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 865 | | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-2 | | | | | | | | | | | |
| 866 | | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 867 | | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 868 | | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-3 | | | | | | | | | | | |
| 869 | | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 870 | | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 871 | | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ВЕ-4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | | Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,8 | 6133,61 | 60,54 | 4907 | 48 | 2833 | 2008 | 7468 | |
| | | | | | | | 2532,22 | 28,79 | 2026 | 23 | | 553 | | |
| 873 | | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | | 2 | 2181,07 | 36,98 | 4362 | 74 | 637 | 3615 | 8616 | |
| | | | | | | | 1825,69 | 18,90 | 3651 | 38 | | 638 | | |
| 874 | | Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 4080,38 | 51,53 | 4080 | 52 | 3162 | 868 | 5344 | |
| | | | | | | | 866,42 | 18,90 | 866 | 19 | | 396 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | | | | 2617326 | 62394 | 834019 | 573241 | 3352786 | |
| | | | | | | | | | 558076 | 29059 | 1162832 | 162220 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1162832 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13468 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1494 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9574 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1843 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 24886 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1441026 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 300154 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 532376 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 15369 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 563664 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160375 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 2165065 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | | | | 3352783 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 41. Жилдом №20 Смета № 2-1-5 Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Система В1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Запорная арматура | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 1 | С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 16 | 818,00 | -- | 13088 | -- | 13088 | -- | 14135 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | | |
| 876 | 2 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 4 | 764,98 | 31,98 | 3060 | 128 | 73 | 2872 | 6406 | |
| | | | | | | | 714,63 | 18,00 | 2859 | 72 | | 475 | | |
| 877 | 3 | С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 15 | шт. | | 4 | 3194,00 | -- | 12776 | -- | 12776 | -- | 13798 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 878 | 4 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 2664,91 | 14,97 | 85277 | 479 | 24548 | 59049 | 155872 | |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 60250 | 4 | | 11546 | | |
| 879 | 5 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 32 | 437,00 | -- | 13984 | -- | 13984 | -- | 15103 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | | |
| 880 | 6 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | 2816,56 | 18,00 | 56331 | 360 | 15323 | 39839 | 103864 | **каз** |
| | | | | | | | 2032,38 | 0,22 | 40648 | 4 | | 7694 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 7 | С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 20 | 635,00 | -- | 12700 | -- | 12700 | -- | 13716 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | | |
| | | | | | | Система Т3 | | | | | | | | |
| | | | Арматура | | | | | | | | | | | |
| 882 | 8 | С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ | Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 1163,00 | -- | 4652 | -- | 4652 | -- | 5024 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 883 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 24 | 2664,91 | 14,97 | 63958 | 359 | 18412 | 44287 | 116904 | **каз** |
| | | | | | | | 1882,80 | 0,13 | 45187 | 3 | | 8660 | | |
| 884 | 10 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 24 | 437,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | | |
| | | | Канализация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сантехнические приборы | | | | | | | | |
| 885 | 11 | Е11-170201-0103 | Смесители. Установка | шт. | | 4 | 1294,06 | 0,12 | 5176 | -- | 136 | 4939 | 10925 | |
| | | | | | | | 1260,00 | -- | 5040 | -- | | 809 | | |
| 886 | 12 | С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | | 4 | 2775,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 13 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | | 4 | 3218,14 | 78,47 | 12873 | 314 | 1327 | 11183 | 25980 | |
| | | | | | | | 2808,00 | 44,79 | 11232 | 179 | | 1924 | | |
| 888 | 14 | С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | 4 | 4595,00 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | | |
| 889 | 15 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 4 | 852,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | | |
| | | | | | | Трубы | | | | | | | | |
| 890 | 16 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 32 | 1096,68 | 1,53 | 35094 | 49 | 98 | 34267 | 74910 | **каз** |
| | | | | | | | 1092,08 | 0,62 | 34947 | 20 | | 5549 | | |
| 891 | 17 | С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | | 32 | 319,00 | -- | 10208 | -- | 10208 | -- | 11025 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | | |
| | | | | | | Фитинги | | | | | | | | |
| 892 | 18 | С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 8 | 84,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 | **каз** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 19 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 4 | 131,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 894 | 20 | С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | | 4 | 205,70 | -- | 823 | -- | 823 | -- | 889 | **росс** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | Тенге | | | | | 317226 | 1690 | 115375 | 196436 | 554755 | |
| | | | | | | | | | 200161 | 283 | -- | 41094 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 317226 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2547 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 112828 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 196435 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41093 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | | Тенге | | | | | 554754 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ТЕХРЕШЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ На 20 домов.** | | | | | | | | | | | |
| | | | **<u>РАЗДЕЛ 42. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ</u>** | | | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛЫ.ТИП -1- жилые комнаты, коридоры,кухня | | | | | | | | | | | |
| 895 | 1 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | | 5177,4 | -2765,82 | -168,70 | -14319746 | -873433 | -11530463 | -2135822 | -17772013 | |
| | | | | | | | -370,04 | -68,82 | -1915850 | -356300 | | -1316445 | | |
| 896 | 2 | Е11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные В7,5, сульфатостойкий. Устройство | м3 | | 414,192 | -25029,93 | -7,20 | -10367196 | -2982 | -8269181 | -1969331 | -13323449 | |
| | | | | | | | -5058,12 | -- | -2095033 | -- | | -986922 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | 3 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 5177,4 | -730,72 | -34,05 | -3783229 | -176292 | -1192405 | -2362805 | -6637717 | |
| | | | | | | | -466,36 | -19,14 | -2414532 | -99090 | | -491683 | | |
| 898 | 4 | Е11-110101- | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 5177,4 | -3047,35 | -25,00 | -15777355 | -129430 | -12817741 | -2729844 | -19987775 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -546,64 | -14,27 | -2830184 | -73905 | | -1480576 | | |
| 899 | 5 | Е11-110101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 4160 | -304,44 | -2,53 | -1266485 | -10536 | -773040 | -458517 | -1863002 | |
| | | | | | | | -116,08 | -1,17 | -482909 | -4876 | | -138000 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | Крыльцо с пандусом -4шт п.81 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 720 | -4646,41 | -86,20 | -3345416 | -62066 | -2088179 | -1154716 | -4860142 | |
| | | | | | | | -1659,96 | -46,18 | -1195171 | -33250 | | -360011 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | Тенге | | | | | -48859426 | -1254739 | -36671009 | -10811035 | -64444098 | |
| | | | | | | | | | -10933679 | -567421 | -- | -4773637 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -48859426 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | -36671008 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -10811035 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -4773637 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -64444098 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | Тенге | | | | | -64444098 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 43. В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ(65,9.2+69,6.2)-258,87** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛЫ.ТИП -1- жилые комнаты, коридоры,кухня | | | | | | | | | | | |
| 901 | 7 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | | 5420 | 2765,82 | 168,70 | 14990733 | 914360 | 12070751 | 2235901 | 18604765 | |
| | | | | | | | 370,04 | 68,82 | 2005622 | 372996 | | 1378131 | | |
| 902 | 8 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и | Слои подстилающие бетонные В7,5, сульфатостойкий. Устройство | м3 подстилающего слоя | | 433,6 | 25029,93 | 7,20 | 10852977 | 3122 | 8656654 | 2061609 | 13947753 | |
| | | | | | | | 5058,12 | -- | 2193201 | -- | | 1033167 | | |
| 903 | 9 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 5420 | 730,72 | 34,05 | 3960502 | 184553 | 1248278 | 2473520 | 6948743 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 466,36 | 19,14 | 2527671 | 103733 | | 514722 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 904 | 10 | Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 5420 | 3047,35 | 25,00 | 16516642 | 135495 | 13418347 | 2857757 | 20924352 | |
| | | | | | | | 546,64 | 14,27 | 2962800 | 77368 | | 1549952 | | |
| 905 | 11 | Е11-110101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 4160 | 304,44 | 2,53 | 1266485 | 10536 | 773040 | 458517 | 1863002 | |
| | | | | | | | 116,08 | 1,17 | 482909 | 4876 | | 138000 | | |
| 906 | 12 | Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ | Железнение покрытия крыльца | м2 покрытия | | 320 | 87,40 | 3,01 | 27968 | 962 | 4312 | 21658 | 53596 | |
| | | | | | | | 70,92 | 1,08 | 22694 | 346 | | 3970 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | Тенге | | | | | 47615307 | 1249027 | 36171382 | 10108962 | 62342211 | |
| | 1 | | | | | | | | 10194897 | 559318 | -- | 4617942 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 47615307 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 36171383 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 10754215 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 10108962 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4617942 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 62342211 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 7599 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 10754215 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | Тенге | | | | | 62342211 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 44. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА и ПЛОЩАДКИ У ДОМОВ №1,2** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Благоустлйство Устройство тротуара и площадки из брусчатки | | | | | | | | | | | |
| 907 | 1 | Е11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 | | 16,8 | 3960,56 | 1119,67 | 66537 | 18810 | 44500 | 9126 | 81717 | |
| | | | | | | | 192,10 | 310,88 | 3227 | 5223 | | 6053 | | |
| 908 | 2 | Е11-470301-0101 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | м2 | | 560 | 1304,26 | -- | 730387 | -- | 2387 | 640640 | 1480709 | |
| | | | | | | | 1300,00 | -- | 728000 | -- | | 109682 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 3 | СЦМ СТСЦМ | Брусчатка "Ромашка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм | м2 | | 560 | 891,96 | -- | 499500 | -- | -- | -- | 539460 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39960 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | Тенге | | | | | 1296425 | 18810 | 46887 | 649766 | 2101886 | |
| | | | | | | | | | 731227 | 5223 | -- | 155695 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1296425 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 46887 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 736450 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 499500 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 649766 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 155695 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2101886 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | Тенге | | | | | 2101886 | | | | | |
| **ТЕХРЕШЕНИЕ № 2 НА 20 домов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 46. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕНТКАНАЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 910 | 1 | Е11-080201-0301 | Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | | 55,2 | -46815,76 | -2888,64 | -2584230 | -159453 | -1707024 | -710941 | -3558785 | |
| | | | | | | | -13002,78 | -846,00 | -717753 | -46699 | | -263614 | | |
| 911 | 2 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,7104 | -227607,00 | -- | -161692 | -- | -161692 | -- | -174627 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -12935 | | |
| 912 | 3 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,254 | -236952,00 | -- | -60186 | -- | -60186 | -- | -65001 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -4815 | | |
| 913 | 4 | Е11-150213-0101 | Вентшахта. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем | м2 | | 604 | -4640,79 | -26,77 | -2803038 | -16168 | -797077 | -1596060 | -4751026 | |
| | | | | | | | -3294,36 | -8,74 | -1989793 | -5281 | | -351928 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 914 | 5 | С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | | 49,7696 | -6568,00 | -- | -326887 | -- | -326887 | -- | -353038 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -26151 | | |
| 915 | 6 | Е11-150201-0103 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Вентшахта прямоугольная. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (3,2х0,4х4х4) | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 409,6 | -2468,71 | -1,96 | -1011182 | -802 | -136457 | -699138 | -1847146 | |
| | | | | | | | -2133,60 | -- | -873923 | -- | | -136826 | | |
| | | | КРОВЛЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | ОКНО СЛУХОВОЕ ИСКЛЮЧТИТЬ /2 шт/ | | | | | | | | | | | |
| 916 | 7 | Е11-100106-0101 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | | 40 | -21832,63 | -975,31 | -873305 | -39012 | -467791 | -347165 | -1318108 | |
| | | | | | | | -9162,56 | -480,92 | -366502 | -19237 | | -97638 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 917 | 8 | Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | | 21,6 | -4100,61 | -201,91 | -88573 | -4361 | -40137 | -41801 | -140804 | |
| | | | | | | | -2040,50 | -109,77 | -44075 | -2371 | | -10430 | | |
| 918 | 9 | С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | | 21,6 | -23629,00 | -- | -510386 | -- | -510386 | -- | -551217 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -40831 | | |
| 919 | 10 | С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | | 80 | -616,00 | -- | -49280 | -- | -49280 | -- | -53222 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -3942 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | Тенге | | | | | -8468760 | -219797 | -4256917 | -3395105 | -12812974 | |
| | | | | | | | | | -3992047 | -73588 | -- | -949110 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -8419480 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | -3148486 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | -4065635 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | -1059151 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -3395105 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -945167 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -12759752 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -3942 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | -53222 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | Тенге | | | | | -12812975 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 47. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Кровля (на 20 домов) | | | | | | | | |
| 920 | 11 | Е11-100102-0204 | Кровля . Устройство подшивки из досок (обшивка досками т=40мм) | м2 | | 70 | 1098,19 | 33,66 | 76873 | 2356 | 2784 | 65751 | 154034 | |
| | | | | | | | 1024,76 | 18,90 | 71733 | 1323 | | 11410 | | |
| 921 | 12 | С121-070203-0105 2107-0203-0105 РСНБ | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 2,8 | 58185,00 | -- | 162918 | -- | 162918 | -- | 175951 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13033 | | |
| 922 | 13 | Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ | Доски подшивки. Антисептирование пастами | м2 перекрытия | | 70 | 715,03 | 3,37 | 50052 | 236 | 38152 | 10610 | 65514 | |
| | | | | | | | 166,63 | 1,77 | 11664 | 124 | | 4853 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 923 | 14 | Е11-100115-0101 | Доски подшивки. Огнезащита | м3 | | 2,8 | 9160,87 | 66,63 | 25650 | 187 | 22106 | 3108 | 31059 | |
| | | | | | | | 1198,86 | 34,46 | 3357 | 96 | | 2301 | | |
| 924 | 15 | Е11-150403-0301 | Доски подшивки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 | | 70 | 1055,36 | 2,82 | 73875 | 197 | 12046 | 49395 | 133131 | |
| | | | | | | | 880,46 | 1,59 | 61632 | 111 | | 9862 | | |
| | | | Устройство вытяжки на 4квартиры (1дом) | | | | | | | | | | | |
| | | | Внутри дома | | | | | | | | | | | |
| 925 | 16 | Е11-160401-0104 111 | Трубопроводы вытяжки из пластиковых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | | 112 | 7556,19 | 77,39 | 846293 | 8668 | 688623 | 149604 | 1075569 | |
| | | | | | | | 1330,38 | 32,63 | 149002 | 3655 | | 79672 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 17 | С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ | Трубы полиэтиленовые диаметр до 100 мм | м | | 112 | 921,00 | -- | 103152 | -- | 103152 | -- | 111404 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8252 | | |
| 927 | 18 | С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° | шт. | | 80 | 300,00 | -- | 24000 | -- | 24000 | -- | 25920 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1920 | | |
| 928 | 19 | С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | | 160 | 111,00 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | | |
| 929 | 20 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 0,64 | 537,00 | -- | 344 | -- | 344 | -- | 371 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | | |
| 930 | 21 | Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм | шт | | 80 | 3157,01 | -- | 252561 | -- | 14241 | 233554 | 525003 | |
| | | | | | | | 2979,00 | -- | 238320 | -- | | 38889 | | |
| 931 | 22 | Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | отверстие | | 80 | 2818,29 | 1120,91 | 225464 | 89673 | 2591 | 168497 | 425478 | |
| | | | | | | | 1665,00 | 842,40 | 133200 | 67392 | | 31517 | | |
| 932 | 23 | Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | | 2,4 | 157389,10 | 1381,35 | 377734 | 3315 | 128089 | 208478 | 633109 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 102637,64 | 774,00 | 246330 | 1858 | | 46897 | | |
| 933 | 24 | Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и | Обшивка плитами из гипсокартона | м2 | | 134,4 | 286,19 | 16,65 | 38465 | 2238 | 1622 | 32277 | 76401 | |
| | | | | | | | 257,48 | 9,36 | 34605 | 1258 | | 5659 | | |
| 934 | 25 | С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | 137,76 | 419,00 | -- | 57721 | -- | 57721 | -- | 62339 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4618 | | |
| 935 | 26 | Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | Плиты из гипсокартона | . м2 | | 280 | 1055,36 | 2,82 | 295500 | 788 | 48183 | 197579 | 532526 | |
| | | | | | | | 880,46 | 1,59 | 246529 | 445 | | 39446 | | |
| | | | Наружная тяга дома | | | | | | | | | | | |
| 936 | 27 | Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы вытяжки из пластиковых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | | 200 | 7556,19 | 77,39 | 1511238 | 15479 | 1229684 | 267149 | 1920658 | |
| | | | | | | | 1330,38 | 32,63 | 266075 | 6526 | | 142271 | | |
| 937 | 28 | С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ | Трубы полиэтиленовые диаметр до 100 мм | м | | 168 | 921,00 | -- | 154728 | -- | 154728 | -- | 167106 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12378 | | |
| 938 | 29 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ | Крепления для трубопроводов /кронштейны,/ | кг | | 128 | 537,00 | -- | 68736 | -- | 68736 | -- | 74235 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5499 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 30 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ | Отвод полиэтиленовый 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | шт. | | 80 | 131,00 | -- | 10480 | -- | 10480 | -- | 11318 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 838 | | |
| 940 | 31 | С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ | Хомуты для крепления труб | шт. | | 480 | 416,00 | -- | 199680 | -- | 199680 | -- | 215654 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15974 | | |
| 941 | 32 | С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ | Хомуты с приварным шурупом для трубы д=100мм | шт. | | 160 | 416,00 | -- | 66560 | -- | 66560 | -- | 71885 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5325 | | |
| 942 | 33 | Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | | 2,892 | 575151,80 | 12206,80 | 1663339 | 35302 | 674255 | 1132035 | 3019004 | |
| | | | | | | | 329800,00 | 1926,00 | 953782 | 5570 | | 223630 | | |
| 943 | 34 | Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ | Зонд над трубой. Устройство | шт | | 80 | 12471,49 | 31,98 | 997719 | 2558 | 762480 | 215391 | 1310159 | |
| | | | | | | | 2908,51 | 18,00 | 232681 | 1440 | | 97049 | | |
| 944 | 35 | СЦМ СТСЦМ | Стоимость зонда | шт | | 80 | 11919,64 | -- | 953571 | -- | -- | -- | 1029857 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 76286 | | |
| | | | Уборка мусора на близлежащую территорию на 20 домов | | | | | | | | | | | |
| 945 | 36 | Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ | Грунты 2 группы. Окучивание мусора бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | | 310 | 56,40 | 56,40 | 17483 | 17483 | -- | 5524 | 24847 | |
| | | | | | | | -- | 24,75 | -- | 7672 | | 1841 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 37 | Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ | Грунты 2 группы. Окучивание мусора бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | | 310 | 48,26 | 48,26 | 14959 | 14959 | -- | 4726 | 21260 | |
| | | | | | | | -- | 21,18 | -- | 6564 | | 1575 | | |
| 947 | 38 | С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ | Мусор строительный. Погрузка | т | | 470,4 | 108,00 | -- | 50803 | -- | | -- | 54867 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4064 | | |
| 948 | 39 | С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | | 470,4 | 276,00 | -- | 129830 | -- | | -- | 140217 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10386 | | |
| 949 | 40 | Е11-010107-1801 1101-0107-1801 РСНБ | Дно и откосы выемок .. Планировка вручную. Группа грунтов 1 | м2 | | 578 | 130,36 | -- | 75345 | -- | -- | 54249 | 139962 | |
| | | | | | | | 130,36 | -- | 75345 | -- | | 10368 | | |
| 950 | 41 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 260 | 1169,32 | -- | 304022 | -- | -- | 218896 | 564752 | |
| | | | | | | | 1169,32 | -- | 304022 | -- | | 41833 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47 | Тенге | | | | | 8846856 | 193440 | 4490935 | 3016823 | 12812771 | |
| | | | | | | | | | 3028278 | 104036 | -- | 949094 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5591325 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1692306 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2468735 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1174211 | | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 180634 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2366515 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 636627 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8594467 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 3255532 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1932548 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 663578 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 645440 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 650307 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 312467 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 4218305 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47 | Тенге | | | | | 12812773 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 48. П2 Смета № 2-1-1 Общестроительные работы. ЗАМЕНА Котлов водогрейных 10 кВт на 15 кВт,также МЕТ.ТРУБ на ПЛАСТИКОВЫЕ внутренние ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Отопление (смета № 2-1-4)ИСКЛЮЧИТЬ п12, п30,** | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 951 | 42 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 10 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 40 | -249581,00 | -- | -9983240 | -- | | -- | -9983240 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | -9983240 | -- | | |
| 952 | 43 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 720 | -1696,25 | -20,66 | -1221299 | -14873 | -821514 | -383945 | -1733664 | |
| | | | | | | | -534,60 | -9,54 | -384912 | -6869 | | -128420 | | |
| 953 | 44 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 600 | -1793,64 | -20,66 | -1076184 | -12394 | -743030 | -319955 | -1507830 | |
| | | | | | | | -534,60 | -9,54 | -320760 | -5724 | | -111691 | | |
| 954 | 45 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 160 | -1476,16 | -20,66 | -236185 | -3305 | -147344 | -85321 | -347227 | |
| | | | | | | | -534,60 | -9,54 | -85536 | -1526 | | -25720 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 955 | 46 | 51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 | комплект | | 40 | -249581,00 | -- | -9983240 | -- | | -- | -9983240 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | -9983240 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | 47 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 200 | -1696,25 | -20,66 | -339250 | -4131 | -228199 | -106652 | -481573 | |
| | | | | | | | -534,60 | -9,54 | -106920 | -1908 | | -35672 | | |
| 957 | 48 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 1080 | -1793,64 | -20,66 | -1937131 | -22309 | -1337454 | -575918 | -2714094 | |
| | | | | | | | -534,60 | -9,54 | -577368 | -10304 | | -201044 | | |
| 958 | 49 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 160 | -1476,16 | -20,66 | -236185 | -3305 | -147344 | -85321 | -347227 | |
| | | | | | | | -534,60 | -9,54 | -85536 | -1526 | | -25720 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48 | Тенге | | | | | -25012714 | -60318 | -3424885 | -1557112 | -27098095 | |
| | | | | | | | | | -1561032 | -27858 | -19966480 | -528267 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | -19966480 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | -19966480 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | -5046234 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | -3424884 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | -1588890 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -1557112 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -528268 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | -7131614 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48 | Тенге | | | | | -27098094 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 49. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| | | | Квартиры 1,2 | | | | | | | | | | | |
| 959 | 50 | СЦМ СТСЦМ | Котел настенный ARISTON CARESX15 FF NG | шт | | 40 | 230044,22 | -- | 9201769 | -- | -- | -- | 9937910 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 736142 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 51 | Е11-160501-0504 1116 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением | м трубопровода | | 1480 | 1536,93 | 0,95 | 2274649 | 1407 | 1135593 | 1114896 | 3660709 | |
| | | | | | | | 768,68 | -- | 1137649 | -- | | 271164 | | |
| | | | Квартиры 3,4 | | | | | | | | | | | |
| 961 | 52 | СЦМ СТСЦМ | Котел настенный ARISTON CARESX15 FF NG | шт | | 40 | 230044,22 | -- | 9201769 | -- | -- | -- | 9937910 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 736142 | | |
| 962 | 53 | Е11-160501-0504 1 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением | м трубопровода | | 1440 | 1536,93 | 0,95 | 2213172 | 1369 | 1104902 | 1084763 | 3561771 | |
| | | | | | | | 768,68 | -- | 1106901 | -- | | 263835 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49 | Тенге | | | | | 22891359 | 2776 | 2240495 | 2199659 | 27098300 | |
| | | | | | | | | | 2244550 | -- | -- | 2007283 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 18403538 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 18403538 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1472283 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 19875821 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 4487822 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2240496 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2244550 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2199659 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 534998 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 7222479 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49 | Тенге | | | | | 27098300 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 65184632,94 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 13938134 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 799693 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 360678 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 23893787 | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 8803494 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 12881667 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 4176435 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | СМР | Оборуд | Прочие | Всего | | | | | | |
| | | | ИТОГО по смете | Тенге | 56381138,94 | 8803494 | | 65184632,94 | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | 507430,25 | | | 507430,25 | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | 56888569,19 | 8803494,00 | 0,00 | 65692063,19 | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462% | Тенге | 262825,19 | 0 | 0,00 | 262825,19 | | | | | | |
| | | | ИТОГО СМР в ценах 2001г | Тенге | 57151394,38 | 8803494,00 | 0,00 | 65954888,38 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 1143027,89 | 0,00 | 0,00 | 1143027,89 | | | | | | | |
| | | | ИТОГО СМР в текущих ценах | Тенге | 58294422,27 | 8803494,00 | 0,00 | 67097916,27 | | | | | | | |
| | | | **Стоимость выполненных работ в текущих ценах к=1,052424555** | Тенге | 61350481,41 | 9265013,26 | 0,00 | 70615494,67 | | | | | | | |
| | | | **Стоимость выполненных работ в договорных ценах к=0,9** | Тенге | 55215433,27 | 8338511,93 | 0,00 | 63553945,20 | | | | | | | |
| | | | НДС (12%) | Тенге | | | 7626473,42 | 7626473,42 | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС** | Тенге | 55215433,27 | 8338511,93 | 7626473,42 | 71180418,62 | | | | | | | |
| | | | **Удержано 5% за 2020год** | Тенге | | | | 5775574,01 | | | | | | | |
| | | | **Удержано 5% за 2021год** | Тенге | | | | 35600225,93 | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ : | Тенге | | | | 29804618,68 | | | | | | | |

**Принял:**

**ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**Руководитель**

_____ **Калжанов М.И.**

**Технадзор:ТОО "Нурэлем - Курылыс"**
**Эксперт**

_____ **Нысанбаев Э.Н.**

**Авторский надзор: Главный инженер**
**ТОО «Жастар-Плюс»**

_____ **Тажигара А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

**ЗАКАЗЧИК**
**Государственное учреждение**

**"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Без типа НЕТ УЛИЦЫ, здание общественных организаций,**
**БИН 210440025687**
**БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ56070103KSN4308000**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Тел: 8/7292/466192**

**Сдал:**

**ТОО "Альянс LTD"**

**Директор**

_____ **Керелбаев А.С.**

**ПОДРЯДЧИК**
**Товарищество с ограниченной**

**ответственностью "Альянс LTD"**
**Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 28, здание 48/1**
**БИН/ИИН/ИНН/УНП 980740001739**
**БИК SABRKZKA**
**ИИК KZ49914082203KZ0167G**
**ДБ АО "Сбербанк"**
**Тел.: +7 7292 400309**