Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», город Актобе, ул. Тургенева, 98/5**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «27» ноября 2020 года, ТОО «ЕРХАТ-ЖОЛДАРЫ», город Актобе, ул.Маресьева, 105, директор Ермуханов Мухтар Избасарович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «27» ноября 2020 года, ТОО «КазСтройНадзор», главный эксперт – Бурумбаев Александр Михайлович, аттестаты эксперта №KZ03VJE00020804 от 21.10.2016 года, №KZ36VJE00016524 от 16.03.2016 года, №KZ64VJE00025429 от 25.04.2017 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «27» ноября 2020 года, ТОО «АктобеСтройЭксперт», Абдраимов Жанболат Жаксылыкович**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс-2» в районе детского сада «Айлин» в г. Актобе**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Актобе,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20 ___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на оснований которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на

наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20 __ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Актюбинской области» от 30.11. 2020 г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеСтройЭксперт», №38/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел ПТ и АД г. Актобе» №427/1 от 22.08.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 год** ;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 год** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес;**

фактически, месяц: **3 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	**м**	**214,3**		**214,3**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно ПСД**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **84 830,607 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **77 077,268 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **45 171,676 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **43 184,338 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс-2» в районе детского сада «Айлин» в городе Актобе

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Алдияров Б.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Бурумбаев А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Абдраимов Ж. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ермуханов М.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии
«27» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЕРХАТ-ЖОЛДАРЫ», город Актобе, ул. Маресьева, 105**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ермуханов Мухтар Избасарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс-2» в районе детского сада «Айлин» в г. Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», И. О. Руководителя отдела Алдияров Б.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АктобеСтройЭксперт», №38/2017**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел ПТ и АД г. Актобе» №427/1 от 22.08.2017 г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	**м**	**214,3**		**214,3**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **согласно ПСД**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 год ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес**;

фактически, месяц: **3 мес**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружении) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно – эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объекты:

« Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс-2» в районе детского сада «Айлин» в г. Актобе»

ГОТОВЫМ к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ермуханов М.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата

М.П.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ЕРХАТ-ЖОЛДАРЫ» Товарищество с ограниченной ответствен. Город Актобе Республика Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«27» ноября 2020 год

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройНадзор», Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Казангапа 58/1-39, директор Бурумбаев Александр Михайлович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Бурумбаева Александра Михайловича, №KZ03VJE00020804 от 21.10.2016 года, №KZ36VJE00016524 от 16.03.2016 года, №KZ64VJE00025429 от 25.04.2017 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках услуг №305 от 02.10.2017 года, дополнительное соглашение №305/3 от 09.06.2020 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс-2» в районе детского сада «Айлин» в городе Актобе»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», исполняющий обязанности руководителя отдела Алдияров Бауржан Шындаулетович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Ерхат-Жолдары», №15013412 от 17.07.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ермуханова Мухтара Избасаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 3 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 84 830,607 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 77 077,268 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45 171,676 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 43 184,338 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеСтройЭксперт», №38/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспертиза СП» № ЭСП-0122/17 от 21.08.2017 года; Государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №427/1 от 22.08.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройНадзор»,

директор Бурумбаев Александр Михайлович «27» ноября 2020 год

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М. П.

эксперт(ы) по техническому надзору

Бурумбаев Александр Михайлович, №KZ03VJE00020804 от 21.10.2016 года, №KZ36VJE00016524 от 16.03.2016 года, №KZ64VJE00025429 от 25.04.2017 года «27» ноября 2020 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М. П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» ноября 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «АктобеСтройЭксперт», директор Талдыкбаев А. К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

в лице **Абдраимова Ж. Ж,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №323 от 18.10.2017 г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс-2» в районе детского сада «Айлин» в г. Актобе»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», и. о. руководителя отдела Алдияров Б.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ЕРХАТ-ЖОЛДАРЫ», №15013412 от 17.07.2015г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ермуханова М.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ октябрь 2017 г;
месяц, год
окончание работ _ ноябрь 2020 г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __3__ месяц;
фактически___3__ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «АктобеСтройЭксперт», 38/2017**,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)____ **ГУ «Отдел ПТ и АД г. Актобе» №427 от 22.05.2017**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «АктобеСтройЭксперт», директор Талдыкбаев А. К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Абдраимов Ж. Ж.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись дата М.П.

«Ақтөбе қаласы «Батыс-2» шағын ауданындағы «Айлин» балабақшасы ауданында автомобиль жолының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

21.08.2017 ж. № ЭСП-0122/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе қаласының
жолаушылыр көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі» ММ,
Ақтөбе қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АктобеСтройЭксперт»ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаласы

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ЭСП-0122/17 от 21.08.2017 г.

по рабочему проекту
«Строительство автомобильной дороги в мкр."Батыс-2" в районе детского сада «Айлин» в городе Актобе»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»,
г. Актобе

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АктобеСтройЭкперт»,
г. Актобе

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство автомобильной дороги в мкр."Батыс-2" в районе детского сада «Айлин» в городе Актобе».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 126 от 15.08.2017 года между ТОО «Экспертиза СП» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», город Актобе.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АктобеСтройЭксперт», государственная лицензия ГСЛ № 001619 от 20.04.2006 года, выданная ГУ " Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан", категория лицензии - II.

ГИП – Черний А. А. (приказ №24 от 03.05.2017 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» от 13.03.2017 года;

архитектурно-планировочное задание №94 от 24.07.2015 года, утвержденное главным архитектором города Актобе;

эскизный проект, согласованный с главным архитектором города Актобе от 24.07.2015 года;

решение №131 от 26.12.2016 года маслихата города Актобе «Об утверждении бюджета города Актобе на 2017-2019 годы»;

положение ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», утвержденное постановлением акима города №5499 от 20.12.2016 года;

постановление №2844 от 17.07.2015 года акима города Актобе «О предоставлении земельных участков государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого города Актобе»;

отчет об топографо-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «АктобеСтройЭксперт» в 2017 году;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «АктобеСтройЭксперт» в апреле 2017 года.

технические условия:

на подключение к городским сетям водопровода и канализации №209 от 30.06.2017 года, выданное АО «Акбулак»;

На проектирование и подключение газораспределительным сетям № 732 от 19.062017 года, выданное АО «КазТрансГаз Аймак».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

согласование №6-3-15339 от 15.04.2017 года, выданное Управления административной полиции ДВД Актюбинской области.

согласование №136/2017 утвержденное и.о генерального директора Актюбинской ОДТ.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

- пояснительная записка;
- графические материалы-рабочие чертежи марки АС;
- проект организации строительства (ПОС);

- раздел «Охрана окружающей среды»;
- сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Обеспечение автомобильной дорогой детский сад «Айлин» в микрорайоне «Батыс-2».

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен по адресу: микрорайон «Батыс-2», город Актобе.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон –IIIA.

Скоростной напор ветра - 0,38 кПа.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 31°С.

Расчетный вес снегового покрова - 1,8 кПа.

Сейсмичность - 5 баллов.

Глубина промерзания грунтов – 1,8 м**.**

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ТОО «АктобеСтройЭкперт» в геологическом разрезе по оси здания на площадке выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Инженерно-геологический элемент № 1 (ИГЭ-1) залегает прерывистым чехлом с поверхности в интервале глубин от 0 до 0,30-0,50 м. Насыпной грунт светло-коричневый, темно-серый, темно-коричневый, суглинистый, твердый, маловлажный, слабоуплотненный, с включением гравия, щебня, песка и строительного мусора до 20-30 %. С поверхности иногда слой (0,05-0,1 м) асфальтобетона трещиноватого слабопрочного со щебнем уплотненным. Плотность грунта 1,70-1,75 г/см^3. Мощность слоя 0,30-0,50 м. Грунт подлежит срезке на полную мощность слоя.

Инженерно-геологический элемент № 2 (ИГЭ-2) залегает на участке повсеместно под грунтами ИГЭ-1 в интервале глубин от 0,3-0,5 м до 1,2-1,5 м. Грунт классифицирован как суглинок тяжелый пылеватый желто-коричневый, коричневый, коричнево-желтый, твердой консистенции, влажный, средней плотности, с прослоями и линзами супеси и песка среднего мощностью от 3-5 мм до 10-20 см, с включением редкого гравия, с прожилками и гнездами карбонатов, с редкими прослойками песка гравелистого, в подошве слоя с включением гравия до 15-35 %. Грунт распространен практически повсеместно. Мощность слоя 0,9-1,2 м.

Инженерно-геологический элемент № 3 (ИГЭ-3) залегает на участке повсеместно под грунтами ИГЭ-2 в интервале глубин от 1,0-1,2 м до 7,0 м. Глина легкая пылеватая коричневая, серо-коричневая, красновато-коричневая, буро-коричневая, коричнево-серая, от твердой до полутвердой консистенции, преимущественно полутвердая, средней плотности, влажная, с прослоями и линзами песка мелкого и среднего мощностью от 3-5 см до 10-30 см, с включением редкого мелкого гравия. Грунт распространен повсеместно. Мощность слоя (вскрытая) 5,5-5,8 м.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - «высокая», к свинцовой оболочке кабеля - «высокая», к алюминиевой оболочке кабеля - «высокая».

Грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на портландцементе. По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (до 950 мг/кг) грунты среднеагрессивные к арматуре железобетонных конструкций.

Грунты содержанию легко и среднерастворимых солей - незасоленные.

Грунтовые воды во время проведения исследований в пределах площадки не вскрыты на глубине 7,0 м от дневной поверхности.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Строительные решения

План и продольный профиль

Элементы плана автомобильной дороги назначены в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с максимальным использованием плана существующей дороги. Элементы плана трассы назначены для расчетной скорости движения автотранспорта 40 км/час. В плановом отношении ось автомобильной дороги закреплена временными реперами жесткой конструкции и привязана к городской сети координат. В высотном отношении задана Балтийская система высот. Система координат – местная. Для проложения трассы было назначено 2 угла поворота, соответствующие расчетной скорости движения транспортных средств.

Минимальный радиус кривых в плане составляет 33,5 м. Видимость в плане и продольном профиле обеспечена на всем протяжении автодороги. Максимальный продольный уклон 13 промилей соответствующий категории дороги и нормативам СНиП.

Водоотвод с проезжей части автодороги и парковки решен за счет поперечного и продольного уклона и устройства ливневой канализации открытого типа.

Дорожная одежда

На участке проектируемых дорог на всем протяжении предусмотрено устройство новой дорожной одежды с предварительной нарезкой корыта на глубину 40 см. Также проектом предусмотрена полная разборка существующей ранее построенной временной дороги.

Тип I. Конструкция дорожной одежды

1. Верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б, марки II на битуме БНД 70/100 согласно СТ РК 1225-2013 толщиной – 4 см;

2. Нижний слой из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 70/100 согласно СТ РК 1225-2013 толщиной – 6 см;

3. Основание из щебня фракции 40-70 мм уложенного методом заклинки согласно СТ РК 1284-2004 толщиной – 25 см;

4. Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси согласно СТ РК 1549-2006 толщиной – 15 см;

Толщина конструкции – 45 см

По кромкам проезжей части устанавливаются бортовые камни марки БР 100.30.15. Водоотвод с проезжей части автодороги и парковки решен за счет поперечного и продольного уклона и сводится в проектируемую ливневую канализацию для этого необходимо предусмотреть небольшие разрывы в местах установки БР100.30.15, шириной 5-10 см через каждые 3-5 м.

Обустройство автомобильной дороги

Дорожные знаки

Организация и безопасность движения автомобильного транспорта обеспечиваются установкой необходимых дорожных знаков.

Маркировка дорожных знаков осуществляется в соответствии с законодательством о стандартизации Республики Казахстан (СТ РК 1125-2002).

2.4 «Уступите дорогу» - 3 шт.

5.15 «Место стоянки» - 3 шт.

Металлическая стойка - 6 шт.

Расстановка дорожных знаков предусмотрена согласно требований СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные» и СТ РК 1412-2010 «Технические средства организации дорожного движения». Дорожные знаки устраиваются со светоотражающей пленкой типа

3В.

Дорожная разметка

Для упорядочения дорожного движения и повышения его безопасности, улучшения информации водителей, проектом предусмотрена дорожная разметка.

1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений. Общая протяженность L=1179 п.м.

1.5. Разделение транспортных потоков противоположных направлений с интервалом 1:3. Общая протяженность L=401 п.м.

1.6. Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметки с интервалом 3:1. Общая протяженность L=150 п.м.

Дорожная разметка наносится термопластиком. Дорожная разметка проезжей части автодороги выполняется согласно СТ РК 1124-2003 «Разметка дорожная» и СТ РК 1412-2010 «Технические средства организации дорожного движения».

Ливневая канализация

В проекте предусмотрено устройство водоотводного длиной 137 метров из арычных железобетонных лотков марки ЛК-5 с размерами 2970х870х500 мм, производитель ТОО "ЖБИ-25". Лотки устраиваются на песчаную подготовку толщиной 10 см и на предварительно уплотненную поверхность траншеи. Лотки стыкуются с строящейся в данный момент ливневой канализацией выполненной из таких же арычных лотков как и проектируемая ливневая канализация.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Переустройство сетей связи

Проектом предусматривается:

- поднятие горловин на кабельных канализационных сооружениях АО "Казахтелеком":

ККС-54/662 (возле бассейна "Достык");

ККС-54/663 (Батыс-2, 8/1);

ККС-54/771 (Батыс-2, 16В);

ККС-54/772 (Батыс-2, 14В/1).

- защита кабельной канализации железобетонными плитами типа П9-15, укладываемыми на слой песчано-гравийной смеси между:

ККС-54/662 (возле бассейна "Достык") и ККС-54/663 (Батыс-2, 8/1);

ККС-54/771 (Батыс-2, 16В) и ККС-54/772 (Батыс-2, 14В/1);

ККС-54/902 (Батыс-2, 20В) и ККС-54/7222 (Батыс-2, 17В).

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проектом предусмотрены инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Предел огнестойкости отдельных конструкций принят в соответствии с требованием глав СНиП 2.01.02-85.

6.4 Охрана окружающей среды

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды при строительстве объекта, должны быть приняты меры по охране существующих природных условий на территории строительства.

Строительная техника, используемая при строительстве, должна быть исправной и проходить регулярный профилактический осмотр. Для хранения горюче-смазочных материалов должна предусматриваться специальная площадка. Заправка и ремонт

механизмов должна производиться в строго отведенных местах и при наличии специальных поддонов или твердого покрытия площадки.

По окончании строительства весь строительный мусор вывозится на свалку по согласованию с Гор СЭС. Загрязнение почв устраняется.

При работе машин и механизмов не допускать розлива горючего и масел. Производственные и бытовые стоки, образующие в период строительства должны очищаться и обеззараживаться. Территория строительства периодически увлажняется.

Складирование строительных материалов и строительных конструкций должны осуществляться в местах определенных ПОС.

При прокладке инженерных сетей необходимо исключить возникновения аварийных ситуаций, создающих угрозу окружающей среде и населению.

В местах возможного загрязнения почвы ГСМ, химическими реагентами, глиной, цементом и другими веществами, должны создаваться защитные покрытия.

После завершения работ на площадке производится комплекс мероприятий направленных на восстановление земель, нарушенных производственной деятельностью.

Строительство объекта носит положительный характер по отношению к окружающей среде и населения.

6.5 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства. Продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 и составляет 3,0 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.5.) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2017 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;

- сборник тарифных ставок в строительстве 2017 года СТС РК 8.04-07-2015;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015;
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нк);
- резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-¬2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №37 от 27 августа 2014 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требований нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения рабочего проекта по замечаниям и предложениям заказчиком и проектировщиком были внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация

1. Пересчитана смета в ценах на 3 квартал 2017 г.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство автомобильной дороги в мкр."Батыс-2" в районе детского сада «Айлин» в городе Актобе» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

протяженность дороги	0,585 км;
сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 года	84,373 млн.тенге;

в том числе СМР	68,625 млн.тенге;
прочие затраты	15,748 млн.тенге;
продолжительность строительства	3,0 мес.

2.Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» в соответствии с условиями договора № 126 от 15.08.2017 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе қаласы «Батыс-2» шағын ауданындағы «Айлин» балабақшасы ауданында автомобиль жолының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

жолдың ұзындығы	0,585 км;
2017 жылғы ағымдағы бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	84,373 млн.теңге;
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	68,625 млн.теңге;
өзге шығындар	15,748 млн.теңге;
құрылыс ұзақтығы	3,0 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 15 тамыздағы № 126 шарттың талаптарына «Ақтөбе қаласының жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ кепілдік етеді.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге жатады.

Сеитова А.С.

Директор

Тюлебаева П.А.

Эксперт

Тулегенов Е.Б.

Эксперт

#ID3922484 №170140001669/170256/00

Договор о государственных закупках услуг

Актюбинская область №305 2017-10-02

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Руководитель Төреғали Руслан Жасқайратұлы, действующий на основании распоряжения № 17р от 06.01.2017г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает Директор Бурумбаев Александр Михайлович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2017-09-21 года № 1935852-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Услугу(и) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную(ые) Услугу(и) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:
по специфике 022-015-432 Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе;

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 489 183.52 (четыреста восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят три тенге пятьдесят два тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 52 412.52 тенге (пятьдесят две тысячи четыреста двенадцать тенге пятьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2017 год 244 591.76 (двести сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 244

591.76 (двести сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

2.3 Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг.
Форма акта оказания Услуг предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.4 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) оказанных услуг;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанных услуг, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 7 337.75 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 399 999.41 тенге что в общем составляет 407 337.16 (четыреста семь тысяч триста тридцать семь тенге шестнадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ760705034850751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание

технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт оказанных услуг

9) после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору;

2) на досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;

2) при выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Услуг утвердить посредством веб-портала Акт оказанных услуг либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта оказанных услуг принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество оказанных Услуг;

2) в случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно принять услуги и

оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном оказании Услуг допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик в письменном виде и своевременно уведомляет Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 1 дня с момента проверки.

4.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Оказание Услуг

5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору

6 Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

6.2 Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику

причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков оказания Услуг, Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 . В случае отказа Поставщика от оказания Услуг или просрочки оказания Услуг на срок более одного месяца со дня истечения срока оказания Услуг по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или график оказания Услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Не допускается передача Поставщиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Поставщик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков (соисполнителей) не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, не должны превышать в совокупности две трети объема оказываемых услуг.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Оказываемым услуги, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

7.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном

подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года

8.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности услуг в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку оказания услуг;

2) Заказчик дает Поставщику указание на остановку предоставления услуг для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки оказания услуг добавляются к сроку оказания услуг;

8.3 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.7 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая оказания услуг до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательством Республики Казахстан

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуг, указанных в Договоре;

2) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора.

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним Договора.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 4а
БИН 170140001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87132907742
Руководитель Төреғали Руслан Жасқайратұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Казангапа, 58, 1
БИН/ИИН 170440037772
БИК NURSKZKX
ИИК KZ6384904KZ001581859
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132578830
Директор Бурумбаев Александр Михайлович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-10-02 16:58:19
Төреғали Руслан Жасқайратұлы
"Ақтөбе қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

2017-10-02 17:25:30
Бурумбаев Александр Михайлович
"КазСтройНадзор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор"

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1935852-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3922484

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3922484

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 305 от 2017-10-02

Актюбинская область **№305/1** **2018-12-28**

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Торегали Руслан Жаскайратович, действующий на основании распоряжения №17р от 06 января 2017г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бурумбаев Александр Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 305 от 2017-10-02 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений
Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 – «Развитие транспортной инфраструктуры», 015 – «За счет средств местного бюджета», 432- «Строительство дорог» - на 2019 год 244 591.76 (двести сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БИН 170140001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7132-41-67-66
Руководитель _____ **Р.Ж.Торегали**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Казангапа, 58, 1
БИН/ИИН 170440037772
БИК NURSKZKX
ИИК KZ6384904KZ001581859
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132578830
Директор _____ **А.М.Бурумбаев**

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1935852-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами,	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами,	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в	Одна услуга	1	0.00	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	0.00
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Торегали Руслан Жаскайратович**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНАдзор"

Директор _____ **Бурумбаев Александр Михайлович**

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 305 от 2017-10-02

Актюбинская область **№305/2** **2019-06-10**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.Руководителя Утеулин Жандос Талгарович, действующий на основании распоряжения №257р от 06 июня 2019г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бурумбаев Александр Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 305 от 2017-10-02 (далее – Договор), в соответствии с статьей 46 Гражданского кодекса РК о правопреемстве при реорганизации юридических лиц, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании постановление акимата города Актобе Актюбинской области от 24 декабря 2018 года № 7577 «О реализации решения маслихата города Актобе от 21 декабря 2018 года №395 «Об утверждении схемы управления городом Актобе» постановляет о реорганизации путем слияния следующие государственные учреждения: 1. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе» и ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

2) В связи с изменением единой бюджетной классификации 458 – «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», 022 – «Развитие транспортной инфраструктуры», 015 – «За счет средств местного бюджета 432- «Строительство дорог» Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3) Пункт 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 – «Развитие транспортной инфраструктуры», 015 – «За счет средств местного бюджета», 432- «Строительство дорог» - на 2019 год 0.00 (Сто ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС, по бюджетной программе 022 – «Развитие транспортной инфраструктуры», 015 – «За счет средств местного бюджета», 432- «Строительство дорог» - на 2020 год 244 591.76 (двести сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БИН 190240037042
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7132-41-69-49

Руководитель_____ **Ж.Т.Утеулин**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Казангапа, 58, 1
БИН/ИИН 170440037772
БИК NURSKZKX
ИИК KZ6384904KZ001581859
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132578830

Директор_____ **А.М.Бурумбаев**

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1935852-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами,	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами,	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в	Одна услуга	1	0.00	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	0.00
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Утеулин Жандос Талгарович**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор"

Директор _____ **Бурумбаев Александр Михайлович**

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 305 от 2017-10-02

Актюбинская область **№305/3** **2020-06-09**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич, действующий на основании распоряжения №91р от 13 марта 2020г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бурумбаев Александр Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 305 от 2017-10-02 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений
Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 – «Развитие транспортной инфраструктуры», по подпрограмме 015 – «За счет средств местного бюджета», по специфике 432- «Строительство дорог» - на 2020 год 244 591.76 (двести сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10
БИН 190240037042
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7132-41-69-49

Руководитель _____ **Б.Ж.Нурашев**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНадзор"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Казангапа, 58, 1
БИН/ИИН 170440037772
БИК NURSKZKX
ИИК KZ6384904KZ001581859
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132578830

Директор _____ **А.М.Бурумбаев**

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1935852-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами,	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами,	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в	Одна услуга	1	0.00	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	0.00
022-015-432 : Строительство дорог						Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского сада "Айлин" в г.Актобе						
11344791-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс 2» в районе детского	Одна услуга	1	489 183.52	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе город Актобе (1)	0	244 591.76

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Нурашев Бекболат Жолдыгалиевич**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройНАдзор"

Директор _____ **Бурумбаев Александр Михайлович**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл., АктобеГ.А.. г.Актобе, Маресьева,4а — 170140001669

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО " КазСтройНадзор",Республика Казахстан, Актюбинская обл., АктобеГ.А.. г.Актобе, Казангапа 58,1 — 170440037772

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках услуг № 305 от 02.10.2017 г

Номер документа	Дата составления
1	24.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне " Батыс2 " в районе детского сада " Айлин" в г.Актобе			одна услуга	1	244 591,76	244 591,76
				Итого	1	x	244 591,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бурумбаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Горедаш Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000001 от 24 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 24.10.2017

Поставщик: ТОО " КазСтройНадзор"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 170440037772, Республика Казахстан, Актюбинская обл., АктобеГ.А.. г.Актобе, Казангапа 58,1.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1112298, от 05.05.2017

ИИК поставщика: KZ6384904KZ001581859, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках услуг № 305 от 02.10.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне " Батыс2 " в районе детского сада " Айлин" в г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170140001669, Республика Казахстан, Актюбинская обл., АктобеГ.А.. г.Актобе, Маресьева,4а

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне " Батыс2 " в районе детского сада " Айлин" в г Актобе	одна услуга	1	218 385.50	218 385,50	12%	26 206,26	244 591,76		
Всего по счету:					**218 385,50**		**26 206,26**	**244 591,76**		

Руководитель: Бурумбаев А. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ «КазСтройНадзор» БСН 170440037772 БИН ТОВАРИЩЕСТВО ОТВЕТСТВЕНН ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл , Актобе Г.А., г. Актобе, пр-т Санкибай батыра ,10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " КазСтройНадзор",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Актобе Г.А.. г.Актобе, ул.Казангапа 58/1-39** — **170440037772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 305 от 02.10.2017 г доп согл № 305/3 от 09.06.2020 г

Номер документа	Дата составления
9	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне " Батыс2 " в районе детского сада " Айлин" в г. Актобе			одна услуга	1	244 591,76	244 591,76	26 206,26
				Итого	1	x	244 591,76	26 206,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бурумбаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нурлыбаев / _____ / Тонеров Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-170440037772-20201204-55819389
1.1. Номер учетной системы 00000000009
2. Дата выписки 04.12.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 170440037772
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 [ ] Доля участия
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " КазСтройНадзор"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская обл., Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Казангапа 58/1-39
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 1112298
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1 количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ6384904KZ001581859
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 [ ] Доля участия
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская обл., Актобе Г.А., г. Актобе, пр-т Санкибай батыра ,10
18.1. Код страны [KZ] - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1 количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне " Батыс2 " в районе детского сада " Айлин" в г.Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 305 доп согл № 305/3 от 09.06.2020 г
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.10.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [XXX] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 9
32.2 дата 24.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты [KZT]
33.2 курс валюты [ ]

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	инжиниринговые услуги на строительство автомобильной дороги в микрорайоне " Батыс2 " в районе детского сада " Айлин" в г. Актобе				1	218 385,5	218 385,5	0	0	218 385,5	12%	26 206,26	244 591,76			1	
				Всего по счету				218 385,5			218 385,5		26 206,26	244 591,76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
wcsX5Kp9WycCJk9FBjtSRSyoG975Q8qrX1dEBRvIODRYHZ3tpmBG9Xb68huNTHst+QtLEeB26eObs0cr4Y+GLg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Бурумбаев Александр Михайлович