Заказчик У «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар

Договор № 143/1 от 28.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за октябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 143/1 от 28.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар	1 558 340	1 391 375							166 965	1 558 340
	Всего к оплате :										**1 558 340**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор _____ Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Толпинцев А.

Заказчик ГУ «Управление строительства Павлодарской области», БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Ленина, 59каб.406
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование объекта Реконструкция помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Ломова 150 г. Павлодар
Договор № 143/1 от 28.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2017г.
Локальная смета 2-1
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы								
		Стены и перегородки								
15	12-110101-0	Штукатурка внутренних стен по камнюи бетону. Ремонт цементным раствором при плозади отдельных мест до 10м2. Толщина слоя до 20мм	414,100	2969,42	8,81	1229637	3648	355188	1951,00	808
		м3 древесины в конструкции		1 146,55	4,78	474786	1979	59	0,01	3
		Всего прямые затраты				**1229637**	**3648**	**355188**		**808**
						474786	**1979**			**3**
		Накладные расходы, тенге				355 188				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1 584 825**				
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8				28 527				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)				39 043				
		ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2016г.				**1 652 395**				
		С учетом понижающего коэффициента к=0,84203538				**1 391 375**				
		НДС 12%				166 965				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**1 558 340**				

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Турлыбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Гончарин Л.А.