Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "Samryk Stroy Services" РК, г. Шымкент, улица Жангильдина, 16 Б.
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Нагорное района Беимбета Майлина"»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	25.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**275 000,00**									
« "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Нагорное района Беимбета Майлина"»		245 535,72							29 464,29	275 000,00
Итого за отчетный месяц:										**275 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Samryk Stroy Services"

Директор _____ **Пернебаев Н.С.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Ген.подрядчик: ТОО "Samryk Stroy Services" РК, г. Шымкент, улица Жангильдина, 16 Б.

Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - « "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Нагорное района Беимбета Майлина"»

Договор подряда (контракт): №24 от 25.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 Электроснабжения.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				159596
1	1101-0205-0302РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,2	7 749	125534
2	6124-0201-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	7,2	808	5818
3	211-401-0103РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный**	м3	0,38	4 163	1599
4	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	4,61	4 045	18639
5	6124-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	7,2	1 112	8006
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Благоустройство.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				95603
6	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м3	377,8	117	44203
		Отмостка				
7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м3	1,6	640	1024
8	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	1,2	14 444	17333

1	2	3	4	5	6	7
9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,80	41 305	33044
	Итого по акту					255199
		Сметная прибыль	%	5		12759,96
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		12759,96
		Итого				280719,07
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				301773,00
		НДС	%	12		36212,76
		Итого С НДС				337985,76
		Скидка 18,6%				62983,65
		Итого по акту				275000,00

Подрядчик: ТОО "Samryk Stroy Services"

Директор Пернебаев Н.С.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор Аблаков Р.А.