Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Подрядчик ТОО "NTR"

Инженер ТОО "ТКиЗ "

Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/2 от 05.06.2018г

Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 6 июнь 2018г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за июнь 2018г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	347 358 900,8	133 928 571	325 448 724,05	143 027 883	0	4 680 176	186 052 636	2 216 844	16 071 429	150 000 000
Итого:	347 358 900,8	133 928 571	143 084 046,05	143 027 883	0	2 534 758	103 881 734	1 200 631	16 071 429	150 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Шымкент "
Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
Г.Утенбаев

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "ТКиЗ "
Директор К.Кульсейтов
Технадзор А.Абдибеков

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Абдибеков А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ от 6 июня месяца 2018г

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3	1207	594.22	--	717229	--	472265	0.89	1068
				594.22	--	717229	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*472265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*423882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*48383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*95160*				
		Сметная стоимость				*1284654*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1284654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				717229			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 РАЗДЕЛ 2.Стены										
2	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0.02415	215174.51	--	5196	--	220	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123.40*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*433*				
		Сметная стоимость				*5850*				
3	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0.0023	215174.51	--	495	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123.40*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*41*				

		Сметная стоимость				*557*				
4	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0.420084	215174.51	--	90391	--	3833	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123.40*		*3833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*7538*				
		Сметная стоимость				*101762*				
5	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0.060012	215174.51	--	12913	--	548	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123.40*		*548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*1077*				
		Сметная стоимость				*14537*				
		Монолитная стена /АС-50/								
6	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	110.6	21390.67	1393.53	2365808	154124	372914	5.92	655
				4563.67	311.63	504742	34466	48.5	0.36	40
		Накладные расходы -		*3371.74*		*372914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364.52*				*261516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007.22*				*111399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1980.99*		*219098*				
		Сметная стоимость				*2957820*				
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазоч-ная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2	79.5	731.08	14.47	58121	1150	10021	0.21	17
				177.80	1.70	14135	135	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*126.05*		*10021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*7249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.86*				*2772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.57*		*5451*				
		Сметная стоимость				*73593*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-29,38,39/								
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0.854882	151678.18	--	129667	--	5498	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*5498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*10813*				
		Сметная стоимость				*145978*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.19876	146912.11	--	29200	--	1238	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	2017 года	*Накладные расходы -*		*6229.07*		*1238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32873*				
10	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2.1474	144002.16	--	309230	--	13111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*25787*				
		Сметная стоимость				*348129*				
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0256	151678.18	--	3883	--	165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*324*				
		Сметная стоимость				*4371*				
		Монолитные сердечники МС-1-2 /АС-41/								
12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0984	13656.15	699.65	1344	69	697	16.88	2
		т		12681.10	193.40	1248	19	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*163*				
		Сметная стоимость				*2205*				
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.07464	146912.11	--	10966	--	465	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*914*				
		Сметная стоимость				*12345*				
14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.02376	151678.18	--	3604	--	153	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*301*				

		Сметная стоимость				*4057*				
15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	1.45392	144002.16	--	209368	--	8877	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*8877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*8877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*17460*				
		Сметная стоимость				*235705*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.58032	151678.18	--	88022	--	3732	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*3732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*7340*				
		Сметная стоимость				*99094*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.02142	146912.11	--	3147	--	133	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*262*				
		Сметная стоимость				*3543*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0.08165	151678.18	--	12385	--	525	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13943*				
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0.35046	146912.11	--	51487	--	2183	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*2183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*2183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*4294*				
		Сметная стоимость				*57964*				
		Монолитные сердечники МС-1 /47,85п.м/								
20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0.103356	13656.15	699.65	1411	72	733	16.88	2
				12681.10	193.40	1311	20	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*172*				

		Сметная стоимость				*2315*				
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.085173	146912.11	--	12513	--	531	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14087*				
22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0.018183	151678.18	--	2758	--	117	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*230*				
		Сметная стоимость				*3105*				
				Продухов на отм.+10,120						
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1\6,96п.м								
23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0.0150336	13656.15	699.65	205	11	107	16.88	--
				12681.10	193.40	191	3	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.0123888	146912.11	--	1820	--	77	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*152*				
		Сметная стоимость				*2049*				
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0.0026448	151678.18	--	401	--	17	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*33*				
		Сметная стоимость				*451*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4136670**		**4136670**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**715**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**556268**			

		РАЗДЕЛ 3.Рамы								
		Рама Рм-1 /1шт/								
26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	4.77952	13250.18	1022.48	63329	4887	32116	14.94	71
				11952.30	227.53	57126	1087	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*32116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*28234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*3882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*7636*				
		Сметная стоимость				*103081*				
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.98846	151678.18	--	149928	--	6357	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*6357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*12503*				
		Сметная стоимость				*168788*				
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	2.17938	144002.16	--	313835	--	13307	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26171*				
		Сметная стоимость				*353313*				
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	1.61168	144002.16	--	232085	--	9840	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*19354*				
		Сметная стоимость				*261279*				
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.09408	146912.11	--	13821	--	586	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15560*				
		Рама Рм-1.1 /2шт/								
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	1.69616	151678.18	--	257270	--	10908	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	в ценах III квартала 2017 года	*Накладные расходы -*		*6431.15*		*10908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*10908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*21454*				
		Сметная стоимость				*289633*				
32	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	4.5336	144002.16	--	652848	--	27681	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*27681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*27681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*54442*				
		Сметная стоимость				*734971*				
33	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	2.01952	144002.16	--	290815	--	12331	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*12331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*12331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*24252*				
		Сметная стоимость				*327397*				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.18816	146912.11	--	27643	--	1172	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*2305*				
		Сметная стоимость				*31120*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.57069	151678.18	--	86561	--	3670	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*7219*				
		Сметная стоимость				*97450*				
36	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	1.0704	144002.16	--	154140	--	6536	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*6536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*6536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*12854*				
		Сметная стоимость				*173530*				
37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.98752	144002.16	--	142205	--	6029	--	--

	в ценах III квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*6029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*6029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*11859*				
		Сметная стоимость				*160093*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.04704	146912.11	--	6911	--	293	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*576*				
		Сметная стоимость				*7780*				
		Рама Рм-3 /1шт/								
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.81104	151678.18	--	123017	--	5216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*5216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*10259*				
		Сметная стоимость				*138492*				
40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.52932	144002.16	--	220225	--	9338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*18365*				
		Сметная стоимость				*247928*				
41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	1.1586	144002.16	--	166841	--	7074	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*7074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*7074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*13913*				
		Сметная стоимость				*187828*				
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.06272	146912.11	--	9214	--	391	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*768*				
		Сметная стоимость				*10373*				

		Рама Рм-4 /3шт/								
43	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т**	**1.59492**	**151678.18**	**--**	**241915**	**--**	**10257**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*10257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*10257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*20174*				
		Сметная стоимость				*272346*				
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т**	**0.1728**	**146912.11**	**--**	**25386**	**--**	**1076**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*2117*				
		Сметная стоимость				*28579*				
45	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т**	**10.42536**	**144002.16**	**--**	**1501274**	**--**	**63654**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*63654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*63654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*125194*				
		Сметная стоимость				*1690122*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
46	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 25 мм т**	**1.1511201**	**13250.18**	**1022.48**	**15253**	**1177**	**7735**	**14.94**	**17**
				11952.30	**227.53**	**13759**	**262**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*7735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*6800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1839*				
		Сметная стоимость				*24827*				
47	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т**	**0.30228**	**151678.18**	**--**	**45849**	**--**	**1944**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*1944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3823*				
		Сметная стоимость				*51616*				
48	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т**	**0.0204**	**146912.11**	**--**	**2997**	**--**	**127**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*250*				

		Сметная стоимость				*3374*				
49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.1480401	144002.16 --	-- --	21318 --	-- --	904 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6105.69*		*904*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1778*				
		Сметная стоимость				*24000*				
50	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0.6803199	144002.16 --	-- --	97968 --	-- --	4154 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6105.69*		*4154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*8170*				
		Сметная стоимость				*110292*				
		Рама Рм-6 /2шт/								
51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	3.0296	151678.18 --	-- --	459524 --	-- --	19484 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6431.15*		*19484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*19484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*38321*				
		Сметная стоимость				*517328*				
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.30888	146912.11 --	-- --	45378 --	-- --	1924 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3784*				
		Сметная стоимость				*51086*				
53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	16.5092	144002.16 --	-- --	2377360 --	-- --	100800 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6105.69*		*100800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*100800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*198253*				
		Сметная стоимость				*2676413*				
		Рама Рм-7 /2шт/								
54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.3476	151678.18 --	-- --	52723 --	-- --	2235 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2235*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4397*				
		Сметная стоимость				*59355*				
55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.08192	146912.11	--	12035	--	510	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1004*				
		Сметная стоимость				*13549*				
56	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.57968	144002.16	--	83475	--	3539	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*3539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*6961*				
		Сметная стоимость				*93976*				
57	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0.49984	144002.16	--	71978	--	3052	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*3052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*6002*				
		Сметная стоимость				*81032*				
58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 /Анкер А-1/ мм ГОСТ 5781-82 т	0.03024	146912.11	--	4443	--	188	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*370*				
		Сметная стоимость				*5002*				
		Рама Рм-8 /4шт/								
59	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.3236	151678.18	--	49083	--	2081	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4093*				
		Сметная стоимость				*55257*				
60	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам.8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.04048	146912.11	--	5947	--	252	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*252*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*496*				
		Сметная стоимость				*6695*				
61	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.85888	144002.16	--	123681	--	5244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*5244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*10314*				
		Сметная стоимость				*139239*				
		Ригель монолитный Р-1 /41шт./								
62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1.83557	151678.18	--	278416	--	11805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*11805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*11805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*23218*				
		Сметная стоимость				*313438*				
63	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	5.3628	144002.16	--	772255	--	32744	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*32744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*32744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*64400*				
		Сметная стоимость				*869398*				
		Ригель монолитный Р-2 /27шт./								
64	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.54675	151678.18	--	82930	--	3516	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*3516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*6916*				
		Сметная стоимость				*93362*				
65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.7658	144002.16	--	254279	--	10781	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*10781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*10781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*21205*				
		Сметная стоимость				*286265*				
		Ригель монолитный Р-3 /4шт./								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0.03412	151678.18	--	5175	--	219	--	--

	РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				
67	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.144	144002.16	--	20736	--	879	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1729*				
		Сметная стоимость				*23344*				
		Ригель монолитный Р-4 /6шт./								
68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.05118	151678.18	--	7763	--	329	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*647*				
		Сметная стоимость				*8740*				
69	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.22248	144002.16	--	32038	--	1358	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*1358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36068*				
		Колонна Км-1 /1шт/								
70	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	0.20952	144002.16	--	30171	--	1279	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*1279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2516*				
		Сметная стоимость				*33966*				
71	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл А-III диам 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.01536	146912.11	--	2257	--	96	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*188*				
		Сметная стоимость				*2541*				

72	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.04536	151678.18	--	6880	--	292	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*574*				
		Сметная стоимость				*7745*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10893397		10893402		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				72234			
БЛОК-Б										
ЛОКОЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 РАЗДЕЛ 4.Стены										
73	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3	306.0742	16470.43	1450.34	5041173	443913	807549	4.54	1390
				3324.42	339.27	1017518	103841	50.8	0.40	122
		Накладные расходы -		*2638.41*		*807549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*569650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*237899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.71*		*467898*				
		Сметная стоимость				*6316620*				
74	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/ т	1.6961	260577.03	1388.52	441965	2355	58682	56.40	96
				44014.00	458.01	74652	777	50.8	0.54	1
		Накладные расходы -		*34598.14*		*58682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*38318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*20364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*40052*				
		Сметная стоимость				*540699*				
75	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка м3	205.541	16353.27	1450.34	3361267	298105	528528	4.38	900
				3207.26	339.27	659222	69733	50.8	0.40	82
		Накладные расходы -		*2571.40*		*528528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*370310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*158219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513.97*		*311184*				
		Сметная стоимость				*4200979*				
76	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0.347312	215174.51	--	74733	--	3169	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123.40*		*3169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*6232*				
		Сметная стоимость				*84134*				

77	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0.049616	215174.51	--	10676	--	453	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123.40*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*890*				
		Сметная стоимость				*12019*				
		Монолитная стена /АС-38/								
78	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	285.2	21390.67	1393.53	6100618	397434	961620	5.92	1688
				4563.67	311.63	1301558	88876	48.5	0.36	103
		Накладные расходы -		*3371.74*		*961620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364.52*				*674361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007.22*				*287259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1980.99*		*564979*				
		Сметная стоимость				*7627217*				
79	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазоч-ная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2	154.26	731.08	14.47	112777	2232	19444	0.21	33
				177.80	1.70	27427	262	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*126.05*		*19444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*14066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.86*				*5378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.57*		*10578*				
		Сметная стоимость				*142799*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6,7 /АС-30,35/								
80	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство м3	28.48	33425.63	2794.41	951962	79585	192087	13.10	373
				9965.83	571.66	283827	16281	48.5	0.67	19
		Накладные расходы -		*6744.62*		*192087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*145552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.94*				*46535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213.62*		*91524*				
		Сметная стоимость				*1235573*				
81	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 25 мм т	5.34972	13250.18	1022.48	70885	5470	35947	14.94	80
				11952.30	227.53	63941	1217	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*35947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*31602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*4345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*8547*				
		Сметная стоимость				*115379*				
82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	1.16404	151678.18	--	176559	--	7486	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	в ценах III квартала 2017 года	*Накладные расходы -*		*6431.15*		*7486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*7486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*14724*				
		Сметная стоимость				*198769*				
83	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.0448	151678.18	--	6795	--	288	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*567*				
		Сметная стоимость				*7650*				
84	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.25864	146912.11	--	37997	--	1611	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3169*				
		Сметная стоимость				*42777*				
85	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 14 мм ГОСТ 5781-82 т	0.15624	144002.16	--	22499	--	954	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25329*				
86	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	3.726	144002.16	--	536552	--	22750	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*22750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*22750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*44744*				
		Сметная стоимость				*604046*				
		Монолитные сердечники МС-1,2 /АС-37/								
87	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	3.34	28965.99	3824.50	96746	12774	19096	10.40	35
				8017.26	862.16	26778	2880	48.5	1.01	3
		Накладные расходы -		*5717.27*		*19096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*14384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*4712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*9267*				
		Сметная стоимость				*125109*				
88	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 16 мм т	0.2214	13656.15	699.65	3023	155	1569	16.88	4
				12681.10	193.40	2808	43	48.5	0.17	--

	и доп. вып. 1	*Накладные расходы -*		*7087.90*		*1569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*367*				
		Сметная стоимость				*4960*				
89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0.14128	13250.18	1022.48	1872	144	949	14.94	2
				11952.30	227.53	1689	32	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*226*				
		Сметная стоимость				*3047*				
90	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.26714	146912.11	--	39246	--	1664	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3273*				
		Сметная стоимость				*44183*				
91	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0.09522	151678.18	--	14443	--	612	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16260*				
92	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ав-6,7/ т металлических изделий	0.04662	260577.03	1388.52	12148	65	1613	56.40	3
				44014.00	458.01	2052	21	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*34598.14*		*1613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14862*				
93	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.04662	146912.11	--	6849	--	290	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*571*				
		Сметная стоимость				*7711*				
		Балка Б-1 /4шт/								

94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.09776	151678.18	--	14828	--	629	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1237*				
		Сметная стоимость				*16693*				
95	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0.01296	146912.11	--	1904	--	81	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*159*				
		Сметная стоимость				*2144*				
96	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0.16536	144002.16	--	23812	--	1010	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*1010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1986*				
		Сметная стоимость				*26807*				
97	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка т	0.0384	313462.11	847.41	12037	33	3592	198.00	8
				158403.96	348.76	6083	13	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*3592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1250*				
		Сметная стоимость				*16880*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21432646		21432643		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4943
		Сметная заработная плата -	Тенге				3751531			
РАЗДЕЛ 5.Рамы										
		Рама Рм-1 /3шт/								
98	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	11.43	30471.82	3824.50	348293	43714	66078	10.40	119
				8017.26	862.16	91637	9854	48.5	1.01	12
		Накладные расходы -		*5781.12*		*66078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*49223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*16855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*33150*				
		Сметная стоимость				*447521*				
99	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	34.08	37217.26	4003.99	1268364	136456	256614	14.40	491

		м3		10954.80	817.69	373340	27867	48.5	0.96	33
		Накладные расходы -		*7529.76*		*256614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*194585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*62029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*121998*				
		Сметная стоимость				*1646976*				
100	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 25 мм т	4.08594	13250.18	1022.48	54139	4178	27455	14.94	61
				11952.30	227.53	48836	930	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*27455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*24137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*3319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*6528*				
		Сметная стоимость				*88122*				
101	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 32 мм т	7.92792	10773.02	657.38	85408	5212	43791	12.30	98
				9840.25	182.02	78013	1443	48.5	0.16	1
		Накладные расходы -		*5523.67*		*43791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*38536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*5255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*10336*				
		Сметная стоимость				*139535*				
102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	2.04384	151678.18	--	310006	--	13144	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*13144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*13144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*25852*				
		Сметная стоимость				*349002*				
103	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл.А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.15744	146912.11	--	23130	--	981	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26040*				
104	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0.21774	144002.16	--	31355	--	1329	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*1329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2615*				
		Сметная стоимость				*35299*				

105	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.66692	144002.16	--	240040	--	10178	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*10178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*10178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*20017*				
		Сметная стоимость				*270235*				
106	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	7.92792	144002.16	--	1141638	--	48405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*48405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*48405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*95203*				
		Сметная стоимость				*1285247*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
107	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.93	30471.82	3824.50	28339	3557	5376	10.40	10
		м3		8017.26	862.16	7456	802	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5781.12*		*5376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*2697*				
		Сметная стоимость				*36413*				
108	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.32	37217.26	4003.99	123561	13293	24999	14.40	48
		м3		10954.80	817.69	36370	2715	48.5	0.96	3
		Накладные расходы -		*7529.76*		*24999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*18956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*6043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*11885*				
		Сметная стоимость				*160445*				
109	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 25 мм	1.79268	13250.18	1022.48	23753	1833	12046	14.94	27
		т		11952.30	227.53	21427	408	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*12046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2864*				
		Сметная стоимость				*38663*				
110	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.3914	151678.18	--	59367	--	2517	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2517*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***4951***				
		Сметная стоимость				***66835***				
111	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т**	**0.04224**	**146912.11**	**--**	**6206**	**--**	**263**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***263***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***517***				
		Сметная стоимость				***6987***				
112	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т**	**1.02736**	**144002.16**	**--**	**147942**	**--**	**6273**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***6273***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*6273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***12337***				
		Сметная стоимость				***166552***				
113	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т**	**0.33168**	**144002.16**	**--**	**47763**	**--**	**2025**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***2025***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***3983***				
		Сметная стоимость				***53771***				
114	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка т**	**0.0628**	**313462.11**	**847.41**	**19685**	**53**	**5875**	**198.00**	**12**
				158403.96	**348.76**	**9948**	**22**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		***93550.45***		***5875***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*4835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561.00***		***2045***				
		Сметная стоимость				***27605***				
		Рама Рм-3 /1шт/								
115	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т**	**0.4463**	**151678.18**	**--**	**67694**	**--**	**2870**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***2870***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***5645***				
		Сметная стоимость				***76209***				
116	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля**	**0.05248**	**146912.11**	**--**	**7710**	**--**	**327**	**--**	**--**

	РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*643*				
		Сметная стоимость				*8680*				
117	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.55564	144002.16	--	80013	--	3393	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*3393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*6672*				
		Сметная стоимость				*90078*				
118	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	1.61136	144002.16	--	232039	--	9838	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*19350*				
		Сметная стоимость				*261228*				
119	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0.07258	144002.16	--	10452	--	443	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*872*				
		Сметная стоимость				*11767*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
120	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	9.36	30471.82	3824.50	285216	35797	54111	10.40	97
				8017.26	862.16	75042	8070	48.5	1.01	9
		Накладные расходы -		*5781.12*		*54111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*40309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*13802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*27146*				
		Сметная стоимость				*366473*				
121	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	16.72	37217.26	4003.99	622273	66947	125898	14.40	241
				10954.80	817.69	183164	13672	48.5	0.96	16
		Накладные расходы -		*7529.76*		*125898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*95465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*30432*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*59854*				
		Сметная стоимость				*808024*				
122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 25 мм т	4.24399	13250.18	1022.48	56234	4339	28517	14.94	63
				11952.30	227.53	50725	966	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*28517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*25070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*3447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*6780*				
		Сметная стоимость				*91532*				
123	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	1.04491	151678.18	--	158490	--	6720	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*6720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*13217*				
		Сметная стоимость				*178427*				
124	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.0864	146912.11	--	12693	--	538	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14290*				
125	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	2.19568	144002.16	--	316183	--	13406	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26367*				
		Сметная стоимость				*355956*				
126	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	0.917	144002.16	--	132050	--	5599	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*5599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*11012*				
		Сметная стоимость				*148661*				
127	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.11648	146912.11	--	17112	--	726	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*726*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19265*				
128	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка т**	**0.10676**	**313462.11**	**847.41**	**33465**	**90**	**9987**	**198.00**	**21**
				158403.96	**348.76**	**16911**	**37**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*93550.45*		*9987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3476*				
		Сметная стоимость				*46929*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
129	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3**	**3**	**30471.82**	**3824.50**	**91415**	**11473**	**17343**	**10.40**	**31**
				8017.26	**862.16**	**24052**	**2586**	**48.5**	**1.01**	**3**
		Накладные расходы -		*5781.12*		*17343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*12920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*4424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*8701*				
		Сметная стоимость				*117459*				
130	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3**	**3.7**	**37217.26**	**4003.99**	**137704**	**14815**	**27860**	**14.40**	**53**
				10954.80	**817.69**	**40533**	**3025**	**48.5**	**0.96**	**4**
		Накладные расходы -		*7529.76*		*27860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*21126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*6734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*13245*				
		Сметная стоимость				*178809*				
131	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 25 мм т**	**0.77**	**13250.18**	**1022.48**	**10203**	**787**	**5174**	**14.94**	**12**
				11952.30	**227.53**	**9203**	**175**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*5174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1230*				
		Сметная стоимость				*16607*				
132	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 32 мм т**	**0.54**	**10773.02**	**657.38**	**5817**	**355**	**2983**	**12.30**	**7**
				9840.25	**182.02**	**5314**	**98**	**48.5**	**0.16**	**--**
		Накладные расходы -		*5523.67*		*2983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*2625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*704*				
		Сметная стоимость				*9504*				

133	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.68103	151678.18	--	103297	--	4380	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*4380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8614*				
		Сметная стоимость				*116291*				
134	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.0528	146912.11	--	7757	--	329	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*647*				
		Сметная стоимость				*8733*				
135	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	1.57264	144002.16	--	226464	--	9602	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*18885*				
		Сметная стоимость				*254951*				
136	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	1.61548	144002.16	--	232633	--	9864	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*19400*				
		Сметная стоимость				*261896*				
137	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.08512	146912.11	--	12505	--	530	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14078*				
138	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0.03	313462.11	847.41	9404	25	2807	198.00	6
				158403.96	348.76	4752	10	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*977*				

		Сметная стоимость				*13187*				
		Рама Рм-6 /1шт/								
139	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	3	30471.82	3824.50	91415	11473	17343	10.40	31
				8017.26	862.16	24052	2586	48.5	1.01	3
		Накладные расходы -		*5781.12*		*17343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*12920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*4424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*8701*				
		Сметная стоимость				*117459*				
140	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	5.3	37217.26	4003.99	197251	21221	39908	14.40	76
				10954.80	817.69	58060	4334	48.5	0.96	5
		Накладные расходы -		*7529.76*		*39908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*30261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*9647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*18973*				
		Сметная стоимость				*256131*				
141	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 25 мм т	1.1	13250.18	1022.48	14575	1125	7391	14.94	16
				11952.30	227.53	13148	250	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*7391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*6498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23724*				
142	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 32 мм т	0.73	10773.02	657.38	7864	480	4032	12.30	9
				9840.25	182.02	7183	133	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*4032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*3548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*952*				
		Сметная стоимость				*12848*				
143	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	1.04559	151678.18	--	158593	--	6724	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*6724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*13225*				
		Сметная стоимость				*178543*				
144	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0864	146912.11	--	12693	--	538	--	--

	в ценах III квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14290*				
145	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2.17424	144002.16	--	313095	--	13275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26110*				
		Сметная стоимость				*352480*				
146	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	2.2034	144002.16	--	317294	--	13453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26460*				
		Сметная стоимость				*357207*				
147	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.10752	146912.11	--	15796	--	670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1317*				
		Сметная стоимость				*17783*				
148	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0.04	313462.11	847.41	12538	34	3742	198.00	8
				158403.96	348.76	6336	14	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*3742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17582*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
149	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.271	151678.18	--	41105	--	1743	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*1743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46276*				

150	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.02048	146912.11	--	3009	--	128	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.61764	144002.16	--	88941	--	3771	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*3771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*7417*				
		Сметная стоимость				*100129*				
152	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	0.64976	144002.16	--	93567	--	3967	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*3967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*7803*				
		Сметная стоимость				*105337*				
153	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.02408	146912.11	--	3538	--	150	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*295*				
		Сметная стоимость				*3983*				
		Рама Рм-8 /1шт/								
154	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	4	30471.82	3824.50	121887	15298	23124	10.40	42
				8017.26	862.16	32069	3449	48.5	1.01	4
		Накладные расходы -		*5781.12*		*23124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*17226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*11601*				
		Сметная стоимость				*156612*				
155	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	6.1	37217.26	4003.99	227025	24424	45932	14.40	88
				10954.80	817.69	66824	4988	48.5	0.96	6
		Накладные расходы -		*7529.76*		*45932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*34829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*11103*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*21837*				
		Сметная стоимость				*294793*				
156	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 25 мм т	1.1	13250.18	1022.48	14575	1125	7391	14.94	16
				11952.30	227.53	13148	250	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*7391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*6498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23724*				
157	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	1.24123	151678.18	--	188268	--	7983	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*7983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*7983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*15700*				
		Сметная стоимость				*211951*				
158	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.04992	146912.11	--	7334	--	311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*612*				
		Сметная стоимость				*8257*				
159	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	2.55616	144002.16	--	368093	--	15607	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*15607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*15607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*30696*				
		Сметная стоимость				*414396*				
160	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	2.71588	144002.16	--	391093	--	16582	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*16582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*16582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*32614*				
		Сметная стоимость				*440289*				
161	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.1008	146912.11	--	14809	--	628	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*628*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16672*				
162	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.04	313462.11	847.41	12538	34	3742	198.00	8
		т		158403.96	348.76	6336	14	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*3742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17582*				
		Рама Рм-9 /1шт/								
163	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	4.5	30471.82	3824.50	137123	17210	26015	10.40	47
				8017.26	862.16	36078	3880	48.5	1.01	5
		Накладные расходы -		*5781.12*		*26015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*19379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*6636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*13051*				
		Сметная стоимость				*176189*				
164	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	7	37217.26	4003.99	260521	28028	52708	14.40	101
				10954.80	817.69	76684	5724	48.5	0.96	7
		Накладные расходы -		*7529.76*		*52708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*39968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*12741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*25058*				
		Сметная стоимость				*338288*				
165	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 25 мм т	1.45	13250.18	1022.48	19213	1483	9743	14.94	22
				11952.30	227.53	17331	330	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*9743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*8565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2316*				
		Сметная стоимость				*31273*				
166	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 32 мм т	1.1	10773.02	657.38	11850	723	6076	12.30	14
				9840.25	182.02	10824	200	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*6076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*5347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*1434*				

		Сметная стоимость				*19360*				
167	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	1.4161	151678.18	--	214791	--	9107	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*9107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*9107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*17912*				
		Сметная стоимость				*241810*				
168	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.10176	146912.11	--	14950	--	634	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16831*				
169	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	2.84272	144002.16	--	409358	--	17357	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*17357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*17357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*34137*				
		Сметная стоимость				*460852*				
170	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	3.59948	144002.16	--	518333	--	21977	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*21977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*21977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*43225*				
		Сметная стоимость				*583535*				
171	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.112	146912.11	--	16454	--	698	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18524*				
172	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0.05	313462.11	847.41	15673	42	4678	198.00	10
				158403.96	348.76	7920	17	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*4678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1628*				

		Сметная стоимость				*21979*				
		Рама Рм-10 /1шт/								
173	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.41672	151678.18	--	63207	--	2680	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*5271*				
		Сметная стоимость				*71158*				
174	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.03072	146912.11	--	4513	--	191	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*376*				
		Сметная стоимость				*5081*				
175	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	1.1694	144002.16	--	168396	--	7140	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*7140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*7140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*14043*				
		Сметная стоимость				*189579*				
176	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	0.46016	144002.16	--	66264	--	2810	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*2810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*5526*				
		Сметная стоимость				*74599*				
177	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.04928	146912.11	--	7240	--	307	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*604*				
		Сметная стоимость				*8151*				
		Рама Рм-11 /1шт/								
178	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.55964	151678.18	--	84885	--	3599	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*3599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3599*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*7079*				
		Сметная стоимость				*95563*				
179	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.02048	146912.11	--	3009	--	128	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
180	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	1.91288	144002.16	--	275459	--	11679	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*11679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*11679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*22971*				
		Сметная стоимость				*310110*				
181	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82 т	0.08064	146912.11	--	11847	--	502	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*988*				
		Сметная стоимость				*13337*				
		Рама Рм-12 /2шт/								
182	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.64822	151678.18	--	98321	--	4169	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*4169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8199*				
		Сметная стоимость				*110689*				
183	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0.02048	146912.11	--	3009	--	128	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
184	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	2.3388	144002.16	--	336792	--	14280	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*14280*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*14280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***28086***				
		Сметная стоимость				***379158***				
185	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82**	**0.09856**	**146912.11**	**--**	**14480**	**--**	**614**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***614***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***1207***				
		Сметная стоимость				***16301***				
		Рама Рм-13 /1шт/								
186	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.88733**	**151678.18**	**--**	**134589**	**--**	**5707**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***5707***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***11224***				
		Сметная стоимость				***151519***				
187	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0.06912**	**146912.11**	**--**	**10155**	**--**	**431**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***431***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***847***				
		Сметная стоимость				***11432***				
188	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**1.91632**	**144002.16**	**--**	**275954**	**--**	**11700**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***11700***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*11700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***23012***				
		Сметная стоимость				***310667***				
189	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	**0.88188**	**144002.16**	**--**	**126993**	**--**	**5384**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***5384***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***10590***				
		Сметная стоимость				***142968***				
190	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82**	**0.09856**	**146912.11**	**--**	**14480**	**--**	**614**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	2017 года	*Накладные расходы -*		*6229.07*		*614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16301*				
		Ригель монолитный Р-1 /12шт./								
191	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.243	151678.18	--	36858	--	1563	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*1563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3074*				
		Сметная стоимость				*41494*				
192	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.78192	144002.16	--	112598	--	4774	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*4774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*9390*				
		Сметная стоимость				*126762*				
		Ригель монолитный Р-2 /1шт./								
193	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	0.93	37217.26	4003.99	34612	3724	7003	14.40	13
				10954.80	817.69	10188	760	48.5	0.96	1
		Накладные расходы -		*7529.76*		*7003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*5310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*1693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*3329*				
		Сметная стоимость				*44944*				
194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 25 мм т	0.160292	13250.18	1022.48	2124	164	1077	14.94	2
				11952.30	227.53	1916	36	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*1077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*256*				
		Сметная стоимость				*3457*				
195	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0.023452	151678.18	--	3557	--	151	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*297*				

		Сметная стоимость				*4004*				
196	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.13684	144002.16	--	19705	--	836	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22184*				
		Ригель монолитный Р-3 /4шт./								
197	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.32	37217.26	4003.99	11910	1281	2410	14.40	5
		м3		10954.80	817.69	3506	262	48.5	0.96	--
		Накладные расходы -		*7529.76*		*2410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*1827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15465*				
198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам до 25 мм	0.11068	13250.18	1022.48	1467	113	744	14.94	2
		т		11952.30	227.53	1323	25	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*177*				
		Сметная стоимость				*2388*				
199	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.01068	151678.18	--	1620	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*135*				
		Сметная стоимость				*1824*				
200	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1	144002.16	--	14400	--	611	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16211*				
201	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0672	313462.11	847.41	21065	57	6287	198.00	13
		т		158403.96	348.76	10645	23	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*6287*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561.00***		***2188***				
		Сметная стоимость				***29540***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**15636018**		**15636016**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1580249**			
РАЗДЕЛ 6.Перекрытие, покрытие										
отм.-0,300										
202	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**106**	**4030.57**	**768.19**	**427240**	**81428**	**181686**	**2.74**	**290**
		шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**232358**	**20328**	**62.1**	**0.23**	**24**
		Накладные расходы -		***1714.02***		***181686***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*156918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*24768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***459.57***		***48714***				
		Сметная стоимость				***657640***				
203	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**56**	**3283.12**	**583.79**	**183854**	**32692**	**73869**	**2.10**	**118**
		шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**94082**	**7989**	**62.1**	**0.17**	**9**
		Накладные расходы -		***1319.10***		***73869***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*63386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*10483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***368.18***		***20618***				
		Сметная стоимость				***278341***				
отм.3,000										
204	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**107**	**4030.57**	**768.19**	**431271**	**82196**	**183400**	**2.74**	**293**
		шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**234550**	**20520**	**62.1**	**0.23**	**24**
		Накладные расходы -		***1714.02***		***183400***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*158398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*25002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***459.57***		***49174***				
		Сметная стоимость				***663845***				
205	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**55**	**3283.12**	**583.79**	**180571**	**32108**	**72550**	**2.10**	**116**
		шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**92402**	**7846**	**62.1**	**0.17**	**9**
		Накладные расходы -		***1319.10***		***72550***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*62254*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*10296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***368.18***		***20250***				
		Сметная стоимость				***273371***				
				Антисейсмический пояс						
		Узел 1								
206	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**33.2**	**25426.41**	**3013.24**	**844157**	**100040**	**155507**	**8.25**	**274**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**216351**	**20443**	**48.5**	**0.72**	**24**
		Накладные расходы -		***4683.93***		***155507***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*114845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*40662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2408.83***		***79973***				
		Сметная стоимость				***1079637***				
207	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.26615**	**13250.18**	**1022.48**	**30027**	**2317**	**15227**	**14.94**	**34**
		т		**11952.30**	**227.53**	**27086**	**516**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***15227***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*13387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***3620***				
		Сметная стоимость				***48875***				
208	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.83984**	**151678.18**	**--**	**127385**	**--**	**5401**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***5401***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***10623***				
		Сметная стоимость				***143409***				
209	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**1.42631**	**146912.11**	**--**	**209542**	**--**	**8885**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***8885***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*8885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***17474***				
		Сметная стоимость				***235901***				
		Узел 7								
210	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**17.8**	**25426.41**	**3013.24**	**452590**	**53636**	**83374**	**8.25**	**147**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**115995**	**10960**	**48.5**	**0.72**	**13**
		Накладные расходы -		***4683.93***		***83374***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*61573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*21801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2408.83***		***42877***				
		Сметная стоимость				***578841***				
211	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.03447**	**13250.18**	**1022.48**	**26957**	**2080**	**13671**	**14.94**	**30**
		т		**11952.30**	**227.53**	**24317**	**463**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***13671***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*12018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***3250***				
		Сметная стоимость				***43878***				
212	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.60816**	**151678.18**	**--**	**92245**	**--**	**3911**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***3911***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***7692***				
		Сметная стоимость				***103849***				
213	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**1.42631**	**146912.11**	**--**	**209542**	**--**	**8885**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***8885***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*8885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***17474***				
		Сметная стоимость				***235901***				
		Узел 17								
214	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**17.4**	**25426.41**	**3013.24**	**442420**	**52430**	**81500**	**8.25**	**144**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**113389**	**10714**	**48.5**	**0.72**	**13**
		Накладные расходы -		***4683.93***		***81500***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*60190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*21311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2408.83***		***41914***				
		Сметная стоимость				***565834***				
215	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.89648**	**13250.18**	**1022.48**	**11879**	**917**	**6024**	**14.94**	**13**
		т		**11952.30**	**227.53**	**10715**	**204**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***6024***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***1432***				
		Сметная стоимость				***19335***				
216	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.3848**	**151678.18**	**--**	**58366**	**--**	**2475**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***2475***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***4867***				
		Сметная стоимость				***65708***				
217	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.51168**	**146912.11**	**--**	**75172**	**--**	**3187**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***3187***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***6269***				
		Сметная стоимость				***84628***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**5078993**		**5078991**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1261227**			
БЛОК-В										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТ										
218	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**0.872**	**20357.26**	**967.39**	**17752**	**844**	**2427**	**4.75**	**4**
		м3		**3568.44**	**229.07**	**3112**	**200**	**48.5**	**0.27**	**--**
		Накладные расходы -		***2783.03***		***2427***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841.79*				*1606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*941.24*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1851.22***		***1614***				
		Сметная стоимость				***21793***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**21793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3311**			
РАЗДЕЛ 8.Стены										
219	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**153**	**16470.43**	**1450.34**	**2519975**	**221903**	**403677**	**4.54**	**695**
		м3 кладки		**3324.42**	**339.27**	**508635**	**51908**	**50.8**	**0.40**	**61**
		Накладные расходы -		***2638.41***		***403677***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*284756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*118921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1528.71***		***233892***				
		Сметная стоимость				***3157544***				
220	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**1.74614**	**260577.03**	**1388.52**	**455004**	**2425**	**60413**	**56.40**	**98**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**76855**	**800**	**50.8**	**0.54**	**1**
		Накладные расходы -		***34598.14***		***60413***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*39448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*20965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23614.01***		***41233***				
		Сметная стоимость				***556651***				
221	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**100**	**16353.27**	**1450.34**	**1635327**	**145034**	**257140**	**4.38**	**438**
		м3 кладки		**3207.26**	**339.27**	**320726**	**33927**	**50.8**	**0.40**	**40**
		Накладные расходы -		***2571.40***		***257140***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*180163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*76977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1513.97***		***151397***				
		Сметная стоимость				***2043864***				
222	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.35182**	**215174.51**	**--**	**75703**	**--**	**3210**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9123.40***		***3210***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17943.83***		***6313***				
		Сметная стоимость				***85226***				
223	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0.05026**	**215174.51**	**--**	**10815**	**--**	**459**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9123.40***		***459***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17943.83***		***902***				
		Сметная стоимость				***12175***				
224	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка**	**0.17415**	**417071.51**	**5894.56**	**72633**	**1027**	**7508**	**42.70**	**7**
		т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**6689**	**152**	**62.1**	**1.03**	**--**
		Накладные расходы -		***43111.61***		***7508***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*4248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*3260*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*6411*				
		Сметная стоимость				*86552*				
		Монолитная стена /АС-40/								
225	**11-060401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**285.2**	**21390.67**	**1393.53**	**6100618**	**397434**	**961620**	**5.92**	**1688**
		м3		**4563.67**	**311.63**	**1301558**	**88876**	**48.5**	**0.36**	**103**
		Накладные расходы -		*3371.74*		*961620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364.52*				*674361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007.22*				*287259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1980.99*		*564979*				
		Сметная стоимость				*7627217*				
226	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**154.26**	**731.08**	**14.47**	**112777**	**2232**	**19444**	**0.21**	**33**
		м2 поверхности		**177.80**	**1.70**	**27427**	**262**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*126.05*		*19444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*14066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.86*				*5378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.57*		*10578*				
		Сметная стоимость				*142799*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6,8 /АС-30,35/								
227	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**10**	**33425.63**	**2794.41**	**334256**	**27944**	**67446**	**13.10**	**131**
		м3		**9965.83**	**571.66**	**99658**	**5717**	**48.5**	**0.67**	**7**
		Накладные расходы -		*6744.62*		*67446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*51107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.94*				*16339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213.62*		*32136*				
		Сметная стоимость				*433838*				
228	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.9**	**13250.18**	**1022.48**	**25175**	**1943**	**12767**	**14.94**	**28**
		т		**11952.30**	**227.53**	**22709**	**432**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*12767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*11224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3035*				
		Сметная стоимость				*40977*				
229	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**1.22454**	**151678.18**	**--**	**185736**	**--**	**7875**	**--**	**--**

	в ценах III квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*7875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*7875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*15489*				
		Сметная стоимость				*209100*				
230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0384	151678.18	--	5824	--	247	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*486*				
		Сметная стоимость				*6557*				
231	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.28636	146912.11	--	42070	--	1784	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3508*				
		Сметная стоимость				*47362*				
232	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.27776	144002.16	--	39998	--	1696	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*1696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3336*				
		Сметная стоимость				*45029*				
233	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	3.73856	144002.16	--	538361	--	22826	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*22826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*22826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*44895*				
		Сметная стоимость				*606082*				
		Монолитные сердечники МС-1,2 /АС-37/								
234	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.66	28965.99	3824.50	77050	10173	15208	10.40	28
		м3		8017.26	862.16	21326	2293	48.5	1.01	3
		Накладные расходы -		*5717.27*		*15208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*11455*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*3753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2774.66***		***7381***				
		Сметная стоимость				***99639***				
235	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские/МС-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.07**	**13656.15**	**699.65**	**956**	**49**	**496**	**16.88**	**1**
		т		**12681.10**	**193.40**	**888**	**14**	**48.5**	**0.17**	**--**
		Накладные расходы -		***7087.90***		***496***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1659.52***		***116***				
		Сметная стоимость				***1568***				
236	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные/МС-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.06**	**13250.18**	**1022.48**	**795**	**61**	**403**	**14.94**	**1**
		т		**11952.30**	**227.53**	**717**	**14**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***403***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***96***				
		Сметная стоимость				***1294***				
237	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.29194**	**146912.11**	**--**	**42890**	**--**	**1819**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***1819***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***3577***				
		Сметная стоимость				***48285***				
238	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.10566**	**151678.18**	**--**	**16026**	**--**	**680**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***680***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***1336***				
		Сметная стоимость				***18042***				
239	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04662**	**146912.11**	**--**	**6849**	**--**	**290**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***290***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***571***				

		Сметная стоимость				*7711*				
		Балка Б-1 /5шт/								
240	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**1**	**36166.69**	**4003.99**	**36167**	**4004**	**7485**	**14.40**	**14**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**10955**	**818**	**48.5**	**0.96**	**1**
		Накладные расходы -		*7485.21*		*7485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*5710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1775.56*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3492.15*		*3492*				
		Сметная стоимость				*47144*				
241	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.17255**	**13250.18**	**1022.48**	**2286**	**176**	**1159**	**14.94**	**3**
		т		**11952.30**	**227.53**	**2062**	**39**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*1159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*276*				
		Сметная стоимость				*3721*				
242	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1222**	**151678.18**	**--**	**18535**	**--**	**786**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20867*				
243	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0162**	**146912.11**	**--**	**2380**	**--**	**101**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*198*				
		Сметная стоимость				*2679*				
244	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.2067**	**144002.16**	**--**	**29765**	**--**	**1262**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105.69*		*1262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1262*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2482*				
		Сметная стоимость				*33509*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**15385432**		**15385433**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3382**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2585456**			
		РАЗДЕЛ 9.Рамы								
		Рама Рм-1 /3шт/								
245	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**11.43**	**30471.82**	**3824.50**	**348293**	**43714**	**66078**	**10.40**	**119**
		м3		**8017.26**	**862.16**	**91637**	**9854**	**48.5**	**1.01**	**12**
		Накладные расходы -		*5781.12*		*66078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*49223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*16855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*33150*				
		Сметная стоимость				*447521*				
246	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**34.08**	**37217.26**	**4003.99**	**1268364**	**136456**	**256614**	**14.40**	**491**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**373340**	**27867**	**48.5**	**0.96**	**33**
		Накладные расходы -		*7529.76*		*256614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*194585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*62029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*121998*				
		Сметная стоимость				*1646976*				
247	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.04**	**13250.18**	**1022.48**	**27030**	**2086**	**13708**	**14.94**	**30**
		т		**11952.30**	**227.53**	**24383**	**464**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*13708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*12051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3259*				
		Сметная стоимость				*43997*				
248	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**3.96**	**10773.02**	**657.38**	**42661**	**2603**	**21874**	**12.30**	**49**
		т		**9840.25**	**182.02**	**38967**	**721**	**48.5**	**0.16**	**1**
		Накладные расходы -		*5523.67*		*21874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*19249*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*2625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1303.74***		***5163***				
		Сметная стоимость				***69698***				
249	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**2.04384**	**151678.18**	**--**	**310006**	**--**	**13144**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***13144***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*13144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***25852***				
		Сметная стоимость				***349002***				
250	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0.15744**	**146912.11**	**--**	**23130**	**--**	**981**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***981***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***1929***				
		Сметная стоимость				***26040***				
251	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.21774**	**144002.16**	**--**	**31355**	**--**	**1329**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***1329***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***2615***				
		Сметная стоимость				***35299***				
252	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**1.66692**	**144002.16**	**--**	**240040**	**--**	**10178**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***10178***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*10178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***20017***				
		Сметная стоимость				***270235***				
253	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	**7.92792**	**144002.16**	**--**	**1141638**	**--**	**48405**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***48405***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*48405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***95203***				

		Сметная стоимость				*1285247*				
254	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.11304	313462.11	847.41	35434	96	10575	198.00	22
		т		158403.96	348.76	17906	39	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*10575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3681*				
		Сметная стоимость				*49690*				
		Рама Рм-2 /1шт/								
255	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.61	30471.82	3824.50	18588	2333	3526	10.40	6
		м3		8017.26	862.16	4891	526	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5781.12*		*3526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*2627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*1769*				
		Сметная стоимость				*23884*				
256	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.24	37217.26	4003.99	83367	8969	16867	14.40	32
		м3		10954.80	817.69	24539	1832	48.5	0.96	2
		Накладные расходы -		*7529.76*		*16867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*12790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*4077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*8019*				
		Сметная стоимость				*108252*				
257	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.6	13250.18	1022.48	7950	613	4032	14.94	9
		т		11952.30	227.53	7171	137	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*4032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*959*				
		Сметная стоимость				*12940*				
258	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.3914	151678.18	--	59367	--	2517	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2517*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4951*				
		Сметная стоимость				*66835*				
259	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.04224	146912.11	--	6206	--	263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*517*				
		Сметная стоимость				*6987*				
260	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.02736	144002.16	--	147942	--	6273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*6273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*6273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*12337*				
		Сметная стоимость				*166552*				
261	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.33168	144002.16	--	47763	--	2025	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*2025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53771*				
262	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02	313462.11	847.41	6269	17	1871	198.00	4
		т		158403.96	348.76	3168	7	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*1871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*651*				
		Сметная стоимость				*8791*				
		Рама Рм-3 /1шт/								
263	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.61	30471.82	3824.50	18588	2333	3526	10.40	6
		м3		8017.26	862.16	4891	526	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5781.12*		*3526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*2627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*1769*				

		Сметная стоимость				*23884*				
264	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.6	37217.26	4003.99	96765	10410	19577	14.40	37
		м3		10954.80	817.69	28482	2126	48.5	0.96	2
		Накладные расходы -		*7529.76*		*19577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*14845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*4732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*9307*				
		Сметная стоимость				*125650*				
265	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5	13250.18	1022.48	6625	511	3360	14.94	7
		т		11952.30	227.53	5976	114	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*3360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*799*				
		Сметная стоимость				*10784*				
266	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.4	10773.02	657.38	4309	263	2209	12.30	5
		т		9840.25	182.02	3936	73	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*2209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*1944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*521*				
		Сметная стоимость				*7040*				
267	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.4463	151678.18	--	67694	--	2870	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*5645*				
		Сметная стоимость				*76209*				
268	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.05248	146912.11	--	7710	--	327	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*327*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*643*				
		Сметная стоимость				*8680*				
269	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.55564	144002.16	--	80013	--	3393	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*3393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*6672*				
		Сметная стоимость				*90078*				
270	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	1.61136	144002.16	--	232039	--	9838	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*19350*				
		Сметная стоимость				*261228*				
271	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.07258	144002.16	--	10452	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*872*				
		Сметная стоимость				*11767*				
272	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03	313462.11	847.41	9404	25	2807	198.00	6
		т		158403.96	348.76	4752	10	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*977*				
		Сметная стоимость				*13187*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
273	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.1	30471.82	3824.50	94463	11856	17921	10.40	32
		м3		8017.26	862.16	24853	2673	48.5	1.01	3
		Накладные расходы -		*5781.12*		*17921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*13350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*4571*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*8991*				
		Сметная стоимость				*121375*				
274	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**5.6**	**37217.26**	**4003.99**	**208417**	**22422**	**42167**	**14.40**	**81**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**61347**	**4579**	**48.5**	**0.96**	**5**
		Накладные расходы -		*7529.76*		*42167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*31974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*10193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*20047*				
		Сметная стоимость				*270630*				
275	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.4**	**13250.18**	**1022.48**	**18550**	**1431**	**9407**	**14.94**	**21**
		т		**11952.30**	**227.53**	**16733**	**319**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*9407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*8270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2237*				
		Сметная стоимость				*30194*				
276	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**1.04491**	**151678.18**	**--**	**158490**	**--**	**6720**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*6720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*13217*				
		Сметная стоимость				*178427*				
277	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0.0864**	**146912.11**	**--**	**12693**	**--**	**538**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14290*				
278	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**2.19568**	**144002.16**	**--**	**316183**	**--**	**13406**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13406*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26367*				
		Сметная стоимость				*355956*				
279	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.917	144002.16	--	132050	--	5599	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*5599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*11012*				
		Сметная стоимость				*148661*				
280	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.11648	146912.11	--	17112	--	726	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19265*				
281	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.03	313462.11	847.41	9404	25	2807	198.00	6
		т		158403.96	348.76	4752	10	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*977*				
		Сметная стоимость				*13187*				
		Рама Рм-5 /1шт/								
282	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3	30471.82	3824.50	91415	11473	17343	10.40	31
		м3		8017.26	862.16	24052	2586	48.5	1.01	3
		Накладные расходы -		*5781.12*		*17343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*12920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*4424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*8701*				
		Сметная стоимость				*117459*				
283	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.7	37217.26	4003.99	137704	14815	27860	14.40	53
		м3		10954.80	817.69	40533	3025	48.5	0.96	4
		Накладные расходы -		*7529.76*		*27860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*21126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*6734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*13245*				

		Сметная стоимость				*178809*				
284	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.76	13250.18	1022.48	10070	777	5107	14.94	11
		т		11952.30	227.53	9084	173	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*5107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1214*				
		Сметная стоимость				*16391*				
285	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.53	10773.02	657.38	5710	348	2928	12.30	7
		т		9840.25	182.02	5215	96	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*2928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*2576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*691*				
		Сметная стоимость				*9329*				
286	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.68103	151678.18	--	103297	--	4380	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*4380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8614*				
		Сметная стоимость				*116291*				
287	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-III диам. 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0528	146912.11	--	7757	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*647*				
		Сметная стоимость				*8733*				
288	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.57264	144002.16	--	226464	--	9602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*18885*				
		Сметная стоимость				*254951*				
289	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	1.61548	144002.16	--	232633	--	9864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9864*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***19400***				
		Сметная стоимость				***261896***				
290	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82**	**0.08512**	**146912.11**	**--**	**12505**	**--**	**530**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***530***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***1043***				
		Сметная стоимость				***14078***				
291	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.03**	**313462.11**	**847.41**	**9404**	**25**	**2807**	**198.00**	**6**
		т		**158403.96**	**348.76**	**4752**	**10**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		***93550.45***		***2807***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561.00***		***977***				
		Сметная стоимость				***13187***				
		Рама Рм-6 /1шт/								
292	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**3.5**	**30471.82**	**3824.50**	**106651**	**13386**	**20234**	**10.40**	**36**
		м3		**8017.26**	**862.16**	**28060**	**3018**	**48.5**	**1.01**	**4**
		Накладные расходы -		***5781.12***		***20234***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*15073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2900.23***		***10151***				
		Сметная стоимость				***137036***				
293	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**5.3**	**37217.26**	**4003.99**	**197251**	**21221**	**39908**	**14.40**	**76**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**58060**	**4334**	**48.5**	**0.96**	**5**
		Накладные расходы -		***7529.76***		***39908***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*30261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*9647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3579.76***		***18973***				
		Сметная стоимость				***256131***				
294	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.1**	**13250.18**	**1022.48**	**14575**	**1125**	**7391**	**14.94**	**16**
		т		**11952.30**	**227.53**	**13148**	**250**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***7391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*6498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***1757***				

		Сметная стоимость				*23724*				
295	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.7	10773.02	657.38	7541	460	3867	12.30	9
		т		9840.25	182.02	6888	127	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*3867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*3403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*913*				
		Сметная стоимость				*12320*				
296	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1.04559	151678.18	--	158593	--	6724	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*6724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*13225*				
		Сметная стоимость				*178543*				
297	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0864	146912.11	--	12693	--	538	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14290*				
298	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2.17424	144002.16	--	313095	--	13275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26110*				
		Сметная стоимость				*352480*				
299	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	2.2034	144002.16	--	317294	--	13453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*13453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*13453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*26460*				
		Сметная стоимость				*357207*				
300	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.10752	146912.11	--	15796	--	670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*670*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1317*				
		Сметная стоимость				*17783*				
301	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.03**	**313462.11**	**847.41**	**9404**	**25**	**2807**	**198.00**	**6**
		т		**158403.96**	**348.76**	**4752**	**10**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*977*				
		Сметная стоимость				*13187*				
		Рама Рм-7 /1шт/								
302	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**1**	**30471.82**	**3824.50**	**30472**	**3824**	**5781**	**10.40**	**10**
		м3		**8017.26**	**862.16**	**8017**	**862**	**48.5**	**1.01**	**1**
		Накладные расходы -		*5781.12*		*5781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*2900*				
		Сметная стоимость				*39153*				
303	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0.7**	**37217.26**	**4003.99**	**26052**	**2803**	**5271**	**14.40**	**10**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**7668**	**572**	**48.5**	**0.96**	**1**
		Накладные расходы -		*7529.76*		*5271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*3997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*1274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33829*				
304	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.3**	**13250.18**	**1022.48**	**3975**	**307**	**2016**	**14.94**	**4**
		т		**11952.30**	**227.53**	**3586**	**68**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*2016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*479*				
		Сметная стоимость				*6470*				
305	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**0.2**	**10773.02**	**657.38**	**2155**	**131**	**1105**	**12.30**	**2**
		т		**9840.25**	**182.02**	**1968**	**36**	**48.5**	**0.16**	**--**
		Накладные расходы -		*5523.67*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*972*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1303.74***		***261***				
		Сметная стоимость				***3520***				
306	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.271**	**151678.18**	**--**	**41105**	**--**	**1743**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***1743***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***3428***				
		Сметная стоимость				***46276***				
307	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0.02048**	**146912.11**	**--**	**3009**	**--**	**128**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***128***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***251***				
		Сметная стоимость				***3387***				
308	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.61764**	**144002.16**	**--**	**88941**	**--**	**3771**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***3771***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***7417***				
		Сметная стоимость				***100129***				
309	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	**0.64976**	**144002.16**	**--**	**93567**	**--**	**3967**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***3967***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***7803***				
		Сметная стоимость				***105337***				
310	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82**	**0.02408**	**146912.11**	**--**	**3538**	**--**	**150**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***150***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***295***				
		Сметная стоимость				***3983***				
311	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.02**	**313462.11**	**847.41**	**6269**	**17**	**1871**	**198.00**	**4**
		т		**158403.96**	**348.76**	**3168**	**7**	**48.5**	**0.36**	**--**

		Накладные расходы -		*93550.45*		*1871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*651*				
		Сметная стоимость				*8791*				
		Рама Рм-8 /1шт/								
312	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3**	**4**	**30471.82**	**3824.50**	**121887**	**15298**	**23124**	**10.40**	**42**
				8017.26	**862.16**	**32069**	**3449**	**48.5**	**1.01**	**4**
		Накладные расходы -		*5781.12*		*23124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*17226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*11601*				
		Сметная стоимость				*156612*				
313	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3**	**6.1**	**37217.26**	**4003.99**	**227025**	**24424**	**45932**	**14.40**	**88**
				10954.80	**817.69**	**66824**	**4988**	**48.5**	**0.96**	**6**
		Накладные расходы -		*7529.76*		*45932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*34829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*11103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*21837*				
		Сметная стоимость				*294793*				
314	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т**	**2.2**	**13250.18**	**1022.48**	**29150**	**2249**	**14783**	**14.94**	**33**
				11952.30	**227.53**	**26295**	**501**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*14783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*12996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47448*				
315	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т**	**1.24123**	**151678.18**	**--**	**188268**	**--**	**7983**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*7983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*7983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*15700*				
		Сметная стоимость				*211951*				
316	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т**	**0.04992**	**146912.11**	**--**	**7334**	**--**	**311**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*311*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***612***				
		Сметная стоимость				***8257***				
317	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**2.55616**	**144002.16**	**--**	**368093**	**--**	**15607**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***15607***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*15607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***30696***				
		Сметная стоимость				***414396***				
318	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	**2.71588**	**144002.16**	**--**	**391093**	**--**	**16582**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***16582***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*16582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***32614***				
		Сметная стоимость				***440289***				
319	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82**	**0.1008**	**146912.11**	**--**	**14809**	**--**	**628**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***628***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***1235***				
		Сметная стоимость				***16672***				
320	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.04**	**313462.11**	**847.41**	**12538**	**34**	**3742**	**198.00**	**8**
		т		**158403.96**	**348.76**	**6336**	**14**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		***93550.45***		***3742***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561.00***		***1302***				
		Сметная стоимость				***17582***				
		Рама Рм-9 /1шт/								
321	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**4.5**	**30471.82**	**3824.50**	**137123**	**17210**	**26015**	**10.40**	**47**
		м3		**8017.26**	**862.16**	**36078**	**3880**	**48.5**	**1.01**	**5**
		Накладные расходы -		***5781.12***		***26015***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*19379*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*6636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2900.23***		***13051***				
		Сметная стоимость				***176189***				
322	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**7**	**37217.26**	**4003.99**	**260521**	**28028**	**52708**	**14.40**	**101**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**76684**	**5724**	**48.5**	**0.96**	**7**
		Накладные расходы -		***7529.76***		***52708***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*39968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*12741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3579.76***		***25058***				
		Сметная стоимость				***338288***				
323	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.4**	**13250.18**	**1022.48**	**18550**	**1431**	**9407**	**14.94**	**21**
		т		**11952.30**	**227.53**	**16733**	**319**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***9407***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*8270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***2237***				
		Сметная стоимость				***30194***				
324	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**1.1**	**10773.02**	**657.38**	**11850**	**723**	**6076**	**12.30**	**14**
		т		**9840.25**	**182.02**	**10824**	**200**	**48.5**	**0.16**	**--**
		Накладные расходы -		***5523.67***		***6076***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*5347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1303.74***		***1434***				
		Сметная стоимость				***19360***				
325	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**1.4161**	**151678.18**	**--**	**214791**	**--**	**9107**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***9107***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*9107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***17912***				
		Сметная стоимость				***241810***				
326	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0.10176**	**146912.11**	**--**	**14950**	**--**	**634**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***634***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***1247***				

		Сметная стоимость				*16831*				
327	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2.84272	144002.16	--	409358	--	17357	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*17357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*17357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*34137*				
		Сметная стоимость				*460852*				
328	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	3.59948	144002.16	--	518333	--	21977	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*21977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*21977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*43225*				
		Сметная стоимость				*583535*				
329	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.112	146912.11	--	16454	--	698	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18524*				
330	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05	313462.11	847.41	15673	42	4678	198.00	10
		т		158403.96	348.76	7920	17	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*4678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21979*				
		Рама Рм-10 /1шт/								
331	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.86	30471.82	3824.50	56678	7114	10753	10.40	19
		м3		8017.26	862.16	14912	1604	48.5	1.01	2
		Накладные расходы -		*5781.12*		*10753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*8010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*2743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*5394*				
		Сметная стоимость				*72825*				

332	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.7	37217.26	4003.99	63269	6807	12801	14.40	24
		м3		10954.80	817.69	18623	1390	48.5	0.96	2
		Накладные расходы -		*7529.76*		*12801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*9706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*3094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*6086*				
		Сметная стоимость				*82155*				
333	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.5	13250.18	1022.48	6625	511	3360	14.94	7
		т		11952.30	227.53	5976	114	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*3360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*799*				
		Сметная стоимость				*10784*				
334	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.15	10773.02	657.38	1616	99	829	12.30	2
		т		9840.25	182.02	1476	27	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2640*				
335	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.41672	151678.18	--	63207	--	2680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*5271*				
		Сметная стоимость				*71158*				
336	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.03072	146912.11	--	4513	--	191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*376*				
		Сметная стоимость				*5081*				

337	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.1694	144002.16	--	168396	--	7140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*7140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*7140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*14043*				
		Сметная стоимость				*189579*				
338	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.46016	144002.16	--	66264	--	2810	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*2810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*5526*				
		Сметная стоимость				*74599*				
339	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.04928	146912.11	--	7240	--	307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*604*				
		Сметная стоимость				*8151*				
340	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02	313462.11	847.41	6269	17	1871	198.00	4
		т		158403.96	348.76	3168	7	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*1871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*651*				
		Сметная стоимость				*8791*				
		Рама Рм-11 /1шт/								
341	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.2	30471.82	3824.50	36566	4589	6937	10.40	12
		м3		8017.26	862.16	9621	1035	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5781.12*		*6937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*5168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*3480*				
		Сметная стоимость				*46984*				

342	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3	37217.26	4003.99	111652	12012	22589	14.40	43
		м3		10954.80	817.69	32864	2453	48.5	0.96	3
		Накладные расходы -		*7529.76*		*22589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*17129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*5460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*10739*				
		Сметная стоимость				*144981*				
343	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.7	13250.18	1022.48	9275	716	4704	14.94	10
		т		11952.30	227.53	8367	159	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*4704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1118*				
		Сметная стоимость				*15097*				
344	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.55964	151678.18	--	84885	--	3599	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*3599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*7079*				
		Сметная стоимость				*95563*				
345	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.02048	146912.11	--	3009	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
346	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.91288	144002.16	--	275459	--	11679	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*11679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*11679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*22971*				
		Сметная стоимость				*310110*				

347	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.08064	146912.11	--	11847	--	502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*988*				
		Сметная стоимость				*13337*				
348	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02	313462.11	847.41	6269	17	1871	198.00	4
		т		158403.96	348.76	3168	7	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*1871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*651*				
		Сметная стоимость				*8791*				
		Рама Рм-12 /2шт/								
349	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.72	30471.82	3824.50	113355	14227	21506	10.40	39
		м3		8017.26	862.16	29824	3207	48.5	1.01	4
		Накладные расходы -		*5781.12*		*21506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*16020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*10789*				
		Сметная стоимость				*145650*				
350	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	10.88	37217.26	4003.99	404924	43563	81924	14.40	157
		м3		10954.80	817.69	119188	8896	48.5	0.96	10
		Накладные расходы -		*7529.76*		*81924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*62121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*19803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*38948*				
		Сметная стоимость				*525796*				
351	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до мм	3.0075	13250.18	1022.48	39850	3075	20209	14.94	45
		т		11952.30	227.53	35947	684	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*20209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*17766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*4805*				

		Сметная стоимость				*64864*				
352	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.64822	151678.18	--	98321	--	4169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*4169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8199*				
		Сметная стоимость				*110689*				
353	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.02048	146912.11	--	3009	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
354	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2.3388	144002.16	--	336792	--	14280	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*14280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*14280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*28086*				
		Сметная стоимость				*379158*				
355	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.09856	146912.11	--	14480	--	614	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16301*				
356	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.1256	313462.11	847.41	39371	106	11750	198.00	25
		т		158403.96	348.76	19896	44	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*11750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*9671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*2079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*4090*				
		Сметная стоимость				*55211*				
		Рама Рм-13 /1шт/								

357	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	7.49	30471.82	3824.50	228234	28645	43301	10.40	78
		м3		8017.26	862.16	60049	6458	48.5	1.01	8
		Накладные расходы -		*5781.12*		*43301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*32256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*11045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*21723*				
		Сметная стоимость				*293257*				
358	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.92	37217.26	4003.99	294761	31712	59636	14.40	114
		м3		10954.80	817.69	86762	6476	48.5	0.96	8
		Накладные расходы -		*7529.76*		*59636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*45220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*14415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*28352*				
		Сметная стоимость				*382748*				
359	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.87277	13250.18	1022.48	38065	2937	19304	14.94	43
		т		11952.30	227.53	34336	654	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*19304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*16970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*4589*				
		Сметная стоимость				*61958*				
360	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.29	10773.02	657.38	3124	191	1602	12.30	4
		т		9840.25	182.02	2854	53	48.5	0.16	--
		Накладные расходы -		*5523.67*		*1602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*1410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*378*				
		Сметная стоимость				*5104*				
361	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.88733	151678.18	--	134589	--	5707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*5707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*11224*				
		Сметная стоимость				*151519*				

362	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.06912	146912.11	--	10155	--	431	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*847*				
		Сметная стоимость				*11432*				
363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.91632	144002.16	--	275954	--	11700	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*11700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*11700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*23012*				
		Сметная стоимость				*310667*				
364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.88188	144002.16	--	126993	--	5384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*5384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*10590*				
		Сметная стоимость				*142968*				
365	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	0.09856	146912.11	--	14480	--	614	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16301*				
		Ригель монолитный Р-1 /12шт./								
366	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.6400004	37217.26	4003.99	61036	6567	12349	14.40	24
		м3		10954.80	817.69	17966	1341	48.5	0.96	2
		Накладные расходы -		*7529.76*		*12349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*9364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*5871*				
		Сметная стоимость				*79256*				

367	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3	13250.18	1022.48	3975	307	2016	14.94	4
		т		11952.30	227.53	3586	68	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*2016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*479*				
		Сметная стоимость				*6470*				
368	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.243	151678.18	--	36858	--	1563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*1563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3074*				
		Сметная стоимость				*41494*				
369	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.78192	144002.16	--	112598	--	4774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*4774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*9390*				
		Сметная стоимость				*126762*				
		Ригель монолитный Р-2 /1шт./								
370	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.023452	151678.18	--	3557	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*297*				
		Сметная стоимость				*4004*				
371	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.13684	144002.16	--	19705	--	836	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22184*				

		Ригель монолитный Р-3 /4шт./								
372	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01068**	**151678.18**	**--**	**1620**	**--**	**69**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***69***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***135***				
		Сметная стоимость				***1824***				
373	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1**	**144002.16**	**--**	**14400**	**--**	**611**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***611***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***1201***				
		Сметная стоимость				***16211***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**16811699**		**16811696**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2409**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1869844**			
		<u>РАЗДЕЛ 10.Перекрытие, покрытие</u>								
		отм.-0,300								
374	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**106**	**4030.57**	**768.19**	**427240**	**81428**	**181686**	**2.74**	**290**
		шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**232358**	**20328**	**62.1**	**0.23**	**24**
		Накладные расходы -		***1714.02***		***181686***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*156918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*24768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***459.57***		***48714***				
		Сметная стоимость				***657640***				
375	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**56**	**3283.12**	**583.79**	**183854**	**32692**	**73869**	**2.10**	**118**
		шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**94082**	**7989**	**62.1**	**0.17**	**9**
		Накладные расходы -		***1319.10***		***73869***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*63386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*10483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***368.18***		***20618***				
		Сметная стоимость				***278341***				
		отм.3,000								
376	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**93**	**4030.57**	**768.19**	**374843**	**71442**	**159404**	**2.74**	**255**

		шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	203861	17835	62.1	0.23	21
		Накладные расходы -		*1714.02*		*159404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*137673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*21731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459.57*		*42740*				
		Сметная стоимость				*576986*				
377	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	52	3283.12	583.79	170722	30357	68593	2.10	109
		шт. сборных конструкций		1680.04	142.66	87362	7418	62.1	0.17	9
		Накладные расходы -		*1319.10*		*68593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*58859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368.18*		*19145*				
		Сметная стоимость				*258460*				
		Антисейсмический пояс								
		Узел 1								
378	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	33.2	25426.41	3013.24	844157	100040	155507	8.25	274
		м3		6516.59	615.74	216351	20443	48.5	0.72	24
		Накладные расходы -		*4683.93*		*155507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*114845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*40662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*79973*				
		Сметная стоимость				*1079637*				
379	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.26615	13250.18	1022.48	30027	2317	15227	14.94	34
		т		11952.30	227.53	27086	516	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*15227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*13387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3620*				
		Сметная стоимость				*48875*				
380	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.83984	151678.18	--	127385	--	5401	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*5401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*10623*				
		Сметная стоимость				*143409*				

381	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1.42631	146912.11	--	209542	--	8885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*8885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*8885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*17474*				
		Сметная стоимость				*235901*				
		Узел 7								
382	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	17.8	25426.41	3013.24	452590	53636	83374	8.25	147
		м3		6516.59	615.74	115995	10960	48.5	0.72	13
		Накладные расходы -		*4683.93*		*83374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*61573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*21801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*42877*				
		Сметная стоимость				*578841*				
383	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.03447	13250.18	1022.48	26957	2080	13671	14.94	30
		т		11952.30	227.53	24317	463	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*13671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*12018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3250*				
		Сметная стоимость				*43878*				
384	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.60816	151678.18	--	92245	--	3911	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*3911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*7692*				
		Сметная стоимость				*103849*				
385	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1.42631	146912.11	--	209542	--	8885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*8885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*8885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*17474*				
		Сметная стоимость				*235901*				
		Узел 17								
386	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	17.4	25426.41	3013.24	442420	52430	81500	8.25	144

	РСНБ РК 2015	м3		6516.59	615.74	113389	10714	48.5	0.72	13
		Накладные расходы -		*4683.93*		*81500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*60190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*21311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*41914*				
		Сметная стоимость				*565834*				
387	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.89648	13250.18	1022.48	11879	917	6024	14.94	13
		т		11952.30	227.53	10715	204	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*6024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1432*				
		Сметная стоимость				*19335*				
388	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.3848	151678.18	--	58366	--	2475	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4867*				
		Сметная стоимость				*65708*				
389	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.51168	146912.11	--	75172	--	3187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*3187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*6269*				
		Сметная стоимость				*84628*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4977223		4977222		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1528
		Сметная заработная плата -	Тенге				1222385			
БЛОК-Г										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1_РАЗДЕЛ 11.Стены										
390	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	77.5396	16470.43	1450.34	1277110	112459	204581	4.54	352
		м3 кладки		3324.42	339.27	257774	26307	50.8	0.40	31
		Накладные расходы -		*2638.41*		*204581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*144313*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*60268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1528.71***		***118535***				
		Сметная стоимость				***1600227***				
391	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**201.42**	**-185.75**	**--**	**-37414**	**--**	**-21398**	**-0.22**	**-44**
		м2 стен (без вычета проемов)		**-185.75**	**--**	**-37414**	**--**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***106.24***		***21398***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*19006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*2392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23.36***		***4705***				
		Сметная стоимость				***-11311***				
392	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**0.7742**	**260577.03**	**1388.52**	**201739**	**1075**	**26786**	**56.40**	**44**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**34076**	**355**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		***34598.14***		***26786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*17491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*9295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23614.01***		***18282***				
		Сметная стоимость				***246807***				
393	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**38.4598**	**16353.27**	**1450.34**	**628943**	**55780**	**98896**	**4.38**	**168**
		м3 кладки		**3207.26**	**339.27**	**123350**	**13048**	**50.8**	**0.40**	**15**
		Накладные расходы -		***2571.40***		***98896***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*69290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*29605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1513.97***		***58227***				
		Сметная стоимость				***786066***				
		Монолитные сердечники МС-1-3 /АС-16/								
394	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**17.5**	**28965.99**	**3824.50**	**506905**	**66929**	**100052**	**10.40**	**182**
		м3		**8017.26**	**862.16**	**140302**	**15088**	**48.5**	**1.01**	**18**
		Накладные расходы -		***5717.27***		***100052***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*75364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*24688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2774.66***		***48557***				
		Сметная стоимость				***655514***				
395	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**1.0599**	**13656.15**	**699.65**	**14474**	**742**	**7512**	**16.88**	**18**
		т		**12681.10**	**193.40**	**13441**	**205**	**48.5**	**0.17**	**--**
		Накладные расходы -		***7087.90***		***7512***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*6618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1659.52***		***1759***				
		Сметная стоимость				***23745***				
396	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.252792**	**151678.18**	**--**	**38343**	**--**	**1626**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***1626***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***3198***				
		Сметная стоимость				***43166***				
397	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.807108**	**146912.11**	**--**	**118574**	**--**	**5028**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229.07***		***5028***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*5028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***9888***				
		Сметная стоимость				***133490***				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-4 /АС-21/								
398	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**1.3**	**33425.63**	**2794.41**	**43453**	**3633**	**8768**	**13.10**	**17**
		м3		**9965.83**	**571.66**	**12956**	**743**	**48.5**	**0.67**	**1**
		Накладные расходы -		***6744.62***		***8768***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*6644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.94*				*2124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3213.62***		***4178***				
		Сметная стоимость				***56399***				
399	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.15802**	**13250.18**	**1022.48**	**2094**	**162**	**1062**	**14.94**	**2**
		т		**11952.30**	**227.53**	**1889**	**36**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***1062***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***252***				
		Сметная стоимость				***3408***				
400	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04058**	**151678.18**	**--**	**6155**	**--**	**261**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***261***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*261*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*513*				
		Сметная стоимость				*6929*				
401	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04272	146912.11	--	6276	--	266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*523*				
		Сметная стоимость				*7065*				
402	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.04064	144002.16	--	5852	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*488*				
		Сметная стоимость				*6588*				
403	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03408	144002.16	--	4908	--	208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*409*				
		Сметная стоимость				*5525*				
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-16/								
404	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	11.836	26369.27	3013.24	312107	35665	55912	8.25	98
		м3		6516.59	615.74	77130	7288	48.5	0.72	9
		Накладные расходы -		*4723.91*		*55912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*40943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*14969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*29442*				
		Сметная стоимость				*397461*				
405	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.576736	13250.18	1022.48	7642	590	3875	14.94	9
		т		11952.30	227.53	6893	131	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*3875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*921*				

		Сметная стоимость				*12439*				
406	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.19368	151678.18	--	29377	--	1246	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*1246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*2450*				
		Сметная стоимость				*33072*				
407	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.383056	146912.11	--	56276	--	2386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*2386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*2386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*4693*				
		Сметная стоимость				*63355*				
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-16/								
408	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2.46	26369.27	3013.24	64868	7413	11621	8.25	20
		м3		6516.59	615.74	16031	1515	48.5	0.72	2
		Накладные расходы -		*4723.91*		*11621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*8510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*3111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*6119*				
		Сметная стоимость				*82608*				
409	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.240096	13250.18	1022.48	3181	245	1613	14.94	4
		т		11952.30	227.53	2870	55	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*1613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*384*				
		Сметная стоимость				*5178*				
410	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.064944	151678.18	--	9851	--	418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*821*				
		Сметная стоимость				*11090*				

411	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.175152	146912.11	--	25732	--	1091	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*2146*				
		Сметная стоимость				*28969*				
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-16/								
412	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4.352	26369.27	3013.24	114759	13114	20558	8.25	36
		м3		6516.59	615.74	28360	2680	48.5	0.72	3
		Накладные расходы -		*4723.91*		*20558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*15054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*5504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*10825*				
		Сметная стоимость				*146143*				
413	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.504832	13250.18	1022.48	6689	516	3392	14.94	8
		т		11952.30	227.53	6034	115	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*3392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*807*				
		Сметная стоимость				*10888*				
414	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.117504	151678.18	--	17823	--	756	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20065*				
415	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.387328	146912.11	--	56903	--	2413	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*2413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*2413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*4745*				
		Сметная стоимость				*64061*				
		Анкерный выпуски Ав-1 /116шт/								
416	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.11368	287867.28	1006.32	32725	114	6828	118.00	13

		т		94402.36	252.91	10732	29	48.5	0.22	--
		Накладные расходы -		*60059.87*		*6828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*5219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42717*				
417	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.11368	146912.11	--	16701	--	708	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*708*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18802*				
		Анкерный выпуски Ав-2 /68шт/								
418	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.01088	287867.28	1006.32	3132	11	653	118.00	1
		т		94402.36	252.91	1027	3	48.5	0.22	--
		Накладные расходы -		*60059.87*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*303*				
		Сметная стоимость				*4088*				
419	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01088	151678.18	--	1650	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*138*				
		Сметная стоимость				*1858*				
		Анкерный выпуски Ав-3 /76шт/								
420	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.00684	287867.28	1006.32	1969	7	411	118.00	1
		т		94402.36	252.91	646	2	48.5	0.22	--
		Накладные расходы -		*60059.87*		*411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*190*				

		Сметная стоимость				*2570*				
421	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00684	151678.18	--	1037	--	44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*87*				
		Сметная стоимость				*1168*				
422	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0.31254	403945.86	--	126249	--	5353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127.30*		*5353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127.30*				*5353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685.85*		*10528*				
		Сметная стоимость				*142130*				
423	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.1008	313462.11	847.41	31597	85	9430	198.00	20
		т		158403.96	348.76	15967	35	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*9430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*7761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3282*				
		Сметная стоимость				*44309*				
424	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5.0625	515.37	0.68	3037	3	1588	0.65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2552	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*310.02*		*1588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.57*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.03*		*370*				
		Сметная стоимость				*4995*				
		Колонна Км-1 /22шт/								
425	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	24.86	30471.82	3824.50	757529	95077	143719	10.40	259
		м3		8017.26	862.16	199309	21433	48.5	1.01	25
		Накладные расходы -		*5781.12*		*143719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*107060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*36659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*72100*				

		Сметная стоимость				*973347*				
426	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**3.5266**	**13250.18**	**1022.48**	**46728**	**3606**	**23697**	**14.94**	**53**
		т		**11952.30**	**227.53**	**42151**	**802**	**48.5**	**0.20**	**1**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*23697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*20832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*5634*				
		Сметная стоимость				*76059*				
427	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.924**	**151678.18**	**--**	**140151**	**--**	**5942**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*5942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*11687*				
		Сметная стоимость				*157781*				
428	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	**2.6026**	**144002.16**	**--**	**374780**	**--**	**15891**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105.69*		*15891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*15891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*31254*				
		Сметная стоимость				*421924*				
429	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**0.20724**	**313462.11**	**847.41**	**64962**	**176**	**19387**	**198.00**	**41**
		т		**158403.96**	**348.76**	**32828**	**72**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*93550.45*		*19387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*15956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*3431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*6748*				
		Сметная стоимость				*91097*				
430	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**9.331693**	**346298.35**	**--**	**3231550**	**--**	**137018**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683.05*		*137018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*137018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878.51*		*269485*				
		Сметная стоимость				*3638053*				

		Прогоны								
431	**21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**7.3791004**	**361300.08**	**--**	**2666070**	**--**	**113041**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15319.12***		***113041***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15319.12*				*113041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30129.54***		***222329***				
		Сметная стоимость				***3001440***				
		Горизонтальная связь								
432	**21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**	**3.5333032**	**249346.90**	**--**	**881018**	**--**	**37355**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10572.31***		***37355***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10572.31*				*37355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20793.54***		***73470***				
		Сметная стоимость				***991843***				
		Вертикальная связь								
433	**21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**	**2.6297976**	**249346.90**	**--**	**655732**	**--**	**27803**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10572.31***		***27803***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10572.31*				*27803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20793.54***		***54683***				
		Сметная стоимость				***738218***				
434	**ТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2**	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245**	**22.64742**	**4756.00**	**--**	**107711**	**--**	**4567**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***201.65***		***4567***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201.65*				*4567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***396.61***		***8982***				
		Сметная стоимость				***121260***				
				А ПОКРЫТИЕ						
435	**21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**720**	**2137.18**	**--**	**1538770**	**--**	**65244**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***90.62***		***65244***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.62*				*65244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***178.22***		***128321***				
		Сметная стоимость				***1732335***				

436	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5.0518	346298.35	--	1749430	--	74176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683.05*		*74176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*74176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878.51*		*145888*				
		Сметная стоимость				*1969494*				
437	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	66.744	11426.69	--	762663	--	32337	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*484.49*		*32337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*484.49*				*32337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.89*		*63600*				
		Сметная стоимость				*858600*				
438	21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	648	1685.86	--	1092437	--	46319	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71.48*		*46319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71.48*				*46319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140.59*		*91101*				
		Сметная стоимость				*1229857*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			20702892		22877980		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1681
		Сметная заработная плата -	Тенге				1295333			
БЛОК-Д										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1 РАЗДЕЛ 12.Стены										
439	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	109.1778	16470.43	1450.34	1798205	158345	288056	4.54	496
		м3 кладки		3324.42	339.27	362952	37041	50.8	0.40	44
		Накладные расходы -		*2638.41*		*288056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*203196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*84859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.71*		*166901*				
		Сметная стоимость				*2253162*				
440	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	287.31	-185.75	--	-53368	--	-30523	-0.22	-63
		м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-53368	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*106.24*		*30523*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*27111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*3412*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23.36*		*6711*				
		Сметная стоимость				*-16134*				
441	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**3.1719**	**260577.03**	**1388.52**	**826524**	**4404**	**109742**	**56.40**	**179**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**139608**	**1453**	**50.8**	**0.54**	**2**
		Накладные расходы -		*34598.14*		*109742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*71659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*38083*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23614.01*		*74901*				
		Сметная стоимость				*1011167*				
442	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**3.05**	**16353.27**	**1450.34**	**49877**	**4424**	**7843**	**4.38**	**13**
		м3 кладки		**3207.26**	**339.27**	**9782**	**1035**	**50.8**	**0.40**	**1**
		Накладные расходы -		*2571.40*		*7843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*5495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*2348*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1513.97*		*4618*				
		Сметная стоимость				*62337*				
443	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**381**	**2803.61**	**150.99**	**1068174**	**57527**	**269254**	**1.43**	**545**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**1074.29**	**35.79**	**409304**	**13637**	**50.8**	**0.04**	**16**
		Накладные расходы -		*706.70*		*269254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563.92*				*214854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.78*				*54400*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*280.82*		*106994*				
		Сметная стоимость				*1444422*				
444	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.2227148**	**215174.51**	**--**	**47923**	**--**	**2032**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*2032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2032*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*3996*				
		Сметная стоимость				*53951*				
445	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0.014462**	**215174.51**	**--**	**3112**	**--**	**132**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*9123.40*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*260*				
		Сметная стоимость				*3503*				
446	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /НМ-1/. Установка**	**0.1235**	**417071.51**	**5894.56**	**51508**	**728**	**5324**	**42.70**	**5**
		т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**4743**	**108**	**62.1**	**1.03**	**--**
		Накладные расходы -		*43111.61*		*5324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*3013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*2312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*4547*				
		Сметная стоимость				*61379*				
447	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ав-5/**	**0.044**	**260577.03**	**1388.52**	**11465**	**61**	**1522**	**56.40**	**2**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**1937**	**20**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		*34598.14*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14026*				
448	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.044**	**146912.11**	**--**	**6464**	**--**	**274**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*539*				
		Сметная стоимость				*7277*				
		Монолитная стена /АС-42/								
449	**11-060401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**58.95**	**21390.67**	**1393.53**	**1260980**	**82148**	**198764**	**5.92**	**349**
		м3		**4563.67**	**311.63**	**269028**	**18370**	**48.5**	**0.36**	**21**
		Накладные расходы -		*3371.74*		*198764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2364.52*				*139388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1007.22*				*59376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1980.99*		*116780*				
		Сметная стоимость				*1576523*				
450	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**89.15**	**731.08**	**14.47**	**65176**	**1290**	**11237**	**0.21**	**19**
		м2 поверхности		**177.80**	**1.70**	**15851**	**151**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*126.05*		*11237*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*8129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.86*				*3108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***68.57***		***6113***				
		Сметная стоимость				***82526***				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6,7 /АС-13,16/								
451	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**1.81**	**33425.63**	**2794.41**	**60500**	**5058**	**12208**	**13.10**	**24**
		м3		**9965.83**	**571.66**	**18038**	**1035**	**48.5**	**0.67**	**1**
		Накладные расходы -		***6744.62***		***12208***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*9250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.94*				*2957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3213.62***		***5817***				
		Сметная стоимость				***78524***				
452	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.40673**	**13250.18**	**1022.48**	**5389**	**416**	**2733**	**14.94**	**6**
		т		**11952.30**	**227.53**	**4861**	**93**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719.49***		***2733***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***650***				
		Сметная стоимость				***8772***				
453	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.12121**	**151678.18**	**--**	**18385**	**--**	**780**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***780***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***1533***				
		Сметная стоимость				***20698***				
454	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**0.15244**	**144002.16**	**--**	**21952**	**--**	**931**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***931***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***1831***				
		Сметная стоимость				***24713***				
455	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.13308**	**144002.16**	**--**	**19164**	**--**	**813**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105.69***		***813***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*813*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21575*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**6708421**		**6633956**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1661**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1255679**			
		РАЗДЕЛ 13.Рамы								
		Рама Рм-1 /6шт/								
456	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**9.6**	**30471.82**	**3824.50**	**292529**	**36715**	**55499**	**10.40**	**100**
		м3		**8017.26**	**862.16**	**76966**	**8277**	**48.5**	**1.01**	**10**
		Накладные расходы -		*5781.12*		*55499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*41343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*14156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*27842*				
		Сметная стоимость				*375870*				
457	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**32.16**	**37217.26**	**4003.99**	**1196907**	**128768**	**242157**	**14.40**	**463**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**352306**	**26297**	**48.5**	**0.96**	**31**
		Накладные расходы -		*7529.76*		*242157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*183623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*58534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*115125*				
		Сметная стоимость				*1554189*				
458	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**8.6034**	**13250.18**	**1022.48**	**113997**	**8797**	**57810**	**14.94**	**129**
		т		**11952.30**	**227.53**	**102830**	**1958**	**48.5**	**0.20**	**2**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*57810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*50822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*6988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*13745*				
		Сметная стоимость				*185552*				
459	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**2.03448**	**151678.18**	**--**	**308586**	**--**	**13084**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*13084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*13084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*25734*				
		Сметная стоимость				*347404*				

460	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.2646	146912.11	--	38873	--	1648	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3242*				
		Сметная стоимость				*43763*				
461	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	6.30432	144002.16	--	907836	--	38492	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*38492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*38492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*75706*				
		Сметная стоимость				*1022034*				
462	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.2862	151678.18	--	43410	--	1841	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*1841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3620*				
		Сметная стоимость				*48871*				
463	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.10368	313462.11	847.41	32500	88	9699	198.00	21
		т		158403.96	348.76	16423	36	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*9699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*7983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3376*				
		Сметная стоимость				*45575*				
		Рама Рм-2 /2шт/								
464	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.6	30471.82	3824.50	48755	6119	9250	10.40	17
		м3		8017.26	862.16	12828	1379	48.5	1.01	2
		Накладные расходы -		*5781.12*		*9250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*6890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*2359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*4640*				
		Сметная стоимость				*62645*				

465	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.2	37217.26	4003.99	267964	28829	54214	14.40	104
		м3		10954.80	817.69	78875	5887	48.5	0.96	7
		Накладные расходы -		*7529.76*		*54214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*41110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*13105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*25774*				
		Сметная стоимость				*347953*				
466	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.47778	13250.18	1022.48	19581	1511	9930	14.94	22
		т		11952.30	227.53	17663	336	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*9930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*8730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2361*				
		Сметная стоимость				*31872*				
467	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.43128	151678.18	--	65416	--	2774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*5455*				
		Сметная стоимость				*73645*				
468	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0441	146912.11	--	6479	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*540*				
		Сметная стоимость				*7294*				
469	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.88544	144002.16	--	127505	--	5406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*5406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*10633*				
		Сметная стоимость				*143544*				

470	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.11696	144002.16	--	16842	--	714	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18961*				
471	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0636	151678.18	--	9647	--	409	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*804*				
		Сметная стоимость				*10860*				
472	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.02848	313462.11	847.41	8927	24	2664	198.00	6
		т		158403.96	348.76	4511	10	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*927*				
		Сметная стоимость				*12519*				
		Рама Рм-3 /2шт/								
473	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8	30471.82	3824.50	243775	30596	46249	10.40	83
		м3		8017.26	862.16	64138	6897	48.5	1.01	8
		Накладные расходы -		*5781.12*		*46249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*34452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*11797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*23202*				
		Сметная стоимость				*313226*				
474	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12.68	37217.26	4003.99	471915	50771	95477	14.40	183
		м3		10954.80	817.69	138907	10368	48.5	0.96	12
		Накладные расходы -		*7529.76*		*95477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*72398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*23079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*45391*				
		Сметная стоимость				*612784*				

475	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4.54138	13250.18	1022.48	60174	4643	30516	14.94	68
		т		11952.30	227.53	54280	1033	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*6719.49*		*30516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*26827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*3689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*7255*				
		Сметная стоимость				*97945*				
476	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.82	151678.18	--	124376	--	5274	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*5274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*5274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*10372*				
		Сметная стоимость				*140022*				
477	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.2205	146912.11	--	32394	--	1374	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*1374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*2701*				
		Сметная стоимость				*36469*				
478	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2.8116	144002.16	--	404876	--	17167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*17167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*17167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*33763*				
		Сметная стоимость				*455806*				
479	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.68928	144002.16	--	99258	--	4209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*4209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*8277*				
		Сметная стоимость				*111744*				

480	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.10176	151678.18	--	15435	--	654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17377*				
481	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0752	313462.11	847.41	23572	64	7035	198.00	15
		т		158403.96	348.76	11912	26	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*7035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33056*				
		Рама Рм-4 /1шт/								
482	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4.8	30471.82	3824.50	146265	18358	27749	10.40	50
		м3		8017.26	862.16	38483	4138	48.5	1.01	5
		Накладные расходы -		*5781.12*		*27749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*20671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*7078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*13921*				
		Сметная стоимость				*187935*				
483	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.04	37217.26	4003.99	262009	28188	53009	14.40	101
		м3		10954.80	817.69	77122	5757	48.5	0.96	7
		Накладные расходы -		*7529.76*		*53009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*40196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*12814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*25202*				
		Сметная стоимость				*340220*				
484	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.82378	13250.18	1022.48	24165	1865	12255	14.94	27
		т		11952.30	227.53	21798	415	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*12255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2914*				
		Сметная стоимость				*39333*				

485	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.42484	151678.18	--	64439	--	2732	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*2732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*5374*				
		Сметная стоимость				*72545*				
486	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.1323	146912.11	--	19436	--	824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1621*				
		Сметная стоимость				*21881*				
487	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.26664	144002.16	--	182399	--	7734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*7734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*7734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*15211*				
		Сметная стоимость				*205343*				
488	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0636	151678.18	--	9647	--	409	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*804*				
		Сметная стоимость				*10860*				
489	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.04064	313462.11	847.41	12739	34	3802	198.00	8
		т		158403.96	348.76	6438	14	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*3802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1323*				
		Сметная стоимость				*17864*				
		Ригель монолитный Р-1 /4шт./								
490	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	13.16	37217.26	4003.99	489779	52693	99092	14.40	190

		м3		10954.80	817.69	144165	10761	48.5	0.96	13
		Накладные расходы -		*7529.76*		*99092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*75139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*23953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*47110*				
		Сметная стоимость				*635980*				
491	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.03936	13250.18	1022.48	27022	2085	13703	14.94	30
		т		11952.30	227.53	24375	464	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*13703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*12047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3258*				
		Сметная стоимость				*43983*				
492	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.38304	146912.11	--	56273	--	2386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*2386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*2386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*4693*				
		Сметная стоимость				*63352*				
493	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.55456	144002.16	--	223860	--	9492	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*9492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*18668*				
		Сметная стоимость				*252020*				
494	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.10176	151678.18	--	15435	--	654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17377*				
495	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0448	313462.11	847.41	14043	38	4191	198.00	9
		т		158403.96	348.76	7096	16	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*4191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3449*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561.00***		***1459***				
		Сметная стоимость				***19693***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**8079366**		**8079366**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1721**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1335186**			
РАЗДЕЛ 14.Перекрытие, покрытие										
отм.-0,300										
496	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**86**	**4030.57**	**768.19**	**346629**	**66064**	**147406**	**2.74**	**236**
		шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**188517**	**16492**	**62.1**	**0.23**	**19**
		Накладные расходы -		***1714.02***		***147406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*127311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*20095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***459.57***		***39523***				
		Сметная стоимость				***533557***				
497	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**578.6164**	**4767.76**	**--**	**2758704**	**--**	**116969**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***202.15***		***116969***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202.15*				*116969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***397.59***		***230054***				
		Сметная стоимость				***3105727***				
отм.3,000										
499	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**280.835**	**4767.76**	**--**	**1338954**	**--**	**56771**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***202.15***		***56771***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202.15*				*56771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***397.59***		***111657***				
		Сметная стоимость				***1507382***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**5146666**		**9778062**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**747686**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**136295870**	**5499575**			**22312**
			Тенге			**17024049**	**1229569**			**1435**
		Итого по АКТу	Тенге			136,295,870		#REF!		
		Временные здание и сооружения 1,5%	Тенге			2,044,438				
		Итого	Тенге			138,340,308				

Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	968 382
Итого с доп. Затратами	Тенге	99 308 690
Пересчет в текущих ценах 2017г К=1	Тенге	24 510 231
Пересчет в текущих ценах 2018г К=1,0599383	Тенге	121 679 284
Итого текущих ценах		146 189 515
Понижающй К=0,91612980659	Тенге	133 928 572
НДС 12 %	Тенге	16 071 429
Итого с НДС:	**Тенге**	**150 000 000**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Технадзор_____А.Абдибеков

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____Х.Абдурахманов

КАЗАКСТАН РЕСПУБ. ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«NTR»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБ. КАЗАХСТАН ГОРОД ШЫМКЕНТ