Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик ТОО "NTR"

Технический надзор: ТОО "RESTART EXPERT"

Авторский надзор: ТОО "МПК - Проект"

Наименование объекта: Строительство административного здания №5 в населенном пункте Шорнак. Сауранского района.Туркестанской области

А К Т

выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на еди. изм-я	по проекту	зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1 Административное здание										
		2-1-1 Общестройтельные работы										
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
43	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		148,996357	31514,61	4198,67	4695562	625587	2720220	1394773	6577562
		НР - 93%, СП - 8%				9058,98	1006,74	1349755	150001		487227	
44	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление**	м3		34	20615,89	1509,14	700940	51311	546302	118542	885041
		НР - 91%, СП - 8%, *Формула объема = 430,252*0,24*				3039,04	792,31	103327	26939		65559	
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	м2		313	-411,33		-128746	0		-119734	-268359
		НР - 93%, СП - 8%, *Формула объема = 156,252*0,38*				-411,33		-128746	0		-19878	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	тн		0,209	553428,57	3368,31	115667	704	95336	18450	144846
		НР - 93%, СП - 8%, *Формула объема = (809,08*0,774)*0,001*				93908,26	1014,25	19627	212		10729	
47	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		31	31050,23	4198,67	962557	130159	565966	276807	1338513
		НР - 93%, СП - 8%				8594,60	1006,74	266433	31209		99149	

48	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3		8	20615,89	1509,14	164927	12073	128542	27892	208245
						3039,04	792,31	24312	6338		15426	
49	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2		1366	5624,14	386,49	7682575	527945	3307645	3692944	12285561
						2816,24	90,72	3846984	123924		910042	
50	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3		32	20615,89	1509,14	659708	48292	514167	111569	832980
						3039,04	792,31	97249	25354		61702	
		Пояс обвязки ПО-1										
54	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса без опалубки /Цементно-песчаный раствор М50/. Устройство	м3		3	13772,48	6039,90	41317	18120	2092	22375	68788
						7035,08	1160,91	21105	3483		5095	
55	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3		2,8	20615,89	1509,14	57724	4226	44990	9762	72886
						3039,04	792,31	8509	2218		5399	
		Монолитный сердечник МС-1										
56	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		3,52	51661,84	6946,55	181850	24452	128355	30981	229857
						8250,89	1421,08	29043	5002		17026	
57	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ан-1/. Установка при бетонировании	т		0,07	60573,86	2872,02	4240	201	39	3704	8579
						57143,84	997,67	4000	70		636	
57.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,00014	278998,00				39		
		Монолитный сердечник МС-2										
60	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		0,88	51661,84	6946,55	45462	6113	32089	7745	57464
						8250,89	1421,08	7261	1251		4257	
61	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ан-1/. Установка при бетонировании	т		0,008	60573,86	2872,02	485	23	4	423	980
						57143,84	997,67	457	8		73	
61.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000016	278998,00				4		

		Монолитный сердечник МС-3										
64	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,3	51661,84	6946,55	15499	2084	10939	2640	19590
					8250,89	1421,08	2475	426		1451	
65	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции (Ан-1). Установка при бетонировании	т	0,00642	60573,86	2872,02	389	18	4	347	795
					57143,84	997,67	367	6		59	
65.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002 0,00001284	278998,00				4		
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00934	408502,00	--	3815		3815		4121
					--	--				305	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02546	389901,00	--	9927		9927		10721
					--	--				794	
		Перемычка монолитная Прм-2									
71	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3	9	82685,76	6478,50	744172	58307	496791	182441	1000742
		НР - 91%; СП - 8%;			21008,21	1267,89	189074	11411		74129	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	408502,00	--	122551		122551		132355
		СП - 8%;			--	--				9804	
73	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9	391464,00	--	352318		352318		380503
		СП - 8%;			--	--				28185	
		Перемычка монолитная Прм-6									
83	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3	1	82685,76	6478,50	82686	6479	55199	20271	111194
		НР - 91%; СП - 8%;			21008,21	1267,89	21008	1268		8237	
		Перемычка монолитная Прм-11									
98	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3	0,084	82685,76	6478,50	6946	544	4637	1703	9340
		НР - 91%; СП - 8%;			21008,21	1267,89	1765	107		692	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00368	408502,00	--	1503		1503		1624

					--	--				120	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	389901,00	--	2651		2651		2863
					--	--				212	
		Перемычка монолитная Прм-12									
101	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3		82685,76	6478,50	0	0	0	0	0
					21008,21	1267,89	0	0		0	
		Перемычка монолитная Прм-13									
104	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3	0,037	82685,76	6478,50	3059	240	2042	750	4114
					21008,21	1267,89	777	47		305	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00221	408502,00	--	903		903		975
					--	--				72	
106	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00772	389901,00	--	3010		3010		3251
					--	--				241	
		Перемычка монолитная Прм-14									
107	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3	0,62	82685,76	6478,50	51265	4017	34223	12568	68940
					21008,21	1267,89	13025	786		5107	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02392	408502,00	--	9771		9771		10553
					--	--				782	
109	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09264	391464,00	--	36265		36265		39166
					--	--				2901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16630999	1520893	9232296	5816954	24243790
							5877808	390059	0	1795836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24243790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7633
		Сметная заработная плата	Тенге					6267867			
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-1 /2шт/									

125	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	м3	2		57423,99	6946,55	114848	13893	84453	17603	143047
		НР - 91%; СП - 8%;				8250,89	1421,08	16502	2842		10596	
		Формула объема = (2,064)Х2										
126	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	15,832		90585,41	9286,66	1434148	147026	921514	358829	1936416
		НР - 91%; СП - 8%;				23092,99	1813,41	365608	28710		143438	
		Формула объема = (15,888)Х2										
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка**	т	0,03		1303310,90	1861,70	39099	56	28789	9354	52329
		НР - 91%; СП - 8%;				341827,20	796,91	10255	24		3876	
		Формула объема = ((5,20+17,28+5,52).0,001)Х2										
129.5	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,03	959622,00				28789		
130	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1/. Установка при бетонировании**	т	0,15		60573,86	2872,02	9086	431	84	7936	18384
		НР - 91%; СП - 8%;				57143,84	997,67	8572	150		1362	
		Формула объема = (153,76.0,001)Х2										
130.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,0003	278998,00				84		
		Рама Рм-2 /2шт/										
132	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	м3	1		57423,99	6946,55	57424	6947	42227	8801	71524
		НР - 91%; СП - 8%;				8250,89	1421,08	8251	1421		5298	
		Формула объема = (2,064)Х2										
133	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	9		90585,41	9286,66	815269	83580	523852	203983	1100792
		НР - 91%; СП - 8%;				23092,99	1813,41	207837	16321		81540	
		Формула объема = (15,888)Х2										
136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка**	т	0,02		1303310,90	1861,70	26066	37	19192	6236	34886
		НР - 91%; СП - 8%;				341827,20	796,91	6837	16		2584	
		Формула объема = ((3,20+5,52+17,28).0,001)Х2										
136.5	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,02	959622,00				19192		
137	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1/. Установка при бетонировании**	т	0,1		60573,86	2872,02	6057	287	56	5291	12256
		НР - 91%; СП - 8%;				57143,84	997,67	5714	100		908	
		Формула объема = (138,88.0,001)Х2										
137.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,0002	278998,00				56		
		Рама Рм-3 /9шт/										

139	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	21	57423,99	6946,55	1205904	145878	886758	184831	1501994
		НР - 91%; СП - 8%;			8250,89	1421,08	173269	29843		111259	
		Формула объема = (8,49)Х9									
140	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20	90585,41	9286,66	1811708	185733	1164115	453296	2446205
		НР - 91%; СП - 8%;			23092,99	1813,41	461860	36268		181200	
		Формула объема = (8,832)Х9									
144	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,1	1303310,90	1861,70	130331	186	95962	31179	174431
		НР - 91%; СП - 8%;			341827,20	796,91	34183	80		12921	
		Формула объема = (12,80+5,68+14,7)0,001)Х9									
		Обшивка вент шахты									
151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0106	107212,69	9804,44	1136	104	116	1105	2421
		НР - 118%; СП - 8%;			86417,97	1934,59	916	21		179	
		Формула объема = 10,6.0,001									
151.5	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,000424	274757,00				116		
152	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0106	973588,00	--	10320		10320		11146
		СП - 8%;			--	--				826	
		Формула объема = 10,6.0,001									
153	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,96	532,87	16,55	1044	32	36	682	1865
		НР - 69%; СП - 8%			497,85	6,79	976	13		138	
154	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,96	4434,00	--	8691		8691		9386
		СП - 8%			--	--				695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5671133	584190	3786164	1289128	7517082
							1300778	115807	0	556821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7517082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2938
		Сметная заработная плата	Тенге					1416586			

РАЗДЕЛ 5.Сборные ж/б плиты покрытий

На отм.+6,520

171	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 24	шт. сборных конструкций	29	5572,81	1451,91	161611	42105	14368	134873	320204
					3625,44	315,92	105138	9162		23719	
172	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (V1 + V2)*0,0176	м3	0,5	19635,13	1492,81	9818	746	7749	1561	12289
					2644,36	787,24	1322	394		910	
173	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 15*5*76	шт.сборных конструкций	75	7147,13	1907,64	536035	143073	38187	456218	1071633
					4730,34	424,67	354776	31850		79380	
174	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (V1 + V2)*0,0206	м3	1,545	19635,13	1492,81	30336	2306	23944	4825	37974
					2644,36	787,24	4086	1216		2813	
175	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%; Формула объема = 5,86.1,19.47+5,86.1,49.2+5,86.0,99.26+2,86.1,19.76+2,9.1,49.1+2,9.0,99.14	м2	333,27965	24591,00	--	8195680		8195680		8851334
					--	--				655654	
		Антисейсмический пояс									
176	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	11,5	58909,48	7020,55	677459	80736	435891	160641	905148
					13985,40	1364,92	160832	15697		67048	
177	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (29,76+81,0+64,80).0,001	т	0,17556	408502,00	--	71717		71717		77454
					--	--				5737	
178	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (578,34).0,001	т	0,57834	389901,00	--	225495		225495		243535
					--	--				18040	
		На отм.+9,820									
179	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 24+2*15	шт. сборных конструкций	39	5572,81	1451,91	217340	56624	19323	181381	430619
					3625,44	315,92	141392	12321		31898	

180	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3		0,6864	19635,13	1492,81	13478	1025	10638	2143	16871
						2644,36	787,24	1815	540		1250	
181	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций		82	7147,13	1907,64	586065	156426	41751	498799	1171653
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 32				4730,34	424,67	387888	34823		86789	
182	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3		1,6892	19635,13	1492,81	33168	2522	26179	5275	41518
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (52 - 38)*0,0206				2644,36	787,24	4467	1330		3075	
183	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		670,1654	24591,00	--	16480037		16480037		17798440
		СП - 8%; Формула объема = 5,86*1,19.52+5,86*1,49.2 + 86,0,99.28+2,86*1,19.24 + 2 + 1,2*C2+2,0*0,9+15				--	--				1318403	
		Антисейсмический пояс										
184	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство	м3		11,5	58909,48	7020,55	677459	80736	435891	160641	905148
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	160832	15697		67048	
185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,17556	408502,00	--	71717		71717		77454
		СП - 8%; Формула объема = (29,76 - 81,0 - 64,80).0,001				--	--				5737	
186	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,57834	389901,00	--	225495		225495		243535
		СП - 8%; Формула объема = (578,34).0,001				--	--				18040	
		Монолитный участок МУ-1										
187	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1	86224,46	2732,67	86224	2733	58474	23305	118292
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,264)X?				25017,41	593,01	25017	593		8762	
191	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный раствор М100/	м3		0,32	13772,48	6039,90	4407	1933	223	2387	7337
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,11)X?				7035,08	1160,91	2251	371		544	
191.9	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0008	278998,00				223		

192	1106-1501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,11.1,015)X	м3	0,33155	22619,55 2946,94	1530,92 799,07	7500 977	508 265	6015	1130 690	9320
		Монолитный участок МУ-3									
200	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,132)X4	м3	0,3	86224,46 25017,41	2732,67 593,01	25867 7505	820 178	17542	6992 2629	35488
204	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный раствор М100/ НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,055)X4	м3	0,12	13772,48 7035,08	6039,90 1160,91	1653 844	725 139	84	895 204	2752
204.9	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025 0,0003	278998,00				84		
205	1106-1501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,055.1,015)X4	м3	0,12	22619,55 2946,94	1530,92 799,07	2714 354	184 96	2177	409 250	3373
		Монолитный участок МУ-4 на отм. +6,250									
206	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	2,144	86224,46 25017,41	2732,67 593,01	184865 53637	5859 1271	125369	49967 18787	253619
207	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = (67,64+67,64).0,001	т	0,13528	331233,00 --	-- --	44809		44809	 3585	48394
208	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (15,500.0,001)	т	0,0155	389901,00 --	-- --	6043		6043	 483	6527
209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 18,85.0,001	т	0,01885	408502,00 --	-- --	7700		7700	 616	8316
210	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%; Формула объема = (62,52+17,62).0,001	т	0,08014	391464,00 --	-- --	31372		31372	 2510	33882
211	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Детали закладные весом до 20 кг.Установка НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 36.0,001	т	0,036	1061614,9 100131,20	1861,70 796,91	38218 3605	67 29	34546	3306 3322	44847

		Монолитный участок МУ-5 на отм. +6,250										
218	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,18	86224,46 25017,41	2732,67 593,01	101745 29521	3225 700	69000	27500 10340	139585
219	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;* *Формула объема = (38,804+38,804).0,001*	т	0,077608	331233,00 --	-- --	25706		25706	2057	27763
220	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 18,68).0,001*	т	0,00868	389901,00 --	-- --	3384		3384	271	3655
221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 8,45.0,001*	т	0,00845	408502,00 --	-- --	3452		3452	276	3728
222	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%;* *Формула объема = (27,60+8,14).0,001*	т	0,03574	391464,00 --	-- --	13991		13991	1119	15110
223	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Детали закладные весом до 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 18.0,001*	т	0,018	1061614,9 100131,20	1861,70 796,91	19109 1802	34 14	17273	1653 1661	22423
		Монолитный участок МУ-5 на отм. -0,080, +3,220									
		Монолитный участок МУ-6									
230	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	94796,60 28866,24	4265,77 800,94	47398 14433	2133 400	30832	13499 4872	65769
231	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;* *Формула объема = 25,464.0,001*	т	0,025464	331233,00 --	-- --	8435		8435	675	9109
232	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;* *Формула объема =*1,0.001*	т	0,001	389901,00 --	-- --	390		390	31	421
233	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07532	391464,00	--	29485		29485		31844

		СП - 8%; Формула объема = 0,18.12,0.0001			--	--				2359	
234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02223	408502,00	--	9081		9081		9807
		НР - 8%; Формула объема = 18.7,25.0,0001			--	--				726	
235	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,165	5981,37	2416,09	987	399		638	1755
		НР - 92%; СП - 8%			3565,28	638,60	588	105		130	
236	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм	м3	0,16995	14280,00	--	2427		2427		2621
		СП - 8%; Формула объема = 0,165.1,03; Формула стоимости = 14000.1,02			--	--				194	
		Монолитный участок МУ-7									
237	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,474	94796,60	4265,77	44934	2022	29229	12797	62349
		НР - 91%; СП - 8%			28866,24	800,94	13683	380		4618	
238	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023674	331233,00	--	7842		7842		8469
		СП - 8%; Формула объема = 23,674.0,001			--	--				627	
239	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	389901,00	--	390		390		421
		СП - 8%; Формула объема = 1.0,001			--	--				31	
240	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07352	391464,00	--	28780		28780		31083
		СП - 8%; Формула объема = (57,20+16,32).0,001			--	--				2302	
241	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234	408502,00	--	9559		9559		10324
		СП - 8%; Формула объема = (23,40).0,001			--	--				765	
242	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,152	5981,37	2416,09	909	367		588	1617
		НР - 92%; СП - 8%			3565,28	638,60	542	97		120	
243	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм	м3	0,15656	14280,00	--	2236		2236		2415
		СП - 8%; Формула объема = 0,152.1,03; Формула стоимости = 14000.1,02			--	--				179	

		Монолитный участок МУ-8									
249	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 93%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,105	5981,37 3565,28	2416,09 638,60	628 374	254 67		406 83	1117
250	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм СП - 8%; Формула объема = 0,105*1,03; Формула количества = 14000*1,02	м3	0,10815	14280,00 --	-- --	1544		1544	124	1668
		Монолитный участок МУ-9									
256	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,072	5981,37 3565,28	2416,09 638,60	431 257	174 46		278 57	766
257	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм СП - 8%; Формула объема = 0,072*1,03; Формула количества = 14000*1,02	м3	0,07416	14280,00 --	-- --	1059		1059	85	1144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29006277 1477938	585294 127781	26946274 0	1748593 2461623	33215259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33215259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2114
		Сметная заработная плата	Тенге					1605719			
		РАЗДЕЛ 6.Парапет									
258	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	19,13	31514,61 9058,98	4198,67 1006,74	602874 173298	80321 19259	349256	179078 62556	844509
259	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 19,13:0,24	м3	4,5912	20615,89 3039,04	1509,14 792,31	94652 13953	6929 3638	73770	16007 8853	119512
260	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 19,13:0,38	м2 стен (без вычета проемов)	50,3421053	-411,33 -411,33		-20707 -20707	0 0		-19258 -3197	-43162
		Железобетонный пояс ПО-1									
261	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,147	58909,48 13985,40	7020,55 1364,92	597754 141910	71238 13850	384607	141741 59160	798655

262	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,173576	408502,00	--	70906		70906		76579
		СП - 8%; *Формула объема = (0,17+12,0)0,001*			--	--				5672	
263	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4753312	389901,00	--	185332		185332		200159
		СП - 8%; *Формула объема = (13,52+0,16)0,001*			--	--				14827	
		Монолитный сердечник МС-1									
264	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	1,1072	51661,84	6946,55	57200	7691	40373	9745	72301
		НР - 91%; СП - [illegible] *Формула объема = [illegible]1,1072*			8250,89	1421,08	9135	1573		5356	
265	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	408502,00	--	7190		7190		7765
		СП - 8%; *Формула объема = (0,55)0,0001X32*			--	--				575	
266	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051264	389901,00	--	19988		19988		21587
		СП - 8%; *Формула объема = (1,602)0,0001X32*			--	--				1599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1615189**	**166178**	**1131422**	**327314**	**2097904**
							317589	**38320**	**0**	**155400**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2097904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**250**
		Сметная заработная плата	Тенге					**355909**			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
		Стены или перегородки									
479	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2688,3253	1959,16	105,53	5266859	283699	1434180	3022947	8952990
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 335,15+286,05+52,84+1095,085+361,46+107,88+1725,39+293,70+62,15+1398,57+270,51+61,23*			1320,15	85,44	3548993	229691		663184	

482	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	360,16	1610,77	99,99	580135	36012	147738	340749	994554
		НР - 68%; СП - 8%; Формула объема = 12,247,02*4,252*2,398,311,0,001			1100,58	82,05	396385	29551		73671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5846994	319711	1581918	3363695	9947545
							3945378	259242	0	736855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9947545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13681
		Сметная заработная плата	Тенге					4204619			
		РАЗДЕЛ 12.Лестница ЛМ-1									
		Косоуры									
501	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Монтаж косоуров К-1,К-1н,К-2,К-2н	т	1,5	103032,11	34768,59	154548	52153	23543	66647	238891
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 12,247,02*4,252*2,398,311,0,001			52567,94	11825,37	78852	17738		17696	
503	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	66,66114	1199,99	1,47	79993	98	9571	56297	147193
		НР - 86%; СП - 8%; Формула объема = 112,247,02*4,252*2,398,311,0,001*2,29			1054,94	0,71	70324	47		10903	
		Опорные подушки ОП-1									
505	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,6	58909,48	7020,55	35346	4212	22742	8381	47225
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 2,0,426			13985,40	1364,92	8391	819		3498	
		Лестничный марш Лмш-1									
507	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,91	83252,54	2732,67	75760	2487	50507	21208	104725
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,455,2			25017,41	593,01	22766	540		7757	
508	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,185614	331233,00	--	61481		61481		66400
		СП - 8%; Формула объема = 92,807,2,0,001			--	--				4919	
509	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02712	408502,00	--	11079		11079		11965
		СП - 8%; Формула объема = 13,56,2,0,001			--	--				886	

		Лестничный марш Лмш-2									
510	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 1,66.2	м3	2,548	83252,54 25017,41	2732,67 593,01	212127 63744	6963 1511	141420	59382 21721	293231
511	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 124,318.4.0,001	т	0,497696	331233,00 --	-- --	164853		164853	13188	178042
512	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 12.4.0,001	т	0,048	408502,00 --	-- --	19608		19608	1569	21177
		Лестничный марш Лмш-3									
513	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 1,438.2	м3	2,876	83252,54 25017,41	2732,67 593,01	239434 71950	7859 1705	159625	67027 24517	330978
514	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 290,718.2.0,001	т	0,58143	331233,00 --	-- --	192589		192589	15407	207996
515	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 12.2.0,001	т	0,024	408502,00 --	-- --	9804		9804	784	10588
		Лестничные площадки ЛП-1									
516	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,86.2	м3	1,72	57113,02 13166,21	3948,41 792,97	98234 22646	6791 1364	68797	21849 9607	129690
517	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 210,81.2.0,001	т	0,42162	331233,00 --	-- --	139654		139654	11172	150827
518	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 2,80.2.0,001	т	0,0056	408502,00 --	-- --	2288		2288	183	2471
		Лестничные площадки ЛП-2									

519	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0,624	57113,02	3948,41	35639	2464	24959	7927	47050
		НР - 91%; СП - 8%;			13166,21	792,97	8216	495		3485	
		Формула объема = 0,312.2									
520	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,154154	331233,00	--	51061		51061		55146
		СП - 8%;			--	--				4085	
		Формула объема = 77,077.2.0,001									
521	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	408502,00	--	1830		1830		1976
		СП - 8%;			--	--				146	
		Формула объема = 2,24.2.0,001									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1585328**	**83027**	**1155413**	**308717**	**2045570**
							346889	**24219**	**0**	**151524**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2045570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**310**
		Сметная заработная плата	Тенге					**371108**			
		РАЗДЕЛ 13.Лестница ЛМ-2									
		Косоуры									
527	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Монтаж косоуров К-1,К-1н,К-2,К-2н	т	1	103032,11	34768,59	103032	34769	15696	44431	159261
		НР - 69%; СП - 8%;			52567,94	11825,37	52568	11825		11797	
		Формула объема = (3,264.22+3,242.78).0,001									
529	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1,2/.Установка	т	0,07	1061614,9	1861,70	74313	130	67174	6429	87202
		НР - 91%; СП - 8%;			100131,20	796,91	7009	56		6459	
		Формула объема = (9,04+21,74+9,94).3.0,001									
530	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	44,109	1199,99	1,47	52930	65	6333	37251	97396
		НР - 80%; СП - 8%;			1054,94	0,71	46532	31		7215	
		Формула объема = ((3,264.22+3,242.78).0,001).29									
		Опорные подушки ОП-1									
533	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,4	58909,48	7020,55	23564	2808	15161	5588	31483
		НР - 91%; СП - 8%;			13985,40	1364,92	5594	546		2332	
		Формула объема = 3,0,1976									
		Лестничный марш Лмш-1									

535	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,6174.3	м3	1,8522	83252,54 25017,41	2732,67 593,01	154200 46337	5061 1098	102802	43166 15789	213156
536	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 120,637.3.0,001	т	0,361911	331233,00 --	-- --	119877		119877	9590	129467
537	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 2,79.3.0,001	т	0,0081	408502,00 --	-- --	3309		3309	265	3574
		Лестничный марш Лмш-2									
538	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,6174.3	м3	1,8522	83252,54 25017,41	2732,67 593,01	154200 46337	5061 1098	102802	43166 15789	213156
539	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 120,637.3.0,001	т	0,361911	331233,00 --	-- --	119877		119877	9590	129467
540	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 2,82.3.0,001	т	0,00846	408502,00 --	-- --	3456		3456	276	3732
		Лестничные площадки ЛП-1									
541	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,549.3	м3	1,047	57113,02 13166,21	3948,41 792,97	59797 13785	4134 830	41878	13300 5848	78945
542	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 103,55.3.0,001	т	0,31005	331233,00 --	-- --	102699		102699	8216	110915
543	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 2,73.3.0,001	т	0,00819	408502,00 --	-- --	3346		3346	268	3613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				974600 218163	52029 15485	704408 0	193332 93435	1261367

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1261367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					233649			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				61330521	3311323	44537896	13047734	80328515
							13484542	970914	0	5951494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71629121				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3311323			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					970914			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44537896		
		- Накладные расходы	Тенге							13047734	
		- Сметная прибыль	Тенге							5951494	

0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

ЩО-1,ЩО-2,ЩО-4

Кабельные изделия

34	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1098,8	271,64	2,44	298478	2681	26022	194279	532182
		НР - 72%; СП - 8%;			245,49	0,08	269744	88		39425	
		Формула объема = 2904 / 894									
35	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,68212	356760,00	--	956873		956873		1033423
		СП - 8%;			--	--				76550	
		Формула объема = 2,604 / 1,03									
36	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,92082	592850,00	--	545908		545908		589581
		СП - 8%;			--	--				43673	
		Формула объема = 0,894 / 1,03									
37	241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	3532,98	65,00	--	229644		229644		248015
		СП - 8%;			--	--				18371	
		Формула объема = 3498 / 1,01									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2030903	2681	1758447	194279	2403201
							269744	88	0	178019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19903133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789

		Сметная заработная плата	Тенге					1294002			
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
		Кабельные изделия									
121	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1633	271,64	2,44	443588	3985	38673	288731	790911
		НР - 2%; СП - 8%;			245,49	0,08	400885	131		58591	
		Формула объема = 410+3988+131+253+51+418+34+18+14+10+62									
122	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,4223	592850,00	--	250361		250361		270390
		СП - 8%;			--	--				20029	
		Формула объема = 0,410.1,03									
123	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	4,10764	556800,00	--	2287134		2287134		2470105
		СП - 8%;			--	--				182971	
		Формула объема = 3,988.1,03									
124	243-107-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	км	0,13493	873095,00	--	117808		117808		127232
		СП - 8%;			--	--				9425	
		Формула объема = 0,131.1,03									
125	243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,26059	915274,00	--	238511		238511		257592
		СП - 8%;			--	--				19081	
		Формула объема = 0,253.1,03									
126	243-108-1002 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1**	км	0,05253	1202881	--	63187		63187		68242
		СП - 8%;			--	--				5055	
		Формула объема = 0,051.1,03									
127	243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,43054	1415397	--	609385		609385		658136
		СП - 8%;			--	--				48751	
		Формула объема = 0,418.1,03									
128	243-107-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,03502	2050206	--	71798		71798		77542

		СП - 8%; Формула объема = 0,054.1,03			--	--				5744	
129	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01854	3541805	--	65665		65665		70918
		СП - 8%; Формула объема = 0,018.1,03			--	--				5253	
130	243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,01442	1459758	--	21050		21050		22734
		СП - 8%; Формула объема = 0,014.1,03			--	--				1684	
131	243-112-1008 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	км	0,0103004	2578790	--	26563		26563		28688
		СП - 8%; Формула объема = 0,010.1,03			--	--				2125	
132	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,06386	653033,00	--	41703		41703		45039
		СП - 8%; Формула объема = 0,062.1,03			--	--				3336	
133	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	414,1	65,00	--	26917		26917		29070
		СП - 8%; Формула объема = 410.1,01			--	--				2153	
134	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4090,5	88,00	--	359964		359964		388761
		СП - 8%; Формула объема = 4050.1,01			--	--				28797	
135	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	69,69	111,00	--	7736		7736		8355
		СП - 8%; Формула объема = 69.1,01			--	--				619	
136	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	34,34	172,00	--	5906		5906		6379
		СП - 8%; Формула объема = 34.1,01			--	--				473	
137	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	18,18	239,00	--	4345		4345		4693
		СП - 8%; Формула объема = 18.1,01			--	--				348	
138	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	14,14	331,00	--	4680		4680		5055
		СП - 8%; Формула объема = 14.1,01			--	--				374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4646301	3985	4241385	288731	5329841

						400885	131	0	394808	
	Стоимость оборудования	Тенге				0				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				0				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5329841				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1118
	Сметная заработная плата	Тенге					1854245			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**6677204**	**6666**	**5999832**	**483011**	**7733041**
						670630	**219**	**0**	**572827**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**670630**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**6666**			
	- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**219**			
	- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**5999832**		
	- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**0**		
	- Накладные расходы	**Тенге**							**483011**	
	- Сметная прибыль	**Тенге**							**572827**	

	ИТОГО Административное здание ПО СМЕТЕ :	**Тенге**				**68007725**	**3317989**	**50537727**	**13530744**	**88061556**
						14155172	**971132**	**0**	**6524321**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14155172				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3317989			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					971132			
	- Материалов, изделий и конструкций							50537727		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
	- Накладные расходы	Тенге							13530744	
	- Сметная прибыль	Тенге							6524321	

ИВС НА 20 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАЗДЕЛ 3.Стены

33	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**147**	**31514,61**	**4198,67**	**4632648**	**617204**	**2683773**	**1376085**	**6489431**
		НР - 93%; СП - 8%;			**9058,98**	**1006,74**	**1331670**	**147991**		**480699**	
		*Формула объема = 314,04*125,29*									
34	**1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление**	**м3**	**35**	**20615,89**	**1509,14**	**721556**	**52820**	**562370**	**122028**	**911071**
		НР - 91%; СП - 8%;			**3039,04**	**792,31**	**106366**	**27731**		**67487**	
		*Формула объема = (314,04*125,29)*0,24*									

35	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	316	-411,33		-129980	0	0	-120882	-270931
		НР - 93%; СП - 8%;			-411,33		-129980	0		-20069	
		Формула объема = 314,04·0,51+125,29·0,38									
36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,3/	т металлических изделий	0,15	553428,57	3368,31	83014	505	68423	13242	103956
		НР - 93%; СП - 8%;			93908,26	1014,25	14086	152		7700	
		Формула объема = (88,2+356,6)·0,001									
37	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21	31050,23	4198,67	652055	88172	383396	187514	906735
		НР - 93%; СП - 8%;			8594,60	1006,74	180487	21142		67166	
		Формула объема = 8,92+52,806									
38	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	5	20615,89	1509,14	103079	7546	80339	17433	130153
		НР - 91%; СП - 8%;			3039,04	792,31	15195	3962		9641	
		Формула объема = (8,92+52,806)·0,24									
39	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	384	5624,14	386,49	2159670	148412	929821	1038134	3453628
		НР - 93%; СП - 8%			2816,24	90,72	1081436	34836		255824	
40	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	9	20615,89	1509,14	185543	13582	144609	31379	234276
		НР - 91%; СП - 8%;			3039,04	792,31	27351	7131		17354	
		Формула объема = 576·0,023									
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и Петля/.Установка	т стальных элементов	0,2	1136842,69	9804,44	227369	1961	208124	20851	268077
		НР - 118%; СП - 8%;			86417,97	1934,59	17284	387		19858	
		Формула объема = (144,48+160,5)·0,001									
		Пояс обвязки ПО-1									
43	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса без опалубки /Цементно-песчаный раствор М50/. Устройство	м3	0,4	13772,48	6039,90	5509	2416	279	2983	9172
		НР - 91%; СП - 8%			7035,08	1160,91	2814	464		679	
43.9	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025 / 0,001	278998,00				279		
44	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	0,4	20615,89	1509,14	8246	604	6427	1395	10412

		[illegible] СП - 8%; [illegible]			3039,04	792,31	1216	317		771	
		Перемычка монолитная Прм-8									
60	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки.Устройство	м3	1,8	82685,76	6478,50	148834	11661	99358	36488	200148
		[illegible] СП - 8%; [illegible]			21008,21	1267,89	37815	2282		14826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8797543	944884	5166919	2726650	12446128
							2685740	246395	0	921935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12446128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4577
		Сметная заработная плата	Тенге					2932134			
		РАЗДЕЛ 5.Сборные ж/б плиты покрытий									
		На отм.+6,520									
118	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	49	5572,81	1451,91	273068	71144	24277	227889	541034
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 20+15+14			3625,44	315,92	177647	15480		40077	
119	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,8624	19635,13	1492,81	16933	1287	13365	2693	21197
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (20+15+12)*21,0,0176			2644,36	787,24	2280	679		1570	
120	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.	33	7147,13	1907,64	235855	62952	16802	200736	471519
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 31*2			4730,34	424,67	156101	14014		34927	
121	1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,6798	19635,13	1492,81	13348	1015	10536	2123	16708
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (31+21,0,0206			2644,36	787,24	1798	535		1238	
122	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	270,3002	24591,00	--	6646952		6646952		7178708
		СП - 8%; Формула объема = 4,46.0,99.20+4,46.1,19.31+5,86.1,49.2			--	--				531756	
123	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	88,374	28959,00	--	2559223		2559223		2763960
		СП - 8%; Формула объема = 2,86.0,9.15+2,86.1,2.12+2,86.1,5.2			--	--				204738	
		Антисейсмический пояс									
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство	м3	10,37	58909,48	7020,55	610891	72803	393060	144856	816207
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	145029	14154		60460	

125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = [illegible]	т	0,2053	408502,00 --	-- --	83865		83865	6709	90575
126	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = [illegible]	т	0,5349	389901,00 --	-- --	208558		208558	16685	225243
127	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = [illegible]	т	0,07004	60573,86 57143,84	2872,02 997,67	4243 4002	201 70	39	3706 636	8584
128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = [illegible]	т	0,01496	408502,00 --	-- --	6111		6111	489	6600
129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = [illegible]	т	0,054944	389901,00 --	-- --	21423		21423	1714	23137
		Монолитный участок МУ-3									
136	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,62	94796,60 28866,24	4265,77 800,94	153570 46763	6911 1298	99897	43735 15784	213090
137	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = (162,87+0,001	т	0,16287	331233,00 --	-- --	53948		53948	4316	58264
138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (17,2).0,001	т	0,0172	408502,00 --	-- --	7026		7026	562	7588
139	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (17,7).0,001	т	0,0177	389901,00 --	-- --	6901		6901	552	7453
140	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%; Формула объема = (66,7+15,12+45,5).0,001	т	0,12732	391464,00 --	-- --	49841		49841	3987	53828

141	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 75,50.0,001	т	0,0155	1061614,9 100131,20	1861,70 796,91	16455 1552	29 12	14874	1424 1430	19309
142	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 91%; СП - 8%;	м3	0,67	5981,37 3565,28	2416,09 638,60	4008 2389	1619 428	0	2591 528	7127
143	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм СП - 8%; Формула объема = 0,67.1,03; Формула стоимости = 14000.1,02	м3	0,6901	14280,00 --	-- --	9855		9855	788	10643
		Монолитный участок МУ-2									
144	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,044.43,5	м3	0,957	60084,94 13166,21	3948,41 792,97	57501 12600	3779 759	41123	12157 5573	75231
145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (1,78.2.43,5+2.64.43,5).0,001	т		389901,00 --	-- --	0		0	0	0
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (0,36.2.43,5+0,24.43,5).0,001	т		408502,00 --	-- --	0		0	0	0
147	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный раствор М100/ НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,0026.43,5	м3	0,1131	13772,48 7035,08	6039,90 1160,91	1558 796	683 131	79	844 192	2593
147.9	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025 0,000283	278998,00				79		
148	1106-1501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,0026.43,5.1,015	м3	0,1147965	22619,55 2946,94	1530,92 799,07	2597 338	176 92	2083	391 239	3227
		Монолитный участок МУ-4									
149	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%;	м3	2,53	86224,46 25017,41	2732,67 593,01	218148 63294	6914 1500	147940	58963 22169	299280
150	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = (8,9.22,96).0,001	т	0,204344	331233,00 --	-- --	67685		67685	5415	73100

141	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т		0,0155	#########	1861,70	16455	29	14874	1424	19309
						100131,20	796,91	1552	12		1430	
142	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Покрытия. Утепление керамзитом	м3		0,67	5981,37	2416,09	4008	1619	0	2591	7127
						3565,28	638,60	2389	428		528	
143	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм	м3		0,6901	14280,00	--	9855		9855		10643
						--	--				788	
		Монолитный участок МУ-2										
144	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,957	60084,94	3948,41	57501	3779	41123	12157	75231
		НР - 91%; СП - 8%;				13166,21	792,97	12600	759		5573	
		Формула объема = 0,044 43,5										
145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			389901,00	--	0		0		0
		СП - 8%;				--	--				0	
		Формула объема = (1,78+2,43,5+2,64 43,5).0,001										
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			408502,00	--	0		0		0
		СП - 8%;				--	--				0	
		Формула объема = (0,56+2,43,5+0,24 43,5).0,001										
147	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный раствор М100/	м3		0,1131	13772,48	6039,90	1558	683	79	844	2593
		НР - 91%; СП - 8%;				7035,08	1160,91	796	131		192	
		Формула объема = 0,0026 43,5										
147.9	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,000283	278998,00				79		
148	1106-1501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	м3		0,1147965	22619,55	1530,92	2597	176	2083	391	3227
		НР - 91%; СП - 8%;				2946,94	799,07	338	92		239	
		Формула объема = 0,0026 43,5.1,015										
		Монолитный участок МУ-4										
149	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		2,53	86224,46	2732,67	218148	6914	147940	58963	299280
		НР - 91%; СП - 8%				25017,41	593,01	63294	1500		22169	
150	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,204344	331233,00	--	67685		67685		73100
		СП - 8%;				--	--				5415	
		Формула объема = (8,9.22,96).0,001										

151	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (12,2) 0,001	т	0,0254	389901,00 --	-- --	9903		9903	792	10696
		Монолитный участок МУ-5 /6шт/									
152	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,55)	м3	1	94796,60 28866,24	4265,77 800,94	94797 28866	4266 801	61665	26997 9743	131537
157	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = (0,33)	м3 утеплителя	1,02	5981,37 3565,28	2416,09 638,60	6101 3637	2464 651		3945 804	10850
158	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм СП - 8%; Формула объема = (0,17) 0,0001 Формула стоимости = (14000) 1,02 0,06	м3	1,0506	14280,00 --	-- --	15003		15003	1200	16203
		Монолитный участок МУ-6									
159	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%;	м3	0,55	94796,60 28866,24	4265,77 800,94	52138 15876	2346 441	33916	14848 5359	72345
160	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = (31,2) 0,001	т	0,0312	331233,00 --	-- --	10334		10334	827	11161
161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (4,29) 0,001	т	0,00429	408502,00 --	-- --	1752		1752	140	1893
162	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (2) 0,001	т	0,002	389901,00 --	-- --	780		780	62	842
163	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%; Формула объема = (47,4) 0,001	т	0,0474	391464,00 --	-- --	18555		18555	1484	20040
164	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,33	5981,37 3565,28	2416,09 638,60	1974 1177	797 211		1276 260	3510

165	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = 0,51.1,16; Формула стоимости = 1400.1,02	м3	0,3399	14280,00	--	4854		4854		5242
					--	--				388	
		Монолитный участок МУ-7									
166	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 92%; СП - 8%;	м3	0,89	94796,60	4265,77	84369	3797	54881	24027	117068
					28866,24	800,94	25691	713		8672	
167	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%; Формула объема = 42.11.0,0	т	0,0421	331233,00	--	13945		13945		15061
					--	--				1116	
168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 18.58.0,001	т	0,00858	408502,00	--	3505		3505		3785
					--	--				280	
169	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = (2,6+7,5).0,001	т	0,0098	389901,00	--	3821		3821		4127
					--	--				306	
170	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%; Формула объема = (57.12).0,001	т	0,05712	391464,00	--	22360		22360		24149
					--	--				1789	
171	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%;	м3 утеплителя	0,29	5981,37	2416,09	1735	701		1122	3085
					3565,28	638,60	1034	185		228	
172	ТОО "RONDSTROY"	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм СП - 8%; Формула объема = 0.29.1,03; Формула стоимости = 14000.1,02	м3	0,2987	14280,00	--	4265		4265		4607
					--	--				341	
		Балки над прогулочной площадкой на отм +3,200									
173	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (173,4+69+120,72+15,97+538,72+124,75+11,68).0,001	т конструкций	1,05424	107070,45	32579,70	112878	34347	12011	54425	180687
					63097,84	11720,64	66520	12356		13384	
174	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,36312	467809,00	--	169871		169871		183460

		СП - 8%; Формула объема = 22,4*0,001				--	--				13590	
175	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,01597	973588,00	--	15548		15548		16792
		СП - 8%; Формула объема = 22,4*0,001				--	--				1244	
176	214-107-0115 РСНБ РК 2022	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали НВЛ-606, толщиной 6 мм**	т		0,53872	505347,00	--	272241		272241		294020
		СП - 8%; Формула объема = 53,872*0,001				--	--				21779	
177	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01068	331233,00	--	3538		3538		3821
		СП - 8%; Формула объема = 10,68*0,001				--	--				283	
178	214-401-0210 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	м2		11,68	1425,00	--	16644		16644		17976
		СП - 8%				--	--				1332	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		30,57296	188,33	4,34	5758	133	3420	1537	7879
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (((75,4+69+120,72+45,97+538,72+124,75+11,68)*0,001)*29				72,13	0,74	2205	23		584	
179.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2,8E-05	0,000856043	525811,00				450		
179.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,005503133	539649,00				2970		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**12276232**	**278362**	**11238275**	**830286**	**14155040**
								759595	**64533**	**0**	**1048521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**14155040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1346**
		Сметная заработная плата	Тенге						**824128**			
		РАЗДЕЛ 6.Парапеты										
		Парапет на отм. +3,970										
180	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		5,52	31514,61	4198,67	173961	23177	100778	51673	243685
		НР - 93%; СП - 8%;				9058,98	1006,74	50006	5557		18051	
181	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление**	м3		1,3248	20615,89	1509,14	27312	1999	21286	4619	34485
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 5,52*0,24				3039,04	792,31	4026	1050		2554	

182	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	14,5263158	-411,33		-5975	0		-5557	-12455
		НР - 93%; СП - 8%;			-411,33		-5975	0		-923	
		Формула объема = 5,52;0,38									
		Железобетонный пояс ПО-1									
183	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство	м3	2,1	58909,48	7020,55	123710	14743	79597	29334	165288
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	29369	2866		12244	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037648	408502,00	--	15379		15379		16610
		СП - 8%;			--	--				1230	
		Формула объема = 1,30,28,96;0,001									
185	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1030976	389901,00	--	40198		40198		43414
		СП - 8%;			--	--				3216	
		Формула объема = 3,56,28,96;0,001									
186	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,09828	1061614,9	1861,70	104336	183	94312	9026	122431
		НР - 91%; СП - 8%;			100131,20	796,91	9841	78		9069	
		Формула объема = 12,8;19;0,001									
		Монолитный сердечник МС-1									
187	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,76	50203,46	5906,34	88358	10395	63729	14970	111595
		НР - 91%; СП - 8%;			8087,51	1259,68	14234	2217		8266	
		Формула объема = 0,22;8									
		Парапет на отм. +6,520									
188	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,79	31514,61	4198,67	592160	78893	343048	175895	829499
		НР - 93%; СП - 8%			9058,98	1006,74	170218	18917		61444	
189	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	4,5096	20615,89	1509,14	92969	6806	72459	15723	117388
		НР - 91%; СП - 8%;			3039,04	792,31	13705	3573		8695	
		Формула объема = 18,79;0,24									
190	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	49,4473684	-411,33		-20339	0		-18915	-42395
		НР - 93%; СП - 8%;			-411,33		-20339	0		-3140	
		Формула объема = 18,79;0,38									
		Железобетонный пояс ПО-1									
191	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство	м3	7,92	58909,48	7020,55	466563	55603	300196	110633	623372

		НР - 91%; СП - 8%;			13985,40	1364,92	110764	10810		46176	
192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 1,29*0,24*0,001	т	0,212888	408502,00 --	-- --	86965		86965	6957	93922
193	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 3,56*0,24*0,001	т	0,5829856	389901,00 --	-- --	227307		227307	18185	245491
		Монолитный сердечник МС-1									
194	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,8*0,8	м3	13,2	50203,46 8087,51	5906,34 1259,68	662686 106755	77964 16628	477967	112278 61997	836961
		Парапет на отм. +3,670									
199	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,65	31514,61 9058,98	4198,67 1006,74	20484 5888	2729 654	11867	6085 2126	28695
200	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,65*0,24	м3	0,156	20615,89 3039,04	1509,14 792,31	3216 474	235 124	2507	544 301	4061
201	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 0,62*0,38	м2 стен (без вычета проемов)	1,7105263	-411,33 -411,33		-704 -704	0 0		-654 -109	-1467
		Железобетонный пояс ПО-1									
202	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	58909,48 13985,40	7020,55 1364,92	28277 6713	3370 655	18194	6705 2799	37780
203	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 1,29*0,24*0,001	т	0,008112	408502,00 --	-- --	3314		3314	265	3579
204	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%; Формула объема = 3,56*0,24*0,001	т	0,0222144	389901,00 --	-- --	8661		8661	693	9354
		Монолитный сердечник МС-1									

205	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,44	50203,46	5906,34	22090	2599	15932	3743	27899
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема =			8087,51	1259,68	3559	554		2067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2760927	278696	1983696	516103	3539192
							498535	63684	0	262162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3539192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					562218			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Стены или перегородки									
390	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	593,164	1610,77	99,99	955451	59310	243317	561195	1637977
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 448,244+145,42+148,5			1100,58	82,05	652824	48669		121332	
391	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1959,16	105,53	1959160	105530	533485	1124472	3330323
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 496,7+231,42+72,65+59,2+188,99+87,98+256,5+596,57			1320,15	85,44	1320150	85440		246691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2914611	164840	776802	1685667	4968300
							1972974	134109	0	368022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4968300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5952
		Сметная заработная плата	Тенге					2107084			
		РАЗДЕЛ 13.Лестница /2шт/									
		Лестничные марши									
421	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,06	83252,54	2732,67	338005	11095	225340	94620	467236
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,53+1,51)*2			25017,41	593,01	101571	2408		34610	
422	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4144	331233,00	--	137263		137263		148244

		[illegible]			--	--				10981	
423	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00994**	**408502,00**	**--**	**4061**		**4061**		**4385**
		СП - 8%;			--	--				325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**479329**	**11095**	**366663**	**94620**	**619865**
							101571	**2408**	**0**	**45916**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**619865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103978**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**27228642**	**1677876**	**19532356**	**5853326**	**35728525**
							6018415	**511128**	**0**	**2646557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36051036**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13335265**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3747281**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**136113775**		
		- Накладные расходы	Тенге							**34348526**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17587875**	
		Локальная смета 2-2-4									
		Электроосвещение и Электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
		Кабельные изделия									
34	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**400**	**271,64**	**2,44**	**108656**	**976**	**9473**	**70724**	**193732**
		ПР - 72%; СП - 8%;			**245,49**	**0,08**	**98196**	**32**		**14352**	
		Формула объема = 1320+510									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**108656**	**976**	**9473**	**70724**	**193732**
							98196	**32**	**0**	**14352**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7342980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**434**
		Сметная заработная плата	Тенге					**712660**			
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
		Кабельные изделия									
81	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1313**	**271,64**	**2,44**	**356663**	**3204**	**31094**	**232152**	**635925**
		ПР - 72%; СП - 8%;			**245,49**	**0,08**	**322328**	**105**		**47110**	
		Формула объема = 43+1912+44+25+135+27+10+80+37									

82	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%; Формула объема = 0,043.1,03	км	0,04429	592850,00	--	26257		26257		28358
					--	--				2101	
83	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%; Формула объема = 1,912.1,03	км	1,96936	556800,00	--	1096540		1096540		1184263
					--	--				87723	
84	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 СП - 8%; Формула объема = 0,044.1,03	км	0,04532	873095,00	--	39569		39569		42734
					--	--				3165	
85	243-108-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1 СП - 8%; Формула объема = 0,025.1,03	км	0,02575	1202881	--	30974		30974		33452
					--	--				2478	
86	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%; Формула объема = 0,135.1,03	км	0,13905	1415397	--	196811		196811		212556
					--	--				15745	
87	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 СП - 8%; Формула объема = 0,027.1,03	км	0,02781	2050206	--	57016		57016		61578
					--	--				4561	
88	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 СП - 8%; Формула объема = 0,010.1,03	км	0,0103	3541805	--	36481		36481		39399
					--	--				2918	
89	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2 СП - 8%; Формула объема = 0,080.1,03	км	0,0824	233619,00	--	19250		19250		20790
					--	--				1540	
90	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг-FRLS 4х1,5 СП - 8%; Формула объема = 0,037.1,03	км	0,03811	653033,00	--	24887		24887		26878
					--	--				1991	

91	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	124.23	65,00	--	8075		8075		8721
					--	--				646	
92	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1945.26	88,00	--	171183		171183		184878
					--	--				13695	
93	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	229.27	111,00	--	25449		25449		27485
					--	--				2036	
94	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	37,37	172,00	--	6428		6428		6942
					--	--				514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2095583**	**3204**	**1770014**	**232152**	**2513958**
							322328	**105**	**0**	**186223**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2513958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					322433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2204239**	**4180**	**1779487**	**302876**	**2707690**
							420524	**137**	**0**	**200575**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**420524**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4180**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**137**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1779487**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**302876**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**200575**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ блока ИВС:	**Тенге**				**29432880**	**1682056**	**21311842**	**6156202**	**38436215**
							6438939	**511265**	**0**	**2847133**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6438939**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1682056**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**511265**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21311842**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6156202**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2847133**	

		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**					**97440605**	**5000045**	**71849569**	**19686946**	**126497771**
								20594111	**1482397**	**0**	**9371454**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					20594111				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5000045			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1482397			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							71849569		
		- Накладные расходы	Тенге							0	19686946	
		- Сметная прибыль	Тенге								9371454	
		ВСЕГО						126497771				
		в том числе оборудование						0				
		Итого без оборудование	Тенге					126 497 771				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					3 668 435				
		Итого с временными	Тенге					130 166 207				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работы связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге					416 532				
		Итого с доп. Затратами	Тенге					130 582 739				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2 611 655				
		Итого	Тенге					133 194 393				
		Итого с обоудованием						133 194 393				
		в том числе 2022 год 65%						133 194 393				
		2023 года 35%						0				
		в том числе текущих ценах 2022 год 35% к-1						133 194 393				
		текущих ценах 2023 года 35% к=1,0450539						0				
		Итого						133 194 393				
		Итого с понижающим коэф К=0,965000000407817						128 532 590				
		НДС 12 %	Тенге					15 423 911				
		Итого с НДС:	**Тенге**					143 956 500				

Технический надзор:

Директор
ТОО "RESTART EXPERT"

_____ **Өрісбай Ш.**

Инженер по техническому надзору

_____ **Ильясов К.**

Авторский надзор:

Директор
ТОО "МПК - Проект"

_____ **Жамбаев А**

Инженер по авторскому надзору

_____ **Сраилов М.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "NTR"

_____ **Абдурахманов Х.Ф**