Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ЧК "Astana Limited"**

Субподрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №21 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№21-НО	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №21 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области	42 162,37	42 162,37	37 644,97	37 644,97	-	-	4 517,40	42 162,37
Итого по суммарной смете	**42 162,37**	**42 162,37**	**37 644,97**	**37 644,97**			**4 517,40**	**42 162,37**

Генеральный подрядчик:
М.П.
Должность: Директор ЧК "Astana Limited"

Субподрядчик:
М.П.
Должность: Директор ТОО "Turan Project Group"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" Ахралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ЧК "Astana Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Turan Project Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №21 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-НО от 29.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э23: Электрические сети [4-1]					
1	2	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	10 017,0	10 017,0	
2	3	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	3 802,0	3 802,0	
			ИТОГО по смете Э23: Электрические сети [4-1]				13 819,0	
			Смета Э13: Водопроводные сети [6-1]					
3	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	22,2615	139,0	3 094,25	
4	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,6885	2 854,0	1 965,0	
5	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,062475	236,0	14,75	
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,944348	25,0	573,5	
7	5	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	558 076,0	3 906,5	
8	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	515 285,0	515,25	
9	7	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	98 738,0	691,25	
10	19	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000675	1 334 883,0	901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**21**	**8721-0201-0101** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5**	**$м^2$**	**1**	**7 434,0**	**7 434,0**	
			ИТОГО по смете Э13: Водопроводные сети [6-1]				**19 095,5**	
			Итого по суммарной смете				**32 914,5**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			32914,5*5,9/100	1 941,96	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			32914,5+0+0+1941,96	**34 856,46**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			34856,46*5/100	1 742,82	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			34856,46*3/100	1 045,69	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**37 644,97**	
			НДС (12%)			37644,97*12/100	4 517,4	
			Итого с НДС			37644,97+4517,4	**42 162,37**	

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муса А.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ЧК "Astana Limited"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нупбаева Ж.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" Нурадиев Е.А

(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)