Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ТОО "ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО""
Подрядчик ТОО "ТОО "NTR""
Инженер ТОО "Сайрам құрылыс"

Основание: Договор № 25 от 15.06.2015г, доп. Соглашение №25/3 от 21.04.2016г. Уведомление №3832054 от 25.04.2016г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 апреля 2016г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая Наименование	Организационно-правовая код
4673515	26331	25	15.06.2015г	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала 2015г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце 9за апрель2016г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудова-ния	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты	налог на добавленную стоимость -12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы 1,0016		549 994 583	87 922 044	77025895	35869093	1709871	2 064 763	29545620	2530410	10 550 645	98 472 689
Инжин. услуги оплата ч/з	1,35%	7 403 428	1 187 827	1 040 620	484 591	23 100	27 895	399 161	34 186	142 539	1 330 366
Авторский надзор оплата ч/з	0,20%	1 099 988	175 844	154052	71738	3420	4130	59091	5061	21 101	196 945
Итого:		558 497 999	89 285 715	78 220 567	36 425 423	1 736 391	2 096 787	30 003 873	2 569 657	10 714 286	100 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ **У.Сербаев**
Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Сайрам құрылыс"
Директор _____ **А.Карабаев**
Технадзор _____ **Ш.Искаков**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО "
Подрядчик: ТОО "NTR"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 18 апреля месяца 2016г

"Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК-1,2								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 16)- 2ЭТАЖ								
		ДЕТ.481 - 1030,66 м2(ТОЛЩ.22,5мм)								
1	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2**	515.33	1004.11	4.90	517448	2525	38253	0.38	197
		м2		58.50	1.85	30147	953	123	0.01	5
2	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	551.4031	109.84	0.46	60566	254	8288	0.08	42
		м		12.04	0.18	6639	99	123	--	--
3	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	51.533	167.96	1.88	8656	97	4276	0.47	24
		м2		78.30	0.72	4035	37	105	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 19)- 3ЭТАЖ								
		ДЕТ.481 - 1073,95м2(ТОЛЩ.22,5мм)								
4	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2**	536.975	1004.11	4.90	539182	2631	39860	0.38	205
		м2		58.50	1.85	31413	993	123	0.01	5
5	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	574.5633	109.84	0.46	63110	264	8636	0.08	44
		м		12.04	0.18	6918	103	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	53.6975	167.96	1.88	9019	101	4455	0.47	25
		м2		78.30	0.72	4205	39	105	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -19)								
		ПОТОЛОК								
7	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2263.23	360.61	2.33	816143	5273	195126	0.49	1109
		м2		81.23	0.88	183842	1992	105	--	10
8	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2263.23	-26.60	-0.05	-60202	-113	-63141	-0.15	-339
		м2		-26.55	-0.02	-60089	-45	105	--	--
		СТЕНЫ								
9	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1579.24	173.10	1.88	273366	2969	131031	0.47	739
		м2		78.30	0.72	123654	1137	105	--	6
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 4,13)								
10	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	1541.64	73.83	1.65	113819	2544	17596	0.06	95
		м2		10.24	0.63	15786	971	105	--	5
11	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1817.2	150.62	0.62	273703	1127	148621	0.43	790
		м2		69.08	0.23	125532	418	118	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2614811	17672			2932
			Тенге			472083	6698			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2614811				
	Материалы -		Тенге			2125057				
	Всего заработная плата -		Тенге				478780			
		Накладные расходы -	Тенге			533001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188869**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3336681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3230**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**558730**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3336681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3230**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**558730**			
		РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование Блок-1,2								
12	**5101-32**	**Стол преподователя**	**30**	**6020.00**	**--**	**180600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**5544-8**	**Стул**	**105**	**2258.00**	**--**	**237090**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**5554-3**	**Парта ученика двухместная (1-4 группа по росту на регулируемом каркасе)**	**136**	**3978.00**	**--**	**541008**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**5101-65**	**Стул ученический (1-4 группа по росту на регулируемом каркасе)**	**284**	**1613.00**	**--**	**458092**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**5554-3**	**Парта ученика двухместная (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе)**	**135**	**3978.00**	**--**	**537030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**5101-65**	**Стул ученический (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе)**	**348**	**1613.00**	**--**	**561324**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**5540-5**	**Стол-приставка для размещения технических средств обучения (передвижная)**	**26**	**4300.00**	**--**	**111800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**5101-85-1 прим.**	**Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция нижняя, 800x350x880**	**79**	**7848.00**	**--**	**619992**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	5101-85-2 прим.	Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция верхняя, 800x350x1120	79	5913.00	--	467127	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
21	5541-2 прим.	Штанга для навески досок и таблиц	29	2150.00	--	62350	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
22	5101-117	Подставка держатель для карт и таблиц	29	5913.00	--	171477	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС	Принтер SAMSUNG ML-2160	5	5271.13	--	26356	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики	1	26015.00	--	26015	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
25	5101-19	Стол двухместный ученический для кабинета физики	13	7418.00	--	96434	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
26	5101-41	Стол однотумбовый письменный с тумбой	16	10105.00	--	161680	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
27	5101-53	Стол обеденный прямой каркас, 1200x800x770	2	3225.00	--	6450	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС	МФУ /принтер, сканер, копир, факс/ HP LAsErJET PrO M1212nf	3	14648.53	--	43946	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
29	5101-2 прим.	Вешалка напольная	3	2473.00	--	7419	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
30	1203-156	Стол компьютерный (4-6 группа по росту)	33	6665.00	--	219945	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т-КОМПЬЮТЕР	35	247.20	8.59	8652	301	7513	1.00	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		236.25	2.25	8269	79	90	0.01	--
32	5101-121	Комплект ученический технических средств и оборудования кабинетов вычислительной техники на 34 мест (ПК, наборы кабелей и адаптеров локальной сети кабинета, базовое программное обеспечение, дискеты)	35	80000.00	--	2800000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
33	5101-85-1 прим.	Шкаф пристенный для приборов: секция нижняя, 800x380x880	6	7848.00	--	47088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5101-85-2 прим.	Шкаф пристенный для приборов: секция верхняя, 800x380x1090	6	5913.00	--	35478	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	5544-8	Стул полумягкий	7	2258.00	--	15806	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5101-85-1 прим.	Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция нижняя, 800x350x880	9	7848.00	--	70632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5101-85-2 прим.	Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция верхняя, 800x350x1120	9	5913.00	--	53217	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5536-55	Телевизор на стену	2	25000.00	--	50000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
39	5537-13	Крепление для телевизора	2	10320.00	--	20640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС	Проектор EPSON EB-465i (яркий ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном устройстве)	2	182273.23	--	364546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	5101-57	Стол для макетирования	1	15302.00	--	15302	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	5101-72	Пирамида для хранения оружия	1	11288.00	--	11288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5101-177	Ящик для хранения боеприпасов	1	18600.00	--	18600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5101-75	Стеллаж производственный	1	8063.00	--	8063	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	5102-176	Ящик для обтирочного материала	1	381.00	--	381	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	5101-256	Огнетушитель	4	2540.00	--	10160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	ПРАЙС	Противогаз учебный (с чехлом и коробкой)	12	3173.66	--	38084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС	Курвиметр	1	1172.18	--	1172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС	Автомат Калашникова	12	3296.74	--	39561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	5101-6	Доска классная настенная 3-х створчатая магнитно-маркерная-меловая	29	17100.00	--	495900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	ПРАЙС	Экран настенный сворачивающийся габ.1,6х1,6м	3	6410.33	--	19231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии и биологии с подводом воды и канализации	2	46655.00	--	93310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	5101-102	Шкаф вытяжной лабораторный с сантехникой, с блоком розеток, подсветкой	1	43645.00	--	43645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	5101-14	Стол двухместный ученический для кабинета химии с сантехникой, с подводом воды и канализации	26	11073.00	--	287898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5555-415	Комплект электроснабжения кабинета химии	1	27221.00	--	27221	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
56	5555-196	Комплект электроснабжения кабинета физики	1	24672.00	--	24672	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
57	5101-103	Шкаф вытяжной для хранения химических элементов и приборов	1	43645.00	--	43645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	5101-85-1 прим.	Шкаф для приборов: секция нижняя, 800x380x880	5	7848.00	--	39240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	5101-85-2 прим.	Шкаф для приборов: секция верхняя, 800x380x1090	5	5913.00	--	29565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	5101-90-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета биологии, секционный: секция для скелета человека, 800x380x1970	1	12900.00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	5101-85-1 прим.	Шкаф для наглядных пособий: секция нижняя, 800x350x880	1	7848.00	--	7848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	5101-85-2 прим.	Шкаф для наглядных пособий: секция верхняя, 800x350x1120	1	5913.00	--	5913	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	5539-1	Шкаф для уборочного инвентаря, 380х500х1750	5	6515.00	--	32575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599.47	--	3199	--	2847	10.00	20
		компл		1581.75	--	3164	--	90	--	--
65	1306-183 прим.	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01	2	4024.00	--	8048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	5101-85-1 прим.	Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция нижняя, 800х350х880	1	7848.00	--	7848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	5101-85-2 прим.	Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки глухие, секционный: секция верхняя, 800х350х1120	1	5913.00	--	5913	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	5101-65	Стул ученический (с регулируемой высотой)	26	1613.00	--	41938	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	5101-95-3	Шкаф для одежды, 830х550х1820	11	12900.00	--	141900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	5544-8	Стул полумягкий	37	2258.00	--	83546	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0111-1-7	Монтаж оборудования лингафонного кабинета	45	1798.61	124.05	80937	5582	15765	2.00	90
		шт		387.00	2.25	17415	101	90	0.01	1
72	5557-5 прим.	Оборудование лингафонного кабинета (лингафонное оборудование на 42 учащихся и на 3 преподователя)	45	12336.00	--	555120	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	5101-33 прим.	Стол преподователя для лингафонного кабинета	3	10320.00	--	30960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5101-17 прим.	Стол с акустической полукабиной двухместный	21	6880.00	--	144480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	5101-4 прим.	Вешалка напольная металлическая двухсторонняя на 38 крючка, с полками для обуви	16	27950.00	--	447200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	5101-52	Стол для заседаний	3	12900.00	--	38700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	5302-6	Тумба для телефонов	3	4300.00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	ПРАЙС	Сканер HP SCAnjET 200 L2734A	5	4758.30	--	23791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	5101-29 прим.	Подвесная установка для видеопроектора	3	1290.00	--	3870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	ПРАЙС	Видеопроектор BEnq MS517	3	32124.92	--	96375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	5101-49	Стол для заседания приставной, 1100х600х750	2	5741.00	--	11482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	СБ.5.1 прил.2 стр.39-43,52	Наборы приборов демонстрационных, коллекций, микропрепаратов, моделей, муляжей, посуды, проекционных принадлежностей кабинета биологии (ботаника, зоология, анатомия, физиология и гигиена человека)	1	666154.00	--	666154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СБ.5.1 прил.2 стр.33-36	Наборы приборов общего назначения, демонстрационных, комплектов лабораторных приборов и принадлежностей, набор химической посуды и принадлежностей, набор слесарно-монтажных электротехнических инструментов, комплект печатных экранно-звуковых пособий для кабинета физики	1	881090.00	--	881090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СБ.5.1 прил.2 стр.37-38	Наборы натуральных коллекций, приборов демонстрационных, приборов лабораторных, наборов принадлежностей для демонстрации опытов, набор химической посуды и химических реактивов, набор экранно-звуковых пособий кабинета химии	1	434460.00	--	434460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	5101-85-1 прим.	Шкаф пристенный, секционный: секция нижняя, 830x330x880	13	7848.00	--	102024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5101-85-2 прим.	Шкаф пристенный, секционный: секция верхняя, 830x330x940	13	5913.00	--	76869	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0111-91-1	Монтаж оборудования мультимедийного кабинета	13	247.20	8.59	3214	112	2790	1.00	13
		шт		236.25	2.25	3071	29	90	0.01	--
88	5101-121	Лингвистическая мультимедийная система изучения иностранного языка с пультом управления с модуля препадователя (12 комплект для учащихся и 1 комплект для преподователя)	13	80000.00	--	1040000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
89	ПРАЙС	Интерактивная доска ACTivBOArd 178	1	73077.79	--	73078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	5101-29 прим.	Подвесная установка для видеопроектора	1	1290.00	--	1290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	ПРАЙС	Видеопроектор BEnq MS517	1	32124.92	--	32125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	ПРАЙС	Принтер SAMSUNG ML-2160	1	5271.13	--	5271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	1203-156	Мебель для учащегося, стол компьютерный (2-4 группа по росту)	12	6665.00	--	79980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	5101-238	Весы медицинские	1	5275.00	--	5275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	5101-244	Ростомер складной для взрослых	1	3500.00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	5302-130	Лампа настольная	2	1759.00	--	3518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	5101-32	Письменный стол	2	6020.00	--	12040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	5544-8	Стул	4	2258.00	--	9032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	5101-116	Ширма медицинская 3-х створчатая	2	11825.00	--	23650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	5101-21	Кушетка медицинская смотровая	2	6480.00	--	12960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	5101-107	Шкаф медицинский двухстворчатый	1	17845.00	--	17845	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	5558-97	Столик инструментальный медицинский	1	5590.00	--	5590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	5558-74	Стол медицинский	1	3333.00	--	3333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	5302-238	Аптечка	1	3000.00	--	3000	--	--	--	--
		набор		--	--	--	--	--	--	--
105	1203-96 прим.	Холодильник фармацевтический	1	68370.00	--	68370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	5101-239	Ведро педальное	2	540.00	--	1080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	5558-25	Спирометр сухой	1	3200.00	--	3200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	ПРАЙС	Динамометр ДК-50	1	8699.74	--	8700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	5558-24	Тонометр	1	1700.00	--	1700	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
110	5558-27	Фонендоскоп	2	450.00	--	900	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
111	5558-125	Бикс маленький	2	2537.00	--	5074	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
112	5558-125	Бикс большой	2	2537.00	--	5074	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
113	5558-121	Жгут	5	1600.00	--	8000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	5558-123	Шприцы одноразовые 2мл, 5мл, 10мл с иглами	25	20.00	--	500	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
115	5558-132	Пинцет	1	130.00	--	130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	5558-138	Термометр медицинский	60	70.00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	5558-131	Ножницы	2	280.00	--	560	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	**5558-120**	**Грелка резиновая**	**2**	**256.00**	--	**512**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	**5558-135**	**Пузырь для льда**	**2**	**160.00**	--	**320**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	**5558-128**	**Лоток почкообразный**	**5**	**60.00**	--	**300**	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
121	**5558-144**	**Шпатель металлический**	**40**	**50.00**	--	**2000**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	**5558-143**	**Шины для верхних конечностей**	**10**	**80.00**	--	**800**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	**1830-47**	**Кварц тубусный**	**1**	**9670.00**	--	**9670**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	**5302-178**	**Коврик**	**1**	**292.00**	--	**292**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	**ПРАЙС**	**Термоконтейнер для транспортировки вакцин ТМ-35**	**1**	**8005.21**	--	**8005**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	**1208-99**	**Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта**	**1**	**4480.00**	--	**4480**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**14675740**	**5995**			**158**
			Тенге			**31919**	**209**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**14579738**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**14579738**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**96002**				
	Материалы -		Тенге			**58089**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32128**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28915**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4337**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7495**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**132412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36465**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**14712150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36465**			
		РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы Блок-3								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14)								
		ПОТОЛОК								
127	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**539.66**	**360.61**	**2.33**	**194607**	**1257**	**46527**	**0.49**	**264**
		м2		**81.23**	**0.88**	**43837**	**475**	**105**	**--**	**2**
128	**Е0115-169-6**	**Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**539.66**	**-26.60**	**-0.05**	**-14355**	**-27**	**-15056**	**-0.15**	**-81**
		м2		**-26.55**	**-0.02**	**-14328**	**-11**	**105**	**--**	**--**
		СТЕНЫ								
129	**Е0115-79-5**	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"**	**55**	**185.23**	**1.83**	**10188**	**101**	**3574**	**0.30**	**16**
		м2		**61.20**	**0.68**	**3366**	**37**	**105**	**--**	**--**
130	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**1195**	**344.18**	**2.10**	**411295**	**2510**	**82588**	**0.39**	**466**
		м2		**65.03**	**0.79**	**77711**	**944**	**105**	**--**	**5**
131	**Е0115-169-5**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**1195**	**-19.22**	**-0.05**	**-22968**	**-60**	**-24079**	**-0.11**	**-130**
		м2		**-19.17**	**-0.02**	**-22908**	**-24**	**105**	**--**	**--**
132	**Е0115-165-8**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**535**	**173.10**	**1.88**	**92608**	**1006**	**44389**	**0.47**	**250**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78.30	0.72	41891	385	105	--	2
133	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	624	1036.26	2.10	646626	1310	218699	2.00	1248
		м2		333.00	0.79	207792	493	105	--	2
134	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	827	185.23	1.83	153185	1513	53733	0.30	244
		м2		61.20	0.68	50612	562	105	--	3
135	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	399	344.18	2.10	137328	838	27575	0.39	156
		м2		65.03	0.79	25947	315	105	--	2
136	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	399	-19.22	-0.05	-7669	-20	-8040	-0.11	-43
		м2		-19.17	-0.02	-7649	-8	105	--	--
137	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	206.9	375.80	2.10	77753	434	14299	0.39	81
		м2		65.03	0.79	13455	163	105	--	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 1,85)								
138	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором ЦОКОЛЯ	65	254.12	1.96	16518	127	7463	0.61	40
		м2		108.90	0.45	7079	29	105	0.03	2
139	Е0115-158-3	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ	65	73.83	1.65	4799	107	742	0.06	4
		м2		10.24	0.63	666	41	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита	32.974	11749.40	--	387425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0115-79-2	Финишная отделка фасадов,штукатуркой "Kiosa"	835	108.71	2.51	90773	2096	93944	0.51	428
		м2		106.20	0.95	88677	793	105	--	4
142	ПРАЙС-ЛИСТ	Финишная штукатурка ""KiOsA"	8.35	10712.69	--	89451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	911.83	73.83	1.65	67320	1505	10407	0.06	56
		м2		10.24	0.63	9337	574	105	--	3
144	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	384.15	108.77	0.60	41782	230	23237	0.32	123
		м		57.38	0.23	22043	88	105	--	--
145	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	980	150.62	0.62	147606	608	80150	0.43	426
		м2		69.08	0.23	67698	225	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2524272	13536			3549
			Тенге			615224	5085			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2524272				
	Материалы -		Тенге			1247921				
	Всего заработная плата -		Тенге				620309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			476876				
	Местные материалы -		Тенге			170715				
		Накладные расходы -	Тенге			660154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3375492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3905
		Сметная заработная плата -	Тенге				719332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3375492**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3905**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719332**			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция Блок-3								
		ОТОПЛЕНИЕ								
146	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**107**	**422.48**	**3.96**	**45205**	**424**	**7353**	**0.30**	**32**
		м		**52.20**	**1.49**	**5585**	**159**	**128**	**0.01**	**1**
147	**Ц0111-30-1**	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	**2**	**64.86**	**--**	**130**	**--**	**12**	**0.29**	**1**
		шт		**49.50**	**--**	**99**	**--**	**12**	**--**	**--**
148	**ПРАЙС**	**Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223**	**2**	**489.58**	**--**	**979**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
149	**ПРАЙС**	**Байпасный дроссель RTD-BR 15/10 013L1915**	**1**	**862.46**	**--**	**862**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
150	**ПРАЙС**	**Байпасный дроссель RTD-BR 20/15 013L1916**	**7**	**1109.45**	**--**	**7766**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
151	**Ц0111-30-1**	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	**4**	**64.86**	**--**	**259**	**--**	**24**	**0.29**	**1**
		шт		**49.50**	**--**	**198**	**--**	**12**	**--**	**--**
152	**ПРАЙС**	**Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223**	**4**	**489.58**	**--**	**1958**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМЫ П1 БЛОК1								
153	**ПРАЙС**	**Балансировочный клапан d32мм MSV-BD 003Z4004**	**1**	**9256.04**	**--**	**9256**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
154	**ПРАЙС**	**Балансировочный клапан d50мм MSV-BD 003Z4006**	**1**	**15990.25**	**--**	**15990**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
155	**ПРАЙС**	**Кран шаровый муфтовый d50мм X1666 149B5215**	**3**	**9871.51**	**--**	**29615**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
156	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**3150.83**	**123.78**	**3151**	**124**	**2984**	**13.39**	**13**
		1насос		**2285.05**	**46.35**	**2285**	**46**	**128**	**0.23**	**--**
157	**ПРАЙС**	**Циркуляционный насос WilO STAr-RS 25/7**	**1**	**11131.17**	**--**	**11131**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
158	**Ц0112-790-1 к=1,25**	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм**	**1**	**640.10**	**5.40**	**640**	**5**	**569**	**3.75**	**4**
		шт		**630.00**	**2.30**	**630**	**2**	**90**	**0.01**	**--**
159	**Ц0111-30-1**	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	**2**	**64.86**	**--**	**130**	**--**	**12**	**0.29**	**1**
		шт		**49.50**	**--**	**99**	**--**	**12**	**--**	**--**
160	**ПРАЙС**	**Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223**	**2**	**489.58**	**--**	**979**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
161	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**6**	**859.96**	**1.62**	**5160**	**10**	**320**	**0.23**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		41.72	--	250	--	128	--	--
162	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64.62	--	194	--	214	0.32	1
		комплект		55.62	--	167	--	128	--	--
163	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352.00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ П1 БЛОК2								
164	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.05	46.35	2285	46	128	0.23	--
165	ПРАЙС	Электропривод AMV20 082G3007	1	42030.60	--	42031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	ПРАЙС	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с внутренней резьбой с пробкой d40мм У666 149В5277	1	21613.42	--	21613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64.86	--	130	--	12	0.29	1
		шт		49.50	--	99	--	12	--	--
168	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065В8223	2	489.58	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859.96	1.62	5160	10	320	0.23	1
		комплект		41.72	--	250	--	128	--	--
170	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64.62	--	194	--	214	0.32	1
		комплект		55.62	--	167	--	128	--	--
171	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352.00	--	1056	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ П1 БЛОК3								
172	ПРАЙС	Балансировочный клапан d25мм MSV-BD 003Z4003	1	7332.90	--	7333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d32мм Х1666 149В5214	3	5930.90	--	17793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.05	46.35	2285	46	128	0.23	--
175	ПРАЙС	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 25/2	1	6132.49	--	6132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0112-790-1 к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	640.10	5.40	640	5	569	3.75	4
		шт		630.00	2.30	630	2	90	0.01	--
177	ПРАЙС	Вентиль двухходовой гидравлический разгруженный фланцевый d15мм VB2-1,6 065В2054	1	25723.17	--	25723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	ПРАЙС	Электропривод AMV20 082G3007	1	42030.60	--	42031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С130809-48 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	260.00	--	520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	ПРАЙС	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с внутренней резьбой с пробкой d32мм У666 149В5276	1	15954.28	--	15954	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64.86	--	130	--	12	0.29	1
		шт		49.50	--	99	--	12	--	--
182	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	489.58	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859.96	1.62	5160	10	320	0.23	1
		комплект		41.72	--	250	--	128	--	--
184	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64.62	--	194	--	214	0.32	1
		комплект		55.62	--	167	--	128	--	--
185	C131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352.00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ П2 БЛОК3								
186	ПРАЙС	Балансировочный клапан d32мм MSV-BD 003Z4004	1	9256.04	--	9256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.05	46.35	2285	46	128	0.23	--
188	ПРАЙС	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 25/7	1	11131.17	--	11131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	ПРАЙС	Вентиль двухходовой гидравлический разгруженный фланцевый d20мм VB2 065B2057	1	27917.60	--	27918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	ПРАЙС	Электропривод AMV20 082G3007	1	42030.60	--	42031	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С130809-49 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	302.00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	ПРАЙС	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с внутренней резьбой с пробкой d50мм У666 149В5278	1	29614.54	--	29615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64.86	--	130	--	12	0.29	1
		шт		49.50	--	99	--	12	--	--
194	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065В8223	2	489.58	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859.96	1.62	5160	10	320	0.23	1
		комплект		41.72	--	250	--	128	--	--
196	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64.62	--	194	--	214	0.32	1
		комплект		55.62	--	167	--	128	--	--
197	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352.00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ П3 БЛОК3								
198	ПРАЙС	Балансировочный клапан d25мм MSV-BD 003Z4003	1	7332.90	--	7333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	ПРАЙС	Балансировочный клапан d32мм MSV-BD 003Z4004	1	9256.04	--	9256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d32мм Х1666 149В5214	3	5930.90	--	17793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150.83	123.78	3151	124	2984	13.39	13
		1насос		2285.05	46.35	2285	46	128	0.23	--
202	ПРАЙС	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 25/4	1	6219.58	--	6220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0112-790-1 к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	640.10	5.40	640	5	569	3.75	4
		шт		630.00	2.30	630	2	90	0.01	--
204	ПРАЙС	Электропривод AMV20 082G3007	1	42030.60	--	42031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	ПРАЙС	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с внутренней резьбой с пробкой d32мм У666 149В5276	1	15954.28	--	15954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64.86	--	130	--	12	0.29	1
		шт		49.50	--	99	--	12	--	--
207	ПРАЙС	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065В8223	2	489.58	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859.96	1.62	5160	10	320	0.23	1
		комплект		41.72	--	250	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	**Е0118-22-4**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**3**	**64.62**	**--**	**194**	**--**	**214**	**0.32**	**1**
		комплект		**55.62**	**--**	**167**	**--**	**128**	**--**	**--**
210	**С131205-4**	**Термометры прямые в оправе**	**3**	**352.00**	**--**	**1056**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**626337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**142**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26188**			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМЫ П-1								
211	**Е0120-42-1**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**1**	**9346.91**	**1057.91**	**9347**	**1058**	**9580**	**42.11**	**42**
		шт		**7087.50**	**396.90**	**7088**	**397**	**128**	**1.93**	**2**
212	**Е0120-10-1**	**Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону**	**6**	**326.23**	**29.90**	**1957**	**179**	**1796**	**1.28**	**8**
		шт		**222.07**	**11.81**	**1332**	**71**	**128**	**0.05**	**--**
213	**ПРАЙС**	**Диффузор потолочный ДП4 300х300**	**6**	**691.14**	**--**	**4147**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СИСТЕМА П-3								
214	**Е0120-42-1**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**1**	**9346.91**	**1057.91**	**9347**	**1058**	**9580**	**42.11**	**42**
		шт		**7087.50**	**396.90**	**7088**	**397**	**128**	**1.93**	**2**
215	**ПРАЙС**	**Стоимость ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ VS-30-R-H/S, L 4000м3/час, Р**	**1**	**285616.12**	**--**	**285616**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
216	**Е0120-10-1**	**Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону**	**6**	**326.23**	**29.90**	**1957**	**179**	**1796**	**1.28**	**8**
		шт		**222.07**	**11.81**	**1332**	**71**	**128**	**0.05**	**--**
217	**ПРАЙС**	**Диффузор потолочный ДП4 300х300**	**6**	**691.14**	**--**	**4147**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241.85	16.96	242	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
219	ПРАЙС	Решетка наружная РН 400х400(Н)	1	2246.21	--	2246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	E0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1	2011.00	16.96	2011	17	212	0.97	1
		шт		158.29	7.09	158	7	128	0.03	--
		СИСТЕМА В-1								
221	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088.10	7.30	1088	7	112	0.51	1
		шт		85.05	2.36	85	2	128	0.01	--
222	E0120-13-1	Установка клапанов вытяжных диаметром до 355 мм	10	263.84	5.65	2638	56	2298	1.08	11
		шт		177.19	2.36	1772	24	128	0.01	--
223	ПРАЙС	Клапан регулируемый вытяжной КВ100	8	172.79	--	1382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	ПРАЙС	Клапан регулируемый вытяжной КВ125	1	207.34	--	207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	ПРАЙС	Клапан регулируемый вытяжной КВ160	1	224.62	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	E0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	2	263.84	5.65	528	11	460	1.08	2
		шт		177.19	2.36	354	5	128	0.01	--
227	ПРАЙС	Клапан обратный КО d250	2	2294.59	--	4589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712.67	29.90	713	30	889	3.83	4
		шт		682.76	11.81	683	12	128	0.05	--
229	ПРАЙС	Канальный вентилятор ВК250Б	1	5529.13	--	5529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964.19	5.65	964	6	85	0.38	--
		шт		63.79	2.36	64	2	128	0.01	--
231	Е0120-13-1	Установка клапанов вытяжных диаметром до 355 мм	10	263.84	5.65	2638	56	2298	1.08	11
		шт		177.19	2.36	1772	24	128	0.01	--
232	ПРАЙС	Клапан регулируемый вытяжной КВ100	10	172.79	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В-3								
233	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863.19	5.65	863	6	85	0.38	--
		шт		63.79	2.36	64	2	128	0.01	--
		СИСТЕМА В-4								
234	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863.19	5.65	863	6	85	0.38	--
		шт		63.79	2.36	64	2	128	0.01	--
235	Е0120-13-1	Установка клапанов вытяжных диаметром до 355 мм	2	263.84	5.65	528	11	460	1.08	2
		шт		177.19	2.36	354	5	128	0.01	--
236	ПРАЙС	Клапан регулируемый вытяжной КВ125	2	207.34	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В-5								
237	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0120-26-5прим.	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТПи 60-35-90	1	481.31	18.60	481	19	411	1.91	2
		шт		314.21	7.09	314	7	128	0.03	--
239	ПРАЙС	Шумоглушитель прямоугольный ГТПи 60-35-90	1	5161.10	--	5161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733.97	31.54	4734	32	396	1.82	2
		шт		297.68	11.81	298	12	128	0.06	--
241	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	6	326.23	29.90	1957	179	1796	1.28	8
		шт		222.07	11.81	1332	71	128	0.05	--
242	ПРАЙС	Диффузор потолочный ДП4 600х600	6	1658.74	--	9952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В-6								
243	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
244	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641.22	12.95	1641	13	181	0.81	1
		шт		137.03	4.73	137	5	128	0.02	--
		СИСТЕМА В-7								
245	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981.90	55.80	982	56	1213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	**Е0120-21-3**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм**	**1**	**1641.22**	**12.95**	**1641**	**13**	**181**	**0.81**	**1**
		шт		**137.03**	**4.73**	**137**	**5**	**128**	**0.02**	**--**
247	**Е0120-17-1**	**Установка отсосов от оборудования**	**155**	**8.75**	**0.59**	**1357**	**91**	**1477**	**0.04**	**6**
		кг		**7.23**	**0.21**	**1121**	**33**	**128**	**--**	**--**
248	**ПРАЙС**	**Местный отсос, МВО-2,5МС-03х2,1 2500Х2100Х400мм**	**1**	**248491.97**	**--**	**248492**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СИСТЕМА В-8								
249	**Е0120-32-1**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**1**	**712.67**	**29.90**	**713**	**30**	**889**	**3.83**	**4**
		шт		**682.76**	**11.81**	**683**	**12**	**128**	**0.05**	**--**
250	**Е0120-20-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	**1**	**863.19**	**5.65**	**863**	**6**	**85**	**0.38**	**--**
		шт		**63.79**	**2.36**	**64**	**2**	**128**	**0.01**	**--**
		СИСТЕМА ВЕ1								
251	**Е0120-20-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	**1**	**863.19**	**5.65**	**863**	**6**	**85**	**0.38**	**--**
		шт		**63.79**	**2.36**	**64**	**2**	**128**	**0.01**	**--**
		СИСТЕМА ВЕ1								
252	**Е0120-10-1**	**Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону**	**6**	**326.23**	**29.90**	**1957**	**179**	**1796**	**1.28**	**8**
		шт		**222.07**	**11.81**	**1332**	**71**	**128**	**0.05**	**--**
253	**ПРАЙС**	**Диффузор потолочный ДП4 600х600**	**6**	**1658.74**	**--**	**9952**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**688273**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38106**			

РАЗДЕЛ 6.Электрические сети ЛЭП-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ КЛ-0,4В								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
254	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**206.998**	**33.67**	**32.10**	**6970**	**6645**	**2790**	**0.01**	**2**
		м3		**1.57**	**12.33**	**325**	**2551**	**97**	**0.05**	**10**
255	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**6.402**	**262.72**	**--**	**1682**	**--**	**1901**	**1.85**	**12**
		м3		**262.72**	**--**	**1682**	**--**	**113**	**--**	**--**
256	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**158.498**	**6.48**	**6.48**	**1027**	**1027**	**323**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2.10**	**--**	**333**	**97**	**0.01**	**1**
257	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**4.902**	**134.10**	**--**	**657**	**--**	**743**	**0.97**	**5**
		м3		**134.10**	**--**	**657**	**--**	**113**	**--**	**--**
258	**Е0101-166-1**	**ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ**	**42.4**	**122.18**	**--**	**5180**	**--**	**5854**	**0.89**	**38**
		м3		**122.18**	**--**	**5180**	**--**	**113**	**--**	**--**
259	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	**7.6**	**9.24**	**9.24**	**70**	**70**	**22**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3.00**	**--**	**23**	**97**	**0.01**	**--**
260	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**497**	**36.70**	**27.80**	**18240**	**13817**	**7413**	**0.06**	**30**
		м		**8.80**	**6.90**	**4374**	**3429**	**95**	**0.04**	**20**
261	**Ц0108-142-2**	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	**450**	**11.20**	**7.90**	**5040**	**3555**	**2266**	**0.02**	**9**
		м		**3.30**	**2.00**	**1485**	**900**	**95**	**0.01**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	497	32.40	23.70	16103	11779	6846	0.06	30
		м		8.60	5.90	4274	2932	95	0.03	17
263	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	450	18.80	14.20	8460	6390	3420	0.03	14
		м		4.50	3.50	2025	1575	95	0.02	9
264	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	5.776	10400.00	--	60070	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
265	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	591	26.40	3.10	15602	1832	11004	0.11	65
		м		19.10	0.50	11288	295	95	--	2
266	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг	190	44.00	10.60	8360	2014	5650	0.18	34
		м		29.00	2.30	5510	437	95	0.01	3
267	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 1 кг	125	27.70	2.10	3463	263	2399	0.10	13
		м		19.70	0.50	2463	63	95	--	--
268	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 6 кг	44	60.40	15.60	2658	686	1777	0.24	11
		м		38.70	3.80	1703	167	95	0.02	1
269	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 1 кг	27	27.70	2.10	748	57	518	0.10	3
		м		19.70	0.50	532	14	95	--	--
270	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг	26	60.40	15.60	1570	406	1050	0.24	6
		м		38.70	3.80	1006	99	95	0.02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	51	23.20	2.10	1183	107	814	0.10	5
		м		16.50	0.30	841	15	95	--	--
272	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 (4,56кг)	0.26	1227700.00	--	319202	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
273	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2(0,655кг)	0.032	120100.00	--	3843	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
274	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 (0,893кг)	0.154	256300.00	--	39470	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
275	С151601-186прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2,СЕЧ.5х6мм2 (0,404кг)	0.062	85800.00	--	5320	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
276	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 (0,404кг)	0.546	85800.00	--	46847	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
277	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	749.00	--	5992	--	5100	4.00	32
		шт		671.00	--	5368	--	95	--	--
278	С151610-55 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х150-240, КВЭ2 (185)	8	4290.00	--	34320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	34	603.80	--	20529	--	17022	3.00	102
		шт		527.00	--	17918	--	95	--	--
280	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50, КВЭ3 (25)	4	3010.00	--	12040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
281	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25, ПКВ-1	30	2950.00	--	88500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0.159	230316.38	--	36620	--	4801	175.00	28
		кан.-км		27450.00	--	4365	--	110	--	--
283	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	54	183.60	92.60	9914	5000	4489	0.40	22
		м		63.00	24.50	3402	1323	95	0.14	8
284	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	54	306.00	--	16524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	26.30	3.30	1578	198	1334	0.14	8
		м		23.00	0.40	1380	24	95	--	--
286	С11041-83	Сталь полосовая 45х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.0846	46400.00	--	3925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	75	140.10	24.10	10508	1808	8443	0.70	53
		шт		116.00	2.50	8700	187	95	0.01	1
288	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0.5925	44300.00	--	26248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Электричесие сети лэп-10кВ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			990508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				113243			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
289	75-4-5 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	750000.00	--	750000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400.00	--	323400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166.90	5.40	167	5	152	1.00	1
		шт		158.00	2.30	158	2	95	0.01	--
292	ПРАЙС	3-х фазный электронный счетчик ЦЭ6803	1	4212.50	--	4213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0108-530-7	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А	2	1686.00	100.00	3372	200	1513	4.00	8
		шт		776.00	20.30	1552	41	95	0.12	--
294	ПРАЙС	Магнитный пускатель ПМ-12-180-500-180А	2	25641.33	--	51283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА								
295	ПРАЙС	Дизель-генератор AKSA APD275C, 250кВА/200кВт, двигатель CUMMINS, в заводском кожухе (в стоимость входит АВР, аккумулятор, шеф-монтаж, первоначальный запуск, доставка)	1	2271089.32	--	2271089	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ								
296	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД КТПГ ИЗ БМ В15 НА ССЦ	0.66	10802.06	311.32	7129	205	387	2.82	2
		м3		441.00	117.61	291	78	105	0.57	--
297	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.020248	5239.08	327.33	106	7	43	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	38	3	105	0.60	--
298	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.020248	67700.00	--	1371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2	2393.20	97.07	4786	194	350	0.78	2
		м3		112.50	36.00	225	72	118	0.18	--
300	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1170.97	100.89	1171	101	191	0.85	1
		м3		123.75	38.25	124	38	118	0.18	--
301	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0.2	2116.85	1459.85	423	292	225	3.91	1
		1м3		657.00	416.27	131	83	105	1.59	--
302	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	5490.00	--	10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0.0148	9860.06	6935.06	146	103	74	17.10	--
		1т		2925.00	1837.44	43	27	105	6.38	--
304	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.0148	549.99	144.52	8	2	4	1.34	--
		т		292.50	--	4	--	90	--	--
305	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0.00604	147100.00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
306	С130806-210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм	0.752	898.00	--	675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0.484333	41504.56	31105.06	20102	15065	7919	51.10	25
		1км		9157.50	6414.57	4435	3107	105	22.72	11
308	ПРАЙС	Стоимость провода СИП3 сеч.50мм2	1453	55.64	--	80840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6.014	33.67	32.10	202	193	81	0.01	--
		м3		1.57	12.33	9	74	97	0.05	--
310	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0.186	262.72	--	49	--	55	1.85	--
		м3		262.72	--	49	--	113	--	--
311	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4.462	6.48	6.48	29	29	9	--	--
		м3		--	2.10	--	9	97	0.01	--
312	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0.138	134.10	--	19	--	21	0.97	--
		м3		134.10	--	19	--	113	--	--
313	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	1.4	134.10	--	188	--	212	0.97	1
		м3		134.10	--	188	--	113	--	--
314	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	0.2	9.24	9.24	2	2	1	--	--
		м3		--	3.00	--	1	97	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36.70	27.80	734	556	298	0.06	1
		м		8.80	6.90	176	138	95	0.04	1
316	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32.40	23.70	648	474	276	0.06	1
		м		8.60	5.90	172	118	95	0.03	1
317	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0.16	10400.00	--	1664	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг	24	44.00	10.60	1056	254	714	0.18	4
		м		29.00	2.30	696	55	95	0.01	--
319	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,в ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг	3	60.40	15.60	181	47	121	0.24	1
		м		38.70	3.80	116	11	95	0.02	--
320	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг, ПО ОПОРЕ	11	65.50	9.50	721	104	533	0.31	3
		м		49.30	1.70	542	19	95	0.01	--
321	С151601-45	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х70 мм2(4,152кг)	0.033	791100.00	--	26106	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
322	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 (4,56кг)	0.005	1227700.00	--	6139	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Ц0108-160-3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	641.80	--	1284	--	1073	3.00	6
		шт		565.00	--	1130	--	95	--	--
324	С151610-14 прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ,КВЭ-2	2	4580.00	--	9160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали	2	568.80	27.80	1138	56	292	1.00	2
		шт		149.00	4.50	298	9	95	0.03	--
326	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ПО ОПОРЕ из угловой стали, размер 80х80х6мм L 2,5м-2шт.	0.01885	59200.00	--	1116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278.30	5341.00	7278	5341	2916	9.00	9
		шт		1890.00	1179.03	1890	1179	95	6.84	7
328	С151610-11	Муфты мачтовые концевые металлически для кабеля, напряжение до 10 кВ, типа КМЧ	1	5340.00	--	5340	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
329	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568.50	25.50	568	25	436	2.00	2
		шт		452.00	6.80	452	7	95	0.04	--
330	ПРАЙС	Разъединитель SZ 24 200А, 10кВ	1	13002.78	--	13003	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
331	Е0133-114-1	Устройство УОК	1	392.74	154.24	393	154	258	1.27	1
		шт		213.75	32.13	214	32	105	0.13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	ПРАЙС	Траверс ТМ-2	1	1661.16	--	1661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	ПРАЙС	Хомут Х1	1	223.24	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	ПРАЙС	Проводник ЗП1 L 1,2м	1	154.47	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	ПРАЙС	Изолятор ШФ20Г1	2	1033.26	--	2067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	ПРАЙС	Колпачек К-6	2	13.82	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм /КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА/	0.2	36.00	--	7	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
338	ПРАЙС	Зажим ПА	6	138.92	--	834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	2	183.60	92.60	367	185	166	0.40	1
		м		63.00	24.50	126	49	95	0.14	--
340	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	2	306.00	--	612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/Б ОПОРЫ								
		КтБ 10-26 (2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155.76	1990.26	6312	3981	3224	5.98	12
		опора		985.50	549.90	1971	1100	105	2.29	5
342	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-1	4	18000.00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
343	ПРАЙС	Стоимость траверсы ТМ-73	2	3025.80	--	6052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	ПРАЙС	Стоимость траверсы ТМs-60	2	604.20	--	1208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	ПРАЙС	Стоимость накладки ОГ52	2	287.64	--	575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	ПРАЙС	Стоимость хомута Х51	4	581.70	--	2327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	ПРАЙС	Стоимость крепления подкоса У52	2	957.71	--	1915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	ПРАЙС	Стоимость заземляющего провода ЗП21	4	154.26	--	617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
349	С11011-58	Гайка М20	0.000143	154700.00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	ПРАЙС	Зажим плашечный,SL 37.2	10	220.82	--	2208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	ПРАЙС	Зажим натяжной,SO 235	6	2400.33	--	14402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	ПРАЙС	Кожух защитный,SP 15	10	95.72	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	ПРАЙС	Изолятор штыревой,SDI 37	2	2140.46	--	4281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	ПРАЙС	Изолятор натяжной,SDI 90	6	2536.49	--	15219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	ПРАЙС	Вязка спиральная,SO 115	4	577.62	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	ПРАЙС	Скоба СК-7	6	186.61	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПоБ 10-5 (6шт)								
357	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534.11	878.23	9205	5269	4742	3.06	18
		опора		506.25	246.42	3038	1479	105	1.03	6
358	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-1	6	18000.00	--	108000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	ПРАЙС	Стоимость оголовок ОГs54	6	3573.75	--	21443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
360	ПРАЙС	Зажим плашечный,SL 37.2	6	220.82	--	1325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	ПРАЙС	Кожух защитный,SP 15	6	95.72	--	574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
362	ПРАЙС	Изолятор штыревой,SDI 37	18	2140.46	--	38528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	ПРАЙС	Вязка спиральная,SO 115	36	577.62	--	20794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ Ж/Б- УПоБ 10-20 (1шт)								
364	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155.76	1990.26	12623	7961	6449	5.98	24
		опора		985.50	549.90	3942	2200	105	2.29	9
365	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-1	8	18000.00	--	144000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
366	ПРАЙС	Стоимость оголовки ОГs-58	1	2844.22	--	2844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	ПРАЙС	Стоимость крепления подкоса У52	1	957.71	--	958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	ПРАЙС	Стоимость заземляющего провода ЗП21	2	154.26	--	309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
369	С11011-58	Гайка М20	0.000072	154700.00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
370	ПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	3	220.82	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	ПРАЙС	Кожух защитный SP 15	3	95.72	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	ПРАЙС	Изолятор штыревой SDI 37	3	2140.46	--	6421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	ПРАЙС	Вязка спиральная SO 115	6	577.62	--	3466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ Ж/Б- УАтБ 10-20 (1шт)								
374	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155.76	1990.26	3156	1990	1612	5.98	6
		опора		985.50	549.90	986	550	105	2.29	2
375	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-1	2	18000.00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
376	ПРАЙС	Траверс ТМ-73	1	3025.80	--	3026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	ПРАЙС	Траверс TMs-60	1	604.20	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	ПРАЙС	Накладка ОГ52	1	287.64	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	ПРАЙС	Хомут Х51	2	581.70	--	1163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	ПРАЙС	Креплениеподкоса У52	1	957.71	--	958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	ПРАЙС	Провод заземляющий ЗП21	4	154.26	--	617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
382	ПРАЙС	Креплениеизолятора КИsl	1	1047.70	--	1048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	С11011-58	Гайка М20	0.000072	154700.00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
384	ПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	6	220.82	--	1325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	ПРАЙС	Зажим натяжной SO 235	6	2400.33	--	14402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	ПРАЙС	Кожух защитный SP 15	6	95.72	--	574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	ПРАЙС	Изолятор штыревой SDI 37	3	2140.46	--	6421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	ПРАЙС	Изолятор натяжной SDI 90	6	2536.49	--	15219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	ПРАЙС	Вязка спиральная SO 115	6	577.62	--	3466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	ПРАЙС	Скоба СК-7	6	186.61	--	1120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	ПРАЙС	Зажим прокалывающий SL 25.2	3	800.34	--	2401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	ПРАЙС	Кожух защитный SP 16	3	190.41	--	571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4295503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				38647			
		РАЗДЕЛ 8.Технологическое оборудование Блок-3								
		СПОРТЗАЛ								
393	5101-133	Стенка гимнастическая	4	9100.00	--	36400	--	--	--	--
		пролет		--	--	--	--	--	--	--
394	ПРАЙС	Баскетбольный щит со стойкой мобильный передвижной	2	20146.76	--	40294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	5101-163	Перекладина гимнастическая универсальная	1	10200.00	--	10200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	5101-161	Кольца гимнастические	1	2340.00	--	2340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
397	5539-16	Канат гимнастические для лазания-5м	1	9700.00	--	9700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	5302-279	Волейбольная сетка	1	920.00	--	920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
399	5539-10	Стойка волейбольная	1	6800.00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
400	5539-14	Брусья гимнастические мужские	1	36000.00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
401	5539-14	Брусья гимнастические женские	1	36000.00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	5101-156	Бревно гимнастическое напольное	1	20200.00	--	20200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
403	5101-68	Скамья гимнастическая	5	7310.00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
404	5302-291	Маты гимнастические поролоновые	5	7327.00	--	36635	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
405	5101-162	Конь гимнастический	1	26800.00	--	26800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	5101-160	Козел гимнастический	1	14400.00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
407	5302-305	Щит для метания в цель, 600х600 мм	2	430.00	--	860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
408	5539-20	Мостик гимнастический подпружиненный	2	4300.00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
409	5302-298	Стойка для прыжков в высоту с планкой	2	15050.00	--	30100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
410	5539-56	Обручи гимнастические диаметром 90 см	12	220.00	--	2640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
411	5302-294	Палка гимнастическая	12	480.00	--	5760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	5539-66 прим.	Эспандер кистовой детский	6	1730.00	--	10380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
413	5539-47	Мяч баскетбольный	4	1360.00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
414	5539-48	Мяч волейбольный	4	1360.00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
415	5539-49	Мяч футбольный	4	1360.00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	5539-53	Насос для надувания мячей	2	320.00	--	640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
417	5539-61	Теннис настольный	1	16000.00	--	16000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
418	5539-42	Барьеры легкоатлетический	1	4600.00	--	4600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
419	5302-18	Шкаф для спортинвентаря	2	29670.00	--	59340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
420	Е0117-1-2	Установка стальных ванн	5	509.07	93.94	2545	470	2347	1.95	10
		комплект		330.75	36.00	1654	180	128	0.17	1
421	5101-134	Ванна моечная стационарная односекционная 600х600х870	1	7034.00	--	7034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
422	5101-134	Ванна моечная двухсекционная стационарная 1350х700х870	1	14068.00	--	14068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
423	5101-134	Ванна моечная стационарная односекционная 1550х800х870	2	14068.00	--	28136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
424	5101-134	Ванна моечная стационарная трехсекционная 2300х800х870	1	21102.00	--	21102	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
425	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387.22	16.29	1387	16	1227	8.00	8
		шт		1356.75	6.75	1357	7	90	0.04	--
426	5302-75	Электроплита с жарочным шкафом 4-х конфорочная	1	132233.00	--	132233	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
427	Ц0128-927-9	Шкаф жарочный электрический	1	3159.80	21.72	3160	22	2803	21.00	21
		шт		3105.00	9.00	3105	9	90	0.05	--
428	5101-147	Шкаф жарочный 2-х секционный	1	129080.00	--	129080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
429	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397.41	28.73	1397	29	1229	11.00	11
		шт		1354.50	11.25	1355	11	90	0.07	--
430	1207-70	Сковорода электрическая	1	112800.00	--	112800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
431	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140.24	--	1140	--	1015	8.00	8
		шт		1127.25	--	1127	--	90	--	--
432	5101-138	Кипятильник электрический	1	39163.00	--	39163	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
433	8101-93	Подставка под электрокипятильник	1	2800.00	--	2800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
434	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421.10	29.62	3421	30	3025	24.00	24
		шт		3352.50	9.00	3353	9	90	0.05	--
435	5101-139	Котел пищеварочный электрический	1	269685.00	--	269685	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
436	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический	3	1293.95	7.01	3882	21	3420	8.00	24
		шт		1264.50	2.25	3794	7	90	0.01	--
437	5101-141	Линия раздачи блюд: мармит 1-х блюд-1шт, мармит 2-х блюд -1шт, мармит для горячих напитков-1шт	1	328810.00	--	328810	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
438	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	1	4394.41	72.16	4394	72	3874	27.00	27
		шт		4275.00	29.25	4275	29	90	0.17	--
439	5101-142	Машина посудомоечная универсальная	1	261910.00	--	261910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
440	5302-104	Стол для обработки мяса 1200х600х720	2	10320.00	--	20640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
441	5302-104	Стол разделочно-производственный 1200х800х880	4	10320.00	--	41280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
442	5102-133	Стол для сбора остатков пищи 600х600х870	1	9702.00	--	9702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
443	5102-134	Стол для очистки картофеля 1500х800х870	1	9073.00	--	9073	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
444	5102-127	Стол для хлеборезки 1300х600х750	1	3483.00	--	3483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
445	5302-103	Стол производственный без бортов из н/ж стали 950х650х800	1	8600.00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
446	5302-103	Стол производственный 800х600х850	4	8600.00	--	34400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
447	5102-128	Стол для подносов 1200х800х770	1	3225.00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
448	Ц0128-911-1	Стол охлаждаемый с рабочей поверхностью	1	1837.04	27.14	1837	27	1622	12.00	12
		шт		1791.00	11.25	1791	11	90	0.07	--
449	5101-146	Стол охлаждаемый с рабочей поверхностью	1	149340.00	--	149340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
450	5536-219 прим.	Шкаф для уборочного инвентаря	2	3999.00	--	7998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
451	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8075.55	918.86	8076	919	6393	43.00	43
		шт		6885.00	218.25	6885	218	90	1.27	1
452	5101-151	Хлеборезка	1	90025.00	--	90025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
453	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984.01	5.43	984	5	865	7.00	7
		шт		958.50	2.25	959	2	90	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	5101-143	Мясорубка	1	32918.00	--	32918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
455	5101-171	Ларь для овощей	4	2840.00	--	11360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
456	Ц0128-613-1	Машина для резки овощей	1	5435.96	568.20	5436	568	4319	27.00	27
		шт		4657.50	141.75	4658	142	90	0.82	1
457	8101-75	Машина овощерезная	1	72050.00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
458	5101-106	Шкаф для посуды кухонный	4	28595.00	--	114380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
459	5101-245	Стеллаж передвижной общепроизводственный	3	13000.00	--	39000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
460	5101-226	Колода для рубки мяса	1	5862.00	--	5862	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
461	8101-105	Тележка для сбора грязной посуды	1	4983.00	--	4983	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
462	5555-434	Полка для сушки тарелок кассетного типа	1	4543.00	--	4543	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
463	5102-125	Подтоварник 1200х780х320	4	1600.00	--	6400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
464	5102-135	Шкаф для хранения хлеба и хлебобулочных изделий	2	11180.00	--	22360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
465	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	4	1850.15	38.00	7401	152	6512	12.00	48
		шт		1793.25	15.75	7173	63	90	0.09	--
466	5101-149	Шкаф холодильный, 1500х890х2050	1	119863.00	--	119863	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	5101-148	Шкаф холодильный, 800x785x2010	1	102423.00	--	102423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
468	5101-150	Шкаф холодильный, 1570x750x2056	1	139240.00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
469	3201-90	Шкаф холодильный, 600x750x1700	1	99857.00	--	99857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
470	5558-149	Шкаф навесной настенный с полками	2	13330.00	--	26660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
471	5101-169	Весы настольные электронные	2	8400.00	--	16800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
472	5302-91	Весы товарные /площадочные напольные до 500 кг со стойкой	1	14600.00	--	14600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
473	8101-104	Тележка грузовая передвижная	1	10725.00	--	10725	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
474	5101-95-3	Шкаф для одежды секционный	8	12900.00	--	103200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
475	5101-221	Бак для отходов с педалью и крышкой	4	396.00	--	1584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
476	5102-84	Комплект шестиместный (стол и две 3-х местные скамьи) для школьного буфета	30	12148.00	--	364440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
477	5545-1	Стол обеденный четырехместный (стол и две 2-х местные скамьи)	5	6880.00	--	34400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
478	ПРАЙС	Микроволновая печь настольная 20л	1	3952.43	--	3952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	5101-181	Стол под микроволновую печь 800x500x750	1	3225.00	--	3225	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
480	E0121-30-1	Установка рукосушителей	5	130.89	--	654	--	678	0.77	4
		шт		125.55	--	628	--	108	--	--
481	5101-153	Электросушители	5	3268.00	--	16340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
482	5101-66	Секция стульев на пять мест, складируемая для актовых залов	40	20560.00	--	822400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
483	5101-49	Стол пристенный гримерный	4	5741.00	--	22964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
484	5101-187	Зеркало	4	2901.00	--	11604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
485	5101-25	Стул-кресло мягкое	4	4623.00	--	18492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
486	5101-95-3	Шкаф для одежды секционный	2	12900.00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
487	5544-8	Стул полумягкий	28	2258.00	--	63224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
488	5544-8	Стул для библиотекарши	1	2258.00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
489	1204-151	Стол для компьютера	5	6665.00	--	33325	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
490	8101-135	Компьютер	5	57760.00	--	288800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
491	5101-73	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа	5	4730.00	--	23650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
492	5102-39	Стол читательский двухместный	11	3655.00	--	40205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	5549-1	Кафедра выдачи книг	1	12255.00	--	12255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
494	5101-114	Шкаф металлический для одежды шестисекционный	8	20640.00	--	165120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
495	5539-1	Шкаф для одежды, 380x500x1750	2	6515.00	--	13030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
496	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний	4	8626.00	--	34504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
497	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний	6	12079.00	--	72474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
498	5101-248 прим.	Цифровое пианино	1	70000.00	--	70000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
499	5101-78	Табурет для пианино	1	2258.00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
500	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750	3	10105.00	--	30315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
501	5544-8	Стул	3	2258.00	--	6774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
502	5101-85-1 прим.	Шкаф многофункциональный, 800x350x880	2	7848.00	--	15696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
503	5101-85-2 прим.	Шкаф многофункциональный, 800x350x1120	2	5913.00	--	11826	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
504	5536-219	Шкаф-стеллаж для инвентаря	2	3999.00	--	7998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5449350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				48699			
		РАЗДЕЛ 9.Технологическое оборудование мастерские								
		МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ТКАНИ И ТЕХНОЛОГИИ								
505	**5101-32**	**Стол учителя**	**1**	**6020.00**	**--**	**6020**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
506	**5544-8**	**Стул учителя**	**1**	**2258.00**	**--**	**2258**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
507	**5537-66**	**Доска классная настенная меловая**	**1**	**7740.00**	**--**	**7740**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
508	**5101-41**	**Стол однотумбовый (тумба для швейной машины)**	**12**	**10105.00**	**--**	**121260**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
509	**5101-65**	**Стул ученический**	**12**	**1613.00**	**--**	**19356**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
510	**5101-188**	**Манекен для шитья размер 44**	**2**	**1560.00**	**--**	**3120**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
511	**5302-121**	**Гладильная доска**	**1**	**1957.00**	**--**	**1957**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
512	**5302-124**	**Утюг электрический**	**1**	**1240.00**	**--**	**1240**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
513	**5544-9**	**Трельяж**	**1**	**17041.00**	**--**	**17041**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
514	**5101-116**	**Примерочная кабина**	**1**	**11825.00**	**--**	**11825**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
515	**5544-3**	**Стол универсальный раздвижной**	**1**	**10105.00**	**--**	**10105**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
516	**5101-189**	**Машина швейная**	**12**	**19500.00**	**--**	**234000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУЛИНАРИЯ								
517	5101-32	Стол учителя	1	6020.00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
518	5544-8	Стул учителя	1	2258.00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
519	5101-95-3	Шкаф для одежды и сумок	2	12900.00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
520	5301-32	Холодильник	1	14007.00	--	14007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
521	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387.22	16.29	2774	33	2454	8.00	16
		шт		1356.75	6.75	2713	13	90	0.04	--
522	5101-144	Плита электрическая бытовая 4- конфорочная с духовкой	2	20076.00	--	40152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
523	5101-7	Доска маркерная комбинированная	1	7525.00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
524	Е0117-1-2	Установка стальных ванн	1	509.07	93.94	509	94	469	1.95	2
		комплект		330.75	36.00	331	36	128	0.17	--
525	5101-134	Ванна моечная стационарная двухсекционная	1	14068.00	--	14068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
526	5101-106	Шкаф для посуды	1	28595.00	--	28595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
527	5558-147	Стол с выдвижными ящиками	6	21285.00	--	127710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
528	5102-42	Табурет поворотный	12	2258.00	--	27096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
529	СБ.5.1 прил.2 стр.45,46	Набор посуды для практических занятий по кулинарии на 12 учащихся	1	23586.00	--	23586	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ								
530	5101-72	Стеллаж для материала и изделий незавершенных, 2400х600х2000	2	11288.00	--	22576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
531	5101-94-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий для комбинированной мастерской по обработке металла и древесины, секционный: секция нижняя, 760х500х880	3	7848.00	--	23544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
532	5101-94-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для комбинированной мастерской по обработке металла и древесины, секционный: секция для слесарных и столярных инструментов, 760х500х875	3	9675.00	--	29025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
533	5302-238 прим.	Аптечка (чемодан-укладка)	1	3000.00	--	3000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОМБИНИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА								
534	5101-32	Стол учителя	1	6020.00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
535	5544-8	Стул учителя	1	2258.00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
536	5537-66	Доска классная настенная меловая	1	7740.00	--	7740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
537	5101-70	Стеллаж металлический габ.2000х1000х300мм (В,Д,Ш)	3	4515.00	--	13545	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
538	Ц0101-201-1	Монтаж циркуляционной пилы	1	1870.89	718.33	1871	718	889	5.10	5
		шт		810.00	177.75	810	178	90	1.03	1
539	5556-14	Настольная циркуляционная пила	1	120221.00	--	120221	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	Ц0102-27-1	Монтаж станка токарного по дереву	1	6230.88	1302.87	6231	1303	4498	29.00	29
		шт		4657.50	339.75	4658	340	90	1.97	2
541	5101-125	Станок токарный настольный по дереву	1	49520.00	--	49520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
542	Ц0136-31-10	Монтаж электроточилы	1	1874.69	446.33	1875	446	1371	9.00	9
		шт		1413.00	110.25	1413	110	90	0.64	1
543	5102-92	Электроточило навесное	1	20200.00	--	20200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
544	Ц0101-1-1	Монтаж токарного станка	1	4191.74	2498.61	4192	2499	2025	9.00	9
		шт		1575.00	675.00	1575	675	90	3.91	4
545	1834-21	Станок токарный настольный	1	99040.00	--	99040	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
546	Ц0101-1-1	Монтаж станка токарно-винторезный	1	4191.74	2498.61	4192	2499	2025	9.00	9
		шт		1575.00	675.00	1575	675	90	3.91	4
547	5102-86	Станок токарно-винторезный по металлу	1	135105.00	--	135105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
548	Ц0101-201-1	Монтаж станка вертикально-сверлильного	1	1870.89	718.33	1871	718	889	5.10	5
		шт		810.00	177.75	810	178	90	1.03	1
549	5556-11	Станок вертикально-сверлильный настольный, учебный	1	60110.00	--	60110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
550	Ц0101-201-1	Монтаж станка горизонтально-фрезерного	1	1870.89	718.33	1871	718	889	5.10	5
		шт		810.00	177.75	810	178	90	1.03	1
551	5102-88	Станок горизонтально-фрезерный настольный	1	98753.00	--	98753	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
552	5102-113	Стол-подставка под сверлильный станок	1	3184.00	--	3184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	**5102-114**	**Стол-подставка под фрезерный станок**	**1**	**3545.00**	**--**	**3545**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
554	**5102-115**	**Стол-подставка под токарный станок**	**3**	**4214.00**	**--**	**12642**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
555	**5556-3**	**Стол-подставка под настольное оборудование**	**1**	**6235.00**	**--**	**6235**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
556	**5556-50**	**Комплекты слесарных инструментов (26 наименований)**	**13**	**5000.00**	**--**	**65000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
557	**5556-74**	**Комплекты столярных инструментов (18 наименований)**	**13**	**11600.00**	**--**	**150800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
558	**5101-157**	**Верстак слесарный**	**6**	**15200.00**	**--**	**91200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
559	**5567-33**	**Тиски слесарные с ручным приводом**	**6**	**2260.00**	**--**	**13560**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
560	**5101-79**	**Стул поворотно-подъемный**	**13**	**2258.00**	**--**	**29354**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
561	**5101-158**	**Верстак столярный**	**7**	**11200.00**	**--**	**78400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1940664**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19404**			
		<u>РАЗДЕЛ 10.Внутренние электросети</u>								
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 1,2,3								
		ШВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385.00	223.00	6770	446	1164	3.00	6
		шт		563.00	49.50	1126	99	95	0.29	1
563	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700.00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	1	76600.00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-1,2								
565	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩРВ-24	2	961.60	22.60	1923	45	787	2.00	4
		шт		412.00	2.30	824	5	95	0.01	--
566	ПРАЙС	Бокс ЩРВ-24	2	1261.33	--	2523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
567	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862.00	28.00	1724	56	655	2.00	4
		шт		340.00	4.50	680	9	95	0.03	--
568	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/32А	2	1091.59	--	2183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501.20	13.20	9022	238	3921	1.00	18
		шт		227.00	2.30	4086	41	95	0.01	--
570	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/25А	6	1091.59	--	6550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
571	ПРАЙС	Автомат АД12-2Р-20А/10мА	12	576.93	--	6923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-К (КУХНЯ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩУРВ-3/48	1	961.60	22.60	962	23	394	2.00	2
		шт		412.00	2.30	412	2	95	0.01	--
573	ПРАЙС	Бокс ЩУРВ-3/48	1	3904.95	--	3905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
574	Ц0108-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	1	866.30	16.30	866	16	474	3.00	3
		шт		497.00	2.30	497	2	95	0.01	--
575	ПРАЙС	Переключатель ПЦ-2 In 250/250А	1	6279.02	--	6279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	Ц0108-6-3	Трансформатор тока, напряжение 150 кВ	1	11653.00	5215.00	11653	5215	4949	23.00	23
		компл		4028.00	1180.99	4028	1181	95	6.85	7
577	ПРАЙС	Трансформатор Т-0,66 150/5А	1	776.57	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166.90	5.40	167	5	152	1.00	1
		шт		158.00	2.30	158	2	95	0.01	--
579	ПРАЙС	3-х фазный электронный счетчик ЦЭ6803	1	4212.50	--	4213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
580	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008.70	32.70	1009	33	423	2.00	2
		шт		441.00	4.50	441	4	95	0.03	--
581	ПРАЙС	Автомат ВА88-33/3/125А	1	3285.75	--	3286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
582	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862.00	28.00	3448	112	1309	2.00	8
		шт		340.00	4.50	1360	18	95	0.03	--
583	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/40А	4	1091.59	--	4366	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
584	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501.20	13.20	8019	211	3485	1.00	16
		шт		227.00	2.30	3632	37	95	0.01	--
585	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/25А	5	1091.59	--	5458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
586	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/16А	4	1091.59	--	4366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/10А	7	1091.59	--	7641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО								
588	Ц0108-599-9	Монтаж бокса ЩРН-12	5	1094.00	43.00	5470	215	2353	3.00	15
		шт		493.00	2.30	2465	12	95	0.01	--
589	ПРАЙС	Бокс ЩРН-12	5	1071.27	--	5356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
590	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862.00	28.00	4310	140	1636	2.00	10
		шт		340.00	4.50	1700	22	95	0.03	--
591	ПРАЙС	Автомат УЗО+ВД1-63/4/32/30мА	5	1223.46	--	6117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
592	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	60	501.20	13.20	30072	792	13070	1.00	60
		шт		227.00	2.30	13620	138	95	0.01	1
593	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/25А	10	71.43	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/16А	50	71.43	--	3571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	Ц0108-599-9	Монтаж бокса ЩРН-18	3	1094.00	43.00	3282	129	1412	3.00	9
		шт		493.00	2.30	1479	7	95	0.01	--
596	ПРАЙС	Бокс ЩРН-18	3	1237.14	--	3711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862.00	28.00	2586	84	982	2.00	6
		шт		340.00	4.50	1020	13	95	0.03	--
598	ПРАЙС	Автомат УЗО+ВД1-63/4/32/30мА	3	1223.46	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501.20	13.20	15036	396	6535	1.00	30
		шт		227.00	2.30	6810	69	95	0.01	--
600	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/25А	6	71.43	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
601	ПРАЙС	Автомат ВА47-29/1/16А	24	71.43	--	1714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-1								
602	Ц0108-599-1	Монтаж бокса ЩРВ-12	1	961.60	22.60	962	23	394	2.00	2
		шт		412.00	2.30	412	2	95	0.01	--
603	ПРАЙС	Бокс ЩРВ-12	1	1071.27	--	1071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
604	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862.00	28.00	862	28	327	2.00	2
		шт		340.00	4.50	340	4	95	0.03	--
605	ПРАЙС	Автомат ВА47-100/3/32А	1	1091.59	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
605	ПРАЙС	**Автомат ВА47-100/3/32А**	1	1091,59	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
606	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
607	ПРАЙС	**Автомат ВА47-100/3/16А**	3	1091,59	--	3275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			454152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				54994			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			33804330	159837			8188
			Тенге			1382412	43303			218
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26255757				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35869093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9166
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653809			

Итого по АКТу	Тенге	35 869 093
В том числе оборудования	Тенге	26 255 757
Итого без оборудования	Тенге	9 613 336
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	67 293
Выслуга лет 1%	Тенге	96 133
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	38 453
Итого с доп. Затратами	Тенге	9 815 216
Итого с оборудованием	Тенге	36 070 973
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	86 198 082
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	1 723 962
Всего	Тенге	87 922 043
НДС 12 %		10 550 645
Итого с НДС:		**98 472 689**

Инженер-технадзор
ТОО "Сайрам құрылыс"
Технадзор _____ Ш.Искаков

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х. Абдурахманов