Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылту Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)№ 33 от 15.07.2024 г.

Акт выполненных работ 1

сентябрь 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26288**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭС**				**7162**
	Подраздел 1.1.	**Сети 6 кВ**				**5088**
1	**Ц13-80201-203** **1308-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4**	**1 272**	**5088**
	Подраздел 1.2.	**Сети 0,4 кВ**				**2074**
2	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2**	**1 037**	**2074**
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК**				**19126**
	Подраздел 2.1.	**Водопровод**				**7411**
3	**Е11-10101-361** **1101-0101-0361** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5,5**	**510**	**2805**
4	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**5**	**624**	**3120**

1	2	3	4	5	6	7
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0011**	**1 350 720**	**1486**
	Подраздел 2.2.	**Канализация**				**3414**
6	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**
7	**Е11-80101-307** **1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2**	**1 265**	**2530**
	Подраздел 2.3.	**Выгреб**				**8301**
8	**Е11-10101-337** **1101-0101-0337** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**10**	**399**	**3990**
9	**Е11-10205-501** **1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**1**	**3 582**	**3582**
10	**Е11-10104-401** **1101-0104-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**9**	**81**	**729**
		ИТОГО				26 288,00
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				1 919,02
		Итого				28 207,02
		Сметная прибыль 5%				1 410,35
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 410,35
		Итого				31 027,73
		Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075				33 354,81
		Итого с учетом				32 687,71
		НДС, 12 %				3 922,53
		Итого с НДС				**36 610,23**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Цюба И.А.