Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 177 от 19.08.19 года

Номер документа	Дата составления
171	31.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей) Акт №1. Период: за октябрь 2019 года			Работа	1	800 000,00	800 000,00	85 714,29
				Итого	1	x	800 000,00	85 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Дускужанов / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Исанов Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 31.10.2019

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №177 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		177	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Общестроительные работы (2-1-1)	800 000	714 286							85 714	800 000
ВСЕГО выполнено:	**800 000**	**714 286**							**85 714**	**800 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**800 000**
К оплате за текущий месяц: Восемьсот тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №177 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.17)

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	550	76,46	69,6	42 052	38 281	12 465	0,01	5
		м3 грунта		6,86	24,67	3 771	13 568	59,1	0,02	11
2	11-010205-0202	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	11	2 261,54	–	24 877	–	16 380	2,8	31
		м3 грунта		2 261,54	–	24 877	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм *т*	0,391	205178,5		80 225		3 402		
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм *т*	0,33	205178,5		67 709		2 871		
18	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12 мм *т*	0,6926	205178,5		142 107		6 025		
19	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф14 мм *т*	0,2476	197057,96		48 792		2 069		
20	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм *т*	0,1894	197057,96		37 323		1 582		
21	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм *т*	0,41221	206726,71		85 214		3 613		
		Всего прямые затраты				**528 298**				**36**
										11
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				28 648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 281				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 568				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				461 369				
		Накладные расходы, тенге				48 407				
		Итого, тенге				576 705				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 136				
		Всего				**622 841**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 606				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				10 684				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2 736				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**641 867**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,112825				**714 286**				
		НДС (12 %)				85 714				
		Всего по акту с учетом НДС				**800 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"
_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"
_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.