Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ДОГОВОР: № 43 от 11.04.2019г.

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения и КТП в населенном пункте Дмитров, с.о. Биртилек, Сарыагашского района, ЮКО"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					
	сначала строительства			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС
Затраты подрядчика						
Строительство сетей электроснабжения и КТП в населенном пункте Дмитров, с.о. Биртилек, Сарыагашского района, ЮК	30 980 179	3 717 621	34 697 800	7 483 938	898 073	8 382 011
Удержание 5%	1 549 009	185 881	1 734 890	374 197	44 904	419 101
итого к оплате	29 431 170	3 531 740	32 962 910	**7 109 741**	**853 169**	**7 962 910**

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ Кенегесов А.С.

Инженер

Директор

ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

_____ Дүйсенәлі С.

Инженер эксперт
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

_____ Сыздыков Ж.

Подрядчик

Директор

ТОО
"ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

12.07.19.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ДОГОВОР: № 43 от 11.04.2019г.

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения и КТП в населенном пункте Дмитров, с.о. Биртилек, Сарыагашского района, ЮКО"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					
	сначала строительства			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС
Затраты подрядчика						
Строительство сетей электроснабжения и КТП в населенном пункте Дмитров, с.о. Биртилек, Сарыагашского района, ЮК	1 549 009	185 881	1 734 890	1 549 009	185 881	1 734 890
Удержание 5%						
итого к оплате	1 549 009	185 881	1 734 890	**1 549 009**	**185 881**	**1 734 890**

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Кенегесов А.С.

Подрядчик

Директор ТОО
"ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Инженер: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 43 от 11.04.2019г.
Наименование обьекта - Строительство сетей электроснабжения и КТП в населенном пункте Дмитров, с.о. Биртилек, Сарыагашского района, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ									
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км лин ии	0,3466667	147053,04	86824,20	50978	30099	1251	22800	79681
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	19628	8873		5902	
2	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,04	276454,00	--	287512	--	287512	--	310513
		СП - 8%			--	--	--	--		23001	
3	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Мо нтаж контура заземления	м шин заземления	300	215,68	46,63	64703	13989	764	42662	115955
		НР - 80%; СП - 8%			166,50	11,26	49950	3378		8589	
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1851	201312,00	--	37263	--	37263	--	40244
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
5	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на гл убину до 3 м	1 заземлитель	30	1695,91	51,84	50877	1555	30388	15147	71307
		НР - 80%; СП - 8%			631,14	--	18934	--		5282	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК /1шт/									
6	Е11-330206-0103 1133-0206-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ. Ус тройство с помощью механизмов. /Устройство ответви тельное УОК/	ответвление	1	4208,14	786,59	4208	787	699	2439	7179
		НР - 80%; СП - 8%			2722,05	326,54	2722	327		532	
7	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-2	шт	1	4794,64	--	4795	--	4795	--	5178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
8	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-1	шт	1	660,71	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
9	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП1	м	1,2	678,57	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
10	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1558,00	--	3116	--	3116	--	3365
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
11	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
12	С121-050307-1004 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродист ой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего на значения, высшего качества, термически обработанна я, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,156	106,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
13	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Опора Ар10-3.2с /1шт/									
14	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-73	шт	1	7732,14	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
15	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса TMs-60	шт	1	2830,36	--	2830	--	2830	--	3057
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Накладка ОГ-52	шт	1	910,71	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-51	шт	2	758,93	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
18	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	883,93	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
19	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000714	404706,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
20	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
21	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
22	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	4	13093,00	--	52372	--	52372	--	56562
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
23	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1491,07	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
24	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008214	404706,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
25	С124-040206-0718 2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-3 5Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	705,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
26	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-1	м	1	6875,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-2	м	1	1696,43	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
28	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Вал привода РА-3	м	3	4928,57	--	14786	--	14786	--	15969
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
29	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-5	м	1	830,36	--	830	--	830	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
30	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-7	шт	3	589,29	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
31	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-8	шт	1	642,86	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
32	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	678,57	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		Опора Кр10-1.2с /1шт/									
33	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-73	шт	1	7732,14	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
34	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМs-60а	шт	1	2830,36	--	2830	--	2830	--	3057
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
35	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Накладка ОГ-52	шт	1	910,71	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-1	шт	2	660,71	--	1321	--	1321	--	1427
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
37	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Крепление подкоса У-1	шт	1	3125,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
38	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	883,93	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
39	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000714	404706,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
40	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
41	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
42	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
43	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт" стр.	Приво д к разъединителю ПРНЗ-10	шт	1	6785,71	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
44	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1491,07	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
45	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008214	404706,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С124-040206-0718 2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	705,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
47	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-1	м	1	6875,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
48	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-2	м	1	1696,43	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
49	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Вал привода РА-3	м	3	4928,57	--	14786	--	14786	--	15969
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
50	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Кронштейн РА-5	м	1	830,36	--	830	--	830	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
51	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-7	шт	3	589,29	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
52	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-8	шт	1	642,86	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
53	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	678,57	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		Опора ПУАтБ10-17 /1шт/									
54	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-73ш	шт	1	8276,79	--	8277	--	8277	--	8939
		СП - 8%			--	--	--	--		662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-80а	шт	1	1910,71	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
56	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Крепление подкоса У-52	шт	2	3116,07	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
57	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строите льные с гайками и шайбами	т	0,000836	404706,00	--	338	--	338	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
58	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Стяжка СТ51	шт	0,06	2642,86	--	159	--	159	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
59	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001429	404706,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
60	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
61	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
62	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	582,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Опора ПА(К)ТБ10-7 /1шт/									
63	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-73ш	шт	1	8276,79	--	8277	--	8277	--	8939
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
64	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-80а	шт	1	1910,71	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0008396	404706,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
66	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,5	678,57	--	1018	--	1018	--	1099
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
67	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000714	404706,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
68	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
69	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	582,00	--	1746	--	1746	--	1886
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		Опора ПБ10/0,4-8 /9шт/									
70	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006426	404706,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
71	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0045	302657,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Опора П10/0,38-5/2шт/									
72	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	302657,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				727709	46430	590046	83048	875619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				875618				
		РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-0,4кВ									
73	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,683415	31162,72	12949,91	114785	47700	4639	64689	193832
		НР - 80%; СП - 8%			16953,30	4999,44	62446	18415		14358	
74	С123-061201-0441 2306-1201-0441 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х50+1х50+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,683415	1520263,00	--	5599760	--	5599760	--	6047740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		447981	
75	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	980	215,68	46,63	211363	45697	2496	139364	378785
		НР - 80%; СП - 8%			166,50	11,26	163170	11035		28058	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6047	201312,00	--	121733	--	121733	--	131472
		СП - 8%			--	--	--	--		9739	
77	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	98	1695,91	51,84	166199	5080	99267	49481	232935
		НР - 80%; СП - 8%			631,14	--	61852	--		17254	
		Опора К3 /8шт/									
78	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	587807,00	--	2351	--	2351	--	2539
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		Опора П1 /68шт/									
79	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,034	587807,00	--	19985	--	19985	--	21584
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
		Опора УА3 /9шт/									
80	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	587807,00	--	2645	--	2645	--	2857
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Опора АО3 /1шт/									
81	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	587807,00	--	2645	--	2645	--	2857
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Опора ПП1 /23шт/									
82	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные ме дные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0115	587807,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
		Опора ПК3 /2шт/									
83	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные ме дные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	587807,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Опора ПУА1 /7шт/									
84	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные ме дные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	587807,00	--	2057	--	2057	--	2222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		Опора ПОА1 /5шт/									
85	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные ме дные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	587807,00	--	1470	--	1470	--	1587
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Опора ПОА4 /1шт/									
86	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные ме дные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	587807,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
87	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАrAdEl MECHAniCs"	П роводник заземляющий ЗП6	м	1	348,21	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
88	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАrAdEl MECHAniCs"	Кронштейн У4	м	1	3116,07	--	3116	--	3116	--	3365
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6256100	98478	5870154	253534	7030404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7030405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7906023				
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге				189745				
		Итого:	Тенге				8095768				
		Зимнее удорожание- 0,7%	Тенге				56670				
		Итого:	Тенге				8152438				
		Непредвиденные затраты - 2%	Тенге				163049				
		Итого:	Тенге				8315487				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				7483938				
		НДС-12%	Тенге				898073				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**8 382 011**				

Инженер:
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

Инженер-эксперт _____ Сыздыков Ж.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев