Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ",город Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом, 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",Республика Казахстан, Астана, Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 31 от 13.04.2021г.	

Номер документа	Дата составления
56	01.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	976 425 773,00	976 425 773,00	104 617 047,11
				Итого	1	x	976 425 773,00	104 617 047,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 01.06.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. № 420

Заказчик: **КГУ "Управление строительста города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 01 июня 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№31	13.04.2021				
		Д/с №7	11.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**976 425 773**	871 808 726							104 617 047	**976 425 773**

Подрядчик

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.

Заказчик

Заместитель руководителя
КГУ "Управление строительством города Алматы"

Тажибаев О.П.

Технический надзор

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита""

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор: **№31 от 13.04.2021г.**

Реестр №1

Актов выполненных работ за май месяц 2023 г.

По объекту: "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы"

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-1	1	Э00010	Общестроительные работы КЖ	596 713 680	
2	2-1-2	2	Э00020	Конструктивные решения (5-П-1-КМ)	23 259 907	
3	6-1-2	3	Э00030	Подземный ж/б резервуар 300м3 2шт (5-П-5а-АС, 5-П-5б-АС,5-П-7-НВК.ТХ)	118 543 352	
4	6-1-3	4	Э00040	Резервуар ж/б 50м3 (5-П-7-АС)	12 407 227	
5	6-1-4	5	Э00050	Саркофаг к топливной емкости 5м3(5-П-6-КЖ)	15 842 343	
6	7-1-1	6	Э00060	Благоустройство и озеленение территории	101 372 003	
7	2-1-3	7	Э00070	Общестроительные работы АР	108 287 260	
				Всего:	**976 425 773**	-

Составил: инженер ПТО _____ Куанышев Ж.Д.

BiGlobal

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-II-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2023 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы КЖ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (с вывозкой всего грунта) КЖ-195,196										
1	1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	6136,14	245,26	245,26	1504950	1504949	--	283428	1931473	
						--	64,15	--	393633		143095		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	461,86	4041,58	--	1866644	--	--	1343985	3467478	
						4041,58	--	1866644	--		256850		
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	346395	53,00	--	18358935	--		--	19827650	
						--	--	--	--		1468715		
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	6598	45,96	39,48	303244	260489	1254	97189	432499	
						6,29	14,17	41501	93494		32066		
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	4823	858,46	855,25	4140353	4124871	627	1030241	5584263	
						3,08	293,60	14855	1416033		413669		
6	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	5884,06	2343,00	--	13786353	--	13786353	--	14889261	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		1102908		
7	7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах для обратной засыпки. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1290	293,46	278,22	378563	358904	735	92235	508466	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						14,67	84,63	18924	109173		37668		
8	8	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67725	53,00	--	3589425	--		--	3876579	
						--	--	--	--		287154		
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	774	41,10	41,10	31811	31811	--	8181	43189	
						--	14,68	--	11362		3197		
10	10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	774	72,68	72,68	56254	56255	--	14474	76386	
						--	25,97	--	20101		5658		
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	774	306,70	135,48	237386	104861	--	134993	402171	
						171,22	71,02	132524	54969		29791		
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	516	1757,30	--	906767	--	--	652874	1684410	
						1757,30	--	906767	--		124769		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45160685	6442140	13788969	3657600	52723825	
								2981215	2098765	--	3905540		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45160685					
		Материалы		Тенге				2616					
		Всего заработная плата		Тенге					5079980				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13786353					
		Транспортные расходы		Тенге				21948360					
			Накладные расходы	Тенге				3657600					
			Сметная прибыль	Тенге				3905540					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52723825					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2238	
			Сметная заработная плата	Тенге					5079980				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52723825					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2238	
			Сметная заработная плата	Тенге					5079980				
			РАЗДЕЛ 2.Приямки КЖ-2										
			Решетки для приямков Мр-1 2шт; Мр-2 6шт; Мр-3 1шт										
13	13	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,13554	1224995,78	16486,80	166036	2235	150055	13633	194043	
						101418,48	6736,45	13746	913		14374		
			Фундаменты под оборудование Фо-1 1шт; Фо-2 3шт; Фо-3 1шт										
14	14	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,75	27022,77	2024,74	74313	5568	62707	6873	87681	
						2195,77	550,82	6038	1515		6495		
			Приямок ПР-1 2шт										
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	1,84	27189,61	1870,17	50029	3442	41882	5103	59543	
						2557,33	490,49	4705	903		4411		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15,сф/ Устройство	$м^3$	2,24	50347,04	4981,56	112777	11159	63427	39323	164268	
						17049,69	2241,35	38191	5021		12168		
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	356047,00	--	4273	--	4273	--	4615	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		342		
18	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21024	337586,00	--	70974	--	70974	--	76652	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5678		
19	19	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	10,56	3110,99	35,06	32852	370	16849	10884	47235	
						1480,41	13,29	15633	140		3499		
			Приямок ПР-2 2шт										
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	0,84	27189,61	1870,17	22839	1571	19120	2330	27182	
						2557,33	490,49	2148	412		2014		
21	21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15,сф/ Устройство	$м^3$	2,24	50347,04	4981,56	112777	11159	63427	39323	164268	
						17049,69	2241,35	38191	5021		12168		
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	356047,00	--	4273	--	4273	--	4615	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		342		
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21024	337586,00	--	70974	--	70974	--	76652	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5678		
24	24	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	10,56	3110,99	35,06	32852	370	16849	10884	47235	
						1480,41	13,29	15633	140		3499		
25	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	1,38	27189,61	1870,17	37522	2581	31412	3827	44657	
						2557,33	490,49	3529	677		3308		
26	26	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15,сф/ Устройство	$м^3$	2,22	50347,04	4981,56	111770	11059	62861	38972	162801	
						17049,69	2241,35	37850	4976		12059		
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	356047,00	--	6409	--	6409	--	6922	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		513		
28	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23501	337586,00	--	79336	--	79336	--	85683	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6347		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03343	1602827,07	2335,39	53583	78	37049	15010	74081	
						492259,68	1147,77	16456	38		5487		
30	30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг./сальники/ Установка	т	0,0176	1602827,07	2335,39	28210	41	19505	7902	39001	
						492259,68	1147,77	8664	20		2889		
31	31	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	18,54	3110,99	35,06	57678	650	29581	19108	82929	
						1480,41	13,29	27447	246		6143		
32	32	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щит из стали для подпольных каналов. Устройство	$м^2$	1,6463	15159,91	2342,98	24958	3857	458	17076	45397	
						12538,89	1109,21	20643	1826		3363		
33	33	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04598	354405,00	--	16296	--	16296	--	17600	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1304		
34	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской серебристой на лаке ПФ171/за 2 раза/	$м^2$	3,9083	610,81	8,76	2387	34	2054	211	2806	
						76,61	1,56	299	6		208		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1173118	54174	869771	230459	1515866	
								249173	21854	--	112289		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173118					
		Материалы		Тенге				599604					
		Всего заработная плата		Тенге					271027				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252535					
		Местные материалы		Тенге				17630					
			Накладные расходы	Тенге				230459					
			Сметная прибыль	Тенге				112289					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1515866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	Тенге					271027				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1515866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	Тенге					271027				
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты КЖ-8										
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	5,98	27189,61	1870,17	162594	11183	136118	16586	193514	
						2557,33	490,49	15293	2933		14334		
36	36	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В25,сф/	$м^3$	19,26	43602,56	3359,78	839785	64709	608836	166061	1086313	
						8631,36	843,42	166240	16244		80468		
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3073	356047,00	--	109413	--	109413	--	118166	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8753		
38	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6215	337586,00	--	209810	--	209810	--	226595	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		16785		
39	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	42	4140,77	29,79	173912	1251	148947	22265	211871	
						564,61	5,41	23714	227		15694		
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	130,51	27189,61	1870,17	3548516	244076	2970683	361972	4223327	
						2557,33	490,49	333757	64014		312839		
41	41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25,сф/	$м^3$	212,72	32477,79	2877,71	6908675	612146	5434590	937283	8473635	
						4051,99	789,97	861939	168042		627677		
42	42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7635	356047,00	--	627889	--	627889	--	678120	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		50231		
43	43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8335	337586,00	--	281378	--	281378	--	303888	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		22510		
44	44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,8569	321794,00	--	7033419	--	7033419	--	7596093	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		562674		
45	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57	4140,77	29,79	236024	1698	202143	30217	287540	
						564,61	5,41	32183	308		21299		
46	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	45,33	27189,61	1870,17	1232505	84775	1031806	125724	1466887	
						2557,33	490,49	115924	22234		108658		
47	47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25,сф/	$м^3$	222,08	32477,79	2877,71	7212668	639082	5673720	978524	8846488	
						4051,99	789,97	899866	175437		655296		
48	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8496	356047,00	--	658545	--	658545	--	711229	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		52684		
49	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,7986	337586,00	--	2970284	--	2970284	--	3207907	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		237623		
50	50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3978	321794,00	--	771598	--	771598	--	833326	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		61728		
51	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45	4140,77	29,79	186335	1340	159588	23855	227006	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						564,61	5,41	25407	243		16815		
52	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	48,77	27189,61	1870,17	1326037	91208	1110108	135265	1578206	
						2557,33	490,49	124721	23921		116904		
53	53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В25,сф/	$м^3$	63,45	43602,56	3359,78	2766582	213178	2005744	547069	3578743	
						8631,36	843,42	547660	53515		265092		
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3245	356047,00	--	827631	--	827631	--	893842	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		66211		
55	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	337586,00	--	53676	--	53676	--	57970	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4294		
56	56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7758	321794,00	--	1536824	--	1536824	--	1659770	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		122946		
57	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60	4140,77	29,79	248446	1788	212781	31807	302673	
						564,61	5,41	33877	325		22420		
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	90,38	27189,61	1870,17	2457397	169025	2057241	250671	2924713	
						2557,33	490,49	231131	44330		216645		
59	59	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В25,сф/	$м^3$	105,43	43602,56	3359,78	4597018	354222	3332792	909023	5946524	
						8631,36	843,42	910004	88922		440483		
60	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,453	356047,00	--	1229430	--	1229430	--	1327784	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		98354		
61	61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0823	337586,00	--	27783	--	27783	--	30006	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2223		
62	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8104	321794,00	--	1869752	--	1869752	--	2019332	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		149580		
63	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	75	4140,77	29,79	310558	2235	265977	39759	378342	
						564,61	5,41	42346	406		28025		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	4,85	27189,61	1870,17	131870	9070	110397	13452	156947	
						2557,33	490,49	12403	2379		11626		
65	65	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25,сф/	$м^3$	22,98	32477,79	2877,71	746340	66130	587095	101254	915402	
						4051,99	789,97	93115	18154		67808		
66	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2099	356047,00	--	74734	--	74734	--	80713	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5979		
67	67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,843	337586,00	--	284585	--	284585	--	307352	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		22767		
68	68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2038	321794,00	--	65582	--	65582	--	70829	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5247		
69	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4140,77	29,79	41408	298	35464	5301	50446	
						564,61	5,41	5646	54		3737		
70	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05356	356047,00	--	375117	--	375117	--	405126	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		30009		
71	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7466	337586,00	--	1264800	--	1264800	--	1365984	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		101184		
72	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,25476	321794,00	--	2012744	--	2012744	--	2173764	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		161020		
73	73	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,5304	344261,00	--	1559640	--	1559640	--	1684411	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		124771		
74	74	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	1,47648	1083235,00	--	1599375	--	1599375	--	1727325	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		127950		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58570679	2567414	51528039	4696088	68328109	
								4475226	681688	--	5061343		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58570679					
		Материалы		Тенге				3292611					
		Всего заработная плата		Тенге					5156914				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25444009					
		Местные материалы		Тенге				22791417					
			Накладные расходы	Тенге				4696088					
			Сметная прибыль	Тенге				5061343					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68328110					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2426	
			Сметная заработная плата	Тенге					5156914				

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68328110					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2426	
			Сметная заработная плата	Тенге					5156914				
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ КЖ-16, 18-36										
75	75	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	2,2	107198,61	47673,29	235837	104882	62968	87129	348803	
						30902,97	12618,04	67987	27760		25837		
76	76	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,48	106993,57	47673,29	586325	261250	155727	217031	867624	
						30902,97	12618,04	169348	69147		64268		
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70384	356047,00	--	250600	--	250600	--	270648	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		20048		
78	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	344261,00	--	24787	--	24787	--	26770	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1983		
79	79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,072	41573,16	1583,24	2993	114	128	2547	5983	
						38210,92	656,92	2751	47		443		
80	80	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,59312	322330,00	--	513510	--	513510	--	554591	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		41081		
81	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03816	1172875,67	2335,39	44757	89	39165	5047	53789	
						144197,28	1147,77	5503	44		3984		
82	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,6	4140,77	29,79	72878	524	62417	9330	88785	
						564,61	5,41	9937	95		6577		
83	83	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,55	107198,61	47673,29	58959	26220	15742	21782	87201	
						30902,97	12618,04	16997	6940		6459		
84	84	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,37	106993,57	47673,29	146581	65313	38931	54258	216906	
						30902,97	12618,04	42337	17287		16067		
85	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1992	356047,00	--	70925	--	70925	--	76599	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5674		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,036	344261,00	--	12393	--	12393	--	13384	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		991		
87	87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	41573,16	1583,24	1497	57	64	1273	2992	
						38210,92	656,92	1376	24		222		
88	88	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39828	322330,00	--	128378	--	128378	--	138648	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10270		
89	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
90	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,4	4140,77	29,79	18219	131	15604	2333	22196	
						564,61	5,41	2484	24		1644		
91	91	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,1	107198,61	47673,29	117918	52441	31484	43565	174401	
						30902,97	12618,04	33993	13880		12919		
92	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,74	106993,57	47673,29	293162	130624	77864	108515	433812	
						30902,97	12618,04	84674	34573		32134		
93	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35192	356047,00	--	125300	--	125300	--	135324	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10024		
94	94	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,036	344261,00	--	12393	--	12393	--	13384	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		991		
95	95	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	41573,16	1583,24	1497	57	64	1273	2992	
						38210,92	656,92	1376	24		222		
96	96	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,88286	322330,00	--	284572	--	284572	--	307338	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		22766		
97	97	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01908	1172875,67	2335,39	22378	45	19582	2524	26894	
						144197,28	1147,77	2751	22		1992		
98	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,8	4140,77	29,79	36439	263	31207	4665	44392	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						564,61	5,41	4969	48		3288		
99	99	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,7	107198,61	47673,29	75039	33372	20035	27723	110983	
						30902,97	12618,04	21632	8833		8221		
100	100	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,5	106993,57	47673,29	588465	262203	156296	217823	870791	
						30902,97	12618,04	169966	69399		64503		
101	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37296	356047,00	--	132791	--	132791	--	143414	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10623		
102	102	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
103	103	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		
104	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6516	322330,00	--	210030	--	210030	--	226832	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16802		
105	105	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01908	1172875,67	2335,39	22378	45	19582	2524	26894	
						144197,28	1147,77	2751	22		1992		
106	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,6	4140,77	29,79	23188	167	19859	2969	28249	
						564,61	5,41	3162	30		2093		
107	107	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	6,2	106993,57	47673,29	663360	295575	176187	245546	981618	
						30902,97	12618,04	191598	78232		72712		
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37296	356047,00	--	132791	--	132791	--	143414	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10623		
109	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
110	110	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6516	322330,00	--	210030	--	210030	--	226832	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16802		
112	112	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01908	1172875,67	2335,39	22378	45	19582	2524	26894	
						144197,28	1147,77	2751	22		1992		
113	113	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,35	107198,61	47673,29	37520	16685	10019	13861	55492	
						30902,97	12618,04	10816	4416		4110		
114	114	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,75	106993,57	47673,29	294232	131102	78147	108911	435395	
						30902,97	12618,04	84983	34700		32252		
115	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18648	356047,00	--	66396	--	66396	--	71708	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5312		
116	116	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
117	117	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
118	118	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3258	322330,00	--	105015	--	105015	--	113416	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8401		
119	119	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01431	1172875,67	2335,39	16784	33	14688	1893	20171	
						144197,28	1147,77	2063	16		1494		
120	120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,8	4140,77	29,79	11594	83	9930	1484	14125	
						564,61	5,41	1581	15		1046		
121	121	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,35	107198,61	47673,29	37520	16685	10019	13861	55492	
						30902,97	12618,04	10816	4416		4110		
122	122	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,75	106993,57	47673,29	294232	131102	78147	108911	435395	
						30902,97	12618,04	84983	34700		32252		
123	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20202	356047,00	--	71929	--	71929	--	77683	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		5754		
124	124	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0828	344261,00	--	28505	--	28505	--	30785	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2280		
125	125	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0828	41573,16	1583,24	3442	131	147	2929	6880	
						38210,92	656,92	3164	54		510		
126	126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3258	322330,00	--	105015	--	105015	--	113416	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8401		
127	127	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00477	1172875,67	2335,39	5595	11	4896	631	6724	
						144197,28	1147,77	688	5		498		
128	128	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,8	4140,77	29,79	11594	83	9930	1484	14125	
						564,61	5,41	1581	15		1046		
129	129	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	6,2	106993,57	47673,29	663360	295575	176187	245546	981618	
						30902,97	12618,04	191598	78232		72712		
130	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37296	356047,00	--	132791	--	132791	--	143414	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10623		
131	131	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
132	132	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		
133	133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6516	322330,00	--	210030	--	210030	--	226832	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16802		
134	134	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	6,2	106993,57	47673,29	663360	295575	176187	245546	981618	
						30902,97	12618,04	191598	78232		72712		
135	135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37296	356047,00	--	132791	--	132791	--	143414	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10623		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
137	137	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		
138	138	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,84792	322330,00	--	273310	--	273310	--	295175	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		21865		
139	139	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01908	1172875,67	2335,39	22378	45	19582	2524	26894	
						144197,28	1147,77	2751	22		1992		
140	140	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3,1	106993,57	47673,29	331680	147787	88094	122773	490809	
						30902,97	12618,04	95799	39116		36356		
141	141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18648	356047,00	--	66396	--	66396	--	71708	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5312		
142	142	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
143	143	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
144	144	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42396	322330,00	--	136655	--	136655	--	147587	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10932		
145	145	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,35	107198,61	47673,29	37520	16685	10019	13861	55492	
						30902,97	12618,04	10816	4416		4110		
146	146	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,75	106993,57	47673,29	294232	131102	78147	108911	435395	
						30902,97	12618,04	84983	34700		32252		
147	147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18648	356047,00	--	66396	--	66396	--	71708	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5312		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
149	149	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
150	150	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42396	322330,00	--	136655	--	136655	--	147587	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10932		
151	151	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
152	152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,8	4140,77	29,79	11594	83	9930	1484	14125	
						564,61	5,41	1581	15		1046		
153	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3,1	106993,57	47673,29	331680	147787	88094	122773	490809	
						30902,97	12618,04	95799	39116		36356		
154	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24148	356047,00	--	85978	--	85978	--	92856	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6878		
155	155	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
156	156	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
157	157	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69204	322330,00	--	223065	--	223065	--	240910	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17845		
158	158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00477	1172875,67	2335,39	5595	11	4896	631	6724	
						144197,28	1147,77	688	5		498		
159	159	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	6,2	106993,57	47673,29	663360	295575	176187	245546	981618	
						30902,97	12618,04	191598	78232		72712		
160	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48296	356047,00	--	171956	--	171956	--	185713	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		13757		
161	161	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
162	162	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		
163	163	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,38408	322330,00	--	446131	--	446131	--	481821	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		35690		
164	164	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3,1	106993,57	47673,29	331680	147787	88094	122773	490809	
						30902,97	12618,04	95799	39116		36356		
165	165	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,35	107198,61	47673,29	37520	16685	10019	13861	55492	
						30902,97	12618,04	10816	4416		4110		
166	166	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,75	106993,57	47673,29	294232	131102	78147	108911	435395	
						30902,97	12618,04	84983	34700		32252		
167	167	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24148	356047,00	--	85978	--	85978	--	92856	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6878		
168	168	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
169	169	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
170	170	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69204	322330,00	--	223065	--	223065	--	240910	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17845		
171	171	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
172	172	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,35	107198,61	47673,29	37520	16685	10019	13861	55492	
						30902,97	12618,04	10816	4416		4110		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,75	106993,57	47673,29	294232	131102	78147	108911	435395	
						30902,97	12618,04	84983	34700		32252		
174	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24148	356047,00	--	85978	--	85978	--	92856	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6878		
175	175	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
176	176	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
177	177	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69204	322330,00	--	223065	--	223065	--	240910	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17845		
178	178	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
179	179	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,8	4140,77	29,79	11594	83	9930	1484	14125	
						564,61	5,41	1581	15		1046		
180	180	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,35	107198,61	47673,29	37520	16685	10019	13861	55492	
						30902,97	12618,04	10816	4416		4110		
181	181	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,53	106993,57	47673,29	163700	72941	43477	60594	242238	
						30902,97	12618,04	47282	19306		17944		
182	182	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11322	356047,00	--	40312	--	40312	--	43537	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3225		
183	183	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0468	344261,00	--	16111	--	16111	--	17400	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1289		
184	184	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0468	41573,16	1583,24	1946	74	84	1655	3889	
						38210,92	656,92	1788	31		288		
185	185	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23292	322330,00	--	75077	--	75077	--	81083	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		6006		
186	186	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
187	187	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,8	4140,77	29,79	11594	83	9930	1484	14125	
						564,61	5,41	1581	15		1046		
188	188	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	2,31	107198,61	47673,29	247629	110126	66117	91486	366244	
						30902,97	12618,04	71386	29148		27129		
189	189	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	6,96	106993,57	47673,29	744675	331807	197783	275645	1101945	
						30902,97	12618,04	215085	87822		81626		
190	190	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61938	356047,00	--	220528	--	220528	--	238170	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17642		
191	191	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,162	344261,00	--	55770	--	55770	--	60232	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4462		
192	192	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,162	41573,16	1583,24	6735	256	289	5730	13462	
						38210,92	656,92	6190	106		997		
193	193	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,02336	322330,00	--	329860	--	329860	--	356249	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		26389		
194	194	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,48	4140,77	29,79	76521	551	65536	9797	93223	
						564,61	5,41	10434	100		6905		
195	195	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,54	107198,61	47673,29	165086	73417	44078	60990	244162	
						30902,97	12618,04	47591	19432		18086		
196	196	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	4,64	106993,57	47673,29	496450	221204	131856	183763	734630	
						30902,97	12618,04	143390	58548		54417		
197	197	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40848	356047,00	--	145438	--	145438	--	157073	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11635		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,144	344261,00	--	49574	--	49574	--	53540	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3966		
199	199	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,144	41573,16	1583,24	5987	228	257	5093	11967	
						38210,92	656,92	5502	95		886		
200	200	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,68224	322330,00	--	219906	--	219906	--	237499	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17593		
201	201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,32	4140,77	29,79	51014	367	43691	6531	62149	
						564,61	5,41	6956	67		4604		
202	202	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	12,36	106993,57	47673,29	1322441	589242	351238	489507	1956904	
						30902,97	12618,04	381961	155959		144956		
203	203	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81696	356047,00	--	290876	--	290876	--	314146	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		23270		
204	204	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,288	344261,00	--	99147	--	99147	--	107079	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7932		
205	205	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,288	41573,16	1583,24	11973	456	512	10186	23932	
						38210,92	656,92	11005	189		1773		
206	206	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,36448	322330,00	--	439813	--	439813	--	474998	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		35185		
207	207	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,77	107198,61	47673,29	82543	36709	22039	30495	122081	
						30902,97	12618,04	23795	9716		9043		
208	208	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,32	106993,57	47673,29	248225	110602	65928	91882	367315	
						30902,97	12618,04	71695	29274		27209		
209	209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20868	356047,00	--	74300	--	74300	--	80244	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5944		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	210	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1008	344261,00	--	34702	--	34702	--	37478	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2776		
211	211	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1008	41573,16	1583,24	4191	159	180	3565	8377	
						38210,92	656,92	3852	66		620		
212	212	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33052	322330,00	--	106537	--	106537	--	115060	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8523		
213	213	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,16	4140,77	29,79	25507	183	21846	3266	31074	
						564,61	5,41	3478	33		2302		
214	214	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,54	107198,61	47673,29	165086	73417	44078	60990	244162	
						30902,97	12618,04	47591	19432		18086		
215	215	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	3,1	106993,57	47673,29	331680	147787	88094	122773	490809	
						30902,97	12618,04	95799	39116		36356		
216	216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31968	356047,00	--	113821	--	113821	--	122927	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9106		
217	217	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1296	344261,00	--	44616	--	44616	--	48185	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3569		
218	218	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1296	41573,16	1583,24	5388	205	231	4584	10770	
						38210,92	656,92	4952	85		798		
219	219	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48304	322330,00	--	155698	--	155698	--	168154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12456		
220	220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,32	4140,77	29,79	51014	367	43691	6531	62149	
						564,61	5,41	6956	67		4604		
221	221	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3,1	106993,57	47673,29	331680	147787	88094	122773	490809	
						30902,97	12618,04	95799	39116		36356		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22954	356047,00	--	81727	--	81727	--	88265	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6538		
223	223	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	344261,00	--	24787	--	24787	--	26770	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1983		
224	224	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,072	41573,16	1583,24	2993	114	128	2547	5983	
						38210,92	656,92	2751	47		443		
225	225	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54404	322330,00	--	175360	--	175360	--	189389	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14029		
226	226	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,77	107198,61	47673,29	82543	36709	22039	30495	122081	
						30902,97	12618,04	23795	9716		9043		
227	227	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,32	106993,57	47673,29	248225	110602	65928	91882	367315	
						30902,97	12618,04	71695	29274		27209		
228	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23286	356047,00	--	82909	--	82909	--	89542	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6633		
229	229	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
230	230	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
231	231	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54404	322330,00	--	175360	--	175360	--	189389	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14029		
232	232	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,16	4140,77	29,79	25507	183	21846	3266	31074	
						564,61	5,41	3478	33		2302		
233	233	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3,1	106993,57	47673,29	331680	147787	88094	122773	490809	
						30902,97	12618,04	95799	39116		36356		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20424	356047,00	--	72719	--	72719	--	78537	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5818		
235	235	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	344261,00	--	24787	--	24787	--	26770	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1983		
236	236	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,072	41573,16	1583,24	2993	114	128	2547	5983	
						38210,92	656,92	2751	47		443		
237	237	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3712	322330,00	--	119649	--	119649	--	129221	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9572		
238	238	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,54	107198,61	47673,29	165086	73417	44078	60990	244162	
						30902,97	12618,04	47591	19432		18086		
239	239	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	4,64	106993,57	47673,29	496450	221204	131856	183763	734630	
						30902,97	12618,04	143390	58548		54417		
240	240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50312	356047,00	--	179134	--	179134	--	193465	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14331		
241	241	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
242	242	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		
243	243	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,20576	322330,00	--	388653	--	388653	--	419745	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		31092		
244	244	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,32	4140,77	29,79	51014	367	43691	6531	62149	
						564,61	5,41	6956	67		4604		
245	245	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	6,2	106993,57	47673,29	663360	295575	176187	245546	981618	
						30902,97	12618,04	191598	78232		72712		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	246	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49208	356047,00	--	175204	--	175204	--	189220	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14016		
247	247	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,144	344261,00	--	49574	--	49574	--	53540	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3966		
248	248	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,144	41573,16	1583,24	5987	228	257	5093	11967	
						38210,92	656,92	5502	95		886		
249	249	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,20576	322330,00	--	388653	--	388653	--	419745	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		31092		
250	250	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,77	107198,61	47673,29	82543	36709	22039	30495	122081	
						30902,97	12618,04	23795	9716		9043		
251	251	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,32	106993,57	47673,29	248225	110602	65928	91882	367315	
						30902,97	12618,04	71695	29274		27209		
252	252	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2109	356047,00	--	75090	--	75090	--	81097	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6007		
253	253	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0828	344261,00	--	28505	--	28505	--	30785	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2280		
254	254	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0828	41573,16	1583,24	3442	131	147	2929	6880	
						38210,92	656,92	3164	54		510		
255	255	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34112	322330,00	--	109953	--	109953	--	118749	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8796		
256	256	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,16	4140,77	29,79	25507	183	21846	3266	31074	
						564,61	5,41	3478	33		2302		
257	257	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	10,32	106993,57	47673,29	1104174	491988	293267	408715	1633920	
						30902,97	12618,04	318919	130218		121031		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83664	356047,00	--	297883	--	297883	--	321714	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		23831		
259	259	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,108	344261,00	--	37180	--	37180	--	40154	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2974		
260	260	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	41573,16	1583,24	4490	171	192	3820	8975	
						38210,92	656,92	4127	71		665		
261	261	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,41488	322330,00	--	778388	--	778388	--	840659	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		62271		
262	262	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05724	1172875,67	2335,39	67135	134	58747	7571	80682	
						144197,28	1147,77	8254	66		5976		
263	263	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,16	106993,57	47673,29	552087	245994	146634	204357	816960	
						30902,97	12618,04	159459	65109		60516		
264	264	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41832	356047,00	--	148942	--	148942	--	160857	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11915		
265	265	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	344261,00	--	18590	--	18590	--	20077	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1487		
266	266	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,054	41573,16	1583,24	2245	85	97	1910	4487	
						38210,92	656,92	2063	35		332		
267	267	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,20744	322330,00	--	389194	--	389194	--	420330	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		31136		
268	268	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,72	106993,57	47673,29	184029	81998	48878	68119	272320	
						30902,97	12618,04	53153	21703		20172		
269	269	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13944	356047,00	--	49647	--	49647	--	53619	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3972		
270	270	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,018	344261,00	--	6197	--	6197	--	6693	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		496		
271	271	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018	41573,16	1583,24	748	29	31	637	1495	
						38210,92	656,92	688	12		111		
272	272	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45696	322330,00	--	147292	--	147292	--	159075	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11783		
273	273	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
274	274	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,4	107198,61	47673,29	42879	19069	11449	15842	63418	
						30902,97	12618,04	12361	5047		4698		
275	275	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,32	106993,57	47673,29	141232	62929	37511	52277	208990	
						30902,97	12618,04	40792	16656		15481		
276	276	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13944	356047,00	--	49647	--	49647	--	53619	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3972		
277	277	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,018	344261,00	--	6197	--	6197	--	6693	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		496		
278	278	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018	41573,16	1583,24	748	29	31	637	1495	
						38210,92	656,92	688	12		111		
279	279	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45696	322330,00	--	147292	--	147292	--	159075	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11783		
280	280	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01431	1172875,67	2335,39	16784	33	14688	1893	20171	
						144197,28	1147,77	2063	16		1494		
281	281	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,2	4140,77	29,79	13250	95	11348	1696	16142	
						564,61	5,41	1807	17		1196		
282	282	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,4	107198,61	47673,29	42879	19069	11449	15842	63418	
						30902,97	12618,04	12361	5047		4698		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283	283	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,32	106993,57	47673,29	141232	62929	37511	52277	208990	
						30902,97	12618,04	40792	16656		15481		
284	284	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13944	356047,00	--	49647	--	49647	--	53619	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3972		
285	285	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,018	344261,00	--	6197	--	6197	--	6693	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		496		
286	286	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018	41573,16	1583,24	748	29	31	637	1495	
						38210,92	656,92	688	12		111		
287	287	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40248	322330,00	--	129731	--	129731	--	140110	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10379		
288	288	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00477	1172875,67	2335,39	5595	11	4896	631	6724	
						144197,28	1147,77	688	5		498		
289	289	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,2	4140,77	29,79	13250	95	11348	1696	16142	
						564,61	5,41	1807	17		1196		
290	290	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	4,94	106993,57	47673,29	528548	235506	140381	195644	782128	
						30902,97	12618,04	152661	62333		57935		
291	291	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3276	356047,00	--	116641	--	116641	--	125972	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9331		
292	292	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0504	344261,00	--	17351	--	17351	--	18739	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1388		
293	293	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0504	41573,16	1583,24	2095	80	89	1783	4188	
						38210,92	656,92	1926	33		310		
294	294	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63932	322330,00	--	206072	--	206072	--	222558	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16486		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	295	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,47	106993,57	47673,29	264274	117753	70191	97822	391064	
						30902,97	12618,04	76330	31167		28968		
296	296	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1638	356047,00	--	58320	--	58320	--	62986	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4666		
297	297	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
298	298	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
299	299	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31966	322330,00	--	103036	--	103036	--	111279	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8243		
300	300	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
301	301	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,47	106993,57	47673,29	264274	117753	70191	97822	391064	
						30902,97	12618,04	76330	31167		28968		
302	302	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1638	356047,00	--	58320	--	58320	--	62986	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4666		
303	303	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
304	304	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
305	305	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46266	322330,00	--	149129	--	149129	--	161059	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11930		
306	306	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01412	1172875,67	2335,39	16561	33	14492	1868	19903	
						144197,28	1147,77	2036	16		1474		
307	307	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,47	106993,57	47673,29	264274	117753	70191	97822	391064	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						30902,97	12618,04	76330	31167		28968		
308	308	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1638	356047,00	--	58320	--	58320	--	62986	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4666		
309	309	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
310	310	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
311	311	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46266	322330,00	--	149129	--	149129	--	161059	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11930		
312	312	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01059	1172875,67	2335,39	12421	25	10869	1401	14927	
						144197,28	1147,77	1527	12		1106		
313	313	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,47	106993,57	47673,29	264274	117753	70191	97822	391064	
						30902,97	12618,04	76330	31167		28968		
314	314	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10962	356047,00	--	39030	--	39030	--	42152	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3122		
315	315	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
316	316	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
317	317	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28854	322330,00	--	93005	--	93005	--	100445	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7440		
318	318	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00477	1172875,67	2335,39	5595	11	4896	631	6724	
						144197,28	1147,77	688	5		498		
319	319	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,47	106993,57	47673,29	264274	117753	70191	97822	391064	
						30902,97	12618,04	76330	31167		28968		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
320	320	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10962	356047,00	--	39030	--	39030	--	42152	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3122		
321	321	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
322	322	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
323	323	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28854	322330,00	--	93005	--	93005	--	100445	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7440		
324	324	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
325	325	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	4,94	106993,57	47673,29	528548	235506	140381	195644	782128	
						30902,97	12618,04	152661	62333		57935		
326	326	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3276	356047,00	--	116641	--	116641	--	125972	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9331		
327	327	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0504	344261,00	--	17351	--	17351	--	18739	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1388		
328	328	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0504	41573,16	1583,24	2095	80	89	1783	4188	
						38210,92	656,92	1926	33		310		
329	329	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4562	322330,00	--	147047	--	147047	--	158811	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11764		
330	330	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01908	1172875,67	2335,39	22378	45	19582	2524	26894	
						144197,28	1147,77	2751	22		1992		
331	331	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,57	107198,61	47673,29	61103	27173	16315	22574	90372	
						30902,97	12618,04	17615	7192		6694		
332	332	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	1,9	106993,57	47673,29	203288	90579	53993	75248	300819	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						30902,97	12618,04	58716	23974		22283		
333	333	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14058	356047,00	--	50053	--	50053	--	54057	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4004		
334	334	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
335	335	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
336	336	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28854	322330,00	--	93005	--	93005	--	100445	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7440		
337	337	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00954	1172875,67	2335,39	11189	22	9791	1262	13447	
						144197,28	1147,77	1376	11		996		
338	338	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,56	4140,77	29,79	18882	136	16171	2417	23003	
						564,61	5,41	2575	25		1704		
339	339	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	0,57	107198,61	47673,29	61103	27173	16315	22574	90372	
						30902,97	12618,04	17615	7192		6694		
340	340	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	1,9	106993,57	47673,29	203288	90579	53993	75248	300819	
						30902,97	12618,04	58716	23974		22283		
341	341	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1638	356047,00	--	58320	--	58320	--	62986	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4666		
342	342	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0252	344261,00	--	8675	--	8675	--	9369	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		694		
343	343	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0252	41573,16	1583,24	1048	40	45	891	2094	
						38210,92	656,92	963	17		155		
344	344	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,58018	322330,00	--	187009	--	187009	--	201970	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14961		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
345	345	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01431	1172875,67	2335,39	16784	33	14688	1893	20171	
						144197,28	1147,77	2063	16		1494		
346	346	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,56	4140,77	29,79	18882	136	16171	2417	23003	
						564,61	5,41	2575	25		1704		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34685099	8554225	20346606	7326129	45372117	
								5784268	2264670	--	3360885		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34685099					
		Материалы		Тенге				5530722					
		Всего заработная плата		Тенге					8048938				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14375523					
		Местные материалы		Тенге				440363					
			Накладные расходы	Тенге				7326129					
			Сметная прибыль	Тенге				3360885					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45372113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3429	
			Сметная заработная плата	Тенге					8048938				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45372113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3429	
			Сметная заработная плата	Тенге					8048938				
			РАЗДЕЛ 5.КОНСОЛИ КЖ-37										
347	347	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,21	67904,95	9675,99	14260	2032	5919	6241	22141	
						30041,93	2615,03	6309	549		1640		
348	348	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	356047,00	--	9400	--	9400	--	10152	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		752		
349	349	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04512	322330,00	--	14544	--	14544	--	15707	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1163		
350	350	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,48	67904,95	9675,99	32594	4644	13530	14265	50607	
						30041,93	2615,03	14420	1255		3749		
351	351	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1056	356047,00	--	37599	--	37599	--	40607	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3008		
352	352	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18048	322330,00	--	58174	--	58174	--	62828	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4654		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	353	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,15	67904,95	9675,99	10186	1451	4229	4458	15815	
						30041,93	2615,03	4506	392		1171		
354	354	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	356047,00	--	11750	--	11750	--	12690	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		940		
355	355	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0505	322330,00	--	16278	--	16278	--	17580	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1302		
356	356	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,6	67904,95	9675,99	40743	5806	16912	17831	63260	
						30041,93	2615,03	18025	1569		4686		
357	357	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132	356047,00	--	46998	--	46998	--	50758	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3760		
358	358	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2199	322330,00	--	70880	--	70880	--	76550	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5670		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				363406	13933	306213	42795	438695	
								43260	3765	--	32495		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				363406					
		Материалы		Тенге				40589					
		Всего заработная плата		Тенге					47025				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265623					
			Накладные расходы	Тенге				42795					
			Сметная прибыль	Тенге				32495					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					47025				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				438696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					47025				
			РАЗДЕЛ 6.РИГЕЛИ КЖ-16, 37-73										
359	359	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3	67904,95	9675,99	203715	29028	84561	89153	316298	
						30041,93	2615,03	90126	7845		23429		
360	360	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44536	356047,00	--	158569	--	158569	--	171255	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12686		
361	361	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,83016	322330,00	--	267585	--	267585	--	288992	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		21407		
362	362	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,02996	1083235,00	--	32454	--	32454	--	35050	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2596		
363	363	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3,7	67904,95	9675,99	251248	35802	104291	109956	390100	
						30041,93	2615,03	111155	9676		28896		
364	364	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54014	356047,00	--	192315	--	192315	--	207700	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15385		
365	365	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,95866	322330,00	--	309005	--	309005	--	333725	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		24720		
366	366	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,02448	1083235,00	--	26518	--	26518	--	28639	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2121		
367	367	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,8	67904,95	9675,99	393849	56121	163485	172363	611509	
						30041,93	2615,03	174243	15167		45297		
368	368	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76484	356047,00	--	272319	--	272319	--	294105	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		21786		
369	369	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6435	322330,00	--	529749	--	529749	--	572129	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		42380		
370	370	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		
371	371	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
372	372	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		
373	373	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50342	322330,00	--	162267	--	162267	--	175248	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12981		
374	374	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,0087	1083235,00	--	9424	--	9424	--	10178	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		754		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	375	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,4	67904,95	9675,99	162972	23222	67649	71323	253038	
						30041,93	2615,03	72101	6276		18744		
376	376	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33904	356047,00	--	120714	--	120714	--	130371	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9657		
377	377	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,66622	322330,00	--	214743	--	214743	--	231922	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17179		
378	378	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		
379	379	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,2	67904,95	9675,99	81486	11611	33825	35661	126519	
						30041,93	2615,03	36050	3138		9372		
380	380	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16952	356047,00	--	60357	--	60357	--	65186	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4829		
381	381	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33588	322330,00	--	108264	--	108264	--	116925	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8661		
382	382	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01466	1083235,00	--	15880	--	15880	--	17150	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1270		
383	383	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,4	67904,95	9675,99	162972	23222	67649	71323	253038	
						30041,93	2615,03	72101	6276		18744		
384	384	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33904	356047,00	--	120714	--	120714	--	130371	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9657		
385	385	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,62346	322330,00	--	200960	--	200960	--	217037	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16077		
386	386	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		
387	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,8	67904,95	9675,99	393849	56121	163485	172363	611509	
						30041,93	2615,03	174243	15167		45297		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	388	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76484	356047,00	--	272319	--	272319	--	294105	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		21786		
389	389	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,02476	322330,00	--	652641	--	652641	--	704852	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		52211		
390	390	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
391	391	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		
392	392	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40755	322330,00	--	131366	--	131366	--	141875	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10509		
393	393	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,00596	1083235,00	--	6456	--	6456	--	6972	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		516		
394	394	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,4	67904,95	9675,99	162972	23222	67649	71323	253038	
						30041,93	2615,03	72101	6276		18744		
395	395	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33904	356047,00	--	120714	--	120714	--	130371	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9657		
396	396	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,59654	322330,00	--	192283	--	192283	--	207666	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15383		
397	397	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,2	67904,95	9675,99	81486	11611	33825	35661	126519	
						30041,93	2615,03	36050	3138		9372		
398	398	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16952	356047,00	--	60357	--	60357	--	65186	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4829		
399	399	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,32452	322330,00	--	104603	--	104603	--	112971	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8368		
400	400	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401	401	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,4	67904,95	9675,99	162972	23222	67649	71323	253038	
						30041,93	2615,03	72101	6276		18744		
402	402	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33904	356047,00	--	120714	--	120714	--	130371	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9657		
403	403	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56266	322330,00	--	181362	--	181362	--	195871	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14509		
404	404	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		
405	405	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,8	67904,95	9675,99	393849	56121	163485	172363	611509	
						30041,93	2615,03	174243	15167		45297		
406	406	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76484	356047,00	--	272319	--	272319	--	294105	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		21786		
407	407	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,10196	322330,00	--	355195	--	355195	--	383611	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		28416		
408	408	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
409	409	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		
410	410	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41634	322330,00	--	134199	--	134199	--	144935	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10736		
411	411	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	4,8	67904,95	9675,99	325944	46445	135298	142646	506077	
						30041,93	2615,03	144201	12552		37487		
412	412	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67808	356047,00	--	241428	--	241428	--	260742	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		19314		
413	413	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9548	322330,00	--	307761	--	307761	--	332382	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		24621		
414	414	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,2	67904,95	9675,99	81486	11611	33825	35661	126519	
						30041,93	2615,03	36050	3138		9372		
415	415	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16952	356047,00	--	60357	--	60357	--	65186	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4829		
416	416	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2768	322330,00	--	89221	--	89221	--	96359	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7138		
417	417	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,75	67904,95	9675,99	50929	7257	21141	22288	79075	
						30041,93	2615,03	22531	1961		5857		
418	418	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11827	356047,00	--	42110	--	42110	--	45479	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3369		
419	419	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00976	344261,00	--	3360	--	3360	--	3629	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		269		
420	420	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17818	322330,00	--	57433	--	57433	--	62028	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4595		
421	421	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	2,7	67904,95	9675,99	183343	26126	76104	80238	284668	
						30041,93	2615,03	81113	7061		21087		
422	422	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41954	356047,00	--	149376	--	149376	--	161326	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11950		
423	423	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03628	344261,00	--	12490	--	12490	--	13489	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		999		
424	424	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40638	322330,00	--	130988	--	130988	--	141467	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10479		
425	425	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	0,6	67904,95	9675,99	40743	5806	16912	17831	63260	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						30041,93	2615,03	18025	1569		4686		
426	426	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915	356047,00	--	32578	--	32578	--	35184	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2606		
427	427	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00834	344261,00	--	2871	--	2871	--	3101	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		230		
428	428	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16262	322330,00	--	52417	--	52417	--	56610	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4193		
429	429	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
430	430	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		
431	431	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02393	344261,00	--	8238	--	8238	--	8897	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		659		
432	432	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41871	322330,00	--	134963	--	134963	--	145760	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10797		
433	433	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	5,4	67904,95	9675,99	366687	52250	152211	160476	569336	
						30041,93	2615,03	162226	14121		42173		
434	434	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83908	356047,00	--	298752	--	298752	--	322652	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		23900		
435	435	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,20832	322330,00	--	389478	--	389478	--	420636	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		31158		
436	436	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	3	67904,95	9675,99	203715	29028	84561	89153	316298	
						30041,93	2615,03	90126	7845		23429		
437	437	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47308	356047,00	--	168439	--	168439	--	181914	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		13475		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
438	438	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,73272	322330,00	--	236178	--	236178	--	255072	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		18894		
439	439	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	8,7	67904,95	9675,99	590773	84181	245227	258545	917264	
						30041,93	2615,03	261365	22751		67945		
440	440	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41924	356047,00	--	505316	--	505316	--	545741	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		40425		
441	441	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,34304	322330,00	--	432902	--	432902	--	467534	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		34632		
442	442	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,9	67904,95	9675,99	196924	28061	81741	86182	305754	
						30041,93	2615,03	87122	7584		22648		
443	443	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4238	356047,00	--	150893	--	150893	--	162964	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12071		
444	444	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,66462	322330,00	--	214227	--	214227	--	231365	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17138		
445	445	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
446	446	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		
447	447	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44681	322330,00	--	144020	--	144020	--	155542	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11522		
448	448	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	2,98	67904,95	9675,99	202357	28835	83997	88559	314189	
						30041,93	2615,03	89525	7793		23273		
449	449	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45172	356047,00	--	160834	--	160834	--	173701	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12867		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
450	450	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,68705	322330,00	--	221457	--	221457	--	239174	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17717		
451	451	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,48	67904,95	9675,99	32594	4644	13530	14265	50607	
						30041,93	2615,03	14420	1255		3749		
452	452	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776	356047,00	--	27629	--	27629	--	29839	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2210		
453	453	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,141	322330,00	--	45449	--	45449	--	49085	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3636		
454	454	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,5	67904,95	9675,99	33952	4838	14093	14859	52716	
						30041,93	2615,03	15021	1308		3905		
455	455	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0868	356047,00	--	30905	--	30905	--	33377	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2472		
456	456	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22096	322330,00	--	71222	--	71222	--	76920	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5698		
457	457	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	3,2	67904,95	9675,99	217296	30963	90199	95097	337384	
						30041,93	2615,03	96134	8368		24991		
458	458	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45057	356047,00	--	160424	--	160424	--	173258	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12834		
459	459	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63995	322330,00	--	206275	--	206275	--	222777	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16502		
460	460	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
461	461	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
462	462	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44017	322330,00	--	141880	--	141880	--	153230	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11350		
463	463	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,8	67904,95	9675,99	190134	27093	78924	83210	295211	
						30041,93	2615,03	84117	7322		21867		
464	464	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41897	356047,00	--	149173	--	149173	--	161107	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11934		
465	465	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,61632	322330,00	--	198658	--	198658	--	214551	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15893		
466	466	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	1,35	67904,95	9675,99	91672	13062	38053	40119	142334	
						30041,93	2615,03	40557	3530		10543		
467	467	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20977	356047,00	--	74688	--	74688	--	80663	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5975		
468	468	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23583	322330,00	--	76015	--	76015	--	82096	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6081		
469	469	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	1,25	67904,95	9675,99	84881	12095	35234	37147	131791	
						30041,93	2615,03	37552	3269		9762		
470	470	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,183	356047,00	--	65157	--	65157	--	70370	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5213		
471	471	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22262	322330,00	--	71757	--	71757	--	77498	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5741		
472	472	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,62	67904,95	9675,99	42101	5999	17476	18425	65368	
						30041,93	2615,03	18626	1621		4842		
473	473	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915	356047,00	--	32578	--	32578	--	35184	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2606		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
474	474	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14484	322330,00	--	46686	--	46686	--	50421	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3735		
475	475	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	0,74	67904,95	9675,99	50250	7160	20859	21991	78020	
						30041,93	2615,03	22231	1935		5779		
476	476	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11827	356047,00	--	42110	--	42110	--	45479	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3369		
477	477	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16244	322330,00	--	52359	--	52359	--	56548	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4189		
478	478	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	3,2	67904,95	9675,99	217296	30963	90199	95097	337384	
						30041,93	2615,03	96134	8368		24991		
479	479	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45057	356047,00	--	160424	--	160424	--	173258	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12834		
480	480	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40985	322330,00	--	132107	--	132107	--	142676	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10569		
481	481	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	1,8	67904,95	9675,99	122229	17417	50737	53492	189779	
						30041,93	2615,03	54075	4707		14058		
482	482	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25428	356047,00	--	90536	--	90536	--	97779	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7243		
483	483	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38811	322330,00	--	125099	--	125099	--	135107	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10008		
484	484	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,9	67904,95	9675,99	196924	28061	81741	86182	305754	
						30041,93	2615,03	87122	7584		22648		
485	485	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4238	356047,00	--	150893	--	150893	--	162964	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12071		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
486	486	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45158	322330,00	--	145558	--	145558	--	157203	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11645		
487	487	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	5,8	67904,95	9675,99	393849	56121	163485	172363	611509	
						30041,93	2615,03	174243	15167		45297		
488	488	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8476	356047,00	--	301785	--	301785	--	325928	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		24143		
489	489	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,49742	322330,00	--	482663	--	482663	--	521276	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		38613		
490	490	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		
491	491	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В 25/ Устройство	$м^3$	1,44	67904,95	9675,99	97783	13934	40589	42794	151823	
						30041,93	2615,03	43260	3766		11246		
492	492	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19762	356047,00	--	70362	--	70362	--	75991	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5629		
493	493	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48268	322330,00	--	155582	--	155582	--	168029	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12447		
494	494	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,02448	1083235,00	--	26518	--	26518	--	28639	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2121		
495	495	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,4	67904,95	9675,99	162972	23222	67649	71323	253038	
						30041,93	2615,03	72101	6276		18744		
496	496	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39524	356047,00	--	140724	--	140724	--	151982	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11258		
497	497	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,81552	322330,00	--	262867	--	262867	--	283896	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		21029		
498	498	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
499	499	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,9	67904,95	9675,99	196924	28061	81741	86182	305754	
						30041,93	2615,03	87122	7584		22648		
500	500	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34288	356047,00	--	122081	--	122081	--	131848	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9767		
501	501	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,68826	322330,00	--	221847	--	221847	--	239595	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17748		
502	502	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,00596	1083235,00	--	6456	--	6456	--	6972	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		516		
503	503	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	4,8	67904,95	9675,99	325944	46445	135298	142646	506077	
						30041,93	2615,03	144201	12552		37487		
504	504	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68576	356047,00	--	244163	--	244163	--	263696	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		19533		
505	505	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,33372	322330,00	--	429898	--	429898	--	464290	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		34392		
506	506	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01192	1083235,00	--	12912	--	12912	--	13945	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1033		
507	507	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	2,6	67904,95	9675,99	176553	25157	73287	77266	274125	
						30041,93	2615,03	78109	6799		20306		
508	508	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39642	356047,00	--	141144	--	141144	--	152436	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11292		
509	509	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,92402	322330,00	--	297839	--	297839	--	321666	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		23827		
510	510	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,0284	1083235,00	--	30764	--	30764	--	33225	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2461		
511	511	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. /В25/ Устройство	$м^3$	3,9	67904,95	9675,99	264829	37737	109928	115900	411187	
						30041,93	2615,03	117164	10199		30458		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	512	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59463	356047,00	--	211716	--	211716	--	228653	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16937		
513	513	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,15914	322330,00	--	373626	--	373626	--	403516	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		29890		
514	514	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,01836	1083235,00	--	19888	--	19888	--	21479	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1591		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24464297	1186377	19594483	3643701	30356639	
								3683437	320629	--	2248642		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24464297					
		Материалы		Тенге				3456011					
		Всего заработная плата		Тенге					4004066				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16138469					
			Накладные расходы	Тенге				3643701					
			Сметная прибыль	Тенге				2248642					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30356640					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775	
			Сметная заработная плата	Тенге					4004066				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30356640					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775	
			Сметная заработная плата	Тенге					4004066				
			РАЗДЕЛ 7.ДИАФРАГМЫ КЖ-16, 74-112										
515	515	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	15,15	55170,65	6158,19	835835	93297	487264	253359	1176330	
						16849,77	1527,58	255274	23143		87136		
516	516	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,25	54965,62	6158,19	233604	26172	135820	71074	329053	
						16849,77	1527,58	71612	6492		24374		
517	517	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14318	356047,00	--	50979	--	50979	--	55057	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4078		
518	518	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34635	337586,00	--	116923	--	116923	--	126277	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9354		
519	519	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,47158	321794,00	--	1438928	--	1438928	--	1554042	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		115114		
520	520	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17	4140,77	29,79	70393	506	60289	9012	85757	
						564,61	5,41	9598	92		6352		
521	521	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	13,4	55170,65	6158,19	739287	82520	430980	224093	1040451	
						16849,77	1527,58	225787	20470		77070		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
522	522	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,95	54965,62	6158,19	107183	12009	62317	32611	150977	
						16849,77	1527,58	32857	2979		11183		
523	523	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13629	356047,00	--	48526	--	48526	--	52408	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3882		
524	524	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45518	337586,00	--	153662	--	153662	--	165955	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12293		
525	525	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,85648	321794,00	--	919198	--	919198	--	992734	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		73536		
526	526	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,8	4140,77	29,79	32298	232	27662	4135	39348	
						564,61	5,41	4404	42		2915		
527	527	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	12,3	55170,65	6158,19	678599	75746	395601	205698	955040	
						16849,77	1527,58	207252	18789		70744		
528	528	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,95	54965,62	6158,19	107183	12009	62317	32611	150977	
						16849,77	1527,58	32857	2979		11183		
529	529	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17387	356047,00	--	61906	--	61906	--	66858	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4952		
530	530	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37374	337586,00	--	126169	--	126169	--	136263	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10094		
531	531	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,97931	321794,00	--	1280518	--	1280518	--	1382959	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		102441		
532	532	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,8	4140,77	29,79	32298	232	27662	4135	39348	
						564,61	5,41	4404	42		2915		
533	533	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	8,7	55170,65	6158,19	479985	53576	279816	145493	675517	
						16849,77	1527,58	146593	13290		50038		
534	534	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	1,95	54965,62	6158,19	107183	12009	62317	32611	150977	
						16849,77	1527,58	32857	2979		11183		
535	535	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12148	356047,00	--	43253	--	43253	--	46713	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3460		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
536	536	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13453	337586,00	--	45415	--	45415	--	49048	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3633		
537	537	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,85965	321794,00	--	1242012	--	1242012	--	1341373	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		99361		
538	538	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,8	4140,77	29,79	32298	232	27662	4135	39348	
						564,61	5,41	4404	42		2915		
539	539	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	8,8	55170,65	6158,19	485502	54192	283032	147166	683281	
						16849,77	1527,58	148278	13443		50613		
540	540	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	3,2	54965,62	6158,19	175890	19706	102265	53515	247757	
						16849,77	1527,58	53919	4888		18352		
541	541	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14716	356047,00	--	52396	--	52396	--	56588	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4192		
542	542	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0651	337586,00	--	21977	--	21977	--	23735	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1758		
543	543	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8942	321794,00	--	1896718	--	1896718	--	2048455	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		151737		
544	544	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,8	4140,77	29,79	53002	381	45394	6786	64571	
						564,61	5,41	7227	69		4783		
545	545	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	9,7	55170,65	6158,19	535155	59735	311977	162217	753162	
						16849,77	1527,58	163443	14818		55790		
546	546	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	3,5	54965,62	6158,19	192380	21554	111852	58532	270985	
						16849,77	1527,58	58974	5347		20073		
547	547	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11519	356047,00	--	41013	--	41013	--	44294	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3281		
548	548	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11601	337586,00	--	39163	--	39163	--	42296	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3133		
549	549	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,54662	321794,00	--	1463075	--	1463075	--	1580121	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		117046		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550	550	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14	4140,77	29,79	57971	417	49649	7422	70624	
						564,61	5,41	7905	76		5231		
551	551	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	10,3	55170,65	6158,19	568258	63429	331276	172251	799750	
						16849,77	1527,58	173553	15734		59241		
552	552	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,2	54965,62	6158,19	230856	25865	134222	70238	325182	
						16849,77	1527,58	70769	6416		24088		
553	553	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12355	356047,00	--	43990	--	43990	--	47509	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3519		
554	554	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03684	337586,00	--	12437	--	12437	--	13432	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		995		
555	555	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,98567	321794,00	--	1282565	--	1282565	--	1385170	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		102605		
556	556	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,8	4140,77	29,79	69565	501	59579	8906	84749	
						564,61	5,41	9485	91		6278		
557	557	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	11,8	55170,65	6158,19	651014	72666	379521	197336	916218	
						16849,77	1527,58	198827	18025		67868		
558	558	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,5	54965,62	6158,19	247345	27712	143809	75255	348408	
						16849,77	1527,58	75824	6874		25808		
559	559	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1353	356047,00	--	48173	--	48173	--	52027	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3854		
560	560	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07121	337586,00	--	24039	--	24039	--	25962	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1923		
561	561	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,91893	321794,00	--	1582882	--	1582882	--	1709513	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		126631		
562	562	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18	4140,77	29,79	74534	536	63835	9542	90802	
						564,61	5,41	10163	97		6726		
563	563	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	25,79	54965,62	6158,19	1417563	158819	824188	431296	1996768	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						16849,77	1527,58	434556	39396		147909		
564	564	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4272	356047,00	--	152103	--	152103	--	164271	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12168		
565	565	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90088	337586,00	--	641710	--	641710	--	693047	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		51337		
566	566	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	103,16	4140,77	29,79	427162	3073	365844	54687	520397	
						564,61	5,41	58245	558		38548		
567	567	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	20,51	54965,62	6158,19	1127345	126305	655451	342997	1587969	
						16849,77	1527,58	345589	31331		117627		
568	568	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27864	356047,00	--	99209	--	99209	--	107146	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7937		
569	569	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,51562	337586,00	--	511652	--	511652	--	552584	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		40932		
570	570	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	82,04	4140,77	29,79	339709	2444	290944	43491	413856	
						564,61	5,41	46321	444		30656		
571	571	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	26,69	54965,62	6158,19	1467032	164362	852950	446347	2066450	
						16849,77	1527,58	449720	40771		153070		
572	572	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45028	356047,00	--	160321	--	160321	--	173147	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12826		
573	573	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18584	337586,00	--	737909	--	737909	--	796942	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		59033		
574	574	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04764	321794,00	--	15330	--	15330	--	16556	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1226		
575	575	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	106,76	4140,77	29,79	442069	3181	378610	56596	538558	
						564,61	5,41	60278	578		39893		
576	576	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	20,54	55170,65	6158,19	1133205	126489	660622	343498	1594840	
						16849,77	1527,58	346094	31376		118136		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
577	577	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27396	356047,00	--	97543	--	97543	--	105346	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7803		
578	578	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,54022	337586,00	--	519957	--	519957	--	561554	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		41597		
579	579	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	26,69	55170,65	6158,19	1472505	164362	858423	446347	2072360	
						16849,77	1527,58	449720	40771		153508		
580	580	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28046	356047,00	--	99857	--	99857	--	107846	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7989		
581	581	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34116	337586,00	--	452757	--	452757	--	488978	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		36221		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30148473	1464269	24487415	4153392	37046016	
								4196789	362442	--	2744147		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30148473					
		Материалы		Тенге				8963149					
		Всего заработная плата		Тенге					4559231				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15524265					
			Накладные расходы	Тенге				4153392					
			Сметная прибыль	Тенге				2744147					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37046012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2055	
			Сметная заработная плата	Тенге					4559231				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				37046012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2055	
			Сметная заработная плата	Тенге					4559231				
РАЗДЕЛ 8.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ-16, 113-133													
582	582	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	10,1	54965,62	6158,19	555153	62198	322772	168906	781984	
						16849,77	1527,58	170183	15429		57925		
583	583	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03592	356047,00	--	12789	--	12789	--	13812	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1023		
584	584	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48046	337586,00	--	162197	--	162197	--	175173	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12976		
585	585	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45128	321794,00	--	145219	--	145219	--	156837	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11618		
586	586	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,6666667	4140,77	29,79	139406	1003	119394	17847	169834	
						564,61	5,41	19009	182		12580		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
587	587	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	11,5	54965,62	6158,19	632105	70819	367514	192319	890378	
						16849,77	1527,58	193772	17567		65954		
588	588	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04084	356047,00	--	14541	--	14541	--	15704	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1163		
589	589	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96293	337586,00	--	325072	--	325072	--	351078	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		26006		
590	590	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14731	321794,00	--	47403	--	47403	--	51195	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3792		
591	591	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,3333333	4140,77	29,79	158730	1142	135945	20321	193375	
						564,61	5,41	21643	207		14324		
592	592	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,4	54965,62	6158,19	241849	27096	140614	73583	340666	
						16849,77	1527,58	74139	6721		25235		
593	593	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01558	356047,00	--	5547	--	5547	--	5991	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		444		
594	594	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14685	337586,00	--	49575	--	49575	--	53541	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3966		
595	595	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28937	321794,00	--	93118	--	93118	--	100567	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7449		
596	596	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,6666667	4140,77	29,79	60731	437	52013	7775	73987	
						564,61	5,41	8281	79		5480		
597	597	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,3	54965,62	6158,19	236352	26481	137417	71911	332924	
						16849,77	1527,58	72454	6569		24661		
598	598	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01542	356047,00	--	5490	--	5490	--	5929	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		439		
599	599	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15588	337586,00	--	52623	--	52623	--	56833	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4210		
600	600	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26418	321794,00	--	85012	--	85012	--	91813	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6801		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601	601	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,3333333	4140,77	29,79	59351	427	50831	7598	72305	
						564,61	5,41	8093	78		5356		
602	602	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	6	54965,62	6158,19	329794	36949	191746	100340	464545	
						16849,77	1527,58	101099	9165		34411		
603	603	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02132	356047,00	--	7591	--	7591	--	8198	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		607		
604	604	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34532	337586,00	--	116575	--	116575	--	125901	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9326		
605	605	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36368	321794,00	--	117030	--	117030	--	126392	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9362		
606	606	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4140,77	29,79	82815	596	70927	10602	100891	
						564,61	5,41	11292	108		7473		
607	607	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	11,35	54965,62	6158,19	623860	69895	362720	189810	878764	
						16849,77	1527,58	191245	17338		65094		
608	608	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04144	356047,00	--	14755	--	14755	--	15935	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1180		
609	609	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51452	337586,00	--	173695	--	173695	--	187591	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		13896		
610	610	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01627	321794,00	--	327030	--	327030	--	353192	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		26162		
611	611	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,8333333	4140,77	29,79	156659	1127	134171	20056	190852	
						564,61	5,41	21361	205		14137		
612	612	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	2,3	54965,62	6158,19	126421	14163	73504	38464	178076	
						16849,77	1527,58	38754	3513		13191		
613	613	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00984	356047,00	--	3504	--	3504	--	3784	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		280		
614	614	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	337586,00	--	18027	--	18027	--	19469	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		1442		
615	615	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2904	321794,00	--	93449	--	93449	--	100925	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7476		
616	616	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,6666667	4140,77	29,79	31746	228	27189	4064	38675	
						564,61	5,41	4329	41		2865		
617	617	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	2,35	54965,62	6158,19	129169	14472	75100	39300	181946	
						16849,77	1527,58	39597	3590		13478		
618	618	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	356047,00	--	3560	--	3560	--	3845	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		285		
619	619	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385	337586,00	--	12997	--	12997	--	14037	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1040		
620	620	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16855	321794,00	--	54238	--	54238	--	58577	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4339		
621	621	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,8333333	4140,77	29,79	32436	233	27780	4153	39516	
						564,61	5,41	4423	42		2927		
622	622	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,65	54965,62	6158,19	255590	28635	148604	77764	360022	
						16849,77	1527,58	78351	7103		26668		
623	623	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	356047,00	--	6836	--	6836	--	7383	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		547		
624	624	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09544	337586,00	--	32219	--	32219	--	34797	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2578		
625	625	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26318	321794,00	--	84690	--	84690	--	91465	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6775		
626	626	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,5	4140,77	29,79	64182	462	54969	8217	78191	
						564,61	5,41	8751	84		5792		
627	627	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	4,65	54965,62	6158,19	255590	28635	148604	77764	360022	
						16849,77	1527,58	78351	7103		26668		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
628	628	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	356047,00	--	6152	--	6152	--	6644	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		492		
629	629	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0836	337586,00	--	28222	--	28222	--	30480	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2258		
630	630	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47977	321794,00	--	154387	--	154387	--	166738	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12351		
631	631	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,5	4140,77	29,79	64182	462	54969	8217	78191	
						564,61	5,41	8751	84		5792		
632	632	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	11,8	54965,62	6158,19	648594	72666	377101	197336	913604	
						16849,77	1527,58	198827	18025		67674		
633	633	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03012	356047,00	--	10724	--	10724	--	11582	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		858		
634	634	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30001	337586,00	--	101279	--	101279	--	109381	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8102		
635	635	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9855	321794,00	--	317128	--	317128	--	342498	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		25370		
636	636	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	39,3333333	4140,77	29,79	162870	1172	139490	20851	198419	
						564,61	5,41	22208	213		14698		
637	637	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	10,7	54965,62	6158,19	588132	65893	341946	178940	828438	
						16849,77	1527,58	180293	16345		61366		
638	638	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	356047,00	--	9741	--	9741	--	10520	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		779		
639	639	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10903	337586,00	--	36807	--	36807	--	39752	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2945		
640	640	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58575	321794,00	--	510285	--	510285	--	551108	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		40823		
641	641	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35,6666667	4140,77	29,79	147687	1063	126486	18908	179922	
						564,61	5,41	20138	193		13328		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
642	642	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	26,1	55170,65	6158,19	1439954	160729	839446	436480	2026549	
						16849,77	1527,58	439779	39870		150115		
643	643	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03012	356047,00	--	10724	--	10724	--	11582	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		858		
644	644	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30001	337586,00	--	101279	--	101279	--	109381	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8102		
645	645	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9855	321794,00	--	317128	--	317128	--	342498	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		25370		
646	646	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	24,3	54965,62	6158,19	1335665	149644	776572	406378	1881407	
						16849,77	1527,58	409449	37120		139363		
647	647	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06216	356047,00	--	22132	--	22132	--	23903	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1771		
648	648	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95719	337586,00	--	323134	--	323134	--	348985	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		25851		
649	649	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,04538	321794,00	--	658191	--	658191	--	710846	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		52655		
650	650	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	81	4140,77	29,79	335402	2413	287256	42940	408609	
						564,61	5,41	45733	438		30267		
651	651	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	2,5	55170,65	6158,19	137927	15396	80407	41808	194114	
						16849,77	1527,58	42124	3819		14379		
652	652	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	11	54965,62	6158,19	604622	67740	351535	183957	851666	
						16849,77	1527,58	185347	16803		63086		
653	653	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03432	356047,00	--	12220	--	12220	--	13198	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		978		
654	654	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58108	337586,00	--	196164	--	196164	--	211857	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15693		
655	655	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94996	321794,00	--	305691	--	305691	--	330146	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		24455		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
656	656	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36,6666667	4140,77	29,79	151828	1092	130034	19438	184967	
						564,61	5,41	20702	198		13701		
657	657	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	5,8	55170,65	6158,19	319990	35718	186543	96996	450344	
						16849,77	1527,58	97729	8860		33359		
658	658	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	356047,00	--	5127	--	5127	--	5537	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		410		
659	659	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19294	321794,00	--	383881	--	383881	--	414591	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		30710		
660	660	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	2,9	55170,65	6158,19	159995	17859	93272	48498	225172	
						16849,77	1527,58	48864	4430		16679		
661	661	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	356047,00	--	2564	--	2564	--	2769	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		205		
662	662	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59647	321794,00	--	191940	--	191940	--	207295	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15355		
663	663	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	7,9	54965,62	6158,19	434228	48650	252465	132115	611650	
						16849,77	1527,58	133113	12068		45307		
664	664	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0201	356047,00	--	7157	--	7157	--	7730	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		573		
665	665	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16982	337586,00	--	57329	--	57329	--	61915	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4586		
666	666	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74158	321794,00	--	238636	--	238636	--	257727	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		19091		
667	667	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	26,3333333	4140,77	29,79	109040	784	93388	13960	132840	
						564,61	5,41	14868	142		9840		
668	668	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	5,9	54965,62	6158,19	324297	36334	188549	98668	456802	
						16849,77	1527,58	99414	9013		33837		
669	669	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	356047,00	--	5298	--	5298	--	5722	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		424		
670	670	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	337586,00	--	22146	--	22146	--	23918	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1772		
671	671	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88372	321794,00	--	284376	--	284376	--	307126	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		22750		
672	672	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,6666667	4140,77	29,79	81435	585	69746	10426	99210	
						564,61	5,41	11104	106		7349		
673	673	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	11,8	55170,65	6158,19	651014	72666	379521	197336	916218	
						16849,77	1527,58	198827	18025		67868		
674	674	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02976	356047,00	--	10596	--	10596	--	11444	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		848		
675	675	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17738	337586,00	--	59881	--	59881	--	64671	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4790		
676	676	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,64008	321794,00	--	527768	--	527768	--	569989	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		42221		
677	677	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	10,7	55170,65	6158,19	590326	65893	344140	178940	830808	
						16849,77	1527,58	180293	16345		61541		
678	678	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02682	356047,00	--	9549	--	9549	--	10313	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		764		
679	679	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19188	337586,00	--	64776	--	64776	--	69958	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5182		
680	680	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10389	321794,00	--	355225	--	355225	--	383643	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		28418		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19871546	1201757	15167099	3462986	25201294	
								3502690	297221	--	1866760		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19871546					
		Материалы		Тенге				7754678					
		Всего заработная плата		Тенге					3799911				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7412419					
			Накладные расходы	Тенге				3462986					
			Сметная прибыль	Тенге				1866760					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25201292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1715	
			Сметная заработная плата	Тенге					3799911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				25201292					

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1715	
			Сметная заработная плата	Тенге					3799911				
			РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЯ КЖ-16, 134-163										
681	681	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	28,5	91240,51 36021,02	3123,07 854,17	2600355 1026599	89008 24344	1484748	956358 284537	3841250	
682	682	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,507	356047,00 --	-- --	180516 --	-- --	180516	-- 14441	194957	Россия - 50% Казахстан - 50%
683	683	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2145	337586,00 --	-- --	409998 --	-- --	409998	-- 32800	442798	Россия - 50% Казахстан - 50%
684	684	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,109	321794,00 --	-- --	1000458 --	-- --	1000458	-- 80037	1080495	Россия - 50% Казахстан - 50%
685	685	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	87	91240,51 36021,02	3123,07 854,17	7937924 3133829	271707 74313	4532388	2919409 868586	11725919	
686	686	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,348	356047,00 --	-- --	479951 --	-- --	479951	-- 38396	518347	Россия - 50% Казахстан - 50%
687	687	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7496	337586,00 --	-- --	1940984 --	-- --	1940984	-- 155279	2096263	Россия - 50% Казахстан - 50%
688	688	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1255	321794,00 --	-- --	1327561 --	-- --	1327561	-- 106205	1433766	Россия - 50% Казахстан - 50%
689	689	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	2,3	91240,51 36021,02	3123,07 854,17	209853 82848	7183 1965	119822	77180 22963	309995	
690	690	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	356047,00 --	-- --	13387 --	-- --	13387	-- 1071	14458	Россия - 50% Казахстан - 50%
691	691	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1556	337586,00 --	-- --	52528 --	-- --	52528	-- 4202	56730	Россия - 50% Казахстан - 50%
692	692	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0924	321794,00 --	-- --	29734 --	-- --	29734	-- 2379	32113	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
693	693	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	88,8	91240,51	3123,07	8102157	277328	4626162	2979810	11968524	
						36021,02	854,17	3198667	75850		886557		
694	694	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4208	356047,00	--	505872	--	505872	--	546342	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		40470		
695	695	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6265	337586,00	--	2237014	--	2237014	--	2415975	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		178961		
696	696	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7624	321794,00	--	567130	--	567130	--	612500	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		45370		
697	697	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	39	91240,51	3123,07	3558380	121800	2031760	1308700	5256447	
						36021,02	854,17	1404820	33313		389366		
698	698	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5181	356047,00	--	184468	--	184468	--	199225	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14757		
699	699	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7451	337586,00	--	1264293	--	1264293	--	1365436	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		101143		
700	700	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5024	321794,00	--	161669	--	161669	--	174603	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12934		
701	701	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	74,2	91240,51	3123,07	6770046	231731	3865555	2489886	10000727	
						36021,02	854,17	2672760	63379		740794		
702	702	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04	356047,00	--	370289	--	370289	--	399912	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		29623		
703	703	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8994	337586,00	--	1991555	--	1991555	--	2150879	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		159324		
704	704	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45	321794,00	--	466601	--	466601	--	503929	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		37328		
705	705	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0212	1172875,67	2335,39	24865	49	21759	2804	29883	
						144197,28	1147,77	3057	24		2214		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
706	706	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	88,7	91240,51	3123,07	8093033	277016	4620953	2976454	11955046	
						36021,02	854,17	3195064	75765		885559		
707	707	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4583	356047,00	--	519223	--	519223	--	560761	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		41538		
708	708	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8789	337586,00	--	2322220	--	2322220	--	2507998	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		185778		
709	709	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0073	321794,00	--	645937	--	645937	--	697612	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		51675		
710	710	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	49,2	91240,51	3123,07	4489033	153655	2563144	1650976	6631209	
						36021,02	854,17	1772234	42025		491201		
711	711	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6135	356047,00	--	218435	--	218435	--	235910	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		17475		
712	712	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2366	337586,00	--	1430217	--	1430217	--	1544634	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		114417		
713	713	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5758	321794,00	--	185289	--	185289	--	200112	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		14823		
714	714	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	81,5	91240,51	3123,07	7436102	254530	4245859	2734848	10984626	
						36021,02	854,17	2935713	69615		813676		
715	715	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0827	356047,00	--	385492	--	385492	--	416331	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		30839		
716	716	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,2293	337586,00	--	2440510	--	2440510	--	2635751	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		195241		
717	717	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1457	321794,00	--	368679	--	368679	--	398173	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		29494		
718	718	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0106	1172875,67	2335,39	12432	25	10879	1402	14941	
						144197,28	1147,77	1528	12		1107		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
719	719	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	76,1	91240,51	3123,07	6943403	237665	3964538	2553644	10256810	
						36021,02	854,17	2741200	65002		759763		
720	720	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0304	356047,00	--	366871	--	366871	--	396221	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		29350		
721	721	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,5609	337586,00	--	2214868	--	2214868	--	2392057	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		177189		
722	722	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3212	321794,00	--	103360	--	103360	--	111629	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8269		
723	723	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	1172875,67	2335,39	26976	53	23606	3042	32420	
						144197,28	1147,77	3317	26		2401		
724	724	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	117	91240,51	3123,07	10675140	365399	6095282	3926101	15769340	
						36021,02	854,17	4214459	99938		1168099		
725	725	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6164	356047,00	--	575514	--	575514	--	621555	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		46041		
726	726	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0896	337586,00	--	2055764	--	2055764	--	2220225	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		164461		
727	727	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8495	321794,00	--	2525922	--	2525922	--	2727996	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		202074		
728	728	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	76,4	91240,51	3123,07	6970775	238603	3980166	2563710	10297244	
						36021,02	854,17	2752006	65259		762759		
729	729	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0604	356047,00	--	377552	--	377552	--	407756	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		30204		
730	730	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,3997	337586,00	--	2498035	--	2498035	--	2697878	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		199843		
731	731	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3937	321794,00	--	126690	--	126690	--	136825	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10135		
732	732	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	1172875,67	2335,39	26976	53	23606	3042	32420	
						144197,28	1147,77	3317	26		2401		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
733	733	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	4,2	91240,51	3123,07	383210	13117	218805	140937	566079	
						36021,02	854,17	151288	3588		41932		
734	734	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	356047,00	--	43580	--	43580	--	47066	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3486		
735	735	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2535	337586,00	--	85578	--	85578	--	92424	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6846		
736	736	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	321794,00	--	77231	--	77231	--	83409	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		6178		
737	737	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	6,8	91240,51	3123,07	620435	21237	354255	228184	916508	
						36021,02	854,17	244943	5808		67890		
738	738	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1155	356047,00	--	41123	--	41123	--	44413	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3290		
739	739	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4761	337586,00	--	160725	--	160725	--	173583	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12858		
740	740	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	321794,00	--	37650	--	37650	--	40662	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3012		
741	741	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия /по несъемной опалубке/ толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	48	88580,88	3123,07	4251882	149907	2372966	1610708	6331597	
						36021,02	854,17	1729009	41000		469007		
742	742	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	517,5	3322,00	--	1719135	--	1719135	--	1856666	
						--	--	--	--		137531		
743	743	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3529	356047,00	--	125649	--	125649	--	135701	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		10052		
744	744	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,985	337586,00	--	670108	--	670108	--	723717	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		53609		
745	745	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8764	321794,00	--	1890990	--	1890990	--	2042269	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		151279		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				116529332	2710066	82552608	29127195	157309047	
								31266658	741252	--	11652519		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116529332					

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				45156250					
		Всего заработная плата		Тенге					32007910				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37396355					
			Накладные расходы	Тенге				29127195					
			Сметная прибыль	Тенге				11652519					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157309046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14915	
			Сметная заработная плата	Тенге					32007910				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				157309046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14915	
			Сметная заработная плата	Тенге					32007910				
РАЗДЕЛ 10.Металлический каркас для стен из газоблоков (гнутый швеллер) КЖ-164													
746	746	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж фахверка	т	0,52095	113006,02	31492,98	58870	16406	4743	29292	95215	
						72408,60	9081,46	37721	4731		7053		
747	747	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,52095	1035403,00	--	539393	--	539393	--	582544	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		43151		
748	748	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/п.2/	т стальных элементов	0,15164	1229550,09	10903,84	186449	1654	165928	22762	225948	
						124420,97	2786,56	18867	423		16737		
749	749	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	67	516,98	8,77	34638	587	4868	20198	59224	
						435,56	1,35	29183	90		4387		
750	750	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	67	33,00	--	2211	--	2211	--	2388	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		177		
751	751	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	52,16603	262,55	5,01	13696	261	8115	3708	18796	
						101,98	1,04	5320	54		1392		
752	752	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07144	139207,49	3982,85	9945	284	--	9081	20548	
						135224,64	1460,92	9660	104		1522		
753	753	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07144	354275,00	--	25309	--	25309	--	27334	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2025		
754	754	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж фахверка	т	30,54216	113006,02	31492,98	3451448	961863	278070	1717329	5582279	
						72408,60	9081,46	2211515	277367		413502		
755	755	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,63356	1035403,00	--	1691393	--	1691393	--	1826704	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		135311		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	756	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	28,9086	1041284,00	--	30102063	--	30102063	--	32510228	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2408165		
757	757	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/п.2,6/	т стальных элементов	0,59103	1229550,09	10903,84	726701	6445	646719	88716	880651	
						124420,97	2786,56	73537	1647		65233		
758	758	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	1211	516,98	8,77	626063	10621	87979	365080	1070439	
						435,56	1,35	527463	1635		79296		
759	759	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1211	33,00	--	39963	--	39963	--	43160	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		3197		
760	760	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	1227,64092	262,55	5,01	322317	6151	190971	87261	442343	
						101,98	1,04	125195	1277		32766		
761	761	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0358	139207,49	3982,85	144191	4125	--	131668	297928	
						135224,64	1460,92	140066	1513		22069		
762	762	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0358	354275,00	--	366958	--	366958	--	396315	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		29357		
763	763	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12	62765,13	7920,90	753182	95051	416385	241458	1074211	
						20145,51	1966,01	241746	23592		79571		
764	764	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30521	356047,00	--	108669	--	108669	--	117363	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8694		
765	765	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25073	321794,00	--	402477	--	402477	--	434675	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		32198		
766	766	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж фахверка	т	1,85024	113006,02	31492,98	209088	58270	16845	104036	338173	
						72408,60	9081,46	133973	16803		25050		
767	767	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,85024	1035403,00	--	1915744	--	1915744	--	2069004	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		153260		
768	768	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/п.2/	т стальных элементов	0,141	1229550,09	10903,84	173367	1538	154286	21165	210094	
						124420,97	2786,56	17543	393		15563		
769	769	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	244	516,98	8,77	126143	2139	17727	73559	215679	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						435,56	1,35	106277	329		15977		
770	770	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	244	33,00	--	8052	--	8052	--	8696	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		644		
771	771	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	164,6024	262,55	5,01	43216	824	25606	11700	59309	
						101,98	1,04	16786	171		4393		
772	772	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1379	139207,49	3982,85	19197	549	--	17530	39665	
						135224,64	1460,92	18647	201		2938		
773	773	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1379	354275,00	--	48855	--	48855	--	52763	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3908		
774	774	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж фахверка	т	3,84699	113006,02	31492,98	434733	121153	35025	216309	703125	
						72408,60	9081,46	278555	34936		52083		
775	775	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	3,84699	1035403,00	--	3983185	--	3983185	--	4301840	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		318655		
776	776	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/п.2/	т стальных элементов	0,29358	1229550,09	10903,84	360971	3201	321242	44068	437442	
						124420,97	2786,56	36528	818		32403		
777	777	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	544	516,98	8,77	281237	4770	39522	164000	480858	
						435,56	1,35	236945	734		35621		
778	778	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	544	33,00	--	17952	--	17952	--	19388	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		1436		
779	779	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	342,26031	262,55	5,01	89860	1715	53241	24328	123323	
						101,98	1,04	34904	356		9135		
780	780	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4324	139207,49	3982,85	60193	1722	--	54966	124371	
						135224,64	1460,92	58471	632		9213		
781	781	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4324	354275,00	--	153189	--	153189	--	165444	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		12255		
782	782	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж фахверка	т	1,2246	113006,02	31492,98	138387	38566	11149	68857	223824	
						72408,60	9081,46	88672	11121		16580		
783	783	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,2246	1035403,00	--	1267955	--	1267955	--	1369391	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		101436		
784	784	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/п.2/	т стальных элементов	0,14829	1229550,09	10903,84	182330	1617	162263	22259	220956	
						124420,97	2786,56	18450	413		16367		
785	785	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	206	516,98	8,77	106498	1807	14966	62103	182090	
						435,56	1,35	89725	278		13489		
786	786	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	206	33,00	--	6798	--	6798	--	7342	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		544		
787	787	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	111,80208	262,55	5,01	29354	560	17392	7947	40285	
						101,98	1,04	11402	116		2984		
788	788	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04928	139207,49	3982,85	6860	196	--	6264	14174	
						135224,64	1460,92	6664	72		1050		
789	789	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04928	354275,00	--	17459	--	17459	--	18856	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1397		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				49286559	1342075	43370667	3615644	57134385	
								4573815	379806	--	4232184		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43819454					
		Материалы		Тенге				2162152					
		Всего заработная плата		Тенге					865568				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40697625					
			Накладные расходы	Тенге				794881					
			Сметная прибыль	Тенге				3569146					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48183481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326	
			Сметная заработная плата	Тенге					865568				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5467105					
		Материалы		Тенге				510893					
		Всего заработная плата		Тенге					4088053				
			Накладные расходы	Тенге				2820763					
			Сметная прибыль	Тенге				663038					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8950906					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1551	
			Сметная заработная плата	Тенге					4088053				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				57134387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1877	
			Сметная заработная плата	Тенге					4953621				

РАЗДЕЛ 11.ВХОДНАЯ ГРУППА В ОСЯХ 7;Н-П

790	790	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	1,39	27189,61	1870,17	37794	2600	31639	3855	44981	
						2557,33	490,49	3555	682		3332		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
791	791	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В 25,сф/	$м^3$	6,1	32477,79	2877,71	198115	17554	155844	26878	242992	
						4051,99	789,97	24717	4819		17999		
792	792	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0518	356047,00	--	18443	--	18443	--	19918	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1475		
793	793	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1079	337586,00	--	36426	--	36426	--	39340	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2914		
794	794	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4419	321794,00	--	142201	--	142201	--	153577	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		11376		
795	795	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,05	4140,77	29,79	16770	121	14362	2147	20430	
						564,61	5,41	2287	22		1513		
796	796	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25/ Устройство	$м^3$	2,76	55170,65	6158,19	152271	16996	88770	46157	214302	
						16849,77	1527,58	46505	4216		15874		
797	797	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. /В25,СФ/ Устройство	$м^3$	2,5	54965,62	6158,19	137414	15396	79894	41808	193560	
						16849,77	1527,58	42124	3819		14338		
798	798	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	356047,00	--	26917	--	26917	--	29070	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2153		
799	799	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297	337586,00	--	100263	--	100263	--	108284	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8021		
800	800	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	321794,00	--	61784	--	61784	--	66727	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4943		
801	801	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4140,77	29,79	41408	298	35464	5301	50446	
						564,61	5,41	5646	54		3737		
802	802	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5,сф/ Устройство	$м^3$	0,31	27189,61	1870,17	8429	580	7056	860	10032	
						2557,33	490,49	793	152		743		
803	803	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные. Устройство	$м^3$	0,77	79625,71	6584,20	61312	5070	36684	18961	86695	
						25399,44	1661,34	19558	1279		6422		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804	804	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	356047,00	--	10147	--	10147	--	10959	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		812		
805	805	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1013	321794,00	--	32598	--	32598	--	35206	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		2608		
806	806	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Шайбы	т	0,00272	1083235,00	--	2946	--	2946	--	3182	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		236		
807	807	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,4166667	4140,77	29,79	26570	191	22756	3402	32369	
						564,61	5,41	3623	35		2398		
808	808	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	1,34	27020,29	1870,17	36207	2506	30274	3717	43117	
						2557,33	490,49	3427	657		3194		
809	809	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/	$м^3$	1,89	32272,75	2877,71	60995	5439	47898	8328	74869	
						4051,99	789,97	7658	1493		5546		
810	810	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242	356047,00	--	8616	--	8616	--	9305	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		689		
811	811	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1576	337586,00	--	53204	--	53204	--	57460	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4256		
812	812	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1576	321794,00	--	50715	--	50715	--	54772	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4057		
813	813	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство. /В25/	$м^3$	1,89	91240,51	3123,07	172445	5902	98463	63422	254736	
						36021,02	854,17	68080	1614		18869		
814	814	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242	356047,00	--	8616	--	8616	--	9305	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		689		
815	815	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	337586,00	--	64006	--	64006	--	69127	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5121		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1566612	72653	1265986	224836	1934761	
								227973	18842	--	143315		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1566612					
		Материалы		Тенге				388577					
		Всего заработная плата		Тенге					246815				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				616882					
		Местные материалы		Тенге				260528					

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				224836					
			Сметная прибыль	Тенге				143315					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1934763					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	Тенге					246815				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1934763					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	Тенге					246815				
РАЗДЕЛ 12.Крыльцо в осях 11;Ж-К1 л.194													
816	816	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	1,62	27020,29	1870,17	43773	3030	36600	4493	52127	
						2557,33	490,49	4143	795		3861		
817	817	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В15сф/. Устройство	$м^3$	8,2	60061,43	4275,05	492504	35055	283967	166487	711710	
						21156,35	1154,92	173482	9470		52719		
818	818	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0607	356047,00	--	21612	--	21612	--	23341	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1729		
819	819	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6265	337586,00	--	211498	--	211498	--	228418	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		16920		
820	820	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,0096	1602827,07	2335,39	15387	22	10639	4310	21273	
						492259,68	1147,77	4726	11		1576		
821	821	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,52	4140,77	29,79	47702	343	40855	6107	58114	
						564,61	5,41	6504	62		4305		
822	822	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,4	1757,30	--	5975	--	--	4302	11099	
						1757,30	--	5975	--		822		
823	823	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,148	2343,00	--	9719	--	9719	--	10497	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		778		
			Лестница спуска в подвал в осях Б-В,11 л.192										
824	824	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	1,65	27020,29	1870,17	44583	3085	37278	4576	53092	
						2557,33	490,49	4220	809		3933		
825	825	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В15сф/. Устройство	$м^3$	10,8	60061,43	4275,05	648663	46170	374004	219275	937373	
						21156,35	1154,92	228489	12473		69435		
826	826	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1158	356047,00	--	41230	--	41230	--	44528	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3298		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
827	827	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95289	321794,00	--	306634	--	306634	--	331165	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		24531		
828	828	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19	4140,77	29,79	78675	566	67381	10072	95847	
						564,61	5,41	10728	103		7100		
			Лестница спуска в подвал в осях А-Б,1 л.193										
829	829	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	2,75	27020,29	1870,17	74306	5143	62130	7627	88488	
						2557,33	490,49	7033	1349		6555		
830	830	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В15сф/. Устройство	$м^3$	15,4	60061,43	4275,05	924946	65836	533302	312670	1336626	
						21156,35	1154,92	325808	17786		99009		
831	831	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13275	356047,00	--	47265	--	47265	--	51046	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3781		
832	832	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,50053	321794,00	--	482862	--	482862	--	521491	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		38629		
833	833	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4140,77	29,79	149068	1073	127669	19084	181604	
						564,61	5,41	20326	195		13452		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3646402	160323	2694645	759003	4757839	
								791434	43053	--	352433		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646402					
		Материалы		Тенге				1448491					
		Всего заработная плата		Тенге					834487				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1120820					
		Местные материалы		Тенге				125332					
			Накладные расходы	Тенге				759003					
			Сметная прибыль	Тенге				352433					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4757838					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381	
			Сметная заработная плата	Тенге					834487				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4757838					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381	
			Сметная заработная плата	Тенге					834487				
			РАЗДЕЛ 13.Лестницы										
834	834	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестничные марши. Устройство.	$м^3$	5,92	101116,25	4792,43	598608	28372	324185	230122	895028	
						41562,72	1153,65	246051	6830		66298		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
835	835	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1299	356047,00	--	46251	--	46251	--	49951	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3700		
836	836	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	337586,00	--	8440	--	8440	--	9115	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		675		
837	837	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10772	321794,00	--	356458	--	356458	--	384975	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		28517		
838	838	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД	т	0,03	1602827,07	2335,39	48085	70	33247	13470	66479	
						492259,68	1147,77	14768	34		4924		
839	839	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестничные марши. Устройство.	$м^3$	13,48	101116,25	4792,43	1363047	64602	738180	523993	2038003	
						41562,72	1153,65	560265	15551		150963		
840	840	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	356047,00	--	87588	--	87588	--	94595	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7007		
841	841	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	337586,00	--	11073	--	11073	--	11959	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		886		
842	842	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8928	321794,00	--	609092	--	609092	--	657819	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		48727		
843	843	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД	т	0,0624	1602827,07	2335,39	100016	146	69153	28018	138276	
						492259,68	1147,77	30717	72		10243		
844	844	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестничные марши. Устройство.	$м^3$	8,48	101116,25	4792,43	857466	40640	464374	329634	1282068	
						41562,72	1153,65	352452	9783		94968		
845	845	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0579	356047,00	--	20615	--	20615	--	22264	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1649		
846	846	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18026	337586,00	--	60853	--	60853	--	65721	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4868		
847	847	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,08678	321794,00	--	671513	--	671513	--	725234	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		53721		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4839105	133830	3501022	1125237	6441487	
								1204253	32270	--	477146		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4839105					
		Материалы		Тенге				1629141					

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					1236523				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1871883					
			Накладные расходы	Тенге				1125237					
			Сметная прибыль	Тенге				477146					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6441488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574	
			Сметная заработная плата	Тенге					1236523				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6441488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574	
			Сметная заработная плата	Тенге					1236523				
			РАЗДЕЛ 14.Приямки										
848	848	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	0,21	27020,29	1870,17	5674	393	4744	582	6757	
						2557,33	490,49	537	103		501		
849	849	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15/ Устройство	$м^3$	1,13	50165,35	4981,56	56687	5629	31792	19837	82646	
						17049,69	2241,35	19266	2533		6122		
850	850	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00903	356047,00	--	3215	--	3215	--	3472	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		257		
851	851	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00477	337586,00	--	1610	--	1610	--	1739	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		129		
852	852	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29771	321794,00	--	95801	--	95801	--	103465	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7664		
853	853	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	4,81	3110,99	35,06	14964	169	7674	4957	21515	
						1480,41	13,29	7121	64		1594		
854	854	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	0,21	27020,29	1870,17	5674	393	4744	582	6757	
						2557,33	490,49	537	103		501		
855	855	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15/ Устройство	$м^3$	1,13	50165,35	4981,56	56687	5629	31792	19837	82646	
						17049,69	2241,35	19266	2533		6122		
856	856	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	356047,00	--	1794	--	1794	--	1938	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		144		
857	857	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053	337586,00	--	1789	--	1789	--	1932	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		143		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
858	858	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1472	321794,00	--	47368	--	47368	--	51157	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3789		
859	859	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	5,32	3110,99	35,06	16550	187	8487	5483	23796	
						1480,41	13,29	7876	71		1763		
860	860	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	0,41	27020,29	1870,17	11078	767	9262	1137	13192	
						2557,33	490,49	1049	201		977		
861	861	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15/ Устройство	$м^3$	2,9	50165,35	4981,56	145480	14447	81589	50909	212100	
						17049,69	2241,35	49444	6500		15711		
862	862	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01128	356047,00	--	4016	--	4016	--	4337	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		321		
863	863	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32443	337586,00	--	109523	--	109523	--	118285	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8762		
864	864	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	7,7	3110,99	35,06	23955	270	12286	7936	34442	
						1480,41	13,29	11399	102		2551		
865	865	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0052	1172875,67	2335,39	6099	12	5337	688	7330	
						144197,28	1147,77	750	6		543		
866	866	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1711,00	--	2224	--	2224	--	2402	
						--	--	--	--		178		
867	867	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	0,36	27020,29	1870,17	9727	674	8132	998	11584	
						2557,33	490,49	921	177		858		
868	868	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15/ Устройство	$м^3$	2,74	50165,35	4981,56	137453	13649	77088	48100	200398	
						17049,69	2241,35	46716	6141		14844		
869	869	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	356047,00	--	3133	--	3133	--	3384	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		251		
870	870	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34605	337586,00	--	116822	--	116822	--	126168	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		9346		
871	871	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	10,962	3110,99	35,06	34103	385	17490	11298	49033	

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1480,41	13,29	16228	146		3632		
872	872	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0052	1172875,67	2335,39	6099	12	5337	688	7330	
						144197,28	1147,77	750	6		543		
873	873	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1711,00	--	2224	--	2224	--	2402	
						--	--	--	--		178		
874	874	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	1	27020,29	1870,17	27020	1870	22593	2774	32177	
						2557,33	490,49	2557	490		2384		
875	875	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	19,46	59879,74	4275,05	1165260	83193	670364	395101	1685190	
						21156,35	1154,92	411703	22475		124829		
876	876	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19496	356047,00	--	69415	--	69415	--	74968	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		5553		
877	877	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41773	337586,00	--	478606	--	478606	--	516894	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		38288		
878	878	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детализакладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02466	1602827,07	2335,39	39526	57	27330	11072	54646	
						492259,68	1147,77	12139	28		4048		
879	879	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2272	1172875,67	2335,39	266477	531	233184	30050	320250	
						144197,28	1147,77	32762	261		23722		
880	880	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная./В7,5/ Устройство	$м^3$	0,7	27020,29	1870,17	18914	1309	15815	1941	22524	
						2557,33	490,49	1790	343		1668		
881	881	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. /В15/ Устройство	$м^3$	4,3	72726,54	8742,57	312724	37593	134472	143711	492949	
						32711,31	4015,12	140659	17265		36515		
882	882	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1602	337586,00	--	54081	--	54081	--	58408	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4327		
883	883	1107-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты покрытий площадьюдо 1 $м^2$. Укладка.	шт. сборных конструкций	11	1206,79	225,70	13275	2483	429	13286	28685	
						942,08	81,46	10363	896		2125		
884	884	222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	$м^3$	0,396	107927,00	--	42739	--	42739	--	46158	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3419		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3407786	169652	2444301	770967	4513056	
								793833	60444	--	334302		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3407786					
		Материалы		Тенге				1349776					
		Всего заработная плата		Тенге					854277				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1034360					
		Местные материалы		Тенге				60167					
			Накладные расходы	Тенге				770967					
			Сметная прибыль	Тенге				334302					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4513055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369	
			Сметная заработная плата	Тенге					854277				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4513055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369	
			Сметная заработная плата	Тенге					854277				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**493073131**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63774024					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26072888				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7326701				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						281917818			
			- Перевозка грузов	Тенге				21948360					
			- Накладные расходы	Тенге							62836032		
			- Сметная прибыль	Тенге							36524000		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**6 903 024**	
			Итого с временными									**499 976 155**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**3 499 833**	
			Итого с зимними удорожаниями									**503 475 988**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**10 069 520**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**513 545 508**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**554 115 603**	
			НДС 12%		**12 %**							**66 493 872**	
			Итого с НДС									**620 609 475**	
			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**596 713 680**	
			в том числе НДС, 12%									**63 933 609**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП «NEFT»"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагаидыков А.
(физические объемы, расценки и качество)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баранов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за **май 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Конструктивные решения (5-П-1-КМ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ										
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	4,29	48397,09	19330,13	207624	82926	63101	63570	292889	
						14358,25	7117,24	61597	30533		21695		
2	2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	4,4616	1048076,00	--	4676096	--	4676096	--	5050184	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		374088		
3	3	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,035	110122,83	46242,85	113977	47862	16987	42486	168980	
						47466,45	12024,87	49128	12446		12517		
4	4	222-512-0601 РСНБ РК 2022	Балки, ригели	т	1,0764	1048076,00	--	1128149	--	1128149	--	1218401	
						--	--	--	--		90252		Россия - 50% Казахстан - 50%
5	5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,805	57541,64	16204,98	218946	61660	31029	102925	347621	
						33181,81	6021,12	126257	22910		25750		
6	6	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,9572	1037900,00	--	4107178	--	4107178	--	4435752	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		328574		
7	7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,997	169409,75	32426,24	846541	162034	20093	498994	1453178	
						132962,58	11760,16	664414	58766		107643		

8	8	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	5,19688	1043698,00	--	5423973	--	5423973	--	5857891	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		433918		
9	9	ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	14,127	7791,00	--	110063	--	110063	--	118868	
						--	--	--	--		8805		
10	10	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской серебристой на лаке ПФ171/за 2 раза/	$м^2$	384,7623	610,81	8,76	235017	3370	202170	20754	276233	
						76,61	1,56	29477	600		20462		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17067564	357852	15778839	728729	19219997	
								930873	125255	--	1423704		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15680476					
		Материалы		Тенге				202170					
		Всего заработная плата		Тенге					30077				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15445459					
			Накладные расходы	Тенге				20754					
			Сметная прибыль	Тенге				1256099					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16957329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					30077				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1387088					
		Материалы		Тенге				131210					
		Всего заработная плата		Тенге					1026051				
			Накладные расходы	Тенге				707975					
			Сметная прибыль	Тенге				167605					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2262668					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447	
			Сметная заработная плата	Тенге					1026051				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19219997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460	
			Сметная заработная плата	Тенге					1056128				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19219997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				930873					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357852				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125255				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15778839			
			- Накладные расходы	Тенге							728729		
			- Сметная прибыль	Тенге							1423704		
			Временные здания и сооружения		1,40%							269 080	
			Итого с временными									19 489 077	
			Зимние удорожания		0,70%							136 424	
			Итого с зимними удорожаниями									19 625 500	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %							392 510	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 018 011	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		1,079							21 599 433	
			НДС 12%		12 %							2 591 932	
			Итого с НДС									24 191 365	

			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**23 259 907**	
			в том числе НДС, 12%									**2 492 133**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрыс
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствие проектной документации)

«СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответственностью

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

BiGlobal

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-П-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **май 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Подземный ж/б резервуар 300м3 2шт (5-П-5а-АС, 5-П-5б-АС,5-П-7-НВК.ТХ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 300 м³ (КЖ) 2шт										
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1869,3	381,83	381,83	713755	713755	--	154460	937678	
						--	114,77	--	214540		69463		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	140,7	4041,58	--	568650	--	--	409429	1056325	
						4041,58	--	568650	--		78246		
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /отвозка всего грунта в отвал/	т·км	105525	53,00	--	5592825	--		--	6040251	
						--	--	--	--		447426		
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2010	45,93	39,48	92319	79355	321	29607	131675	
						6,29	14,17	12643	28482		9749		
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	450	858,46	855,25	386307	384863	58	96125	521028	
						3,08	293,60	1386	132120		38597		
6	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/для обратной засыпки/	м³ грунта	948,5	293,38	278,22	278271	263892	465	67818	373775	
						14,67	84,63	13914	80272		27687		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /отвозка всего грунта в отвал/	т·км	49796,25	53,00	--	2639201	--		--	2850337	
						--	--	--	--		211136		
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	569,1	41,10	41,10	23390	23390	--	6015	31756	
						--	14,68	--	8354		2350		
9	9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	569,1	72,68	72,68	41362	41363	--	10642	56164	
						--	25,97	--	14780		4160		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	569,1	306,70	135,48	174543	77101	--	99257	295704	
						171,22	71,02	97441	40417		21905		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	379,4	1757,30	--	666720	--	--	480040	1238499	
						1757,30	--	666720	--		91739		
			Плита днища ПДм1 л.2-5										
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	$м^3$	23,4	27020,29	1870,17	632275	43762	528671	64900	752949	
						2557,33	490,49	59842	11477		55774		
13	13	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	94,8	119392,06	13639,78	11318367	1293052	3859730	6132047	18846447	
						65037,82	6043,54	6165585	572928		1396033		
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,9421	356047,00	--	2115667	--	2115667	--	2284920	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		169253		
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,07558	321794,00	--	1311497	--	1311497	--	1416417	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		104920		
16	16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,65936	40899,78	1977,55	190567	9214	8289	160765	379438	
						37143,23	772,85	173064	3601		28107		
			Стена СТм1 л.7										
17	17	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	53,8	119392,06	13639,78	6423293	733820	2190438	3480001	10695558	
						65037,82	6043,54	3499035	325142		792264		
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,164	356047,00	--	58392	--	58392	--	63063	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4671		
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,55074	337586,00	--	1198680	--	1198680	--	1294574	Россия - 50% Казахстан - 50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		95894		
20	20	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	5578,37	--	22313	--	5076	16893	42342	
						4309,34	--	17237	--		3136		
21	21	КПпоз.30	Сальник нажимной Ду 100мм	шт	4	131249,23	--	524997	--	524997	--	566997	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		42000		
					Стена СТм2 л.9								
22	22	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	54,2	119392,06	13639,78	6471050	739276	2206724	3505875	10775079	
						65037,82	6043,54	3525050	327560		798154		
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1516	356047,00	--	53977	--	53977	--	58295	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4318		
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4345	337586,00	--	1159439	--	1159439	--	1252194	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		92755		
					Стена СТм3 л.10								
25	25	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	19,8	119392,06	13639,78	2363963	270068	806146	1280744	3936284	
						65037,82	6043,54	1287749	119662		291577		
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	356047,00	--	20651	--	20651	--	22303	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1652		
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,07046	337586,00	--	361372	--	361372	--	390282	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		28910		
					Стена СТм4 л.11								
28	28	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	23,6	119392,06	13639,78	2817653	321899	960861	1526543	4691732	
						65037,82	6043,54	1534893	142628		347536		
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0686	356047,00	--	24425	--	24425	--	26379	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1954		
30	30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2588	337586,00	--	424953	--	424953	--	458949	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		33996		
					Стена СТм5 л.12								
31	31	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	2,6	119392,06	13639,78	310419	35463	105858	168179	516885	
						65037,82	6043,54	169098	15713		38288		
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00544	356047,00	--	1937	--	1937	--	2092	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		155		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1578	337586,00	--	53271	--	53271	--	57533	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4262		
					Стена СТм6 л.13								
34	34	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	2,6	119392,06	13639,78	310419	35463	105858	168179	516885	
						65037,82	6043,54	169098	15713		38288		
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	356047,00	--	2507	--	2507	--	2708	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		201		
36	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15968	337586,00	--	53906	--	53906	--	58218	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4312		
					Перекрытие л.14-16;-2								
37	37	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	62,6	119392,06	13639,78	7473943	853851	2548724	4049221	12445017	
						65037,82	6043,54	4071368	378326		921853		
38	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,25784	356047,00	--	447850	--	447850	--	483678	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		35828		
39	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6694	337586,00	--	563566	--	563566	--	608651	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		45085		
40	40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,4894	321794,00	--	1766456	--	1766456	--	1907772	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		141316		
41	41	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,81	24847,73	11905,76	94670	45361	3415	78282	186789	
						12045,79	5366,57	45894	20447		13836		
42	42	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	16236,00	--	162360	--	162360	--	175349	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		12989		
43	43	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	36813,00	--	147252	--	147252	--	159032	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		11780		
44	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3456,00	--	13824	--	13824	--	14930	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		1106		
45	45	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19329,00	--	77316	--	77316	--	83501	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		6185		
46	46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1008	1247555,09	10903,84	125754	1099	112113	15131	152155	
						124420,97	2786,56	12542	281		11271		
47	47	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	т.	0,1008	1103028,00	--	111185	--	111185	--	120080	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Щит из рифленой стали над камерой обслуживания насосов.(1,7х1,4). Устройство	$м^2$	4,76	16319,79	2342,98	77682	11153	6844	49373	137220	
						12538,89	1109,21	59685	5280		10164		
49	49	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,25552	401703,00	--	102643	--	102643	--	110854	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		8211		
50	50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12644	490023,00	--	61959	--	61959	--	66916	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4957		
51	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	337586,00	--	2161	--	2161	--	2334	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		173		
52	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,672268	152,93	3,37	867	19	353	344	1307	
						87,26	0,52	495	3		97		
53	53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской серебристой на лаке ПФ171/за 2 раза/	$м^2$	5,672268	610,81	8,76	3465	50	2980	306	4073	
						76,61	1,56	435	9		302		
54	54	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	600	279,16	4,69	167496	2814	68352	88986	277002	
						160,55	2,43	96330	1458		20520		
					Дно емкости								
55	55	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	180	1329,11	21,79	239240	3923	12423	210445	485660	
						1238,30	5,47	222894	985		35975		
56	56	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	216	1946,00	--	420336	--	420336	--	453963	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		33627		
57	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	180	1176,14	45,95	211705	8271	82010	118822	356969	
						674,58	27,68	121424	4982		26442		
58	58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	$м^2$ стяжки	180	518,99	31,18	93418	5613	81800	8743	110333	
						33,36	18,31	6005	3296		8172		
					Стены								
59	59	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	393,6666666	1555,86	35,06	612490	13802	15900	405733	1099680	
						1480,41	13,29	582788	5232		81458		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	472,4	1946,00	--	919290	--	919290	--	992833	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		73543		
					Перекрытие								
61	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	156,5	1089,67	182,86	170533	28617	69876	73834	263917	
						460,32	52,48	72040	8213		19550		
62	62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 50мм/	$м^2$ стяжки	156,5	902,01	95,02	141165	14870	116949	12689	166163	
						59,72	28,41	9346	4446		12309		
63	63	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	7,825	115376,61	7688,87	902822	60166	385450	352464	1355709	
						58428,86	838,67	457206	6563		100423		
64	64	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	156,5	1089,67	182,86	170533	28617	69876	73834	263917	
						460,32	52,48	72040	8213		19550		
65	65	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 20мм/	$м^2$ стяжки	156,5	128,85	13,57	20165	2123	16707	1812	23735	
						8,53	4,06	1335	635		1757		
66	66	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	156,5	1329,11	21,79	208006	3410	10802	182970	422255	
						1238,30	5,47	193794	856		31278		
67	67	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	187,8	1946,00	--	365459	--	365459	--	394696	Казахстан - 100%
						--	--	--	--		29237		
					Наружные поверхности резервуара								
68	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$ поверхности	393,6666666	4140,77	29,79	1630083	11728	1396087	208691	1985875	
						564,61	5,41	222268	2130		147101		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66909027	6161223	28306484	23789199	97954080	
								24209294	2504744	--	7255858		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				66886714					
		Материалы		Тенге				15774085					
		Всего заработная плата		Тенге					26696801				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12527328					
		Транспортные расходы		Тенге				8232026					
			Накладные расходы	Тенге				23772306					
			Сметная прибыль	Тенге				7252722					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97911742					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10783	
			Сметная заработная плата	Тенге					26696801				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				22313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				5076					
		Всего заработная плата		Тенге					17237				
			Накладные расходы	Тенге				16893					
			Сметная прибыль	Тенге				3136					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42342					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					17237				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97954084					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10790	
			Сметная заработная плата	Тенге					26714038				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**97954084**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24209294					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6161223				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2504744				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28306489			
			- Перевозка грузов	Тенге				8232026					
			- Накладные расходы	Тенге							23789199		
			- Сметная прибыль	Тенге							7255858		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**1 371 357**	
			Итого с временными									**99 325 441**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**695 278**	
			Итого с зимними удорожаниями									**100 020 719**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**2 000 414**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**102 021 134**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**110 080 803**	
			НДС 12%		**12 %**							**13 209 696**	
			Итого с НДС									**123 290 500**	
			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**118 543 352**	
			в том числе НДС, 12%									**12 701 073**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов Б.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП «NEFT»"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Д.Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-II-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за **май 2023 (месяц, год) на 6-1-3 Резервуар ж/б 50м3 (5-П-7-АС)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20,16	4140,77 564,61	29,79 5,41	83478 11383	601 109	71494	10687 7533	101698	
2	2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	85,552	4140,77 564,61	29,79 5,41	354251 48304	2549 463	303398	45353 31968	431572	
3	3	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичуи бетону в 1 слоЙ	$м^2$ поверхности	16,24	6954,52 919,46	12,60 3,66	112941 14932	204 59	97805	13942 10151	137034	
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28к=7.5	Перекрытие. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону /для слоя 10мм по стяжке/	$м^2$ поверхности	16,24	4140,77 564,61	29,79 5,41	67246 9169	484 88	57593	8609 6068	81924	
5	5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,24	1089,67 460,32	182,86 52,48	17696 7476	2969 852	7251	7662 2029	27386	
6	6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до 20мм/	$м^2$ стяжки	16,24	128,85 8,53	13,57 4,06	2093 139	220 66	1734	188 182	2463	

РАЗДЕЛ 1.Резервуар 50м³

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	571,95	381,83	381,83	218388	218388	--	47260	286902	
						--	114,77	--	65643		21254		
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	43,05	4041,58	--	173990	--	--	125273	323204	
						4041,58	--	173990	--		23941		
12	12	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	32287,5	53,00	--	1711238	--		--	1848137	
						--	--	--	--		136899		
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	615	45,77	39,48	28149	24281	--	9059	40185	
						6,29	14,17	3868	8715		2977		
14	14	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	469	858,46	855,25	402618	401112	61	100183	543027	
						3,08	293,60	1445	137698		40226		
15	15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах для обратной засыпки. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	60	292,89	278,22	17573	16693	--	4290	23612	
						14,67	84,63	880	5078		1749		
16	16	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3150	53,00	--	166950	--		--	180306	
						--	--	--	--		13356		
17	17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	36	41,10	41,10	1480	1479	--	381	2009	
						--	14,68	--	528		149		
18	18	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	36	72,68	72,68	2616	2617	--	673	3552	
						--	25,97	--	935		263		
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	36	306,70	135,48	11041	4878	--	6279	18705	
						171,22	71,02	6164	2557		1386		
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	24	1757,30	--	42175	--	--	30366	78344	
						1757,30	--	42175	--		5803		
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м^3	2,3	27020,29	1870,17	62147	4301	51964	6379	74008	
						2557,33	490,49	5882	1128		5482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	$м^3$	25	119392,06	13639,78	2984802	340995	1017861	1617101	4970055	
						65037,82	6043,54	1625946	151089		368152		
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06968	356047,00	--	24809	--	24809	--	26794	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1985		
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,593	337586,00	--	875360	--	875360	--	945389	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		70029		
25	25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17916	321794,00	--	57653	--	57653	--	62265	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		4612		
26	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00584	1537319,07	2335,39	8978	14	6089	2622	12528	
						492259,68	1147,77	2875	7		928		
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	356047,00	--	3674	--	3674	--	3968	
						--	--	--	--		294		
28	28	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона./труба в днище/ Установка	т	0,03451	163163,36	30480,86	5631	1052	611	4047	10452	
						114979,50	13877,62	3968	479		774		
29	29	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,45	10696,00	--	15509	--	15509	--	16750	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1241		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6814781	1015810	2592866	2040354	10252269	
								1867193	373857	--	759431		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6814781					
		Материалы		Тенге				1076587					
		Всего заработная плата		Тенге					2241050				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				977005					
		Транспортные расходы		Тенге				1878188					
			Накладные расходы	Тенге				1953913					
			Сметная прибыль	Тенге				701500					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9470194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890	
			Сметная заработная плата	Тенге					2241050				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9470194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890	
			Сметная заработная плата	Тенге					2241050				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10252271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1958596					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1022837				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					375494				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2592869			
			- Перевозка грузов	Тенге				1878188					
			- Накладные расходы	Тенге							2040354		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Сметная прибыль	Тенге							759431		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**143 532**	
			Итого с временными									**10 395 803**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**72 771**	
			Итого с зимними удорожаниями									**10 468 573**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**209 371**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 677 945**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**11 521 503**	
			НДС 12%		**12 %**							**1 382 580**	
			Итого с НДС									**12 904 083**	
			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**12 407 227**	
			в том числе НДС, 12%									**1 329 346**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов Д.С.
(физические объемы, расценки и качество примененных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты ответственность)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-II-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №5

за **май 2023 (месяц, год) на 6-1-4 Саркофаг к топливной емкости 5м3(5-П-6-КЖ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Саркофаг для резервуара дизельного топлива на 5 м³ /КЖ/										
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	327,36	381,83	381,83	124996	124996	--	27050	164210	
						--	114,77	--	37571		12165		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	24,64	4041,58	--	99585	--	--	71701	184989	
						4041,58	--	99585	--		13703		
3	3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /отвозка всего грунта в отвал/	т·км	18480	53,00	--	979440	--		--	1057795	
						--	--	--	--		78355		
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	352	45,93	39,48	16167	13897	56	5185	23059	
						6,29	14,17	2214	4988		1707		
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	155	858,46	855,25	133061	132564	20	33110	179465	
						3,08	293,60	477	45508		13294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/для обратной засыпки/	м³ грунта	66	293,38	278,22	19363	18363	32	4719	26009	
						14,67	84,63	968	5586		1927		
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /отвозка всего грунта в отвал/	т·км	3465	53,00	--	183645	--		--	198337	
						--	--	--	--		14692		
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	39,6	41,10	41,10	1628	1627	--	419	2210	
						--	14,68	--	581		164		
9	9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	39,6	72,68	72,68	2878	2878	--	741	3908	
						--	25,97	--	1028		289		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	39,6	306,70	135,48	12145	5365	--	6907	20576	
						171,22	71,02	6780	2812		1524		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,4	1757,30	--	46393	--	--	33403	86179	
						1757,30	--	46393	--		6384		
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м³	2,8	27020,29	1870,17	75657	5236	63260	7766	90097	
						2557,33	490,49	7161	1373		6674		
13	13	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство	м³	45,6	119392,06	13639,78	5444278	621974	1856579	2949592	9065380	
						65037,82	6043,54	2965725	275585		671510		
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05626	356047,00	--	20031	--	20031	--	21633	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		1602		
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10014	337586,00	--	371392	--	371392	--	401103	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		29711		
16	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604	321794,00	--	194364	--	194364	--	209913	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15549		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа./В20,W=6/ Устройство**	$м^3$	5,6	119392,06	13639,78	668596	76383	228001	362231	1113293	
						65037,82	6043,54	364212	33844		82466		
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02552	356047,00	--	9086	--	9086	--	9813	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		727		
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,50604	337586,00	--	170832	--	170832	--	184499	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		13667		
20	20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,134	321794,00	--	43120	--	43120	--	46570	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		3450		
21	21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0008	1537319,07	2335,39	1230	2	834	359	1716	
						492259,68	1147,77	394	1		127		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8617887	1003285	2957607	3503183	13090754	
								3493909	408877	--	969687		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8617887					
		Материалы		Тенге				2148782					
		Всего заработная плата		Тенге					3902786				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				808825					
		Транспортные расходы		Тенге				1163085					
			Накладные расходы	Тенге				3503183					
			Сметная прибыль	Тенге				969687					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13090757					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550	
			Сметная заработная плата	Тенге					3902786				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13090757					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550	
			Сметная заработная плата	Тенге					3902786				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13090757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3493909					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1003285				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408877				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2957607			
			- Перевозка грузов	Тенге				1163085					
			- Накладные расходы	Тенге							3503183		
			- Сметная прибыль	Тенге							969687		
			Временные здания и сооружения		1,40%							183 271	
			Итого с временными									13 274 028	
			Зимние удорожания		0,70%							92 918	
			Итого с зимними удорожаниями									13 366 946	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %							267 339	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 634 285	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		1,079							14 711 393	
			НДС 12%		12 %							1 765 367	
			Итого с НДС									16 476 760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**15 842 343**	
			в том числе НДС, 12%									**1 697 394**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов
(физические объемы, расценки и качество)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Кенышев К.А.
(составил)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-II-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №6

за **май 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2018	332,26	332,26	670501	670501	--	140372	875752	
						--	96,61	--	194959		64879		
2	2	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	105945	53,00	--	5615085	--		--	6064292	
						--	--	--	--		449207		
3	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2018	37,62	32,39	75917	65363	161	24377	108326	
						5,15	11,63	10393	23469		8032		
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	957	314,98	314,98	301436	301436	--	65229	395997	
						--	94,67	--	90599		29332		
5	5	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	43065	53,00	--	2282445	--		--	2465041	
						--	--	--	--		182596		
6	6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	957	59,49	59,49	56932	56932	--	14642	77297	
						--	21,25	--	20336		5723		

7	7	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	957	360,40	360,40	344903	344902	--	88723	468318	
						--	128,76	--	123223		34691		
8	8	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	18589,04	245,26	245,26	4559148	4559148	--	858628	5851272	
						--	64,15	--	1192487		433496		
9	9	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	975924,6	53,00	--	51724004	--		--	55861924	
						--	--	--	--		4137920		
10	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выемки из под корыт покрытий, газонов,арыков бульдозером на 10 м	м³ грунта	878,15	85,72	85,72	75275	75275	--	19671	102542	
						--	31,11	--	27319		7596		
11	11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85/распределение грунта на участках насыпи/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	11702,46	72,86	72,86	852641	852641	--	222815	1161469	
						--	26,45	--	309530		86013		
12	12	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 30м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	11702,46	436,43	436,43	5107305	5107305	--	1334666	6957347	
						--	158,40	--	1853670		515376		
13	13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта (насыпи) прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	11702,46	166,01	166,01	1942725	1942726	--	502972	2641362	
						--	59,69	--	698520		195665		
14	14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м³	11702,46	45,34	45,34	530590	530590	--	149206	734213	
						--	17,71	--	207251		54416		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74138907	14506819	161	3421301	83765152	
								10393	4741363	--	6204942		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				74138907					
		Материалы		Тенге				161					
		Всего заработная плата		Тенге					4751756				
		Транспортные расходы		Тенге				59621534					
			Накладные расходы	Тенге				3421301					
			Сметная прибыль	Тенге				6204942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83765150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1607	

			Сметная заработная плата	Тенге					4751756				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83765150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1607	
			Сметная заработная плата	Тенге					4751756				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**83765150**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10393					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14506819				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4741363				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						161			
			- Перевозка грузов	Тенге				59621534					
			- Накладные расходы	Тенге							3421301		
			- Сметная прибыль	Тенге							6204942		
			Временные здания и сооружения		**1,40%**							**1 172 712**	
			Итого с временными									**84 937 862**	
			Зимние удорожания		**0,70%**							**594 565**	
			Итого с зимними удорожаниями									**85 532 427**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**1 710 649**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**87 243 076**	
			Итого в ценах 2023 года К=1,079		**1,079**							**94 135 279**	
			НДС 12%		**12 %**							**11 296 233**	
			Итого с НДС									**105 431 512**	

			Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									**101 372 003**	
			в том числе НДС, 12%									**10 861 286**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.
(физические объемы, расценки и качество)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баратов Н. Н.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Куанышев Ж. Д.
(составил)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-II-2018 "Строительство пожарного депо II типа на 4 автомашины, мкр. Алатау Бостандыкский район, г. Алматы". Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарное депо II типа на четыре машины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 13.04.2021г.**

Акт выполненных работ №7

за **май 2023 (месяц, год) на 2-1-3 общестроительные работы АР**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки АР2-АР6										
			Из ячеистого бетона толщ.200мм										
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	438,3	44325,23	796,13	19427748	348943	14001419	4819016	26186505	
						11584,27	238,08	5077386	104350		1939740		
2	2	1108-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$	226,88	43890,94	733,86	9957976	166498	7257975	2402965	13349816	
						11166,71	221,84	2533503	50331		988875		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29385724**	**515441**	**21259394**	**7221981**	**39536321**	
								7610889	**154681**	--	**2928615**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29385724**					
		Материалы		Тенге				**21259394**					
		Всего заработная плата		Тенге					**7765570**				
			Накладные расходы	Тенге				**7221981**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2928615**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39536320**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3429**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7765570**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39536320**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3429**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**7765570**				
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										
			Окна АР-15										

3	96	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м²	м²	7,95	5252,73 2198,01	299,36 164,95	41759 17474	2380 1311	21905	16907 4693	63359	
4	97	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/с энергосберегающим стеклом/	м²	7,95	33673,12 --	-- --	267701 --	-- --	267701	-- 21416	289117	Россия - 50% Казахстан - 50%
5	98	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²	м²	7,965	8141,90 3066,38	306,28 164,95	64850 24424	2440 1314	37986	23164 7041	95055	
6	99	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные/с энергосберегающим стеклом/	м²	4,725	59076,16 --	-- --	279135 --	-- --	279135	-- 22331	301466	Россия - 50% Казахстан - 50%
7	100	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные/с энергосберегающим стеклом/	м²	3,24	64626,64 --	-- --	209390 --	-- --	209390	-- 16751	226141	Россия - 50% Казахстан - 50%
8	101	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	12,765	6791,59 2617,13	308,16 167,21	86695 33408	3933 2134	49354	31988 9495	128178	
9	102	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	131,34	5114,27 1921,48	304,43 167,21	671708 252367	39983 21961	379358	246896 73489	992092	
10	103	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка/с энергосберегающим стеклом/	м²	3,975	46658,56 --	-- --	185468 --	-- --	185468	-- 14837	200305	
11	104	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка/с энергосберегающим стеклом/	м²	126,81	52588,64 --	-- --	6668765 --	-- --	6668765	-- 533501	7202266	Россия - 50% Казахстан - 50%
12	105	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками/с энергосберегающим стеклом/	м²	13,32	57016,96 --	-- --	759466 --	-- --	759466	-- 60757	820223	Россия - 50% Казахстан - 50%
13	106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	42,435	5691,90	308,04	241536	13072	126264	98444	367178	

						2408,39	169,25	102200	7182		27198		
14	107	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/с энергосберегающим стеклом/	$м^2$	40,245	54819,44	--	2206208	--	2206208	--	2382705	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		176497		
15	108	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99/с энергосберегающим стеклом/	$м^2$	2,19	44202,08	--	96803	--	96803	--	104547	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		7744		
16	109	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 $м^2$ /Д-17;Д-18/	$м^2$	15,96	8416,02	317,42	134320	5066	80893	46005	194750	
						3030,13	172,64	48361	2755		14426		
17	110	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством ГОСТ 23166-99/с энергосберегающим стеклом/	$м^2$	3,36	58548,88	--	196724	--	196724	--	212462	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		15738		
			Окно противопожарное Ар-16										
18	115	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	1,8	7418,51	299,46	13353	539	6959	5537	20401	
						3252,75	164,95	5855	297		1511		
19	116	ТКППЮ3.29	Окно противопожарное ОП 1200-1500 (4 М1-16-К4)	шт	1	556415,21	--	556415	--	556415	--	600928	Россия - 50% Казахстан -
						--	--	--	--		44513		
			Витражи Ар-16										
20	119	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	$м^2$	51,185	9887,39	806,35	506086	41273	783	337037	910573	
						9065,75	477,28	464030	24430		67450		
21	120	223-301-0206 РСНБ РК 2022	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/с энергосберегающим стеклом/	$м^2$	3,15	133495,44	--	420511	--	420511	--	454152	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		33641		
22	121	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета,с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/с энергосберегающим стеклом/	$м^2$	48,035	120372,72	--	5782104	--	5782104	--	6244672	Россия - 50% Казахстан - 50%
						--	--	--	--		462568		
			Ворота промышленные										
23	189	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота секционные площадью до 19 $м^2$. Монтаж	$м^2$	151,2	2106,72	4,96	318536	750	--	219272	580832	
						2101,76	--	317786	--		43024		
24	190	223-401-0103 РСНБ РК 2022	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 12,1 до 18 $м^2$	$м^2$	151,2	67241,00	--	10166839	--	10166839	--	10980186	Россия - 50% Казахстан - 50%

						--	--	--	--		813347		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**29874372**	**109436**	**28499031**	**1025250**	**33371588**	
								1265905	**61384**	--	**2471968**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29049750**					
			Материалы	Тенге				**702718**					
			Всего заработная плата	Тенге					**521043**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27795529**					
			Накладные расходы	Тенге				**468941**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2361494**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31880185**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**521043**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**824622**					
			Материалы	Тенге				**783**					
			Всего заработная плата	Тенге					**806246**				
			Накладные расходы	Тенге				**556309**					
			Сметная прибыль	Тенге				**110474**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1491405**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**806246**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**33371590**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**545**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1327289**				
			РАЗДЕЛ 3.Полы АР-19-21										
			На отм. -2,850; -3,300; 0,000										
			Тип 12-наливной										
25	**191**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**50,331**	**16101,19**	**3000,92**	**810389**	**151039**	**333218**	**374354**	**1279522**	
						6479,74	**1432,86**	**326132**	**72117**		**94779**		
26	**192**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**40,2648**	**33800,18**	**11,48**	**1360957**	**462**	**1065768**	**277043**	**1769040**	
						7319,71	--	**294727**	--		**131040**		
27	**193**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**503,31**	**3980,40**	**121,64**	**2003375**	**61223**	**1277571**	**635998**	**2850521**	
						1320,42	**23,87**	**664581**	**12014**		**211149**		
28	**194**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**503,31**	**2437,88**	**60,89**	**1227009**	**30646**	**795381**	**383361**	**1739197**	
						796,69	**13,61**	**400982**	**6850**		**128827**		
			Тип 13, плитка-смотровая яма										
29	**200**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**1,57**	**16101,19**	**3000,92**	**25279**	**4712**	**10394**	**11677**	**39913**	
						6479,74	**1432,86**	**10173**	**2250**		**2956**		
30	**201**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**1,256**	**33800,18**	**11,48**	**42453**	**14**	**33245**	**8642**	**55183**	
						7319,71	--	**9194**	--		**4088**		
			Тип 4.2, плитка-шахта										

31	207	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,73	16101,19 6479,74	3000,92 1432,86	43956 17690	8193 3912	18073	20305 5141	69402	
32	208	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,184	33800,18 7319,71	11,48 --	73820 15986	25 --	57809	15027 7108	95955	
			На отм.0,000										
			Тип 1.1 плитка										
33	222	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,255	16101,19 6479,74	3000,92 1432,86	68511 27571	12769 6097	28171	31648 8013	108172	
34	223	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,404	33800,18 7319,71	11,48 --	115056 24916	39 --	90101	23421 11078	149556	
			Тип 4.1 плитка										
35	233	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	8,28	16101,19 6479,74	3000,92 1432,86	133318 53652	24848 11864	54818	61585 15592	210496	
36	234	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,624	33800,18 7319,71	11,48 --	223892 48486	76 --	175330	45577 21558	291026	
			Тип 5-наливной										
37	305	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	205,227	306,70 171,22	135,48 71,02	62943 35139	27804 14575	--	35794 7899	106636	
38	306	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	205,227	134,60 19,34	111,96 33,01	27624 3969	22978 6775	677	7735 2828	38187	
39	310	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	684,09	1146,14 667,64	44,91 27,68	784063 456726	30723 18936	296614	447121 98495	1329680	
40	311	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	684,09	247,87 16,06	15,59 9,16	169565 10986	10665 6266	147914	16220 14865	200650	
41	312	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	684,09	3980,40 1320,42	121,64 23,87	2722952 903286	83212 16329	1736454	864437 286989	3874378	
42	313	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	684,09	2437,88 796,69	60,89 13,61	1667729 545008	41654 9310	1081067	521058 175100	2363886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11562891** **3849204**	**511082** **187295**	**7202605** --	**3781003** **1227505**	**16571400**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11562891**					
		Материалы		Тенге				**7202606**					

	Всего заработная плата	Тенге					4036499				
	Накладные расходы	Тенге				3781003					
	Сметная прибыль	Тенге				1227505					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16571399					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1626	
	Сметная заработная плата	Тенге					4036499				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16571399					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1626	
	Сметная заработная плата	Тенге					4036499				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89479309	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12725998					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1135959				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					403360				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56961030			
	- Накладные расходы	Тенге							12028234		
	- Сметная прибыль	Тенге							6628088		
	Временные здания и сооружения		1,40%							1 252 710	
	Итого с временными									90 732 019	
	Зимние удорожания		0,70%							635 124	
	Итого с зимними удорожаниями									91 367 143	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %							1 827 343	
	Итого с непредвиденными работами и затратами									93 194 486	
	Итого в ценах 2023 года К=1,079		1,079							100 556 851	
	НДС 12%		12 %							12 066 822	
	Итого с НДС									112 623 673	

	Итого со скидкой 3,8504% согласно протоколу от 26.04.2023									108 287 260	
	в том числе НДС, 12%									11 602 206	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

Апрымов В.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Сметчик

(за примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Сагандыков А.А.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Баранов Н.П.
(ответственный за выполнение работ)

Инженер-сметчик
ТОО "BiGlobal"

Кусаинов К.А.
(составил)