ФОРМА 3

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "Expert M" ЖШС
МЕРДІГЕР: "Ағат" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
03.06.2021 жылғы №324 келісімшартқа жасалған №9 қосымша келісімшарт 01.07.2024 жылғы
Нысан атауы және мекен жайы: " Шымкент қаласында Төлеметов көшесінен бастап Шымкент сити ықшам ауданына дейін ұзындығы 2.3 км Өтегенов көшесінің жалғасын салу (екінші кезек)"

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 19 қараша айындағы №15 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
3489851		№324	03.06.2021 ж	Қалалық бюджет		ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Құрылыстың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: " Шымкент каласында Төлеметов көшесінен бастап Шымкент сити ықшам ауданына дейін ұзындығы 2.3 км Өтегенов көшесінің жалғасын салу (екінші кезек)"	704 645 287,32	3 659 119,32							30 492 661,00
Ұстап калу 5%	0,00	0,00							0,00
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Аванс 30%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	704 645 287,32	3 659 119,32							30 492 661,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
Ө. Калыбаев

Техникалық қадағалаушы:
"Expert M" ЖШС-нің директоры
Кайназарова Г.С.

Мердігер:
"Ағат" ЖШС-нің директоры
Кәрімов О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Авторский надзор: ТОО "Улмад"
Технический надзор: ТОО "Expert M"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Объект: Строительство продолжения улицы Утегенова от ул.Толеметова до мкр.Шымкент сити протяженностью 2,3 км в г.Шымкент (вторая очередь)
Договор: Доп.соглашение №9 от01.07.2024г. к Основному договору №324 от 03.06.2021г.

Акт выполненных работ №15
за ноябрь 2024 (месяц,год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда (улицы)										
		ТИП А										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		109,758	4715,13	1125,34	517523	123515	376464	50897	613894
		НР - 108%; СП - 8%				159,84	269,53	17544	29583		45474	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		107,934	1286,93	1125,34	138904	121462	190	50051	204071
		НР - 108%; СП - 8%				159,84	269,53	17252	29091		15116	
3	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		131,67948	777,18	707,36	102339	93145	358	41285	155114
		НР - 108%; СП - 8%				67,10	223,20	8836	29391		11490	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-5										
4	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		13,167948	4926,00	–	64865	–	64865	–	70054
		СП - 8%				–	–	–	–		5189	
5	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		13,167948	5018,00	–	66077	–	66077	–	71363
		СП - 8%				–	–	–	–		5286	
6	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000,фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		19,751922	5249,00	–	103678	–	103678	–	111972
		СП - 8%				–	–	–	–		8294	
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		85,591662	2810,00	–	240513	–	240513	–	259754
		СП - 8%				–	–	–	–		19241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая *СП - 8%*	м3	7,2423714	25,00 –	– –	181 –	– –	181	– 14	195
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,5710112	138917,49 –	2096,41 1038,20	79323 –	1197 593	78126	640 6397	86360
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см.Устройство /12 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2	526,0964	2673,05 53,24	167,80 27,25	1406282 28009	88279 14336	1289994	45733 116161	1568176
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,2038996	138917,49 –	2096,41 1038,20	28325 –	428 212	27897	229 2284	30838
12	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство /10 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	526,0964	1563,99 25,22	198,07 27,22	822810 13268	104204 14320	705338	29796 68208	920814
13	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	526,0964	1973,04 26,64	0,24 –	1038009 14015	126 –	1023868	15136 84252	1137397
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,2016929	138917,49 –	2096,41 1038,20	28019 –	422 209	27597	226 2260	30505
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство /5 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	699,557	2022,30 25,22	209,54 26,55	1414714 17643	146585 18573	1250486	39113 116306	1570134
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	699,557	447,71 4,44	0,04 –	313199 3106	28 –	310065	3355 25324	341878
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	52,92	2146,07 859,24	33,06 13,65	113570 45471	1749 722	66358	49889 13077	176536
18	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,75184	41320,00 –	– –	113706 –	– –	113706	– 9096	122802
19	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	6,4752	12425,43 7801,00	4254,60 1674,39	80457 50513	27549 10842	2395	55833 10903	147193
20	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	6,4752	42867,00	–	277572	–	277572	–	299778

		СП - 8%										
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лотки(Вкл.№2)			–	–	–	–		22206		
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	98,4624	1882,30	20,17	185336	1986	152561	28909	231384	
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	30789	295		17140		
22	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Тротуар и островки(Вкл.№2)			6593,00	–	159814	–	159814	–	172599	
		Отсев из дробленого щебня фракция 5 мм	м3	24,24	–	–	–	–		12785		
		СП - 8%										
23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Тротуар			1370,19	157,23	745992	85603	497529	203842	1025820	
		Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство /8 см/	м2 покрытия	544,444	299,13	47,54	162860	25883		75987		
		НР - 108%; СП - 8%										
24	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	544,444	-361,94	-20,40	-197056	-11106	-171468	-19163	-233516	
		НР - 108%; СП - 8%			-26,60	-5,99	-14482	-3261		-17298		
25	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой /песок 8 см/	м2	302,5065	2012,08	176,37	608667	53353	3179	505855	1203684	
		НР - 88%; СП - 8%			1825,20	75,04	552135	22700		89162		
26	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	302,5065	2180,00	–	659464	–	659464	–	712221	
		СП - 8%			–	–	–	–		52757		
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	203,6	1980,77	33,06	403285	6731	221613	191938	642841	
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	174941	2779		47618		
28	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,2576	41320,00	–	134604	–	134604	–	145372	
		СП - 8%			–	–	–	–		10768		
29	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	50	32516,00	32,00	1625800	1600	1618450	4850	1761100	
		НР - 97 Тенге; СП - 2609 Тенге			115,00	8,00	5750	400		130450		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11275972	846856	9301466	1298414	13580333	
		РАЗДЕЛ 2. Автопавильон										
30	8601-0501-0121 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 23	комплект	4	1297179,00	1087,00	5188716	4348	5098228	74932	5684740	
		НР - 18733 Тенге; СП - 105273 Тенге			21535,00	251,00	86140	1004		421092		

	2020 00	виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 1903 Тенге	шт.	4	23792,00	–	95168	–	95168	–	102780	
		Фундамент 6шт			–	–	–	–		7612		
32	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /бет кл.В25 F150 W6/**	м3	6,156	35565,79	2022,02	218943	12447	157554	47272	287512	
		НР - 91%; СП - 8%			7950,36	488,06	48942	3004		21297		
33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03012	419679,00	–	12641	–	12641	–	13652	
		СП - 8%			–	–	–	–		1011		
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01026	392348,00	–	4025	–	4025	–	4347	
		СП - 8%			–	–	–	–		322		
		Покрытие										
35	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /8 см, ГПС/**	м2 покрытия	408	945,80	157,23	385886	64150	199691	152757	581734	
		НР - 108%; СП - 8%			299,13	47,54	122045	19396		43091		
36	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	408	-215,60	-20,40	-87965	-8323	-68789	-14360	-110511	
		НР - 108%; СП - 8%			-26,60	-5,99	-10853	-2444		-8186		
37	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой /песок 8 см/**	м2	408	2012,08	176,37	820929	71959	4288	682262	1623446	
		НР - 88%; СП - 8%			1825,20	75,04	744682	30616		120255		
38	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	32,64	6493,00	–	211932	–	211932	–	228887	
		СП - 8%			–	–	–	–		16955		
39	255-102-0606 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	408	2180,00	–	889440	–	889440	–	960595	
		СП - 8%			–	–	–	–		71155		
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	120	1980,77	33,06	237692	3967	130616	113127	378884	
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	103109	1638		28066		
41	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	1,92	41320,00	–	79334	–	79334	–	85681	
		СП - 8%			–	–	–	–		6347		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8056741	148548	6814128	1055990	9841747	

42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Дорожные знаки Подготовка бетонная. Устройство /омоноличивание стоек, сульф.бетон кл.В15 F150 W4/	РАЗДЕЛ 3. Обустройство автомобильной дороги										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,05	25380,94 1416,15	1152,67 271,59	77412 4319	3515 828	69578	4684 6568	88664		
43	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка											
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	58	5334,64 4012,80	838,84 297,91	309409 232742	48653 17279	28014	270023 46355	625786		
44	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014											
		СП - 8%	шт.	61	6724,00 –	– –	410164 –	– –	410164	– 32813	442977		
45	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101											
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	22	969,04 865,26	– –	21319 19036	– –	2283	20559 3350	45228		
46	251-101-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД/											
		СП - 8%	шт.	3	14228,00 –	– –	42684 –	– –	42684	– 3415	46099		
47	251-101-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/											
		СП - 8%	шт.	12	12868,00 –	– –	154416 –	– –	154416	– 12353	166769		
48	251-101-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/											
		СП - 8%	шт.	14	12868,00 –	– –	180152 –	– –	180152	– 14412	194564		
49	251-101-0325 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ/											
		СП - 8%	шт.	3	13565,00 –	– –	40695 –	– –	40695	– 3256	43951		
50	251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ГЛАВНАЯ ДОРОГА/											
		СП - 8%	шт.	7	15535,00 –	– –	108745 –	– –	108745	– 8700	117445		

		5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /2.4 УСТУПИТЕ ДОРОГУ/			6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%										
52	251-101-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ДВИЖЕНИЕ НАПРАВО/	шт.	12	15535,00	–	186420	–	186420	–	201334	
		СП - 8%			–	–	–	–		14914		
53	251-101-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО ИЛИ НАПРАВО/	шт.	4	23273,00	–	93092	–	93092	–	100539	
		СП - 8%			–	–	–	–		7447		
54	251-101-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/4.2.3 ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СПРАВА ИЛИ СЛЕВА/	шт.	3	23273,00	–	69819	–	69819	–	75405	
		СП - 8%			–	–	–	–		5586		
55	251-101-0337 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ/	шт.	1	35493,00	–	35493	–	35493	–	38332	
		СП - 8%			–	–	–	–		2839		
56	251-101-0321 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /МЕСТО ДЛЯ ОСТАНОВКИ АВТОБУСА/	шт.	3	22893,00	–	68679	–	68679	–	74173	
		СП - 8%			–	–	–	–		5494		
57	251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ПЕШЕХОД/	шт.	7	15535,00	–	108745	–	108745	–	117445	
		СП - 8%			–	–	–	–		8700		
58	251-101-0313 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ПЕШЕХОД/	шт.	7	15535,00	–	108745	–	108745	–	117445	

59	251-101-0334 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ/	шт.	1	18739,00	–	18739	–	18739	8700	–	20238
		СП - 8%			–	–	–	–		1499		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2104547**	**52168**	**1796282**	**295266**	**2591799**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26013881**
		Итого без оборудование	Тенге									26013881
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге									1014541
		Итого:	Тенге									27028422
		Доп.работы зимнее время 1,05%	Тенге									283798
		Итого:	Тенге									27312221
		Непредвиденные работы 2%	Тенге									546244
		Итого:	Тенге									27858465
		В текущих ценах на 2021год - 85% К=1	Тенге									23679695
		В текущих ценах на 2022год - 15% К=1,0500514	Тенге									4387923
		Итого	Тенге									28067618
		Итого с понижающего коэффициентом К=0,97	Тенге									27225590
		НДС 12%	Тенге									3267071
		ИТОГО с НДС:	Тенге									30492661

Проектировщик:
ГИП
ТОО "Улмад"

_____ **С.Турекулов**

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Експерт М"

_____ **Бухарбаев А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азат"

_____ **Каримов О.**