РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь 2017 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

Договорная сумма **345 223 279,00**

Сумма по сметному расчету **345 778 161,12**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-87-1	Э94000	1	Земляные работы. Каркас	20 677 989,00	Э3100
				Всего:	**20 677 989,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы п87								
1	1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3301,74	32,22	30,77	106394	101595	31274	0,01	32
				м3	1,42	8,34	4688	27553	97	0,03	94
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	102,116	262,72	0	26827	0	30315	1,85	189
				м3	262,72	0	26827	0	113	0	0
3	3	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2288,395	176,4		403673				
				т							
4	4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	4008,739	17,73		71075				
				т							
5	5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	3403,856	3,76	3,24	12790	11042	5283	0	11
				м3	0,48	1,12	1634	3812	97	0	13
6	6	Е0101-172-5	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах**	272	143,69	10,11	39082	2750	27097	0,52	141
				м2	84,38	3,78	22951	1028	113	0,02	5
			Устранение просадочности								
7	7	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/**	1379,4	89	88,73	122770	122398	33263	0	2
				м3	0,25	24,61	345	33947	97	0,08	117
			Засыпка по контуру здания								
8	8	Е0101-27-5	**Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	629,989	3,35	3,35	2111	2111	711	0	0
				м3	0	1,16	0	733	97	0	2
9	9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	184,48	21,55	4,52	3975	833	3047	0,11	20
				м3	17,03	0	3142	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы п87				788699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
10	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)	72,2	3779,59	66,01	272886	4766	16730	1,35	97
				м3	195,75	24,93	14133	1800	105	0,12	9
11	13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)	424,25	4814,71	196,62	2042641	83416	154362	1,79	759
				м3	272,25	74,27	115502	31509	105	0,36	154
12	14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	430,614	128		55119				
				м3							
			ПКР-1								
13	15	С12041-114 Изм. и доп.в. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,491	68800		102581				
				т							
14	16	С12041-116 Изм. и доп.в. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,982	64400		256415				
				т							
15	17	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	13,046	60419		788209				
				т							
16	18	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	1,22	63058		76912				
				т							
17	19	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	3,866	63237		244450				
				т							
18	20	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	14,987	63237		947753				
				т							
19	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	202,5	245,44	3,82	49702	774	9269	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7563	292	118	0,01	1
20	22	Е0108-4-3	Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом	1,2	699,26	11,21	839	13	51	0,2	0
				м2	31,5	4,21	38	5	118	0,02	0
21	23	Е0108-4-2	Вычитается позиция: Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,2	397,62	7,14	-477	-9	-35	0,14	0
				м2	22,1	2,68	-27	-3	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				4837029				
			ИТОГО:				5 625 727	329 691			1 296
			Накладные расходы :				291 746	100 676			395
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				406 315				
			Итого с накладными				406 315				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6 032 042				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				361 923				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				6 393 965				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6 453 749				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 523 449				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 549 264				
							6 613 801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**18 100 480**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**362 010**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18 462 490**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 215 499**				
			Итого с НДС				**20 677 989**				
			Всего:				**20 677 989**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
30 октября 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 83	**27.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 677 989**	**18 462 490**							**2 215 499**	**20 677 989**

Заказчик: _____ **Аитмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
30.10.2017г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz» 30.10.2017г.

Счет-фактура № 00000000028 от 9 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №83 от 27.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87	усл.	1	18 462 490,18	18 462 490,18	12%	2 215 498,82	20 677 989,00		
Всего по счету:					**18 462 490,18**		**2 215 498,82**	**20 677 989,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061140023749

Договор (контракт) Договор №83 от 27.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
28	30.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87			усл.	1	20 677 989,00	20 677 989,00
				Итого	1	х	20 677 989,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / Тоджибаев О.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-061140023749-20171109-62383915
1.1. Номер учетной системы: 00000000028
2. Дата выписки: 09.11.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.10.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ898560000006316971
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000
22. Назначение платежа: КНП 821
23. Код товаров, работ, услуг
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 061140023749
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 011240001633
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Управление

	1. Пятно 87																
					Всего по счету:	18462490.18	0.00	18462490.18		2215498.82	20677989.00						

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	AqXSoa7CJNQjzKzB937KQ2Kbf7elfy+wgwR+6us5zqzl+EtMok/2WHFHM7wlO8/Af3zyNHNona44mY8AvtKYlQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

М.П.

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction KZ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі