Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"02" ноября **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**

по объекту **«Мясоперерабатывающий завод BAUMANN в Илийском районе Алматинской области. Строительство наружных сетей газоснабжения»**

заказчиком которого является **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**
И.о. руководителя управления Бакиров Алмат Амирханович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ПК «СК Гранд Канал» ГСЛ 21024853 от 24.08.2021г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Наримбаева Б.Б**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Табыс бастауы» 05-гор-2020-4267**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Табыс бастауы» №13016291 от 30.09.2013г ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», №147-ө от 07.06ю2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы ПЭ.Ø110*12,7	п.м.	2		2	
Трубы ПЭ.Ø160*14,6	п.м.	3533,6		3533,6	
Трубы ПЭ.Ø63*5,8	п.м.	69,6		69,6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрен подводящий газопровод среднего и низкого давления, прокладка предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб, Подземный газопровод предусмотрен по проекту из полиэтиленовых труб, на пуске и выходе газопровода из земли предусмотрено прокладка футляра. А также проектом предусмотрена установка газового счетчика и укладка сигнальной ленты. Предусмотрено также по проекту установка ГРПШ.По окончании работ выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2021г.** ;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца** ;

фактически, месяц: **2 месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97 % и фактически применено 94 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АО « ҚазТрансГазАймақ » филиал города Алматы _____
2. ГКП на ПХВ «Іле коммунальное хозяйство» _____
3. АО "Казахтелеком" _____
4. Рэс Өтеген батыр _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект: **«Мясоперерабатывающий завод BAUMANN в Илийском районе Алматинской области. Строительство наружных сетей газоснабжения»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Golden City DS» директор Куанбаев Талант Солтанбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя 02.11.2021г

Место печати (при наличии)