Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa (АланСапа)", БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В. Чкалова –Котельная №3 г. Костанай».**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В. Чкалова –Котельная №3 г. Костанай».**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 246/24-2 от 08.10.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем)	Цена	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	12	13
			Раздел: Наружные сети водоснабжения				
	1	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,0041	1319886,00	1325298
	2	С1241-201-0625 241-201-0625 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	1014,141	25779,00	26143541
	3	Е11-220701-0111 1122-0701-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,3316	333383,59	443934
	4	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1192	3568491,00	425364

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем)	Цена	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	12	13
	5	С1241-102-0263 241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	119,2	61338,00	7311490
	6	5 Е11-220601-1012 1122-0601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1192	9465602,00	1128300
			Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения				**36 777 925,45**
			ИТОГО:				**36 777 925,45**
			В том числе НДС (12%)				**4 413 351,05**
			Итого к оплате:				**41 191 276,50**

Генеральный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов К.С.

Директор ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Тенизбаев Д.С.