Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** ИИН/БИН **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Авторитет"** **110440014869.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.11.2024 г к договору №100 от 14.10.2024 г

Номер документа	Дата составления
0000000003	12.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дамбы Саукайын в с.о. Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области	12.12.2024		работа	1,0	447 292 048,68	447 292 048,68
				Итого	1,0	x	447 292 048,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кожаев К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2024

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ " Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Строительная Компания Авторитет "

Наименование объекта : «Строительство дамбы Саукайын в с.о Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
100240020448	110440014869			100	14.10.2024				
				доп.№1	21.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	Оборудование		удержание аванс	удержание гарант. обязат. 5%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №2	876 544 215,68	876 544 215,68	399367900,61	399367900,61			213150022,52	22364602,43	47924148,07	447292048,68
Итого к оплате с НДС:	447 292 048,68						213150022,52	22364602,43		211777423,73

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 100240020448

Руководитель **Темирбаев Ж.Т**

Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау"

Амангельдиев А

KZ65VHE00082156 от 01.08.2023г

Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет"
БИН 110440014869

Директор **Кожаев К.И.**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик **ГУ"Кобдинский районный отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район с.Кобда Астана,48 Тел. 87134122011**

Подрядчик **ТОО "Строительная Компания Авторитет" БИН110440014869Актюбинская область г.Актобе р/н Алматы 41 разъезд, участок №345 тел.87071584847**

Наименование стройки - Строительство дамбы Саукайын в с.о. Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Защитная дамба.Протяженность 2698,62м

Акт выполненных работ за декабрь 2024 г №2

договор №100 от 14.10.2024 г, доп.согл№1 от 21.11.2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 2-01-01-01							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**337226222**	
		Раздел 1.	Устройство насыпи дамбы				**337226222**	
1	2	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	62 922	309	19 442 898	
2	3	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	15 403 305,6	18	277 259 501	
3	4	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м^3 грунта	8 000	343	2 744 000	
4	5	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	8 000	222	1 776 000	
5	6	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К 9*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	м^3	8 000	187	1 496 000	
			Каменная наброска					
6	7	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	м^3 камня (в деле)	1 173	29 009	34 027 557	
7	8	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 578,498	19	29 991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	9	1136-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	$м^2$ спланированной поверхности	2 995,196	87	260 582	
					Крепление откоса нижнего бьефа			
9	10	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	2 107,7	90	189 693	
			ИТОГО				**337 226 222**	
			в.т.ч оборудование	( )			**0**	
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
	управление строительно-монтажными		**9,20%**		**31 024 812**			
	Итого по главам 1-8						**368 251 034**	
	Сметная прибыль		**5%**		**18 412 552**			
	Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**11 047 532**			
	Итого на 2024 г						**397 711 118,10**	
	НДС		**12 %**		**47 725 334,17**			
	Итого с НДС						**445 436 452,27**	

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 2-02-01-02							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1404814**	
		Раздел 1.	Водовыпуск ПК17+00.00				1404814	
					Земляные работы			
			Выемка грунта					
1	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	92	3 840	353 280	
2	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	92	309	28 428	
3	4	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	22 521,6	18	405 389	
			Насыпь					
4	6	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	131	309	40 479	
5	7	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	32 068,8	18	577 238	
			ИТОГО				**1404814**	
			в.т.ч оборудование	( )			**0**	
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
	управление строительно-монтажными		**9,20%**		**129 243**			
	Итого по главам 1-8						**1 534 057**	
	Сметная прибыль		**5%**		**76 703**			
	Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**46 022**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого на 2024 г						**1656782,51**	
	НДС		**12 %**		**198 813,90**			
	Итого с НДС						**1855596,41**	
	Всего по акту №2						**447 292 048,68**	
	В том числе НДС						**47 924 148,07**	

Подрядчик: Строительная Компания "Авторитет"
БИН 110440014869

Директор _____ **Кожаев К.И**

Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау"
_____ **Амангельдиев А**
Квалификационный аттестат № от 01.08.2023г

Эксперт авторского надзора ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Директор _____ **Имагамбетов О**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)