Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit-KTC"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstruction-NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Перегрузочное место контейнеров на ст.Алтынколь Алматинского отделения АО НК "КТЖ", 070005, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский с/о,б/н**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2016** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Демонтаж колодцев и гидрантов										
1	1	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих										
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,095	16007,57	8034,99	257642	129323	0	185093	478153	
	1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		7972,58	3643,59	128319	58644		35419		
			Итого по разделу: 8. Демонтаж колодцев и гидрантов			12896							
												478153	Казахстан 100%
			Раздел: 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
2	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1397,289984	291,51	279,2	407324	390122	0	99729	547617	
						12,31	86,82	17202	121310		40564		
3	4	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	8,46589	3868,72	0	32752	0	0	23582	60840	
						3868,72	0	32752	0		4507		
4	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,0503	2012,78	0	40357	0	0	29057	74967	
						2012,78	0	40357	0		5553		
5	6	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2495,17	537		1339906				1447099	
6	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	49,164	3271,84	169,02	160856	8309	90314	107193		
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	54,0804	1265,82	56,56	62233	2781		64363	243237	
						1670				90314,27	18018		Казахстан 100%
7	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	212,8959987	1049,76	0	223490	0	0	160913	415154	
						1049,76	0	223490	0		30752		
8	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1122,659992	37,75	37,75	42384	42384	0	12587	59369	
						0	15,57	0	17482		4398		

9	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	198,1160003	1049,76	0	207974	0	0	149741	386333	
						1049,76	0	207974	0		28617		
10	11	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунта)	м3 грунта	1320,769989	291,51	279,2	385017	368757	0	94268	517628	
						12,31	86,82	16260	114667		38343		
11	12	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2311,350023	537		1241195				1340491	
12	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1122,659992	185,46	83,19	208211	93390	0	99296		
						102,28	42,42	114821	47623		116960	351185	
			Итого по разделу: 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								26014		
												5443920	
			Раздел: 10. ПРОКЛАДКА ТРУБ										
13	20	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	22249		178704		178704		193000	Казахстан
14	21	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	19067		191433		191433	14296		
15	22	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	11399		57223		57223		206747	Казахстан
16	30	Е11-221401-0213 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24,9	16483,7	11300,32	410444	281378	2267	15315	61801	Казахстан
	30.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1718	5092,32	6701,56	126799	166869		4578		
	30.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0055	5717				982,24	290731	757269	
17	37	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1789	211273				1162,61	56094		Казахстан 100%
	37.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,2386	652324,75	207277,57	116701	37082	2257	88817	221959	
18	38	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	432432	69043	77362	12352		16441		
	38.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,4	540835,66	159592,22	162251	47878	2118,18			Казахстан 100%
19	39	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,11217	373464	52939,26	112039	15882	2334	126642	312004	
	39.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,0191	414235,35	112689,91	46465	12640	2304	23111		Казахстан 100%
20	41	С123-010405-0408	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	188,769	298566	36988,6	33490	4149	334	37263	90426	
21	42	С123-010405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	215,9999983	160				323,05	6698		Казахстан 100%
22	43	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	382,689	8518		1607934		1607934		1736569	Казахстан
23	49	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,2	4402		950832		950832	128635	1026899	Казахстан
						2287		875210		875210	76067	945227	Казахстан
						31109,76	20336,76	6222	4067	0	70017	8837	

24	50	С121-130809-1307 п.	Лента сигнальная детекционная (1 проводник) ЛСВ с логотипом "Внимание! Водопровод"	км кабеля		10773	5297,35	2155	1059		655		
				м	200,0000052	74		14800		14800		15984	
			Итого по разделу: 10. ПРОКЛАДКА ТРУБ								1184		
												5576722	
			Раздел: 11. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
25	59	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, муфты. Установка	шт.	40	1588,22	973,01	63529	38921	0	36504	108036	
						615,2	306,62	24608	12265		8003		
26	60	С123-020304-2516	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	10	10072		100720		100720		108778	
											8058		
27	61	С123-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	15	4371		65565		65565		70810	
											5245		
28	62	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	2176		32640		32640		35251	
											2611		
29	69	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8232	22249		129560		129560		139925	Казахстан
											10365		
30	70	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	16279		117678		117678		127092	
											9414		
31	71	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4216	19067		103374		103374		111644	Казахстан
											8270		
32	72	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4216	11399		61801		61801		66745	Казахстан
											4944		
33	73	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/гильза/	км трубопровода	0,0016	7741491,41	1203245,15	12386	1925	9523	1477	14973	
	73.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	25,92	586656	345866,09	939	553		1109		
	73.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,648	263				6816,96			
						3736				2420,93			
34	78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, муфты. Установка	шт.	30	1588,22	973,01	47647	29190	0	27378	81027	
						615,2	306,62	18456	9199		6002		
35	79	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	10	5817		58170		58170		62824	
											4654		
36	80	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	10	3032		30320		30320		32746	
											2426		
37	81	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1444		14440		14440		15595	
			Итого по разделу: 11. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								1155		
												975446	
			Раздел: 12. КОЛОДЕЦ D1500 /20ШТ/										
38	141	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,57	24636,44	10043,74	605317	246775	52470	413796	1100643	
	141.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2678	12457,16	4554,49	306072	111904		81529		
39	142	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	12896				42141,68			Казахстан 100%
						20281		283934		283934		306649	Казахстан

40	143	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16593		232302		232302	22715	250886	Казахстан
41	144	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	17723		248122		248122	18584	267972	Казахстан
42	145	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16593		232302		232302	19850	250886	Казахстан
43	146	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	1992		27888		27888	18584	30119	Казахстан
44	147	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	71658		286632		286632	2231	309563	Казахстан
45	148	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3168		12672		12672	22931	13686	Казахстан
			Итого по разделу: 12. КОЛОДЕЦ D1500 /20ШТ/								1014	2530404	
			Раздел: 13. КОЛОДЕЦ D2000 /12ШТ/										
46	149	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12,1099999	24636,44	10043,74	298347	121630	25861	203951	542482	
	149.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6106	12457,16	4554,49	150856	55155	20770,68	40184		Казахстан 100%
47	150	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	31786		127144		127144	10172	137316	Казахстан
48	151	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25009		100036		100036	8003	108039	Казахстан
49	152	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29769		119076		119076	9526	128602	Казахстан
50	153	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25009		100036		100036	8003	108039	Казахстан
51	154	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1992		7968		7968	637	8605	
52	155	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	71658		286632		286632	22931	309563	Казахстан
53	156	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3168		3168		3168	253	3421	Казахстан
			Итого по разделу: 13. КОЛОДЕЦ D2000 /12ШТ/									1346067	
			Раздел: 14. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ										
54	160	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	25293		354102		354102	28328	382430	Казахстан
55	163	Е11-221501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	8,4	8380,7	1344,64	70398	11295	42623	20711	98398	
	163.1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5544	1961,85	528,71	16480	4441	25404,27	7289		Казахстан 100%
						45823							

	163.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3024	44582				13481,6		
56	164	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		86,625	3343,51	1351,76	289631	117096	0	245970	578450
				м3 конструкции		1991,75	637,4	172535	55215		42848	
57	165	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка**		216,5625	399,17	266,73	86445	57763	0	46659	143752
				м3 конструкции		132,44	67,05	28682	14520		10648	
58	166	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		450,45	105		47297				51081
				т							3784	
59	167	С341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		450,45	383		172522				186324
				т							13802	
			Итого по разделу: 14. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									1440435
			ИТОГО:					13995128	2039927	7240401	2478153	17791147
								1913881	826070		1317867	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		185028				
			Итого с временными									17976172
			Зимние удорожания			2,07 %		372107				
			Итого с зимними удорожаниями									18348279
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		366966				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18715245
			Итого в текущих ценах 2016 года, к = 1,13570914									21255075
			НДС			12 %		2550609				
			Итого с НДС									23805684

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Пономарева Л.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО Eurotransit-KTC

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гордиенко С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Кошанов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Викидановский В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)