Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного комплекса в с.Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №93/1 от 16.12.2022г., к договору 93	23.05.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного комплекса в с.Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области"	292 443 265,46	71 735 695,06	71 735 695,06	71 735 695,06	25 620 235				8 608 283,41	80 343 978,47
Итого за отч. м-ц: декабрь 2022 г.	292 443 265,46	71 735 695,06	71 735 695,06	71 735 695,06	25 620 235				8 608 283,41	80 343 978,47

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ40VJE00066310 от 11.06.2021 г.
Технадзор Ысқақов М.Ә. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Ерзат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №93/1 от 16.12.2022г., к договору №93 от 23.05.2022

Акт выполненных работ №16

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 архитектурно-строительную часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	3	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,4	1720,71	86,61	98769	4971	51103	40858	150797	
	3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	64,288	743,81	13,44	42695	771		11170		
	3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1986	301				19350,69			
						120609				23953,43			
2	4	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,4	1080,01	43,17	61993	2478	33754	24629	93552	
	4.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	64,288	448,79	7,67	25761	440		6930		
	4.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0867	301				19350,69			
						120609				10453,66			
3	5	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	8,61	14358,46	1800,54	123626	15502	71752	39184	175835	
	5.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	9,471	4224,32	617,13	36371	5313		13025		
						7576				71752,3			Казахстан 100%
4	7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,4	735,61	32,02	42224	1838	18583	21337	68646	
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,171	379,85	15,6	21803	895		5085		
						15729				18418,03			Казахстан 100%
5	8	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	57,4	180,67	10,85	10370	623	9209	785	12047	
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5855	9,38	5,16	538	296		892		
						15729				9209,01			Казахстан 100%
6	9	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57,4	4069,29	82,3	233577	4724	151216	75009	333273	
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7462	1352,56	37,63	77637	2160		24687		
	9.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,7564	14706				10973,62			Казахстан 100%
	9.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	58,548	3875				6806,2			
						2276				133255,25			
7	12	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,98	14358,46	1800,54	100222	12567	58169	31766	142444	
	12.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	7,678	4224,32	617,13	29486	4307		10559		
						7576				58168,53			Казахстан 100%
8	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слон подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,33	24741,97	7,68	57649	18	48029	9026	71854	
	13.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3766	4121,16	0	9603	0		5334		
						17938				42631,45			Казахстан 100%
9	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,5	735,61	32,02	34206	1489	15054	17285	55610	
	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9486	379,85	15,6	17663	725		4119		
						15729				14920,53			Казахстан 100%
10	15	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	46,5	180,67	10,85	8401	505	7460	636	9759	
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4743	9,38	5,16	436	240		723		
						15729				7460,26			Казахстан 100%
11	16	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,5	4069,29	82,3	189222	3827	122501	60765	269986	
						1352,56	37,63	62894	1750		19999		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6045	14706				8889,78			Казахстан 100%
	16.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,4229	3875				5513,74			
	16.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	47,43	2276				107950,68			
13	19	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,8**	**1720,71**	**86,61**	**28908**	**1455**	**14957**	**11958**	**44136**	
	19.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	18,816	743,81	13,44	12496	226		3269		
	19.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0581	120609				5663,62			
14	20	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,8**	**1080,01**	**43,17**	**18144**	**725**	**9879**	**7208**	**27381**	
	20.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	18,816	448,79	7,67	7540	129		2028		
	20.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0254	120609				5663,62			
15	21	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,52**	**14358,46**	**1800,54**	**36183**	**4537**	**3059,61**	**11468**	**51464**	
	21.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,772	4224,32	617,13	10645	1555	21000,67	3812		Казахстан 100%
17	27	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,2**	**1720,71**	**86,61**	**31317**	**1577**	**16203**	**12955**	**47814**	
	27.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	20,384	743,81	13,44	13537	245		3542		
	27.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,063	120609				6135,58			
18	28	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,2**	**1080,01**	**43,17**	**19656**	**786**	**7594,99**	**7809**	**29662**	
	28.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	20,384	448,79	7,67	8168	140		2197		
	28.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0275	120609				6135,58			
19	29	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,73**	**14358,46**	**1800,54**	**39199**	**4916**	**3314,58**	**12424**	**55753**	
	29.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	3,003	4224,32	617,13	11532	1685	22750,73	4130		Казахстан 100%
20	31	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,2**	**735,61**	**32,02**	**13388**	**583**	**5892**	**6765**	**21766**	
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3713	379,85	15,6	6913	284		1612		
21	33	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**937,4**	**261,43**	**34,11**	**245064**	**31975**	**5839,86**	**82547**	**353820**	Казахстан 100%
	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	47,8074	80,77	12,91	75714	12102	137376	26209		
22	35	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**937,4**	**1720,71**	**86,61**	**1612994**	**81189**	**137207,24**	**667255**	**2462669**	Казахстан 100%
	35.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1049,888	743,81	13,44	697247	12599	834558	182420		
	35.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,2434	301				316016,29			
23	37	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**937,4**	**735,61**	**32,02**	**689561**	**30015**	**391183,71**	**348453**	**1121055**	
	37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	19,123	379,85	15,6	356071	14623	303474	83041		
24	39	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,9**	**735,61**	**32,02**	**16110**	**702**	**300785,04**	**8141**	**26191**	Казахстан 100%
	39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4468	379,85	15,6	8319	342	7090	1940		
25	40	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**21,9**	**180,68**	**10,86**	**3957**	**238**	**7027,09**	**299**	**4597**	Казахстан 100%
	40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2234	9,38	5,16	205	113	3514	340		
			Итого по разделу: 1. Полы			15729				3513,54			Казахстан 100%
												5630111	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка										
26	41	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**97,5**	**1617,95**	**161,43**	**157750**	**15740**	**0**	**119577**	**299513**	
27	42	**С1232-401-0103**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**97,5**	**1456,52**	**76,52**	**142011**	**7461**	**520455**	**22186**	**562091**	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка			5338		520455			41636		
												861604	
			Раздел: 3. Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	52	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	11,92	2852,42	194,24	34001	2315	16120	14994	52915	
	52.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,4632	1305,86 1712	91,79	15566	1094	14489	3920		Казахстан 100%
	52.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	14,304	114				1630,66			
29	53	С1223-102-0609	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м2	5,94	34681		206005		206005	16480	222485	
30	54	С1223-102-0610	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	5,98	30778		184052		184052	14724	198776	
31	55	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,44	3945,16 1662,63	194,05 89,46	5681 2394	280 129	3007	2271 636	8588	
	55.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,6416	1712				2810,42			Казахстан 100%
	55.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	1,728	114				196,99			
32	56	С1223-102-0406	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	1,44	39245		56513		56513	4521	61034	
33	57	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	10,8	1274,83 260,21	5,63 2,69	13768 2810	61 29	10897	2555 1306	17629	
	57.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,1128	1712				10465,11			Казахстан 100%
34	58	С1223-501-0105	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	10,8	1795		19386		19386	1551	20937	
35	59	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	10,8	1729,06 500,83	5,9 1,26	18674 5409	64 14	13201	4338 1841	24853	
	59.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11,34	464				5261,76			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	11,34	656				7439,04			
36	60	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	4,2	2211,86 1084,46	197,72 91,79	9290 4555	831 386	3905	4446 1099	14835	
	60.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,218	1712				2085,22			Казахстан 100%
	60.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	15,96	114				1819,44			
37	61	С1223-203-0502	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	м2	4,2	54172		227522		227522	18202	245724	
38	62	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	14,04	2402,42 948,71	199,27 95,11	33730 13320	2797 1335	17612	13190 3754	50673	
	62.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0888	1712				5288,03			Казахстан 100%
	62.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	108,108	114				12324,31			
39	63	С1223-203-0505	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный**	м2	14,04	50581		710157		710157	56813	766970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	64	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,6	1567,73	120,08	5644	432	1393	3613	9998	
	64.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0036	1060,57	54,68	3818	197		741		
	64.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,648	50488				181,76			
						1712				1109,38			Казахстан 100%
41	65	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,6	7136		25690		25690		27745	
42	66	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,3	1840,43	86,31	50244	2357	13913	2055	88292	
	66.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,552	1244,48	37,9	33974	1035		31508		
						1712				11217,02	6540		Казахстан 100%
43	67	С1223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	20161		304834		304834		329221	
44	68	С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	12,18	23405		285073		285073	24387	307879	
45	69	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	520		17680		17680	22806	19094	
46	70	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	188,3512	2728,52	2,71	513920	510	297704	1414	764699	
	70.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	173,2831	1145,23	0	215705	0		194135		
						1712				296660,67	56644		Казахстан 100%
47	71	С1223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	159,84	83186		13296450		13296450		14360166	
48	72	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	28,5112	70899		2021416		2021416	1063716	2183129	
			Итого по разделу: 3. Проемы								161713		
												19775642	
			Раздел: 4. Стены										
49	74	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	142,53	1905,28	15,4	271560	2195	117677	137296	441564	
	74.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	169,8673	1064,25	6,06	151688	864		32708		
	74.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	65,9771	32				5435,75			Казахстан 100%
	74.3	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	128,7046	78				5146,22			Казахстан 100%
	74.4	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	110,8028	32				4118,55			
						157				17396,04			Казахстан 100%
	74.5	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	299,3985	237				70957,45			Казахстан 100%
50	75	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	114	516		58824		58824		63530	
51	76	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	11,4	26457		301610		301610	4706	325739	
			Итого по разделу: 4. Стены								24129		
												830833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Крыльцо К-1										
52	95	С1241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	13,08	334		4369		4369		4718	
											349		
53	96	С1241-102-0135	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм**	м	29,4	897		26372		26372		28482	
											2110		
54	97	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,88	95,73	2,67	276	8	127	98	404	
	97.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	49,15	0,29	142	1		30		
						439993				114,05			
55	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,88	163,34	3,79	471	11	294	115	633	
	98.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	57,42	0,59	165	2		47		
						508438				263,57			
56	99	Е11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,9	3098,58	106,21	15183	521	10515	4126	20854	
	99.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0637	846,52	49,16	4148	241		1545		
	99.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,1499	14706				936,77			Казахстан 100%
	99.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,998	3875				581,02			
						1797				8981,41			
			Итого по разделу: 6. Крыльцо К-1									55090	
			Раздел: 8. Крыльцо К-3										
57	113	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0055	1020476,54	1428,54	5613	7	4137	1339	7508	
	113.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0055	266904	622,47	1468	3		556		
						752144				4136,79			Казахстан 100%
58	114	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,02807	80618,39	27083,67	2263	760	350	974	3496	
	114.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	41066,9	9232,62	1153	259		259		
	114.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	647579				243,58			Казахстан 100%
	114.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	219538				24,65			
						439300				23,92			
59	115	С1241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	12,7	334		4242		4242		4581	
											339		
60	116	С1241-102-0121	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	5,4	592		3197		3197		3453	
											256		
61	117	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,75789	95,73	2,67	73	2	33	26	107	
	117.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	49,15	0,29	37	0		8		
						439993				30,01			
62	118	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,75789	163,34	3,79	124	2	77	30	167	
	118.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	57,42	0,59	44	0		12		
						508438				69,36			
63	119	Е11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	5,4	3098,58	106,21	16732	573	11588	4546	22981	
	119.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0702	846,52	49,16	4571	265		1702		
	119.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,1652	14706				1032,36			Казахстан 100%
	119.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,508	3875				640,3			
						1797				9897,88			
64	120	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	м3 основания	0,48	5284,27	1795,22	2536	861	1215	791	3593	
	120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,552	957,1	815,06	459	391		266		
						2191				1209,43			Казахстан 100%
65	121	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	2178,86	1034,85	8715	4140	2532	3723	13433	
						510,9	277,94	2044	1112		995		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	121.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,136	14706				2000,02			Казахстан 100%
66	122	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	1,624	0		0				0	
67	123	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12	902,38	20,1	10829	241	6911	3451	15423	
						306,34	2,93	3676	35		1142		
	123.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0019	173917				333,92			Казахстан 100%
	123.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0029	53822				155,01			
	123.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223				6422,4			
68	124	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,74	33337,11	2241,82	24669	1659	18211	4723	31743	
						6485,36	528,35	4799	391		2351		
	124.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,7548	21713				16388,97			Казахстан 100%
69	125	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	0,96	261,43	34,11	251	32	141	85	362	
						80,77	12,91	78	12		27		
	125.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,049	2870				140,52			Казахстан 100%
70	126	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,68	21931,32	1227,17	14913	834	13269	922	17102	
						1191,16	298,68	810	203		1267		
	126.1	212-101-0310	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,6936	18846				13071,59			Казахстан 100%
71	127	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4,9	1833,77	147,94	8985	725	2538	5683	15841	
						1167,92	65,87	5723	323		1173		
	127.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	37,485	58				2174,13			Казахстан 100%
72	128	С1231-302-0201	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм**	м2	4,998	2677		13380		13380		14450	
											1070		
73	129	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0066	1020476,54	1428,54	6735	9	4964	1607	9009	
						266904	622,47	1762	4		667		
	129.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0066	752144				4964,15			Казахстан 100%
74	130	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	9,8	766,27	89,11	7509	873	857	7248	15938	
						589,71	37,09	5779	363		1181		
75	131	С1222-503-0301	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	9,8	10061		98598		98598		106486	
											7888		
76	132	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,50868	95,73	2,67	49	1	22	17	72	
						49,15	0,29	25	0		5		
	132.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				20,14			
77	133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,50868	163,34	3,79	83	2	52	20	112	
						57,42	0,59	29	0		8		
	133.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				46,55			
			Итого по разделу: 8. Крыльцо К-3									285857	
			Раздел: 9. Ограждение на отметке +3,600										
78	134	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,083214	80618,39	27083,67	6709	2253	1037	2888	10365	
						41066,9	9232,62	3417	768		768		
	134.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579				722,09			Казахстан 100%
	134.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219538				73,07			
	134.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	439300				70,92			
79	135	С1222-503-0302	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	13,8	11392		157210		157210		169787	
											12577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	136	С1241-108-0102	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	м	4,6	556		2558		2558	205	2763	
81	137	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	92	105		9660		9660	773	10433	
82	138	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0557172	80618,39 / 41066,9	27083,67 / 9232,62	4492 / 2288	1509 / 514	695	1934 / 514	6940	
	138.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	647579				483,49			Казахстан 100%
	138.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				48,93			
	138.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	439300				47,48			
83	139	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,24	11392		105262		105262	8421	113683	
84	140	С1241-108-0102	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	м	3,2	556		1779		1779	142	1921	
85	141	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	64	105		6720		6720	538	7258	
86	142	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0244215	80618,39 / 41066,9	27083,67 / 9232,62	1969 / 1003	661 / 225	304	848 / 225	3042	
	142.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				211,92			Казахстан 100%
	142.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				21,45			
	142.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				20,81			
87	143	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,05	11392		46138		46138	3691	49829	
88	144	С1241-108-0102	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	м	1,4	556		778		778	62	840	
89	145	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	28	105		2940		2940	235	3175	
90	146	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10251	80618,39 / 41066,9	27083,67 / 9232,62	8264 / 4210	2776 / 946	1278	3558 / 946	12768	
	146.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0014	647579				889,54			Казахстан 100%
	146.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				90,02			
	146.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	439300				87,36			
91	147	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	17	11392		193664		193664	15493	209157	
92	148	С1241-108-0102	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	м	3,2	556		1779		1779	142	1921	
93	149	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	60	105		6300		6300	504	6804	
			Итого по разделу: 9. Ограждение на отметке +3,600									610686	
			ИТОГО:					23897205	253283	21471540	2075260	28049823	
			В том числе :					2172377	79543		2077794		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5 %		420 747,35					
			Итого с временными									28 470 570,35	
			Зимние удорожания			1,98 %		563 717,29					
			Итого с зимними удорожаниями									29 034 287,64	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		580 685,75					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 614 973,39	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						28 134 224,72	
			НДС			12 %		3 376 106,97					
			Итого с НДС									31 510 331,69	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Әсем-Курылыс-Қызылорда", БИН 070340004739, Ысекаков М.Ә., № аттестата KZ40VJE00006310 от 11.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект", БИН 021040004890, Ерменов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №93/1 от 16.12.2022г., к договору №93 от 23.05.2022**

Акт выполненных работ №17

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 конструкцию металлическую** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	63	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,7	228900,7	19967,91	389131	33945	6040	247892	687985	
						205380	5952	349146	10118		50962		
	63.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0272	206112				5606,25			
2	64	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,7	3296,67	477,33	5604	811	485	2974	9264	
						2533,94	1,47	4308	2		686		
	64.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	219538				485,18			
3	65	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,7	180950,79	41973,48	307616	71355	9317	173649	519766	
						133497	14541,78	226945	24721		38501		
	65.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0366	206112				7533,39			
4	66	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,7	7847,5	1023,2	13341	1739	1568	6927	21889	
						5902,24	2,93	10034	5		1621		
	66.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0071	219538				1567,5			
5	67	ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Тб.6	Надбавка на марку стали С-245	т	1,7	7420		12614		12614		13623	
											1009		
6	68	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,25	388337		97084		97084		104851	
											7767		
7	69	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07	357095		24997		24997		26997	
											2000		
8	70	С1214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,98	357230		350085		350085		378092	
											28007		
9	71	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,4	356005		142402		142402		153794	
											11392		
10	72	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	95,2	417,52	0	39748	0	0	27426	72548	
						417,52	0	39748	0		5374		
11	73	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,2	191,47	5,34	18228	508	8361	6496	26702	
						98,3	0,59	9358	56		1978		
	73.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0171	439993				7539,72			

12	74	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	95,2	163,34	3,79	15550	361	9723	3811	20909	
						57,42	0,59	5466	56		1549		
	74.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0171	508438				8712,59			
			ИТОГО:					1416400	108719	662676	469175	2036420	
								645005	34958		150846		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		30 546,30					
			Итого с временными									2 066 966,30	
			Зимние удорожания			1,98 %		40 925,93					
			Итого с зимними удорожаниями									2 107 892,23	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42 157,84					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 150 050,08	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						2 042 547,57	
			НДС			12 %		245 105,71					
			Итого с НДС									2 287 653,28	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", БИН 070340004739, Ыскаков М.Ә., № аттестата KZ40VUE00066310 от 11.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект", БИН 021040004890, Ерменов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №93/1 от 16.12.2022г., к договору №93 от 23.05.2022**

Акт выполненных работ №18

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 водопровод и канализацию** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	63	2358,83	570,73	148606	35956	1588	119392	289437	
						1762,9	170,88	111063	10765		21440		
	1.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,4536	1230				557,93			
	1.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,9421	279				820,85			Казахстан 100%
2	2	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	55	227		12485		12485	999	13484	
3	3	С1241-205-1104	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	8	379		3032		3032	243	3275	
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2354,72	98,99	47094	1979	5483	39126	93118	
						1981,56	14,67	39631	293		6898		
	4.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	206112				577,11			
	4.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,04	31711				1268,44			
	4.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,022	165361				3637,94			
5	5	С1242-303-0102	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	20	2009		40180		40180	3214	43394	
6	6	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	4276,94	298,4	17108	1194	1895	13993	33590	
						3504,8	64,97	14019	260		2488		
	6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	206112				272,07			
	6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0083	165361				1369,19			
7	7	С1242-303-0302	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р (КПК-65) ГОСТ 5761-2005 DN 65**	шт.	4	19628		78512		78512	6281	84793	
8	8	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**		0,001	1618732,13	720014,37	1619	720	88	1051	2883	

				км трубопровода		810936	250558,72	811	251		214		
	8.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,06	874				52,44			
	8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				27,46			
9	9	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1	16038		16038		16038	1283	17321	
10	10	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	7816,72	0	7817	0	3759	3976	12737	
						4057,48	0	4057	0		943		
	10.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,7	320				3104			
11	12	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМН-50	шт.	4	593		2372		2372	190	2562	
12	14	С1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	21137		84548		84548	6764	91312	
13	15	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4276,94	298,4	4277	298	474	3498	8397	
						3504,8	64,97	3505	65		622		
	15.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				68,02			
	15.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
	15.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0021	165361				342,3			
14	16	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	31467		31467		31467	2517	33984	
15	17	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2157		4314		4314	345	4659	
16	18	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	43036,26	1621,38	43036	1621	1627	24488	72926	
						39788	356,3	39788	356		5402		
17	19	511-801-0128 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 18,4 м вод. ст.	шт.	1	1626529		1626529				1626529	
			Отпускная цена			1626529		1626529		1626529			
			Сметная стоимость оборудования					*1626529*					
18	20	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	65	4399,16	52,96	285945	3442	233008	49872	362682	
						761,46	21,46	49495	1395		26865		
	20.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	65	3546				230490			
19	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65	730,59	77,72	47488	5052	21535	15927	68489	
						321,56	36,68	20901	2384		5073		
	21.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,9295	4580				4257,11			
20	22	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	65	564		36660		36660	2933	39593	
21	23	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	632,24	31,09	632	31	19	585	1315	
						582,61	14,67	583	15		97		
	23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	568				5,68			
	23.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66			
22	24	С1244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	80600		80600		80600	6448	87048	
23	25	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	21518,71	338,85	21519	338	19583	1677	25052	

				фильтр		1597,19	114,41	1597	114		1856		
	25.1	261-302-0267	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19560				19560			
24	26	С1242-404-0407	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	1	34692		34692		34692	2775	37467	
25	27	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2542,88 345,34	0 0	2543 345	0 0	2198	338 231	3112	
	27.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
26	28	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	4276,94 3504,8	298,4 64,97	12831 10514	895 195	1421	10495 1866	25192	
	28.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206112				204,05			
	28.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	28.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0062	165361				1026,89			
27	29	С1242-101-0602	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	2	31467		62934		62934	5035	67969	
28	30	519-101-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	135575		135575		135575		135575	
			Отпускная цена			135575		135575					
			Сметная стоимость оборудования					*135575*					
29	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2354,72 1981,56	98,99 14,67	2355 1982	99 15	274	1956 345	4656	
	31.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86			
	31.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
	31.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9			
30	32	СПрайс	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	4964,29		4964		4964	397	5361	
31	33	С1241-114-0105	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-20х2,5 мм**	шт.	2	486		972		972	78	1050	
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									3298962	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
32	34	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	125	2358,83 1762,9	570,73 170,88	294854 220362	71341 21360	3150	236888 42539	574281	
	34.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,9	1230				1107			
	34.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,8375	279				1628,66			Казахстан 100%
33	35	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	90	227		20430		20430	1634	22064	
34	36	С1241-205-1104	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	35	379		13265		13265	1061	14326	
35	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2354,72 1981,56	98,99 14,67	47094 39631	1979 293	5483	39126 6898	93118	

	37.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	206112				577,11			
	37.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,04	31711				1268,44			
	37.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,022	165361				3637,94			
36	38	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	2009		30135		30135		32546	
											2411		
37	39	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	2813		14065		14065		15190	
											1125		
38	40	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2385,81	130,08	2386	130	274	1971	4705	
						1981,56	29,34	1982	29		349		
	40.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86			
	40.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
	40.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9			
39	41	С1242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3732		3732		3732		4031	
											299		
40	42	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	15	1059,71	0,14	15896	2	490	15095	33471	
						1026,9	0	15404	0		2479		
	42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,195	568				110,76			
	42.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,39	459				179,01			
	42.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,165	836				137,94			Казахстан 100%
41	43	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	8	3016		24128		24128		26058	
											1930		
42	44	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	7	8748		61236		61236		66135	
											4899		
43	45	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	33436,32	2142,68	66873	4285	24024	39357	114728	
						19281,39	798,74	38563	1597		8498		
	45.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0094	565017				5288,56			Казахстан 100%
	45.2	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406				8436			
	45.3	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811				7244			
44	46	513-106-0401 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л	комплект	2	630718		1261436				1261436	
										1261436			
			Отпускная цена			630718		1261436					
			Сметная стоимость оборудования					*1261436*					
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									2262089	
			Раздел: 3. Канализация										
45	47	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	893,77	1,45	19663	32	51	19200	41972	
	47.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0858	82				7,04			
	47.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0003	165361				43,66			
46	48	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	22	270		5940		5940		6415	
											475		
47	49	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	862,65	3,52	34506	141	228	33500	73446	
	49.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,628	82				51,5			
	49.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				175,94			

48	50	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	40	967		38680		38680		41774	
											3094		
49	52	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	8879		44395		44395		47947	
											3552		
50	53	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876		44380		44380		47930	
											3550		
51	54	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1372		6860		6860		7409	
											549		
52	56	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	6	8246		49476		49476		53434	
											3958		
53	57	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	6	3977		23862		23862		25771	
											1909		
54	58	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	785		4710		4710		5087	
											377		
55	60	С1244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	7	31219		218533		218533		236016	
											17483		
56	62	С1244-103-0101	Ванны ножные	шт.	2	38131		76262		76262		82363	
											6101		
57	63	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	771		2313		2313		2498	
											185		
58	64	С1241-230-0202	Прочистка полипропиленовая PP-R компенсационная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	365		1095		1095		1183	
											88		
59	65	С1241-230-0201	Прочистка полипропиленовая PP-R компенсационная ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	8	233		1864		1864		2013	
											149		
60	66	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22035,28	83,14	22035	83	20793	1175	25067	
						1158,93	40,15	1159	40		1857		
	66.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	20570				20570			
61	67	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	1618732,13	720014,37	6475	2880	351	4204	11533	
						810936	250558,72	3244	1002		854		
	67.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,24	874				209,76			
	67.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				109,83			
62	68	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	4	16038		64152		64152		69284	
											5132		
63	69	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1422,48	8,41	5690	34	704	4913	11451	
						1238,15	2,49	4953	10		848		
	69.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,904	621				561,38			
64	70	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	7816,72	0	31267	0	15037	15905	50946	
						4057,48	0	16230	0		3774		
	70.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	38,8	320				12416			
65	71	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	9	14813,93	53,51	133325	482	122677	10139	154941	
						1129,59	19,95	10166	180		11477		
	71.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	8,982	13491				121176,16			
	71.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1413	82				11,59			
			Итого по разделу: 3. Канализация									998480	
			ИТОГО:					5589757	133015	1729497	707847	6559531	
								703703	40676	3023540	261925		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3023540			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		53 039,87				
			Итого с временными								6 612 570,87	
			Зимние удорожания			1,98 %		71 062,81				
			Итого с зимними удорожаниями								6 683 633,68	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73 201,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								6 756 835,55	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%					6 418 993,77	
			НДС			12 %		770 279,25				
			Итого с НДС								7 189 273,02	

Слал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", БИН 070340004739, Ысқақов М.Ә., № аттестата KZ40VJE00066310 от 11.06.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект", БИН 021040004890, Ерменов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса в с. Бегимбет**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №93/1 от 16.12.2022г., к договору №93 от 23.05.2022**

Акт выполненных работ №19

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-06 отопление и вентиляцию** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Отопление										
1	1	**Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	71	1365,58	15,82	96956	1123	780	93165	205331	
						1338,78	0,18	95053	13		15210		
	1.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	54,244	10				542,44			Казахстан 100%
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,284	836				237,42			Казахстан 100%
2	2	**С1241-205-1302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	71	268		19028		19028	1522	20550	
3	3	**Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	1470,42	18,37	132338	1653	965	127151	280248	
						1441,33	0,29	129720	26		20759		
	3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	55,35	12				664,2			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,36	836				300,96			Казахстан 100%
4	4	**С1241-205-1303**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	90	421		37890		37890	3031	40921	
5	5	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1531,88	19,81	7659	99	5382	2173	10619	
						435,7	7,78	2178	39		787		
	5.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	1067				5335			
6	6	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	104	1656,41	19,81	172267	2060	124894	45199	234864	
						435,7	7,78	45313	809		17397		
	6.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	104	1191				123864			
7	7	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	1354,11	19,81	70414	1031	46727	22600	100455	
						435,7	7,78	22656	405		7441		
	7.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	52	888				46176			
8	8	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	147	1948,34	19,81	286406	2912	219446	63888	378317	
						435,7	7,78	64048	1144		28023		

	8.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	147	1481				217707			
9	9	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	156	3525,65	51,86	550001	8091	388919	152790	759014	
						980,72	18,69	152992	2916		56223		
	9.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	156	2450				382200			
10	10	**Е11-180601-0104**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 273 мм. Установка**	шт.	1	53931,35	1167,48	53931	1167	34330	18485	78209	
						18434,32	427,43	18434	427		5793		
	10.1	261-302-0255	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 273 мм, длиной 2 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	комплект	1	33801				33801			
11	11	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	22,7	17502,78	178,41	397313	4050	372151	22606	453512	
						930,06	86,12	21112	1955		33594		
	11.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	22,7	16222				368239,4			Казахстан 100%
12	12	**Е11-180301-0405 Изм. и доп. вып. 17**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	м труб нитки регистра	62	1750,02	18,87	108501	1170	94505	13077	131305	
						206,88	8,35	12826	518		9726		
	12.1	261-302-0206	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	62	1463				90706			
13	13	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	шт.	18	304,95	0	5489	0	1972	3447	9651	
						195,41	0	3517	0		715		
	13.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	18	91				1638			
14	14	**С1242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	18	278		5004		5004		5404	
											400		
15	15	**Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	84	459,2	4,84	38573	407	520	36930	81543	
						448,17	0,44	37646	37		6040		
	15.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,764	90				158,76			
	15.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0454	5164				234,24			
	15.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003	379074				127,37			
16	16	**С1242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	16	953		15248		15248		16468	
											1220		
17	17	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	68	1492		101456		101456		109572	
											8116		
18	18	**С1241-208-2701**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм**	шт.	52	43		2236		2236		2415	
											179		
19	19	**С1241-208-2702**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм**	шт.	20	78		1560		1560		1685	
											125		
20	20	**С1241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	12	28		336		336		363	
											27		
21	21	**С1241-209-2001**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	18	65		1170		1170		1264	
											94		
22	22	**С1241-211-1203**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм**	шт.	4	24		96		96		104	
											8		
23	23	**С1241-211-1505**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	4	525		2100		2100		2268	
											168		
24	24	**С1241-211-1508**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1 1/4"**	шт.	4	641		2564		2564		2769	
											205		
25	25	**С1241-211-1510**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 50х2"**	шт.	2	1744		3488		3488		3767	
											279		
26	26	**Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18**	**Гильзы из тру полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	1617,96	21,57	19416	259	202	18580	41036	
						1579,52	0,43	18954	5		3040		
	26.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	6,156	28				172,37			Казахстан 100%

27	27	С1241-205-0210	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	12	3068		36816		36816		39761	
											2945		
28	28	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	730,59	77,72	6575	699	2982	2450	9747	
						321,56	36,68	2894	330		722		
	28.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1287	4580				589,45			
29	29	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	9	325		2925		2925		3159	
											234		
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151	95,73	2,67	14455	403	6630	5151	21175	
						49,15	0,29	7422	44		1569		
	30.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0136	439993				5979,5			
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	151	163,34	3,79	24664	572	15422	6044	33165	
						57,42	0,59	8670	89		2457		
	31.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0272	508438				13819,34			
32	32	С1241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	2	34958		69916		69916		75509	
											5593		
33	33	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850		28998	
											2148		
34	34	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	3,6	31691,78	1576,6	114090	5676	33067	59271	187230	
						20930	733,5	75348	2641		13869		
	34.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0382	132012				5037,58			
	34.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0486	459224				22318,29			
	34.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	1589156				228,84			
35	35	С1234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	3,6	36899		132836		132836		143463	
											10627		
36	36	Е11-260301-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	76,5	2080,78	17,41	159180	1332	140844	13401	186387	
						222,27	8,22	17004	629		13806		
	36.1	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	2,295	575				1319,63			
	36.2	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	80,325	1737				139524,52			
37	37	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	76,5	576,65	29,08	44114	2225	11259	23679	73217	
						400,39	6,89	30630	527		5423		
	37.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0362	132012				4776,79			
	37.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0096	96162				926,91			
	37.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22,95	223				5117,85			
38	38	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0765	419709		32108		32108		34677	
											2569		
39	39	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из сваренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,54	33026,07	16132,1	17834	8711	1201	9713	29751	
						14670	5096,49	7922	2752		2204		
	39.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0124	68991				856,87			
	39.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				144,69			
40	40	Прайс	Блочно-модульная котельная типа БМК-0,232Г, в комплекте с отопительными котлами	комплект	1	16476785,71		16476786		16476786		16476786	
			Отпускная цена			16476786		16476786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		197721					
			Сметная стоимость оборудования					*16674507*					

			Итого по разделу: 1. Отопление									20314679	
			Раздел: 2. Теплоснабжение приточных установок П1, П2, П3										
41	41	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1470,42	18,37	29408	368	214	28256	62277	
						1441,33	0,29	28827	6		4613		
	41.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12,3	12				147,6			Казахстан 100%
	41.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	836				66,88			Казахстан 100%
42	42	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	20	421		8420		8420		9094	
											674		
43	43	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1617,96	21,57	12944	172	135	12387	27357	
						1579,52	0,43	12636	3		2026		
	43.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	4,104	28				114,91			Казахстан 100%
44	44	С1241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	8	716		5728		5728		6186	
											458		
45	45	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1727,35	24,22	8637	121	110	8240	18227	
						1681,04	0,64	8405	3		1350		
	45.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	2,225	44				97,9			Казахстан 100%
46	46	С1241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	5	1139		5695		5695		6151	
											456		
47	47	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11	2358,83	570,73	25947	6278	277	20846	50537	
						1762,9	170,88	19392	1880		3743		
	47.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0792	1230				97,42			
	47.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5137	279				143,32			Казахстан 100%
48	48	С1241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	11	1565		17215		17215		18592	
											1377		
49	49	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2354,72	98,99	14128	594	1645	11738	27935	
						1981,56	14,67	11889	88		2069		
	49.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	206112				173,13			
	49.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711				380,53			
	49.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0066	165361				1091,38			
50	50	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893		11572		11572		12498	
											926		
51	51	С1242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	765		1530		1530		1652	
											122		
52	52	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2385,81	130,08	4772	260	548	3941	9410	
						1981,56	29,34	3963	59		697		
	52.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	52.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	52.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
53	53	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879		9758		9758		10539	
											781		
54	54	С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	2	134		268		268		289	
											21		

55	55	С1241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	2	50		100		100		108	
											8		
56	56	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	2	34		68		68		73	
											5		
57	57	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	44	730,59	77,72	32146	3420	14578	11980	47656	
						321,56	36,68	14149	1614		3530		
	57.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,6292	4580				2881,74			
58	58	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	20	325		6500		6500		7020	
											520		
59	59	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8	364		2912		2912		3145	
											233		
60	60	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	5	431		2155		2155		2327	
											172		
61	61	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	11	564		6204		6204		6700	
											496		
			Итого по разделу: 2. Теплоснабжение приточных установок П1, П2, П3									327773	
			Раздел: 3. Вентиляция										
62	62	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	90464,36	5902,76	90464	5903	8066	76987	180847	
						76495,86	2062	76496	2062		13396		
	62.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0067	647579				4345,26			Казахстан 100%
	62.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	526783				505,71			
	62.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,001	736442				736,44			Казахстан 100%
	62.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	446				1213,12			
63	63	Прайс	Приточная установка VS-21-R-HS-T, в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	2623544		2623544				2623544	
										2623544			
			Отпускная цена			2623544		2623544					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		31483					
			Сметная стоимость оборудования					*2655027*					
64	64	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	6778,35	45,72	76595	516	54732	21124	105537	
						1889,12	18,42	21347	208		7818		
	64.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	11,3	4671				52782,3			
	64.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,5661	338				191,35			
65	65	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,15	7398,14	45,72	245248	1516	189547	53700	322864	
						1634,56	18,42	54186	611		23916		
	65.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	33,15	5574				184778,1			
	65.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,7006	338				574,8			
66	66	С1246-101-0558	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500х300	шт.	5	2391		11955		11955		12911	
											956		
67	67	С1246-101-0468	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500х300х500	шт.	1	3710		3710		3710		4007	
											297		
68	68	С1246-101-0560	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500х300-400х250	шт.	1	2512		2512		2512		2713	
											201		
69	69	С1246-101-0556	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500х300-250-200	шт.	1	2313		2313		2313		2498	
											185		

70	70	С1246-101-0542	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x250-250-200	шт.	1	1894		1894		1894		2046	
											152		
71	71	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	15	1883,84	36,61	28258	549	5396	22093	54379	
						1487,51	15,4	22313	231		4028		
	71.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150x150 мм	м2	0,3	10607				3182,1			
	71.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065	325908				2102,11			
72	72	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2475,17	116,53	4950	233	853	3861	9516	
						1932,38	37,41	3865	75		705		
	72.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				518,06			Казахстан 100%
	72.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	325908				280,28			
73	73	С1246-304-0851	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 820 мм x 315 мм	шт.	2	12729		25458		25458		27495	
											2037		
74	74	Е11-201101-0107	Люки герметические. Установка	люк	3	3669,74	246,69	11009	740	3994	6331	18727	
						2091,66	61,61	6275	185		1387		
	74.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0057	647579				3691,2			Казахстан 100%
75	75	СПрайс	Лючки нитометражные для замера параметров потока воздуха	шт.	3	600		1800		1800		1944	
											144		
76	76	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	90464,36	5902,76	90464	5903	8066	76987	180847	
						76495,86	2062	76496	2062		13396		
	76.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0067	647579				4345,26			Казахстан 100%
	76.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	526783				505,71			
	76.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,001	736442				736,44			Казахстан 100%
	76.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	446				1213,12			
77	77	Прайс	Приточная установка VS0-10-R-HS-T, в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	2054236,5		2054236				2054236	
										2054236			
			Отпускная цена			2054237		2054236					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24651					
			Сметная стоимость оборудования					*2078887*					
78	78	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	6964,48	57,59	41787	346	29062	12270	58382	
						2063,29	23,46	12380	141		4325		
	78.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	4671				28026			
	78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,3006	338				101,6			
79	79	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6778,35	45,72	56938	384	40685	15703	78452	
						1889,12	18,42	15869	155		5811		
	79.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8,4	4671				39236,4			
	79.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,4208	338				142,24			
80	80	С1246-101-0509	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200x150	шт.	5	909		4545		4545		4909	
											364		
81	81	С1246-101-0413	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° 200x150x200	шт.	1	1312		1312		1312		1417	
											105		
82	82	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	4	1883,84	36,61	7535	147	1439	5891	14501	
						1487,51	15,4	5950	62		1074		
	82.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150x150 мм	м2	0,08	10607				848,56			
	82.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	325908				560,56			
83	83	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1715,79	61,06	1716	61	167	1473	3444	
						1487,51	15,4	1488	15		255		
	83.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	325908				140,14			
84	84	С1246-101-0413	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 220 мм	шт.	1	1312		1312		1312		1417	
											105		