Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Лайгэ» 091008, ЗКО,Таскалинский район, с.Чижа 2, ул.Ащы, дом 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жумашева Нуртая Сапиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Реконструкция водопровода с.Мереке и с.Калмак Мерекенского сельского округа Таскалинского района ЗКО (Корректировка)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» ЗКО, Руководитель Губаев Б.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СәттіСәулет»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» ЗКО**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный водопровод из Труб PE 100 SDR 17 -125x7,4	м	1072		1072	
Подземный водопровод из Труб PE 100 SDR 17 -90x5,4	м	5033		5033	
Подземный водопровод из Труб PE 100 SDR 17 -63x3,8	м	63		63	
Подземный водопровод из Труб PE 100 SDR 17 -25x1,8	м	5088		5088	
Водоочиститель серии "ДВУ10-8"	шт	1		1	
Водоочиститель серии "ДВУ1-28	шт	1		1	
Насосы скважинные ЭЦВ 6-10-50	шт	2		2	
Водонапорная башня 25 м3	шт	1		1	
Резервуар чистой воды 150 м3	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части		м3				
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений		м2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **<u>май 2020 год</u>**;
месяц, год
окончание работ **<u>декабрь 2020 год</u>**;
месяц, год
при продолжительности строительства, 7,9 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7,9;
фактически, месяц: 7,9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водопровода с.Мереке и с.Калмак Мерекенского сельского округа Таскалинского района ЗКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с

законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жумашев Нуртай Сапиевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)