Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети по ул. Аль-Фараби от ВК по ул.Сагимбаева до ВК на пересечении улиц Жеруйык-Аль-Фараби в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №28 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октября месяц 2024 г.

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**285,18**	**381**	**108 654**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**8,82**	**6917**	**61 008**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**201,6**	**89**	**17 942**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**201,6**	**576**	**116 122**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**86,4**	**3609**	**311 818**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**6,86**	**10549**	**72 366**	

			Раздел 2. ВодопроводВ1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,098	1537402	150 665	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	98,98	0	0	
8	8	241-201-0616 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	98,98	3817	377 807	
9	9	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,003	5144825	15 434	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
10	10	6121-0103-0105	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,003	3009847	9 030	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
11	11	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0005	3920353	1 960	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
12	12	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	3	27105	81 315	Казахстан
13	13	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	3	6429	19 287	Казахстан
14	14	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	0,5	8607	4 304	Казахстан
15	15	6121-0201-0108	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,003	7323185	21 970	
16	16	6121-0201-0105	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,003	3849001	11 547	
17	17	6121-0201-0106	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0005	5023711	2 512	

18	18	6121-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	4	12263	49 052	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0	
19	19	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	4	175748	702 992	Казахстан
20	20	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	8398	8 398	Казахстан
21	21	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	30222	30 222	Казахстан
22	22	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11270	11 270	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	0	0	
23	23	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	1 шт.	1	62982	62 982	Казахстан
24	24	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	3099	3 099	
25	25	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	1 шт.	1	7453	7 453	Казахстан
26	26	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	4	22103	88 412	Казахстан
27	27	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	11	8178	89 958	Казахстан
28	28	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	8523	76 707	Казахстан
29	29	241-214-0315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	4	11514	46 056	Казахстан
30	30	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	4	2812	11 248	Казахстан
31	31	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	1	7127	7 127	Казахстан
32	32	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00235	3454561	8 118	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	

33	33	241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	1 шт.	1	4104	4 104	
34	34	6121-0301-0105	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,098	300631	29 462	
35	35	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	98	357	34 986	
			Раздел 3. Колодец водопроводный ж/б					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
36	36	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	1,36	116179	158 003	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	Казахстан
36.2	36.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	81649	0	Казахстан
36.3	36.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
36.4	36.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
36.5	36.5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	449705	0	
36.6	36.6	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
37	37	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	33797	33 797	Казахстан
38	38	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	22799	45 598	Казахстан
39	39	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	31780	31 780	Казахстан
40	40	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6870	6 870	Казахстан
41	41	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	8457	8 457	Казахстан
42	42	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40352	40 352	Казахстан
43	43	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,01708	1146761	19 587	
			Раздел 4. Камера водопроводный 3000х2500					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
44	44	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	12,227	57854	707 381	
			неучтенные ресурсы					

44.1	44.1	214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014	т	0	0	0	
44.2	44.2	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
44.3	44.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
44.4	44.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
44.5	44.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
45	**45**	**212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**1,33**	**17146**	**22 804**	
46	**46**	**212-101-2001**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**8,887**	**22017**	**195 665**	
47	**47**	**261-101-0382**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**1 м3**	**2,01**	**81649**	**164 114**	
48	**48**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**6870**	**13 740**	
49	**49**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**2**	**8457**	**16 914**	
50	**50**	**222-503-0201 Коб=2**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,044**	**1146761**	**50 457**	
51	**51**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1**	**т**	**0,00244**	**982249**	**2 397**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	51.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,00244	0	0	
52	**52**	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**2**	**23039**	**46 078**	
53	**53**	**6121-0103-0110**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР**	**км**	**0,0014**	**6716796**	**9 404**	
			неучтенные ресурсы					
53.1	53.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
54	**54**	**241-102-0250 Коб=4**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	**1 м**	**1,4**	**29038**	**40 653**	

			Итого:				**4 269 438**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 416 188**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**687 080**
			машины и механизмы	Тенге			**391 560**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**109 109**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			367

Всего	**4 269 437**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	226 280
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	343 073
Итого	**4 838 790**
Сметная прибыль (5%)	224 786
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	96 776
Итого в текущих ценах	**5 160 352**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**5 447 784**
НДС (12%)	653 734
Всего по акту	**6 101 517,64**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қызылорда су жүйесі»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)