Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Талгарского района

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***" Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№49	04.09.2018г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за май 2019г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная	**607 648 861,38**	268 398 819,46							32 207 858,34	300 606 677,80
Итого к оплате:	**607 648 861,38**	**268 398 819,46**							**32 207 858,34**	**300 606 677,80**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Талгарского района
Т.Куандык

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
К.Н Ахметов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства " Талгарского районо**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области. Котельная**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области .Оборудование тепломеханической части**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от **04.09.2018г**

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ"	Горелочное устройство EICO, тип NEXTRON N 10.12000 GL-E/BT3 KN, топливо - газ / дизель, головка короткая KN (350мм), газовая рампа s100 (VGD40 DN 125), включая шаровый кран, блок контроля герметичности, реле минимального и максимального давления, антивибрационную вставку (рабочее давление 155 - 700 мбар), топливный фильтр, газовый фильтр-стабилизатор DN125, шкаф управления (отдельным блоком), (на высоте 800м над уровнем моря - не более 11,1 МВт)	шт	3,000	55713873,60	169147320
2	10	СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ"	Модуль циркуляции жидкого топлива OCM	шт	4,000	6030621,68	24411957
3	14	СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ"	Устройство поддержания температуры обратной линии RTS (насос в обратной линии) - TP 150-130/4 G 200 м3/ч, N	шт	4,000	13308516,14	53872873
4	16	СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ"	Модуль подачи жидкого топлива OSM	шт	1,000	6829785,79	6911743
5	18	СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ"	Модуль регулирования давления жидкого топлива ORM (на кольцевой трубопровод) С контролем мин. давления ж/т (кольцевой топливопровод)	шт	1,000	5551352,72	5617969
6	28	СПрайс-лист ТОО "РОБЕРТ БОШ"	Гидравлическая стрелка MAgrA, DN 1000, 4 Fl. PN 16 DN 600, люк для прочистки, 10 BAr, 130°C	шт	1,000	18225945,43	18444657
			ИТОГО:				278406519
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		3,1 %	0,00	278406519
			Итого с зимними удорожаниями		2,88 %	0,00	278406519
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				278406519
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019г				281045885
			Стоимость с учетом тендерной скидки	0,954999998			268398819,47
			Итого с НДС		12 %	32207858,34	300606677,80

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства " Талгарского района _____ Куандык Т.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области _____ Дуйсенбеков О.М

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Нильдибаев Н.С**

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр" _____ **Пыскулбеков М.З**