Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69	3.30.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области"	439 039 851,67	60 608 578,24	60 608 578,24	60 608 578,24					7 273 029,39	67 881 607,63
Итого за отч. м-ц: август 2023 г.	439 039 851,67	60 608 578,24	60 608 578,24	60 608 578,24					7 273 029,39	67 881 607,63

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.
Технадзор Калмуратов Г.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69** от **30.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №8

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Конструктивные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Перекрытие техподполья										
1	61	**Е11-070512-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	62	2374	1310,82	147188	81271	22816	81410	246886	
						695,18	417,59	43101	25891		18288		
	61.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,7936	28750				22816			Казахстан 100%
2	62	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	4,9104	49998		245510		245510		265151	Казахстан
											19641		
3	63	**Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м³	4,75	62769,95	4718,09	298157	22411	165763	104025	434357	
						23154,38	911,55	109983	4330		32175		
	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,8213	22405				108020,11			Казахстан 100%
	63.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2128	93036				19798,06			
4	64	**Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,05**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м³ изоляции	4,5	23992,83	2287,94	107968	10296	74250	25233	143856	
						5204,89	760,25	23422	3421		10656		
	64.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	4,95	15000				74250			Казахстан 100%
5	65	**Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03184	1063409,12	1937,96	33859	62	30554	2975	39780	
						101849,16	810,59	3243	26		2947		
	65.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0318	959622				30554,36			Казахстан 100%
6	66	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,03184	463375		14754		14754		15934	Казахстан
											1180		
7	67	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06318	481766		30438		30438		32873	
											2435		
8	68	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2264	28316,3	1697,36	6411	384	87	5517	12883	
						26234,94	545,9	5940	124		954		
	68.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6792	128				86,94			
9	69	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4982	372799		185728		185728		200587	Казахстан
											14858		
10	70	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0486	383478		18637		18637		20128	Казахстан
											1491		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	71	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,01	46184,3	3973,23	462	40	288	129	638	-
	71.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0102	13387,14	806,51	134	8		47		
	71.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0002	22405				227,41			Казахстан 100%
						93036				20,84			
12	72	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0028	403617		1130		1130		1221	
13	73	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,02	46184,3	3973,23	924	79	576	90		
	73.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0203	13387,14	806,51	268	16		258	1277	
	73.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0004	22405				454,82	95		Казахстан 100%
						93036				41,68			
14	74	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0033	403617		1332		1332		1438	
15	75	**Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,04906	140647,95	6934,67	6900	340	117	107		
	75.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	131319,77	2731,98	6443	134		4538	12353	
	75.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	2453940				12,04	915		
	75.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	289955				9,96			
	75.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	623062				18,34			
						545661				51,93			Казахстан 100%
16	76	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,42274	111,45	3,15	159	4	68	60	236	
	76.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	60,55	0,36	86	1		17		
						467116				59,81			Казахстан 100%
17	77	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	1,42274	187,2	4,57	266	7	159	70	363	
	77.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	70,77	0,72	101	1		27		
						539649				138,2			Казахстан 100%
18	78	**Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,21065	42682,8	13657,83	8991	2877	1179	4024	14056	
	78.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	23429,55	4252,87	4935	896		1041		
	78.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	813201				513,9			Казахстан 100%
	78.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	278998				152,8			
	78.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	623062				78,75			Казахстан 100%
						545661				222,99			
19	79	**С1214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,16825	492392		82845		82845		89473	
20	80	**С1214-201-0202**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,0424	462977		19630		19630	6628	21201	
21	81	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	6,10885	111,45	3,15	681	19	292	1570		
	81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	60,55	0,36	370	2		257	1013	
						467116				256,82	75		
22	82	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	6,10885	187,2	4,57	1144	28	683	301	1561	Казахстан 100% -
	82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011	70,77	0,72	432	4		116		
						539649				593,39			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Перекрытие техподполья									1557263	
			Раздел: 4. Монолитная бетонная ванна										
23	85	**Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м³	40,8	46162,34	4264,89	1883423	174008	1217943	506021	2580600	
						12045,91	1583,18	491473	64594		191156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	41,412	26613				1102097,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Монолитная бетонная ванна									2580600	
			Раздел: 5. Наружные и внутренние стены и перегородки										
24	90	**Е11-080201-1508 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м³ кладки	30	21090,15	2951,43	632705	88543	532253	294036	1000880	
	90.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	16,093	9870,32	668,61	296110	20058		74139		
						30146				485139,58			Казахстан 100%
25	95	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	180	7389,39	405,38	1330090	72968	1173834	495154	1971264	
	95.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	6,5556	2865,64	92,27	515815	16609		146020		
						30984				203117,22			Казахстан 100%
	95.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,3652	60438				868204,54			Казахстан 100%
	95.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2565	399352				102442,41			Казахстан 100%
26	96	**Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	8,8464	43551,94	4402,41	385278	38945	268985	80357	502886	
	96.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,1231	8743,37	1023,93	77347	9058		37251		
						30984				65783,25			Казахстан 100%
	96.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,3616	60438				203170,31			Казахстан 100%
27	97	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	77,679	7389,39	405,38	574000	31490	319911	213684	850699	
	97.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,7866	2865,64	92,27	222600	7167		63015		
						30984				55356,54			Казахстан 100%
	97.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,915	60438				236616,08			Казахстан 100%
	97.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0699	399352				27919,14			Казахстан 100%
28	98	**Е11-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	0,7803	53904,97	4046,07	42062	3157	28134	10669	56949	
	98.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,1717	13803,76	897,85	10771	701		4218		
						30984				5318,9			Казахстан 100%
	98.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3152	60438				19052,55			Казахстан 100%
	98.3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0078	481766				3759,22			
29	99	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	140	7389,39	405,38	1034515	56753	1074442	385120	1533205	
	99.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	6,0005	2865,64	92,27	401190	12918		113571		
						30984				185918,56			Казахстан 100%
	99.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,1489	60438				794690,56			Казахстан 100%
	99.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2348	399352				93768,25			Казахстан 100%
30	100	**Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	3,42	43551,94	4402,41	148948	15056	103989	31066	194415	
	100.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,8208	8743,37	1023,93	29902	3502		14401		
						30984				25431,67			Казахстан 100%
	100.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,2996	60438				78545,22			Казахстан 100%
31	101	**Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	40	13444,14	4013,67	537766	160547	180570	256915	858256	
	101.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	5,9033	6065,79	840,54	242632	33622		63574		
						30146				177961			Казахстан 100%
32	102	**С1213-301-0103**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	48,29976	26579		1283759		1283759		1386460	Казахстан
33	103	**С1212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**		1314,8268	41		53908		53908	102701	58221	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							4313		
34	104	E11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02448	1309251,92	1937,96	32050	47	23492	7764	42999	
						347691,96	810,59	8511	20		3185		
	104.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0245	959622				23491,55			Казахстан 100%
35	105	E11-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,11	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,10872	77789,91	6425,87	8457	699	703	6771	16446	
						64899,04	2063,13	7056	224		1218		
36	106	C1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,10872	463375		50378		50378		54408	Казахстан
37	107	E11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4,56624	111,45	3,15	509	14	218	4030		
						60,55	0,36	276	2		192	757	
	107.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	467116				191,97	56		Казахстан 100%
38	108	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	4,56624	187,2	4,57	855	21	511	225	1166	
						70,77	0,72	323	3		86		
	108.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	539649				443,55			Казахстан 100%
39	109	E11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	71	937,32	363,97	66550	25842	23270	26962	100993	
						245,6	76,22	17438	5412		7481		
	109.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,8094	28750				23270,25			Казахстан 100%
40	110	C1222-102-0108	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,2782	114631		261152		261152		282045	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Наружные и внутренние стены и перегородки								20892		
												8912048	
			Раздел: 6. Подпольные каналы										
41	111	E11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	38,8304	3287,91	236,78	127671	9194	104054	16079	155250	
						371,43	69,09	14423	2683		11500		
	111.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,7145	5375				3840,33			Казахстан 100%
	111.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,1571	4249				4916,71			Казахстан 100%
42	112	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	4,5	26085,37	1659,26	117384	7467	101785	8819	136299	
						1807,19	346,34	8132	1559		10096		
	112.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,59	19938				91515,42			Казахстан 100%
43	113	E11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м³ кладки	34,95	43251,14	3283,91	1511627	114773	1081083	316021	1973860	
						9034,96	687,71	315772	24035		146212		
	113.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,98	60438				844923,24			Казахстан 100%
44	114	E11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,32915	41624,22	13657,83	13701	4495	1493	6287	21587	
						23429,55	4252,87	7712	1400		1599		
	114.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				803			Казахстан 100%
	114.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				238,76			Казахстан 100%
	114.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	623062				123,05			Казахстан 100%
45	115	C1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,13943	492392		68654		68654		74147	
											5492		
46	116	C1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,081	463375		37533		37533		40536	Казахстан
											3003		
47	117	E11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	13,8243	111,45	3,15	1541	44	660	581	2291	
						60,55	0,36	837	5		170		
	117.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	467116				581,18			Казахстан 100%
48	118	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**		13,8243	187,2	4,57	2588	63	1546	682	3531	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		70,77	0,72	978	10		262		
	118.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0025	539649				1342,85			Казахстан 100%
49	119	Е11-060801-0113 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия каналов. Устройство**	м³	2,418	47452,97	3749,73	114741	9067	73580	30998	157398	
	119.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,4543	13273	814,48	32094	1969		11659		
	119.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,073	22405				54987,92			Казахстан 100%
						93036				6793,82			
50	120	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,107	481766		51549		51549		55673	
51	121	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0916	139485,34	6934,67	12777	635	113	4124 8473	22949	
	121.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	131319,77	2731,98	12029	250		1700		
	121.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	2453940				22,48			
	121.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	289955				18,59			
						623062				34,24			Казахстан 100%
52	122	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0424	463375		19647		19647		21219	Казахстан
53	123	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0492	578162		28446		28446	1572	30721	
54	124	Е11-260101-2202 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м³ изоляции	0,13	57940,53	1612,09	7532	210	2795	2276 3511	11927	
	124.1	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	1,651	34829,4	706,81	4528	92		883		
						1540				2542,54			
55	125	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	3,8472	111,45	3,15	429	12	184	162	638	
	125.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	60,55	0,36	233	1		47		
						467116				161,74			Казахстан 100%
56	126	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	3,8472	187,2	4,57	720	18	430	190	983	
	126.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	70,77	0,72	272	3		73		
						539649				373,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Подпольные каналы									2709009	
			Раздел: 7. Перекрытие										
57	127	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0438	81802,82	41311,26	3583	1809	304	1270	5242	
	127.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	33541,92 965674	8493,51	1469	372	21,15	388		Казахстан 100%
	127.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				110,42			Казахстан 100%
	127.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0854	457				39,03			
	127.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				37,88			
	127.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				46,37			
58	131	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	1,2702	187,2	4,57	238	6	142	63	324	
	131.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	70,77	0,72	90	1		24		
59	132	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1608	81802,82	41311,26	13154	6643	1118	4664	19243	
	132.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	33541,92 965674	8493,51	5394	1366	77,64	1425		Казахстан 100%
	132.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				405,36			Казахстан 100%
	132.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,3136	457				143,3			
	132.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	278998				139,07			
	132.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	545661				170,22			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	136	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	4,6632	187,2	4,57	873	21	522	230	1191	
	136.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	70,77	0,72	330	3		88		
61	137	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1424	539649				452,97			Казахстан 100%
						81802,82	41311,26	11649	5883	990	4130	17041	
	137.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	33541,92	8493,51	4776	1209		1262		
	137.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	965674				68,76			Казахстан 100%
	137.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,2777	813201				358,98			Казахстан 100%
	137.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	457				126,9			
	137.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	278998				123,16			
						545661				150,74			
62	141	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	4,1296	187,2	4,57	773	19	462	204	1055	
	141.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	70,77	0,72	292	3		78		
63	142	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0879	539649				401,14			Казахстан 100%
						81802,82	41311,26	7190	3631	611	2549	10519	
	142.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	33541,92	8493,51	2948	747		779		
	142.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	965674				42,44			Казахстан 100%
	142.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1714	813201				221,59			Казахстан 100%
	142.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	457				78,33			
	142.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	278998				76,02			
						545661				93,05			
64	146	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	2,5491	187,2	4,57	477	12	285	126	651	
	146.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	70,77	0,72	180	2		48		
65	147	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2754	539649				247,61			Казахстан 100%
						81802,82	41311,26	22528	11377	1914	7988	32958	
	147.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	33541,92	8493,51	9237	2339		2441		
	147.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	965674				132,97			Казахстан 100%
	147.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,537	813201				694,26			Казахстан 100%
	147.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	457				245,42			
	147.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	278998				238,19			
						545661				291,53			
66	151	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	7,9866	187,2	4,57	1495	36	893	394	2040	
	151.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0014	70,77	0,72	565	6		151		
67	152	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0966	539649				775,79			Казахстан 100%
						81802,82	41311,26	7902	3991	671	2802	11560	
	152.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	33541,92	8493,51	3240	820		856		
	152.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	965674				46,64			Казахстан 100%
	152.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1884	813201				243,52			Казахстан 100%
	152.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	457				86,09			
	152.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	278998				83,55			
						545661				102,26			
68	156	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	2,8014	187,2	4,57	524	13	313	138	716	
	156.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	70,77	0,72	198	2		53		
						539649				272,12			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	157	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,8008**	**81802,82**	**41311,26**	**65508**	**33082**	**5565**	**23227**	**95833**	
						33541,92	**8493,51**	**26860**	**6802**		**7099**		
	157.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				386,66			Казахстан 100%
	157.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	813201				2018,76			Казахстан 100%
	157.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5616	457				713,63			
	157.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	278998				692,61			
	157.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0016	545661				847,71			
70	162	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**23,2232**	**187,2**	**4,57**	**4347**	**106**	**2598**	**1146**	**5932**	
	162.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0042	**70,77**	**0,72**	**1644**	**17**		**439**		
71	163	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,0912**	**81802,82**	41311,26	**7460**	**3768**	**634**	**2645**	**10914**	Казахстан 100%
						33541,92	**8493,51**	**3059**	775		**808**		
	163.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				44,03			Казахстан 100%
	163.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				229,91			Казахстан 100%
	163.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1778	457				81,27			
	163.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	278998				78,88			
	163.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	545661				96,54			
72	167	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**2,6448**	**187,2**	**4,57**	**495**	**12**	**296**	**130**	**676**	
	167.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	**70,77**	**0,72**	**187**	**2**		**50**		
73	168	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,4328**	**81802,82**	**41311,26**	**35404**	**17880**	**3008**	**12553**	**51794**	Казахстан 100%
						33541,92	**8493,51**	**14517**	**3676**		**3837**		
	168.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				208,97			Казахстан 100%
	168.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0013	813201				1091,06			Казахстан 100%
	168.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,844	457				385,69			
	168.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	278998				374,33			
	168.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	545661				458,15			
74	173	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**12,5512**	**187,2**	**4,57**	**2350**	**57**	**1404**	**619**	**3206**	
	173.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0023	**70,77**	**0,72**	**888**	**9**		**237**		
75	174	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,0762**	**81802,82**	**41311,26**	**6233**	**3148**	**530**	**2210**	**9119**	Казахстан 100%
						33541,92	**8493,51**	**2556**	**647**		**675**		
	174.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				36,79			Казахстан 100%
	174.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				192,09			Казахстан 100%
	174.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1486	457				67,91			
	174.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				65,9			
	174.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				80,66			
76	178	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**2,2098**	**187,2**	**4,57**	**414**	**10**	**247**	**109**	**564**	
	178.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	**70,77**	**0,72**	**156**	**2**		**42**		
77	179	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,6314**	**81802,82**	**41311,26**	**51650**	**26084**	**4388**	**18313**	**75561**	Казахстан 100%
						33541,92	**8493,51**	**21178**	**5363**		**5597**		
	179.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	965674				304,86			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	179.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	813201				1591,71			Казахстан 100%
	179.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,2312	457				562,67			
	179.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	278998				546,09			
	179.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	545661				668,39			
78	184	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**18,3106**	**187,2**	**4,57**	**3428**	**84**	**2048**	**903**	**4677**	
	184.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0033	**70,77**	**0,72**	**1296**	**13**		**346**		
79	185	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,30384**	539649				1778,63			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**24855**	**12552**	**2112**	**8813**	**36361**	
	185.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	**33541,92**	**8493,51**	**10191**	**2581**		**2693**		
						965674				146,71			Казахстан 100%
	185.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	813201				765,96			Казахстан 100%
	185.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,5925	457				270,77			
	185.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				262,79			
	185.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	545661				321,64			
80	189	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**8,81136**	**187,2**	**4,57**	**1649**	**40**	**986**	**435**	**2251**	
	189.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0016	**70,77**	**0,72**	**624**	**6**		**167**		
81	190	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,2047**	539649				855,91			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**16745**	**8456**	**1423**	**5937**	**24497**	
	190.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	**33541,92**	**8493,51**	**6866**	**1739**		**1815**		
						965674				98,84			Казахстан 100%
	190.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				516,03			Казахстан 100%
	190.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,3992	457				182,42			
	190.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	278998				177,04			
	190.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				216,69			
82	194	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**5,9363**	**187,2**	**4,57**	**1111**	**27**	**664**	**293**	**1516**	
	194.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011	**70,77**	**0,72**	**420**	**4**		**112**		
83	195	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,9945**	539649				576,63			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**81353**	**41084**	**6911**	**28845**	**119014**	
	195.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	**33541,92**	**8493,51**	**33357**	**8447**		**8816**		
						965674				480,18			Казахстан 100%
	195.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0031	813201				2507,06			Казахстан 100%
	195.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,9393	457				886,25			
	195.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	278998				860,14			
	195.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	545661				1052,76			
84	199	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	**28,8405**	**187,2**	**4,57**	**5399**	**132**	**3226**	**1423**	**7367**	
	199.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0052	**70,77**	**0,72**	**2041**	**21**		**546**		
85	200	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,5427**	539649				2801,47			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**44394**	**22420**	**3772**	**15741**	**64946**	
	200.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	**33541,92**	**8493,51**	**18203**	**4609**		**4811**		
						965674				262,04			Казахстан 100%
	200.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017	813201				1368,1			Казахстан 100%
	200.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,0583	457				483,63			
	200.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	278998				469,38			
	200.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0011	545661				574,49			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	**204**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**15,7383**	**187,2**	**4,57**	**2946**	**72**	**1760**	**776**	**4020**	
	204.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0028	**70,77**	**0,72**	**1114**	**11**		**298**		
87	**205**	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0975**	539649				1528,77			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**7976**	**4028**	**678**	**2828**	**11668**	
	205.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	**33541,92**	**8493,51**	**3270**	**828**		**864**		
	205.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	965674				47,08			Казахстан 100%
	205.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1901	813201				245,79			Казахстан 100%
	205.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	457				86,89			
	205.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	278998				84,33			
						545661				103,21			
88	**209**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**2,8275**	**187,2**	**4,57**	**529**	**13**	**316**	**139**	**722**	
	209.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	**70,77**	**0,72**	**200**	**2**		**54**		
89	**219**	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,11404**	539649				274,65			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**9329**	**4711**	**793**	**3308**	**13647**	
	219.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	**33541,92**	**8493,51**	**3825**	**969**		**1011**		
	219.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	965674				55,06			Казахстан 100%
	219.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,2224	813201				287,49			Казахстан 100%
	219.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	457				101,63			
	219.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	278998				98,63			
						545661				120,72			
90	**224**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**3,30716**	**187,2**	**4,57**	**619**	**15**	**370**	**163**	**845**	
	224.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	**70,77**	**0,72**	**234**	**2**		**63**		
91	**225**	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5901**	539649				321,25			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**48272**	**24378**	**4101**	**17116**	**70618**	
	225.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	**33541,92**	**8493,51**	**19793**	**5012**		**5231**		
	225.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	965674				284,92			Казахстан 100%
	225.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,1507	813201				1487,6			Казахстан 100%
	225.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	457				525,87			
	225.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0011	278998				510,37			
						545661				624,67			
92	**230**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**17,1129**	**187,2**	**4,57**	**3204**	**78**	**1914**	**844**	**4371**	
	230.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0031	**70,77**	**0,72**	**1211**	**12**		**324**		
93	**231**	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,2848**	539649				1662,29			Казахстан 100%
						81802,82	**41311,26**	**105100**	**53077**	**8929**	**37265**	**153754**	
	231.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	**33541,92**	**8493,51**	**43095**	**10912**		**11389**		
	231.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	965674				620,35			Казахстан 100%
	231.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,5054	813201				3238,88			Казахстан 100%
	231.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	457				1144,95			
	231.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0025	278998				1111,22			
						545661				1360,07			
94	**236**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**37,2592**	**187,2**	**4,57**	**6975**	**170**	**4168**	**1838**	**9518**	
	236.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0067	**70,77**	**0,72**	**2637**	**27**		**705**		
						539649				3619,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	237	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,5968**	**81802,82**	**41311,26**	**212426**	**107277**	**18047**	**75319**	**310764**	
						33541,92	**8493,51**	**87102**	**22056**		**23020**		
	237.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013	965674				1253,83			Казахстан 100%
	237.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0081	813201							
	237.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	5,0638	457				6546,33			Казахстан 100%
	237.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0081	278998				2314,14			
	237.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,005	545661				2245,96			
96	241	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**75,3072**	**187,2**	**4,57**	**14098**	**344**	**8424**	**3715**	**19237**	
						70,77	**0,72**	**5329**	**54**		**1425**		
	241.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0136	539649				2748,93			
97	242	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8256**	**81802,82**	**41311,26**	**67536**	**34107**	**5738**	**23946**	**98801**	
						33541,92	**8493,51**	**27692**	**7012**		**7319**		
	242.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				7315,1			Казахстан 100%
	242.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0026	813201				398,63			
	242.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,6099	457				2081,27			Казахстан 100%
	242.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	278998				735,73			
	242.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0016	545661				714,06			
98	247	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**23,9424**	**187,2**	**4,57**	**4482**	**109**	873,97 **2678**	**1181**	**6116**	
						70,77	**0,72**	**1694**	**17**		**453**		
	247.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0043	539649				2325,69			Казахстан 100%
99	248	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08788**	**81802,82**	**41311,26**	**7189**	**3630**	**611**	**2549**	**10517**	
						33541,92	**8493,51**	**2948**	**746**		**779**		
	248.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				42,43			Казахстан 100%
	248.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201							
	248.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1714	457				221,54			Казахстан 100%
	248.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	278998				78,31			
	248.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	545661				76,01			
100	253	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**2,54852**	**187,2**	**4,57**	**477**	**12**	93,03 **285**	**126**	**651**	
						70,77	**0,72**	**180**	**2**		**48**		
	253.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	539649				247,56			Казахстан 100%
101	254	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1655**	**81802,82**	**41311,26**	**95341**	**48148**	**8100**	**33805**	**139478**	
						33541,92	**8493,51**	**39093**	**9899**		**10332**		
	254.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	965674				562,75			Казахстан 100%
	254.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036	813201							
	254.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,2727	457				2938,14			Казахстан 100%
	254.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	278998				1038,64			
	254.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0023	545661				1008,03			
102	258	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**33,7995**	**187,2**	**4,57**	**6327**	**154**	1233,78 **3781**	**1667**	**8634**	
						70,77	**0,72**	**2392**	**24**		**640**		
	258.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0061	539649				3283,18			Казахстан 100%
103	259	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0436**	**81802,82**	**41311,26**	**3567**	**1801**	**303**	**1265**	**5218**	
						33541,92	**8493,51**	**1462**	**370**		**386**		
	259.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				21,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	259.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				109,91			Казахстан 100%
	259.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,085	457				38,85			
	259.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				37,71			
	259.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	545661				46,15			
104	262	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,2644	111,45	3,15	141	4	60	53	210	
	262.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	60,55 467116	0,36	77	0		16		
105	263	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	1,2644	187,2	4,57	237	6	53,16 141	62	323	Казахстан 100%
	263.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	70,77 539649	0,72	89	1		24		
106	264	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,89448	81802,82	41311,26	73171	36952	122,82 6216	25944	107044	Казахстан 100%
	264.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	33541,92 965674	8493,51	30003	7597	431,89	7929		Казахстан 100%
	264.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	813201				2254,92			Казахстан 100%
	264.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,7442	457				797,12			
	264.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	278998				773,63			
	264.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0017	545661				946,88			
107	268	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	25,93992	187,2	4,57	4856	119	2902	1280	6626	
	268.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0047	70,77 539649	0,72	1836	19		491		
108	269	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,3384	81802,82	41311,26	27682	13980	2519,72 2352	9815	40497	Казахстан 100%
	269.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	33541,92 965674	8493,51	11351	2874	163,39	3000		Казахстан 100%
	269.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				853,08			Казахстан 100%
	269.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,6599	457				301,57			
	269.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	278998				292,68			
	269.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	545661				358,22			
109	273	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	9,8136	187,2	4,57	1837	45	1098	484	2507	
	273.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0018	70,77 539649	0,72	695	7		186		
110	288	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м² покрытия	339,8	903,92	218,79	307152	74345	953,26 53818	140035	482962	Казахстан 100%
	288.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0374	526,75 965674	70,51	178990	23959	36094,96	35775		Казахстан 100%
	288.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0075	813201				6079,17			Казахстан 100%
	288.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0101	545661				5506,84			
111	289	С1224-102-1105	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	390,77	4649		1816690		1816690		1962025	Казахстан
112	290	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	40	71190,88 25437,2	2761,44 603,14	2847635 1017488	110458 24126	1719690	145335 947868 303640	4099144	
	290.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	40,6	22405				909643			Казахстан 100%
	290.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24	973588				233661,12			Казахстан 100%
	290.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,488	93036				231473,57			
	290.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,1	93036				102339,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	**291**	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,62962**	**28316,3**	**1697,36**	**131094**	**7858**	**1778**	**112826**	**263434**	
						26234,94	545,9	121458	2527		19514		
	291.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,8889	128				1777,77			
114	**292**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,26722**	**383478**		**1252907**		**1252907**		**1353140**	**Казахстан**
											100233		
115	**293**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,3625**	**399352**		**544117**		**544117**		**587646**	**Казахстан**
											43529		
116	**294**	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**44**	**210,26**	**1,29**	**9251**	**57**	**0**	**6362**	**16862**	
						208,97	0,57	9195	25		1249		
117	**295**	**С1261-107-0201**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,007066**	**408199**		**2884**		**2884**		**3115**	
											231		
118	**296**	**Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0201**	**1309251,92**	**1937,96**	**26316**	**39**	**19288**	**6374**	**35306**	
						347691,96	810,59	6989	16		2615		
	296.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0201	959622				19288,4			Казахстан 100%
119	**297**	**Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки. Устройство**	**м³**	**0,62**	**70220,53**	**6509,96**	**43537**	**4036**	**26257**	**12779**	**60821**	
						21360,73	1289,55	13244	800		4505		
	297.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,6293	22405				14099,47			Казахстан 100%
	297.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0533	93036				4960,68			
	297.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0156	93036				1447,83			
120	**298**	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,7756**	**481766**		**1337190**		**1337190**		**1444165**	
											106975		
121	**299**	**Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,14148**	**1063409,12**	**1937,96**	**150451**	**274**	**135767**	**13217**	**176762**	
						101849,16	810,59	14410	115		13093		
	299.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1415	959622				135767,32			Казахстан 100%
122	**306**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**75,833**	**187,2**	**4,57**	**14196**	**347**	**8483**	**3741**	**19372**	
						70,77	0,72	5367	55		1435		
	306.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0136	539649				7366,18			Казахстан 100%
123	**307**	**Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,67554112**	**34979,55**	**15213,53**	**58610**	**25491**	**5121509**	**24646**	**89916**	
						16709,39	4608,66	27997	7722		6660		
	307.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6702	965674				647210,6			Казахстан 100%
	307.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,7258	139141				240130,56			
	307.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1172,8788	457				536005,6			
	307.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,1676	2453940				411167,73			
	307.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	1,0053	623062				626379,6			
	307.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	3,2505	545661				1773698,24			Казахстан 100%
124	**308**	**Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,67554112**	**4303,24**	**625,76**	**7210**	**1048**	**631578**	**3818**	**11911**	
						3300,54	1,91	5530	3		882		
	308.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	2,1782	289955				631580,98			
125	**313**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**48,59069248**	**111,45**	**3,15**	**5415**	**153**	**2320206**	**2042**	**8054**	
						60,55	0,36	2942	17		597		
	313.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	4,3732	467116				2042774,09			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	314	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	48,59069248	187,2	4,57	9096	222	5435355	2397	12413	
						70,77	0,72	3439	35		919		
	314.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	8,7463	539649				4719945,35			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Перекрытие									12269604	
			ИТОГО:					108 194 196	28 897 034	33 139 248	38 902 643	28 028 524	
								46 157 917	8 262 260		11 767 694		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		420 427,85					
			Итого с временными									28 448 951,48	
			Зимние удорожания			0,9 %		256 040,56					
			Итого с зимними удорожаниями									28 704 992,04	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		574 099,84					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 279 091,89	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									30 598 229,16	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						29 068 317,71	
			НДС			12 %		3 488 198,12					
			Итого с НДС									32 556 515,83	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VIE00074793, KZ70VIE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69** от **30.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №9

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Конструкции металлические работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	386,36236	187,2	4,57	72327	1766	43218	19059	98696	
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0695	539649				37530,01			Казахстан 100%
2	62	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	67,59842	187,2	4,57	12654	309	7562	3335	17268	
	62.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0122	539649				6566,3			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1.									115964	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ										
3	64	Е11-090401-0205 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м² покрытия	1004	2289,45	632,78	2298608	635311	1688841	661801	3197241	
	64.1	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	11,5339	99634				1149164,61			
	64.2	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3939,2568	137				539678,18			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ									3197241	
			ИТОГО:					90 747 253	7 182 657	80 248 243	3 509 557	3 313 205	
			В том числе :					3 316 353	1 769 947		7 540 537		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		49 698,08					
			Итого с временными									3 362 903,55	
			Зимние удорожания			0,9 %		30 266,13					
			Итого с зимними удорожаниями									3 393 169,68	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 863,39					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 461 033,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**3 616 966,11**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**5%**						**3 436 117,80**	
			НДС			**12 %**		**412 334,14**					
			Итого с НДС									**3 848 451,94**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блоки А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69** от **30.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №10

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы										
1	39	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**72,3**	**359,26**	**46,07**	**25974**	**3331**	**15452**	**7841**	**36520**	
	39.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	3,6873	99,47 4187	15,9	7192 15438,73	1150		2705		Казахстан 100%
2	40	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**7,23**	**29772,19**	**11,09**	**215253**	**80**	**178441**	**34528**	**269763**	
	40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,3746	5080,45 19938	0	36732 147034,77	0		19982		Казахстан 100%
3	44	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**128,93**	**359,26**	**46,07**	**46319**	**5940**	**27555**	**13982**	**65126**	
	44.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	6,5754	99,47 4187	15,9	12825 27531,33	2050		4824		Казахстан 100%
4	45	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**12,893**	**29772,19**	**11,09**	**383853**	**143**	**318208**	**61572**	**481059**	
	45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,1509	5080,45 19938	0	65502 262201,85	0		35634		Казахстан 100%
5	46	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3971044**	**21740,75**	**2049,97**	**8633**	**814**	**17**	**7410**	**17327**	
	46.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1112	19648,78 150	856,99	7803 16,68	340		1283		
6	47	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3971044**	**403617**		**160278**		**160278**	**12822**	**173100**	
7	54	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**120,8**	**359,26**	**46,07**	**43399**	**5565**	**25817**	**13100**	**61019**	
	54.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	6,1608	99,47 4187	15,9	12016 25795,27	1921		4520		Казахстан 100%
8	55	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**12,08**	**29772,19**	**11,09**	**359648**	**134**	**298142**	**57690**	**450725**	
	55.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,3216	5080,45 19938	0	61372 245668,06	0		33387		Казахстан 100%
9	56	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,372064**	**21740,75**	**2049,97**	**8089**	**763**	**16**	**6943**	**16234**	
	56.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1042	19648,78 150	856,99	7311 15,63	319		1203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	57	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,372064	403617		150171		150171		162185	
											12014		
11	62	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	414,11	359,26	46,07	148773	19078	88504	44909	209177	
						99,47	15,9	41192	6584		15495		
	62.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	21,1196	4187				88427,81			Казахстан 100%
12	63	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	41,411	29772,19	11,09	1232896	459	1022050	197763	1545112	
						5080,45	0	210387	0		114453		
	63.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	42,2392	19938				842165,57			Казахстан 100%
13	64	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,2754588	21740,75	2049,97	27729	2615	54	23800	55652	
						19648,78	856,99	25061	1093		4122		
	64.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3571	150				53,57			
14	65	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,2754588	403617		514797		514797		555981	
											41184		
15	81	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	33,78	359,26	46,07	12136	1556	7219	3663	17063	
						99,47	15,9	3360	537		1264		
	81.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,7228	4187				7213,28			Казахстан 100%
16	82	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	3,378	29772,19	11,09	100570	37	83371	16132	126039	
						5080,45	0	17162	0		9336		
	82.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,4456	19938				68697,58			Казахстан 100%
17	83	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1040424	21740,75	2049,97	2262	213	4	1941	4540	
						19648,78	856,99	2044	89		336		
	83.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0291	150				4,37			
18	84	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1040424	28316,3	1697,36	2946	177	40	2536	5920	
						26234,94	545,9	2730	57		439		
	84.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3121	128				39,95			
19	85	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1040424	403617		41993		41993		45353	
											3359		
20	86	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	33,78	911,78	32,8	30800	1108	14036	15327	49817	
						463,47	19,22	15656	649		3690		
	86.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,6891	20229				13940,05			Казахстан 100%
21	87	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	749,7	359,26	46,07	269337	34539	160226	81303	378692	
						99,47	15,9	74573	11920		28051		
	87.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	38,2347	4187				160088,69			Казахстан 100%
22	88	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	74,97	29772,19	11,09	2232021	831	1850308	358028	2797254	
						5080,45	0	380881	0		207204		
	88.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	76,4694	19938				1524646,9			Казахстан 100%
23	89	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,309076	21740,75	2049,97	50201	4734	97	43088	100752	
						19648,78	856,99	45371	1979		7463		
	89.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6465	150				96,98			
24	90	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,309076	28316,3	1697,36	65384	3919	887	56273	131391	
						26234,94	545,9	60578	1261		9733		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,9272	128				886,69			
25	91	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,309076	403617		931982		931982		1006541	
			Итого по разделу: 3. Полы								74559		
												8762341	
			ИТОГО:					7 065 444	86 037	5 889 665	1 047 832	8 762 341	
			В том числе :					1 089 748	29 949		649 067		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		131 435,11					
			Итого с временными									8 893 776,11	
			Зимние удорожания			0,9 %		80 043,98					
			Итого с зимними удорожаниями									8 973 820,09	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179 476,40					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 153 296,50	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									9 565 688,20	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						9 087 403,79	
			НДС			12 %		1 090 488,45					
			Итого с НДС									10 177 892,24	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калиматов Г.Т., № аттестата KZ43VJE00074792, KZ70VJE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в жилом массиве "Каргалы" г.Актобе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №69/1 от 11.04.2023г., к договору №69 от 30.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №11

за **август 2023 (месяц, год) на 6-2 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОВ										
1	1	Е11-240101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1	2102868,71	999309,61	210287	99931	12274	132200	369886	
	1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0351	1071427,5	263925	107143	26393		27399		
						278998				9805,11			
2	2	С1241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	383,8	19741		7576596		7576596	606128	8182723	Казахстан
3	3	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,02	5757		11629		11629	930	12559	Казахстан
4	4	С1241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	10	60776		607760		607760	48621	656381	Казахстан
5	5	С1241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	8	56737		453896		453896	36312	490208	Казахстан
6	10	С1242-208-0108	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	266954		533908		533908	42713	576621	Казахстан
7	11	С1242-208-0101	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	56034		112068		112068	8965	121033	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ОВ									10409411	
			Раздел: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
8	18	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	54,6	67,06	67,06	3661	3661	0	731	4744	
						0	18,59	0	1015		351		
9	19	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	474,9	264,37	264,37	125549	125549	0	21747	159080	
						0	63,6	0	30204		11784		
10	20	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	14,69	2853,33	0	41915	0	0	30179	77862	
						2853,33	0	41915	0		5768		
11	21	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	27,78	46,86	46,86	1302	1302	0	264	1691	
						0	13,2	0	367		125		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	22	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	49,05	1129,7	0	55412	0	0	39896	102933	
						1129,7	0	55412	0		7625		
13	23	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	8,33	236,84	115,88	1973	965	0	1026	3239	
						120,96	50,15	1008	418		240		
14	24	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	9,6	25166,35	1659,26	241597	15929	694397	18813	281243	
						1807,19	346,34	17349	3325		20833		
	24.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	32,64	19037				621367,68			Казахстан 100%
15	25	**Е11-060801-0113 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия каналов. Устройство/В15,сульфатостойкий,F50,W4/**	м³	30,78	47178,92	3749,73	1452167	115417	3094025	394587	1994495	
						13273	814,48	408543	25070		147740		
	25.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,0985	93036				288273,91			
	25.2	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	104,139	22135				2305116,77			Казахстан 100%
16	26	**С1214-210-0301**	**/С-1,С-2/Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	13,2366	364835		4829175		4829175		5215509	
											386334		
17	30	**С1235-101-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	м²	246,6	324		79898		79898		86290	
											6392		
			Итого по разделу: 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									7927086	
			ИТОГО:					23 582 665	1 416 929	19 712 663	2 468 329	18 336 497	
								2 453 071	364 552		2 084 074		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		275 047,45					
			Итого с временными									18 611 544,33	
			Зимние удорожания			0,9 %		167 503,90					
			Итого с зимними удорожаниями									18 779 048,23	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		375 580,96					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 154 629,19	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20 017 619,94	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						19 016 738,95	
			НДС			12 %		2 282 008,67					
			Итого с НДС									21 298 747,62	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228, Калмуратов Т. Т. № аттестата KZ03VUE00074792, KZ70VUE00074791 от 09.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СуКурылысПроект" Абдуллаев Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)