Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ACK-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD BUILDING» БИН 221140018846

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е1) на территории зона отдыха "Жасыбай"
Договор субподряда №140 от 17 декабря 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 29.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
						ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сети канализации к гостевому дома (Е1) на территории зона отдыха "Жасыбай"	30 000,00	26 785,89							3 214,31	30 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD BUILDING»
БИН 221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аскапов Е.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD BUILDING» БИН 221140018846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е1) на территории зона отдыха "Жасыбай"

Объект: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е1) на территории зона отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №140от 17 декабря 2024 г.

Акт №1 от 29.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
на Общестроительные работы

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети канализации					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0101-0211** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**10,201**	**526**	**5 366**	
2	**2**	**6101-0201-0202** Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)**	**м3**	**0,51005**	**7979**	**4 070**	
3	**3**	**6302-0401-0105** Кклим = 1,12	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах (септик)**	**м3**	**0,2**	**71064**	**14 213**	
4	**4**	**6111-0401-0107** Кклим = 1,12	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,4**	**959**	**4 220**	
5	**5**	**6101-0206-0101** Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**4,4**	**789**	**3 472**	

Всего **31 341**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1) 2 037

Итого с общеплощадочными затратами **33 378**

Сметная прибыль (5%)	1 669
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**668**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**35 715**
Итого с коэффициентом понижения К=0,75	**26 785,89**
НДС (12%)	3 214,31
Всего по акту с учетом НДС	**30 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD BUILDING»
БИН 221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Конакбаев М.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Аскапов Е.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)