Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ACK-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048

**Субподрядчик**:Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD BUILDING» БИН 221140018846

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е2) на территории зона отдыха "Жасыбай"
Договор субподряда №141 от 17 декабря 2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 29.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е2) на территории зона отдыха "Жасыбай" | 30 000,00 | 26 785,89 | | | | | | | 3 214,31 | 30 000,00 |

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD BUILDING»
БИН 221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказ** 14

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ACK-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD BUILDING» БИН 221140018846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е2) на территории зона отдыха "Жасыбай"

**Объект:** «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е2) на территории зона отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда **№141** от 17 декабря **2024 г.**

# Акт №1 от 29.12.2024 г.
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
на Общестроительные работы

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Наружные сети канализации** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **6101-0101-0211** Кклим = 1,12 | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **10,201** | **526** | **5 366** | |
| **2** | **2** | **6101-0201-0202** Кклим = 1,12 | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)** | **м3** | **0,51005** | **7979** | **4 070** | |
| **3** | **3** | **6302-0401-0105** Кклим = 1,12 | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах (септик)** | **м3** | **0,2** | **71064** | **14 213** | |
| **4** | **4** | **6111-0401-0107** Кклим = 1,12 | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **4,4** | **959** | **4 220** | |
| **5** | **5** | **6101-0206-0101** Кклим = 1,12 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м3** | **4,4** | **789** | **3 472** | |

| | |
|---|---|
| Всего | 31 341 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1) | 2 037 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **33 378** |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (5%) | 1 669 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **668** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.** | **35 715** |
| **Итого с коэффициентом понижения К=0,75** | **26 785,89** |
| НДС (12%) | 3 214,31 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **30 000,00** |

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD BUILDING»
БИН 221140018846
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или*
**Директор** **Конакбаев М.Д**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или*
**Директор** **Аскапов Е.Д.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*