Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №1 участка улицы Тайманова в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №39 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
16	1101-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м	м^3 грунта	117	919	107523
17	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	237	391	92667
18	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 955,25	70	136868
19	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	315	249	78435
20	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	315	86	27090
21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	315	199	62685
22	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	529	18	9522
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			514790
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					34491
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			55595
	Итого		Тенге			604875
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			27464
	Непредвиденные работы и затраты-3%					18146
	Итого в сметных ценах		Тенге			650486
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			699272
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			83913
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			783186

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор _____ **Шоманов М.**