Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы N 1328
қаулысымен бекітілген
№5-1 қосымша

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

2015 жылғы «19» наурыз № 1 Қызылорда қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Қызылорда қаласы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «29» қаңтар № 942/Ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға

Аңсатбаев Қ. Д. - Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары, жергілікті атқарушы органының өкілі;

Төрағаның орынбасары

Мыңбаев Қ. Т. - Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы басшысының міндетін атқарушы;

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Бекенов Қ. Е. - Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары, тапсырыс беруші;

Өмірәлі П. Ө. - Қазақстан Республикасы Тұтынушылар құқықтарын қорғау агентігінің Қызылорда облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қызылорда қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша басқармасының басшысы, санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қызметкерінің өкілі;

Өмірзақов С. С. - Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаментінің басшысы, өртке қарсы қызмет өкілі;

Жолдасбаев Н.Қ. - Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасының басшысы, еңбек саласындағы бақылау мемлекеттік орган өкілі;

Әбибуллаева А. И . - «Халлыққа қызмет көрсету орталығы» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалының директор, пайдаланушы ұйымының өкілі;

Ушатова К. Ә. - «Құрылысконсалтинг ҰО» АҚ-ның Қызылорда облысы бойынша филиалының директор, бас жобалаушы ұйымның өкілі;

Еспенбетов М. Н. - «Промстройсервис Е» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, бас мердігер мекеме өкілі;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, («Промстройсервис-Е» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі)**
(ұйымның атауы)

Қызылорда қаласы, мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының құрылысы. Түзету» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу,кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарактандыру)

2. Құрылыс 2014 жылғы «6» мамырдағы № 1850 Қызылорда қаласы әкімдігінің
(шешім шығарған органнның атауы)
шешімі жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «22» тамыздағы №328 рұқсаты.

3. Құрылысты **құрылыс-монтаж жұмыс жұмыстарын**
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Промстройсервис Е» **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Құрылысконсалтинг ҰО» АҚ ҚОФ (лицензия ГСЛ № 009204 05.07.2002 жыл)**
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **Жалпы түсіндірме қағазын, Сызбаларын, жобалау-сметалық құжаттамаларын, инженерлі іздестіру бойынша есебін**

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____ _____ әзірлеген.

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген берген **Қалалық сәулет құрылыс және қала құрылысы бөлімінің 2014 жылғы 12 мамырдағы №173 санды жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы; құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда қаласы әкімінің шешімі; жер участкесін зерттеу және таңдау комиссиясының 23 сәуірдегі 2014 жылғы № 160 қорытынды актісі; «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ-ның 23.07.2014 ж. №0596 техникалық шарты; «Қазақтелеком» АҚ-ның ҚОТД 2014 жылғы 18 маусымдағы №27-4/1130 техникалық шарты; «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 2014 жылғы 15 мамырдағы №04-1115 техникалық шарты; «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» МК-нің 2011 жылғы 14 маусымдағы № 429 хаты;**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «**Қызылорда қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының құрылысы.Түзету» негізінде (сараптама қорытындысы №14-0226/14 2014 жыл 25 шілде)**

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, қайта қолданылған)

бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «07» тамызда № 337-1-НҚ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **06.09.2014 жыл**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **20.03.2015 жыл**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, 5 ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты 5 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, орындалған жұмыс сызбасы, құрылыс заттарының сертификаттары, желілердің сынау актілері, өндірістік журналы, көрінбейтін жұмыстарының актілері, жұмысшы комиссиясының актісі**

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі,

жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Өткізу қабілеттілігі	аусымына қабылдайтын адам	800	800	800	800
Жұмыс орыны	персонал	95	95	95	95
Жалпы көлемі	$м^2$	2322,47	2322,47	2322,47	2322,47
Мамандандырылған ХҚКО ғимараты	дана	1	1	1	1
Мамандандырылған ХҚКО ғимаратың жалпы көлемі	$м^2$	1115,4	1115,4	1115,4	1115,4
Мамандандырылған ХҚКО ғимаратың құрылыс көлемі	м3	11533,6	11533,6	11533,6	11533,6
Қабаттар саны	қабат	2	2	2	2
Автокөлік тексеру ғимараты	дана	1	1	1	1
Автокөлік тексеру ғимаратының жалпы көлемі	$м^2$	703,85	703,85	703,85	703,85
Автокөлік тексеру ғимаратының құрылыс көлемі	м3	4105,6	4105,6	4105,6	4105,6
Қабаттар саны	қабат	1	1	1	1
КТПН-100-10/0,4кВ	дана	1	1	1	1
Өрт сөндіру резервуары сыйымдылығы 115м3	дана	1	1	1	1
Насос ғимараты	дана	1	1	1	1
Курсантарға	дана	1	1	1	1

арналған павильон					
Қазандық ғимарат	дана	1	1	1	1
Дизельді электр станциясы	дана	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **800 адам/ ауысымына**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Мамандандырылған ХҚКО ғимараты 24,0х39,0м, техникалық қабаттың биіктігі - 3,0м;1-ші қаббаттың биіктігі - 4,5м; 2-ші қабатың биіктігі - 3,9м; іргетасы - бір тұтас құйма темір бетон В25; сыртқы және ішкі қабырғалары - қыш кірпіші М125; жабын - бір тұтас құйма темір бетон В25; жабын - темір каркасқа жапсырылған профлист; баспалдақ - бір тұтас құйма темір бетон В25; сыртқы витражы - темір пластик; терезелері - металлопластик; есіктері - темір және ағаштан жасалған; қасбет - керамогранитпен қапталған; автокөлік тексеру ғимараты - 24,0х18,0м; биіктігі - 4,5м және 3,0 м (қосымша ғимарат);іргетасы - бір тұтас құйма темір бетон В25; сыртқы қабырғасы - «Сэндвич» панель; ішкі қабырғасы - қыш кірпіші М125; жабын - «Сэндвич» панель; есіктері - темір (минералды ватамен қапталған); терезелері - металлопластик; қақпа - темір (минералды ватамен қапталған); жылу қазандығы - 9,0х6,0м; биіктігі -2,7- 3,0м; өрт сөндіру насос ғимараты - 6,0х5,6; биіктігі - 3,0м; ТП ғимараты – 9,6х5,46м; биіктігі - 3,6м; курсантар павильоны - 6,0х3,0м; биіктігі – 4,2м және 3,0м; өрт сөндіру резервуары 115 м3- бір тұтас темір бетон құйма В25.**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **ережеге сәйкес орындалды**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	**Өлшем бірлігі**	**Жұмыстың көлемі**	**Орындалу мерзімі**
Жүретін жол бетін жабу тип-А (ХҚКО)	төселген асфальт (м2)	17310	қараша 2014 жыл
Жүретін жол бетін жабу тип-А (автодром)	төселген асфальт (м2)	7652	қараша 2014 жыл
Жүретін жол бетін жабу тип-А (автодром)	бетон жабындысы (М2)	1160	қараша 2014 жыл
Жаяу жолдардың бетін жабу тип-2	төселген брусчатка (м2)	770	қараша 2014 жыл
Бордюр	ш.м	3830	қараша 2014 жыл
Қоршау шасау	ш.м	800	ақпан 2015 жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **852 901,83** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **691 164,9** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **161 736,93** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **852 901,83** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **691 164,9** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **161 736,93** мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған;
«**Қызылорда қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының құрылысы.Түзету»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Аңсатбаев Қосым Дүйсенәліұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Мыңбаев Қанат Тұрсынбайұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Бекенов Қайрат Есенкелдіұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Өмірәлі Перизат Өмірәліқызы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Өмірзақов Сағынбек Сиратұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Жолдасбаев Нұрлыбек Қалжатайұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Әбибуллаева Айда Ибрагимқызы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Ушатова Кенжегүл Әмірқызы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)

Еспенбетов Манарбек Нағымұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты,) (қолы, күні, мөр)