Приложение 2
к перечню некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234форма

Приложение к приказу
Министра индустрии иинфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию №___

"25" _августа 08 2023 года

Заказчик**Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», Туркестанская область, г.Туркестан, ТРАССА КЕНТАУ, 2, заместитель руководителяСуттибаев Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «25» _августа____2023__ года, **Товарищества с ограниченной ответственностью «СК «ДАР», директор Жумашбеков Г.К, начальник участка БесбаевА.А.,Туркестанская область, Сайрамскийрайон, с.Аксу, Б.Шолака, 12**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25» _августа___2023__года, **Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖасылАлем Сервис" Директор Ни В.В., инженер-эксперт - *Казбеков К.* аттестаты KZ55VJE00033836KZ72VJE00040417**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «25» _августа__2023__года,**Товарищества с ограниченной ответственностью «ДиК-проект» директорКурмантаев А.Р.,ГИПАлбай А.С. приказ №8 от 05.06.2023 года,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу**мост на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»Бугунскийс.о., с.Бугунь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от«__» _____ года №_____Ордабасинский районный земельно-кадастровый филиал_; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

KZ91REA00335821 от 06.06.2023г.

ГУ «Управление по контролю Туркестанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «*Арх-Комплекс*», рабочий проект заказ №*82/2-2021***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2023 года;

месяц, год

окончание работ август 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 2,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность моста	м	24,1	24,1	24,1	24,1
Длина подходов (подъездов)	м	4	4	4	4
Габариты моста		Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полос движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Схема моста	м	1х18	1х18	1х18	1х18

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Мост - Сваи СМ10-35Т3-28шт, Монолитные жел.бет. насадки со шкафной стенкой с открылками (опоры 1,2), Плиты пролетного строения ПН18А14-К7 L= 18,0м. шт14, Тротуарные блоки Т150.75 -16шт, Перильное ограждение металлическое-16шт, Деформационные швы, Сопряжение моста с насыпью, асфальтобетонное покрытие проезжей части - 334м2 ;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 115162,123 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 98167,416 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 96204,06815 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 96204,06815 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Суттибаев Ш.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: Ни В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор: Казбеков К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Курмантаев А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Г.К.Жумашбеков

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность моста	км	24,1		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения	опора			
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	334	Аасфальтобетон	
15	Электроосвещение				
16	Схема моста	м	1х18		

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

Суттибаев Ш. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: директора ТОО «ДиК-проект»

Курмантаев А.Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)