Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области,Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Абдирова, 37/1** — **951040000455**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №25 от 11.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
21	06.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)			Работа	1	12 844 828,48	12 844 828,48
				Итого	1	x	12 844 828,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Изтулеуова С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2021

М.П.

Форма № 3
от 06.08.2021 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 11.05.2021 года

АКТ №2 от 06.08.2021 г.
выполненных работ за июль/август 2021 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия им. А.Байтурсынулы " (Работы по проведению капитального ремонта согласно сметной документации (электромонтажные работы))

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	25 639 047,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	9 568 421,05
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	9 090 000,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	23 089 293,13
7	Сумма выполненных работ за июль/август 2021 г.	13 520 872,08
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	676 043,60
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в т.ч.НДС	12 844 828,48
	НДС	1 376 231,62

Заказчик:

КГУ "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, пр.АБДИРОВА, 37/1
БИН 951040000455
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 512221
Руководитель _____ Изтулеуова С.Д.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
Директор _____ Токушева Ж.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, ПРОСПЕКТ АБДИРОВА, 37/1, БИН 951040000455**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523 БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по проведению капитального ремонта согласно сметной документации (электромонтажные работы), Карагандинская область,г. Караганда, район им. Казыбек би, пр. Н. Абдирова, 37/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия им. А.Байтурсынулы " (Работы по проведению капитального ремонта согласно сметной документации (электромонтажные работы))**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 11.05.2021 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.08.2021	18.06.2021	06.08.2021

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за август 2021 года

на 2-1-1 на Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Оборудование светотехническое									
1	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	402	1876,8	750,12	754475	301550	51931	432517	1281952
					997,5	496,82	400995	199723		94959	
2	Прайс лист	Светильник светодиодный LED ДВО 80W 6400 LM 595 в комплекте	шт.	402	23700		9527400				9527400
									9527400		
		Отпускная цена			23700		9527400				
		Сметная стоимость оборудования					*9527400*				
3	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	77	1876,8	750,12	144514	57760	9947	82845	245548
					997,5	496,82	76808	38255		18189	
4	С123-070106-0111	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 LED 18W	шт.	77	4239		326403		326403		352515
										26112	
5	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1851,92451	322,13	147,9	596559	273891	85436	229861	892534
					128,1	44,29	237232	82020		66114	
6	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,093278	269001		25092		25092		27099
										2007	
7	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,795685	171880		308642		308642		333334

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							24691	
		Итого по разделу: 1. Оборудование светотехническое									**11683085,62**
		ИТОГО:					**11683085**	**633200**	**807451**	**745223**	**12660383**
							715035	**319998**	**9527400**	**232072**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**9527400**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**151 924,60**				
		Итого с временными									**12 812 307,60**
		Зимние удорожания			**2,64 %**		**338 244,92**				
		Итого с зимними удорожаниями									**13 150 552,52**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**263 011,05**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 413 563,57**
		Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9									**12 072 207,21**
		НДС			**12 %**		**1 448 664,87**				
		Итого с НДС									**13 520 872,08**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААР"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Компания Диана-Л"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 951240000455
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изтулеуова С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Рысбек Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Президент Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)