Наименование стройки - Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП "Центральная районная больница Абайского района"

Форма 2в

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, 1 Гиппократа, 1**

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование стройки **Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения**

Договор **№369 от 09.07.2021г**

Акт выполненных работ № 6
за апрель 2022 г.
на Капитальный ремонт здания инфекционного отделения

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
			Демонтаж. АС									
1	14	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (очистка стен)**	м2	1762,95	-248,78	--	-438587	--	--	-315782	-814719
			НР - 12% СП - 8%			-248,78	--	-438587	--		-60350	
2	+	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (очистка стен)**	м2	853	248,78	--	212209	--	--	152791	394200
			НР - 12% СП - 8%			248,78	--	212209	--		29200	
3	+	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	853	220,90	--	188428	--	--	158279	374444
			НР - 12% СП - 8%			220,90	--	188428	--		27737	
4	+	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	15,23	24865,87	4899,33	378707	74617	--	243246	671709
			НР - 12% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			19966,54	2216,09	304090	33751		49756	
5	+	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	70	827,64	--	57935	--	--	41713	107620
			НР - 12% СП - 8%			827,64	--	57935	--		7972	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	+	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /толщ. 25 см, диам. 100 мм/	отверстие	16	308,04 178,02	130,02 60,12	4929 2848	2080 962	–	3201 650	8780
7	+	Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	7	1600,10 1600,10	– –	11201 11201	– –	–	8065 1541	20807
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	+	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка /400х600 мм, толщ. 500 мм, 7 шт/	м3	0,84	20810,26 13218,20	7592,06 3510,28	17481 11103	6378 2949	–	11804 2343	31627
			Витраж /входная группа/									
9	37	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,699	2748,12 2458,87	170,09 74,52	10165 9095	630 276	440	8434 1488	20087
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	38	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,699	80301,00 –	– –	297033 –	– –	297033	– 23763	320796
			Входная группа									
11	65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	23858,63 1502,82	1388,87 313,20	4295 271	250 56	3774	297 367	4960
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/крыльцо кр-1	м3	0,52	21297,41 1502,82	1388,87 313,20	11075 781	722 163	9572	859 955	12889
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	67	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону L простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,82	1523,61 949,33	96,05 76,94	1249 778	79 63	392	673 154	2076
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	68	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	13,75	2413,69	226,37	33188	3113	6808	22713	60373
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1692,18	65,13	23267	896		4472	
15	69	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	13,75	2325,00	–	31969	–	31969	–	34527
						–	–	–	–		2558	
			Входная группа									
16	75	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,7	1978,21	–	3363	–	–	2421	6247
						1978,21	–	3363	–		463	
17	76	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7	1031,73	–	1754	–	–	1263	3258
						1031,73	–	1754	–		241	
18	77	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	6928,70	2205,22	7067	2249	3760	1894	9678
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1037,13	959,75	1058	979		717	
19	81	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 1.простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	1523,61	96,05	5180	327	1625	2791	8609
			В ТОМ ЧИСЛЕ			949,33	76,94	3228	262		638	
			Опоры КР14									
20	107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,104	23858,63	1388,87	2481	145	2180	172	2865
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1502,82	313,20	156	33		212	
21	108	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,082	113446,79	1322,64	9303	108	6825	2179	12400
			В ТОМ ЧИСЛЕ			28902,38	621,90	2370	51		919	
22	109	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,082	9023,85	73,33	740	6	647	80	886
						1057,56	33,07	87	3		66	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	110	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,35	91532,98 90136,13	1396,85 691,00	123570 121684	1886 933	--	102998 18125	244693
24	111	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,35	11331,00 --	-- --	15297 --	-- --	15297	-- 1224	16521
25	112	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладкиарматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,023	324675,67 291099,50	15713,69 1848,42	7468 6695	362 43	411	7951 1233	16652
26	113	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанныйравнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	262387,00 --	-- --	3673 --	-- --	3673	-- 294	3967
27	114	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	300729,00 --	-- --	2707 --	-- --	2707	-- 217	2924
28	115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,14	77,29 31,11	2,15 0,35	165 67	5 1	93	46 17	228
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	116	С121-130205-0701 2113-0205-0701 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	9281,00 --	-- --	148 --	-- --	148	-- 12	160
			Перегородки АР4									
30	117	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за Lвычетом проемов)	237,6	-4504,40 -2014,27	-316,66 -80,67	-1070246 -478591	-75238 -19167	-516417	-462915 -122653	-1655814
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	+	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	12	38042,31	24,00	456508	288	242010	179936	687360

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - [illegible]			17850,79	–	214210	–		50916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Полы АР-10									
32	118	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	112,164	-5364,33	-0,69	-601684	-77	-9766	-426154	-1110065
			НР - [illegible]			-5276,57	-0,35	-591841	-59		-82227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Полы тип 1 (керамическая плитка)									
33	119	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	141,99	-2545,37	-191,17	-361417	-27144	-287893	-52412	-446935
			НР - [illegible]			-326,65	-66,04	-46380	-9377		-33106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	+	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /толщ. 15 мм/	м3 подстилающего слоя	16,836	10178,53	2190,74	171366	36883	67925	77601	268884
			НР - [illegible]			3953,29	950,12	66558	15996		19917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	120	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,975	-25697,04	-9,60	-76449	-29	-63134	-12488	-96052
			НР - [illegible]			-4465,75	–	-13286	–		-7115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,75	-864,03	-37,31	-25705	-1110	-12354	-12020	-40743
			НР - [illegible]			-411,45	-18,37	-12241	-547		-3018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	+	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 50 мм/	м2 стяжки	112,24	689,99	38,00	77444	4265	69756	5140	89191
			НР - [illegible]			30,50	18,22	3423	2045		6607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	122	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,99	-2020,83	-20,17	-286938	-2864	-213411	-67629	-382932
			НР - [illegible]			-497,66	-9,03	-70663	-1282		-28365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,99	-864,03	-37,31	-122683	-5297	-58965	-57368	-194455
			НР - [illegible]			-411,45	-18,37	-58421	-2608		-14404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	124	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,75	-4199,30	-98,91	-124929	-2943	-75451	-44982	-183504
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1564,21	-44,32	-46535	-1319		-13593	
41	125	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	81,0593	-1578,52	-2,08	-127954	-168	-97844	-28224	-168673
			НР - 94% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-369,38	-1,04	-29942	-84		-12494	
			Полы тип 2 (керамическая плитка)									
42	126	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	64,71	-2545,37	-191,17	-164711	-12370	-131204	-23886	-203685
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-326,65	-66,04	-21137	-4273		-15088	
43	127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,471	-25697,04	-9,60	-166286	-62	-137326	-27164	-208926
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-4465,75	--	-28898	--		-15476	
44	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,71	-864,03	-37,31	-55911	-2415	-26871	-26145	-88620
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-411,45	-18,37	-26625	-1189		-6564	
45	129	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	64,71	-4199,30	-98,91	-271737	-6401	-164116	-97843	-399146
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1564,21	-44,32	-101220	-2868		-29566	
46	130	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	69,2397	-1578,52	-2,08	-109296	-144	-83576	-24109	-144077
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-369,38	-1,04	-25576	-72		-10672	
			Полы тип 3 (линолеум по доске)									
47	131	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	139,42	-2545,37	-191,17	-354875	-26653	-282681	-51463	-438845
			НР - 94% , СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-326,65	-66,04	-45541	-9207		-32507	
48	+	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /толщ. 15 мм/	м3 подстилающего слоя	44,3055	10178,53	2190,74	450965	97062	178751	204213	707592
			НР - 94% , СП - 85%			3953,29	950,12	175152	42096		52414	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	132	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,595	25697,04	9,60	400745	150	330952	65465	503507
			ПР = 9[illegible] СП = 8[illegible]			4465,75	--	69643	--		37297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	133	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,95	864,03	37,31	134745	5819	64761	63008	213573
			ПР = 9[illegible] СП = 8[illegible]			411,45	18,37	64165	2865		15820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	+	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 50 мм/	м2 стяжки	295,37	689,99	38,00	203802	11224	183570	13526	234715
			ПР = 9[illegible] СП = [illegible]			30,50	18,22	9008	5382		17386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	134	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	139,42	-2020,83	-20,17	-281744	-2812	-209548	-66404	-376000
			ПР = 9[illegible] СП = [illegible]			-497,66	-9,03	-69384	-1259		-27852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	139	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	139,42	-147,34	-9,04	-20542	-1260	-12599	-6874	-29609
			ПР = [illegible] СП = [illegible]			-47,93	-4,52	-6683	-630		-2193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	+	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	295,37	646,76	45,11	191034	13324	5104	168561	388362
			ПР = [illegible] СП = [illegible]			584,37	22,73	172606	6714		28768	
55	+	С121-070509-0509 2107-0509-0509 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Б1, толщина 12 мм	м2	303,34499	1462,00	--	443490	--	443490	--	478969
			СП = [illegible]			--	--	--	--		35479	
56	+	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Огнезащита	м2 обработанной поверхности	640,89	314,96	3,40	201854	2179	173982	24006	243929
			ПР = 90[illegible] СП = 85[illegible]			40,09	1,53	25693	981		18069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	140	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	295,37	3874,12	27,15	1144298	8020	993805	137729	1384589
			ПР - 94% СП - 94% В ТОМ ЧИСЛЕ:			482,36	13,70	142473	4047		102562	
58	141	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	346	363,07	1,04	125621	360	74895	47513	186985
			ПР - 94% СП - 94% В ТОМ ЧИСЛЕ:			145,57	0,52	50366	180		13851	
			Полы тип 4									
59	142	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,55	-2545,37	-191,17	-42126	-3164	-33556	-6109	-52094
			ПР - 94% СП - 94% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-326,65	-66,04	-5406	-1093		-3859	
60	143	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,655	-25697,04	-9,60	-42529	-16	-35122	-6947	-53434
			ПР - 94% СП - 94% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-4465,75	–	-7391	–		-3958	
61	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,55	-864,03	-37,31	-14300	-617	-6874	-6687	-22666
			ПР - 94% СП - 94% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-411,45	-18,37	-6809	-304		-1679	
			Внутренняя отделка АР-10									
			Потолок									
62	+	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	36,04	2810,22	18,09	101280	652	48223	47396	160570
			ПР - 90% СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1454,08	7,13	52405	257		11894	
63	+	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,84	839,52	4,04	6582	32	1689	3897	11317
			ПР - 90% СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:			620,02	1,27	4861	10		838	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	148	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80% СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	7,84	355,44 220,85	3,41 1,70	2787 1731	26 13	1030	1396 335	4517
65	149	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80% СП - 65%	м2	5,93	-1758,45 -1577,17	-181,28 -90,11	-10428 -9353	-1075 -534	–	-7910 -1467	-19805
66	150	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте СП - 65%	м2	5,93	-2973,00 –	– –	-17630 –	– –	-17630	– -1410	-19040
			Перегородки									
67	+	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР - 80% СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,11	-4113,40 -1550,18	-39,33 -15,52	-979441 -369113	-9364 -3695	-600964	-335527 -105197	-1420166
68	+	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП - 65%	м3	29,4	-24171,00 –	– –	-710627 –	– –	-710627	– -56850	-767477
			Стены									
69	+	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80% СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,93	1523,61 949,33	96,05 76,94	196458 122396	12384 9920	61658	105853 24183	326474
70	+	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80% СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	128,93	1544,04 872,45	15,23 4,95	199073 112485	1963 638	84625	90498 23166	312737
71	+	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Стены. Отделка внутренних поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80% СП - 65% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	190,6017	1544,04 872,45	15,23 4,95	294296 166290	2902 943	125104	133787 34247	462329

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10							250
72	+	Е11-150108-1505 1115-0108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом просмов)	228	1833,85	20,72	418117	4724	223406	153597	617451
			НР - 80% СП - 8%			833,28	8,81	189987	2009		45737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	+	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	456,05	-686,70	-4,04	-313169	-1842	-98261	-170916	-522812
			НР - 80% СП - 8%			-467,20	-1,27	-213066	-579		-38727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	152	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /стены + дверные и оконные откосы/	м2	0,3317	261,98	7,88	87	3	66	13	108
			НР - 72% СП - 8%			52,88	0,17	18	--		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	153	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /стены и оконные откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	370,382	9180,12	5,77	3400151	2137	3190867	166571	3852060
			НР - 90% СП - 80%			559,28	2,88	207147	1067		285338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	+	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /стены и дверные откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	879,934	8950,09	3,75	7875488	3299	7580694	234512	8758800
			НР - 90% СП - 8%			331,27	1,87	291495	1645		648800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	154	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/керамическая плитка	м2 поверхности облицовки	153,8	-3752,27	-43,85	-577099	-6744	-501069	-218090	-858805
			НР - 49% СП - 80%			-1750,89	-21,63	-269286	-3327		-63615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Двери Лист АР-11									
78	165	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	84,258	-1713,55	-225,16	-144380	-18971	-26390	-97314	-261030
			НР - 60% СП - 80%			-1175,19	-108,10	-99019	-9108		-19336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11								250
79	+	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,42	1492,07	226,73	11071	1682	1763	7611	20177
			НР - 90% СП - 80%			1027,74	112,00	7626	831		1495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	166	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	27	-28642,00	--	-773334	--	-773334	--	-835201
			СП - 8%			--	--	--	--		-61867	
81	167	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	50,88	-30976,00	--	-1576059	--	-1576059	--	-1702144
			СП - 8%			--	--	--	--		-126085	
82	168	С121-090202-0703 2109-0202-0703 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8	-27261,00	--	-218088	--	-218088	--	-235535
			СП - 8%			--	--	--	--		-17447	
83	169	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	15,4	-29340,00	--	-451836	--	-451836	--	-487983
			СП - 8%			--	--	--	--		-36147	
84	+	С121-090202-1302 2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	37,97	-30559,00	--	-1160325	--	-1160325	--	-1253151
			СП - 8%			--	--	--	--		-92826	
85	+	С121-090202-1303 2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,4512	-28923,00	--	-128742	--	-128742	--	-139041
			СП - 8%			--	--	--	--		-10299	
86	+	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,71	33209,00	--	123205	--	123205	--	133061
			СП - 8%			--	--	--	--		9856	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12							250
87	+	С121-090202-1301 2109-0202-1301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,71	28380,00 --	-- --	105290 --	-- --	105290	-- 8423	113713
			СП - 8%									
88	+	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,972	25111,00 --	-- --	451295 --	-- --	451295	-- 36104	487399
			СП - 8%									
89	+	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,976	26281,00 --	-- --	472427 --	-- --	472427	-- 37794	510221
			СП - 8%									
90	+	С121-090202-0305 2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,4512	24691,00 --	-- --	109905 --	-- --	109905	-- 8792	118697
			СП - 8%									
91	+	С121-090202-0503 2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	60,522	28835,00 --	-- --	1745152 --	-- --	1745152	-- 139612	1884764
			СП - 8%									
92	+	С121-090202-0504 2109-0202-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,4512	24062,00 --	-- --	107105 --	-- --	107105	-- 8568	115673
			СП - 8%									
93	+	С121-090202-1402 2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,71	-36655,00 --	-- --	-135990 --	-- --	-135990	-- -10879	-146869
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	+	С121-090202-0902 2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,699	-34836,00	--	-128858	--	-128858	--	-139167
			СП - 85			--	--	--	--		-10309	
95	+	С121-090202-1102 2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	34,0688	-31184,00	--	-1062401	--	-1062401	--	-1147393
			СП - 85			--	--	--	--		-84992	
96	+	С121-090202-1103 2109-0202-1103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,4512	-28448,00	--	-126628	--	-126628	--	-136758
			СП - 85			--	--	--	--		-10130	
97	+	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	86	2890,71	27,14	248601	2334	44350	162137	443597
			ПР - 809 СП - 85			2347,87	8,77	201917	754		32859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	+	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	215	698,33	6,75	150141	1451	53546	86181	255228
			ПР - 906 СП - 85			442,53	2,85	95144	613		18906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
99	+	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	96,32	628,00	--	60489	--	60489	--	65328
			СП - 85			--	--	--	--		4839	
100	+	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Стены /откосы/. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	86	686,70	4,04	59056	347	18530	32231	98590
			ПР 906 СП - 85			467,20	1,27	40179	109		7303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Окна Лист АС-13										
101	+	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,431	-13924,00	--	-33849	--	-33849	--	-36557
			СП - 8			--	--	--	--		-2708	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14							250
102	178	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу сайдингом	м откоса	32,62	654,47 462,98	6,09 2,50	21349 15102	199 82	6048	13666 2801	37816
			ПР-906 (СП-86) В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	179	С121-060901-1704 2106-0901-1704 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	35,882	3781,00 --	-- --	135670 --	-- --	135670	-- 10854	146524
			СП-8									
104	180	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	23,2	-1541,76 -542,55	-7,10 -1,48	-35769 -12587	-164 -34	-23018	-10097 -3669	-49535
			ПР-906 (СП-86) В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	181	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,85	1523,61 949,33	96,05 76,94	77475 48273	4884 3912	24318	41748 9538	128761
			ПР-906 (СП-86) В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	182	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,85	734,04 487,43	6,06 1,98	37326 24786	308 101	12232	19909 4579	61814
			ПР-906 (СП-86) В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	183	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	32,58	1316,42 284,48	12,38 6,19	42889 9268	404 202	33217	8523 4113	55525
			ПР-906 (СП-86) В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	184	С121-090205-0210 2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	32,58	3696,00 --	-- --	120416 --	-- --	120416	-- 9633	130049
			ГОСТ 23166									
109	185	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	48	111,00 --	-- --	5328 --	-- --	5328	-- 426	5754
			СП-86									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	+	Прайс	Окно передачи из ПВХ и сендвич-панелей простого открывания с однокамерным остеклением, размером 600х500х500 мм /изготовление и монтаж/	шт	7	133928,57	--	937500	--	937500	--	1012500
						--	--	--	--		75000	
			Крыша АР12									
111	186	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	583,77	-294,15	-15,82	-171718	-9235	-106480	-53671	-243420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-95,93	-4,00	-56003	-2335		-18031	
112	+	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	583,77	111,75	15,82	65238	9235	--	53671	128422
						95,93	4,00	56003	2335		9513	
113	+	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	642,147	161,00	--	103386	--	103386	--	111657
						--	--	--	--		8271	
114	189	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/подшивка карниза/	м2 покрытия	47,9	-3182,75	-17,71	-152454	-848	-89657	-57198	-226424
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1293,29	-4,66	-61949	-223		-16772	
115	+	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /с полимерным покрытием/	м2 покрытия	129,24	1337,52	17,71	172861	2289	3427	154327	353363
						1293,29	4,66	167145	602		26175	
116	+	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	129,24	2516,00	--	325168	--	325168	--	351181
						--	--	--	--		26013	
			Фасад АР7									
117	207	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,86	711,01	5,77	21942	178	4505	13879	38686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			559,28	2,88	17259	89		2866	
118	208	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб/облицовка козырька	м2 фасада (без вычета проемов)	40,53	394,58	1,04	15992	42	8724	6668	24472
						178,30	0,52	7226	21		1813	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Входные группы									
			Тип1 - 7 шт									
119	+	С121-130502-0603 2113-0502-0603 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 4 мм	м2	13,86	-9506,00 --	-- --	-131753 --	-- --	-131753	-- -10540	-142293
120	+	С121-130502-0607 2113-0502-0607 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	13,86	25792,00 --	-- --	357477 --	-- --	357477	-- 28598	386075
			Тип2 - 1 шт									
121	+	С121-130502-0603 2113-0502-0603 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 4 мм	м2	5,28	-9506,00 --	-- --	-50192 --	-- --	-50192	-- -4015	-54207
122	+	С121-130502-0607 2113-0502-0607 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	5,28	25792,00 --	-- --	136182 --	-- --	136182	-- 10895	147077
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10307468	104979	9629513	524311	11698319
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				572975	72727	--	866548	
			Материалы	Тенге				9874765				
			Всего заработная плата	Тенге				10245517				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					645702			
			Местные материалы	Тенге				-1095969				
			Накладные расходы	Тенге				47266				
			Сметная прибыль	Тенге				524311				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				831931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11231007				
			Сметная заработная плата	Тенге					645702			556
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				432703				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				432703				
			Сметная прибыль	Тенге				34617				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				467320				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11698327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
			Сметная заработная плата	Тенге					645702			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация									
			В1									
123	11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	-1693,82	-19,69	-25407	-295	-176	-24439	-53834

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]			-1662,41	-0,13	-24936	-2		-3988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
124	12	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	-1829,05	-23,69	-20120	-260	-121	-19347	-42624
			[illegible]			-1794,48	-0,21	-19759	-2		-3157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	13	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1997,87	28,01	39957	560	237	38384	84608
			[illegible]			1958,01	0,34	39160	7		6267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
126	14	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	-2212,75	-33,16	-39829	-597	-283	-38179	-84248
			[illegible]			-2163,83	-0,50	-38949	-9		-6241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	15	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	-2640,47	-708,17	-13202	-3541	-114	-10343	-25428
			[illegible]			-1909,48	-201,25	-9547	-1006		-1884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	16	С123-010507-0113 2301-0507-0113 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 20, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 32415-2013	м	14,85	-496,00	--	-7366	--	-7366	--	-7955
			[illegible]			--	--	--	--		-589	
129	17	С123-010507-0114 2301-0507-0114 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 25, толщина стенки 2,3 мм ГОСТ 32415-2013	м	10,89	-842,00	--	-9169	--	-9169	--	-9903
			[illegible]			--	--	--	--		-734	
130	18	С123-010507-0115 2301-0507-0115 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 32415-2013	м	19,8	1264,00	--	25027	--	25027	--	27029
			[illegible]			--	--	--	--		2002	
131	19	С123-010507-0115 2301-0507-0115 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 40, толщина стенки 3,7 мм ГОСТ 32415-2013	м	17,82	-1264,00	--	-22524	--	-22524	--	-24326
			[illegible]			--	--	--	--		-1802	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	20	С123-010507-0115 2301-0507-0115 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 63, толщина стенки 5,8 мм ГОСТ 32415-2013	м	4,95	-1264,00	--	-6257	--	-6257	--	-6758
						--	--	--	--		-501	
133	21	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	-3304,92	-46,01	-118977	-1656	-92547	-24955	-155447
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-688,17	-19,18	-24774	-690		-11515	
134	22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	-104,59	-1,52	-6799	-99	-150	-6419	-14275
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-100,76	--	-6550	--		-1057	
135	23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,065	-71426,83	--	-4643	--	-189	-4409	-9777
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-68523,33	--	-4454	--		-724	
			Водомерный узел									
136	48	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,84	3189,00	--	21813	--	21813	--	23558
						--	--	--	--		1745	
137	49	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	29	414,48	18,76	12020	544	1659	7164	20719
						338,51	4,61	9817	134		1535	
138	50	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	545,70	41,81	27285	2090	2884	16562	47355
						446,22	13,84	22311	692		3508	
139	52	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	59,00	--	885	--	885	--	956
						--	--	--	--		71	
140	52	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	29	40,00	--	1160	--	1160	--	1253
						--	--	--	--		93	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	53	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	35	91,00	--	3185	--	3185	--	3440
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
			Трубопровод горячей воды ТЗ									
142	54	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	26	-1693,82	-19,69	-44039	-512	-304	-42361	-93312
			НР - 88%, СП - 8%,			-1662,41	-0,13	-43223	-3		-6912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	55	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	-1829,05	-23,69	-16461	-213	-98	-15829	-34873
			НР - 88%, СП - 8%,			-1794,48	-0,21	-16150	-2		-2583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	56	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	23	1997,87	28,01	45951	644	273	44141	97300
			НР - 88%, СП - 8%,			1958,01	0,34	45034	8		7207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
145	57	С123-010507-0113 2301-0507-0113 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 20, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 32415-2013	м	25,74	-496,00	--	-12767	--	-12767	--	-13788
			СП - 8%			--	--	--	--		-1021	
146	58	С123-010507-0114 2301-0507-0114 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 25, толщина стенки 2,3 мм ГОСТ 32415-2013	м	8,91	-842,00	--	-7502	--	-7502	--	-8102
			СП - 8%,			--	--	--	--		-600	
147	59	С123-010507-0115 2301-0507-0115 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-II, SDR 11 DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 32415-2013	м	22,77	1264,00	--	28781	--	28781	--	31084
			СП - 8%			--	--	--	--		2303	
148	60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-104,59	-1,52	-1255	-18	-28	-1185	-2635
			НР - 88%, СП - 8%,			-100,76	--	-1209	--		-195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
149	61	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	-71426,83	--	-857	--	-35	-814	-1805

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ			-68523,33	--	-822	--		-134	
150	67	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
				шт.	25	1144,46	0,18	28612	4	795	27256	60338
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1112,51	--	27813	--		4469	
151	68	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96									
				шт.	23	9372,00	--	215556	--	215556	--	232800
152		С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96			--	--	--	--		17244	
				шт.	2	7966,00	--	15932	--	15932	--	17207
153	69	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка			--	--	--	--		1275	
				шт.	11	1144,46	0,18	12589	2	349	11993	26548
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1112,51	--	12238	--		1967	
154	70	С123-030102-3334 2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
				шт	11	9903,00	--	108933	--	108933	--	117648
155	71	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители электрические. Установка			--	--	--	--		8715	
				шт.	10	11208,70	35,44	112087	355	72317	38796	162953
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3941,46	17,28	39415	173		12071	
			Водомерный узел									
156	80	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
				км трубопровода	0,0009	1379518,32	662016,38	1242	596	56	779	2182
			В ТОМ ЧИСЛЕ			655086,00	219021,30	590	197		162	
157	81	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	0,9	5722,00	--	5150	--	5150	--	5562
						--	--	--	--		412	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	82	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	414,48 338,51	18,76 4,61	8290 6770	375 92	1145	4941 1058	14289
159	83	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	545,70 446,22	41,81 13,84	21828 17849	1673 554	2306	13250 2806	37884
160	84	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	59,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180	-- 94	1274
161	85	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	40,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
162	86	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00 --	-- --	1820 --	-- --	1820	-- 146	1966
163	87	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	3	35559,32 20872,07	2551,02 940,41	106678 62616	7653 2821	36409	64129 13665	184471
164	88	51-040106-0115 5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	102061,00 --	-- --	306183 --	-- --	306183	-- --	306183
165	89	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Канализация бытовая К1** Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	-933,83 -924,14	-4,25 -1,36	-934 -924	-4 -1	-6	-907 -147	-1988
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	91	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	9,998	-1077,00	--	-1075	--	-1075	--	-1161
167	97	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	СП - 8% Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3428,97 3099,14	113,11 56,81	3429 3099	113 57	217	3093 522	7044
168	98	С123-030102-3206 2303-0102-3206 РСНБ РК 2015	НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9118,00	--	9118	--	9118	--	9847
169	+	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	4406,00	--	4406	--	4406	--	4758
170	+	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	СП - 8% Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2889,96 2479,31	85,32 42,99	5780 4959	171 86	650	4944 858	11582
171	+	С123-030102-1118 2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	2	4295,00	--	8590	--	8590	--	9277
172	99	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1005,00	--	3015	--	3015	--	3256
173	+	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	СП - 8% Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /поддон бетонный/	м3	0,25	27193,31 5147,22	1273,14 469,75	6798 1287	318 117	5193	1278 646	8722
174	104	Е11-231401-0101 1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром110 мм. Укладка	м трубопровода	62	-88,31	-19,62	-5475	-1216	-480	-4211	-10461

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23							250
			НР 98 от 01.09									
175	105	С123-010603-0502 2301-0603-0502 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	62	-60,95 -2110,00 --	-7,65 -- --	-3779 -130820 --	-474 -- --	-130820	-775 -- -10466	-141286
			СП -86,									
			Канализация условно чистых вод К3									
176	109	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35,446	-933,83 -924,14	-4,25 -1,36	-33101 -32757	-150 -48	-194	-32149 -5220	-70470
			НР 98 от 01.09									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	110	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	35,2294	-1077,00 --	-- --	-37942 --	-- --	-37942	-- -3035	-40977
			СП - 8%									
			Канализация напорная К4Н									
178	117	51-020106-0101 5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подачи 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	81507,00 --	-- --	81507 --	-- --	81507	-- --	81507
179	118	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1984,88 895,41	50,04 18,83	3970 1791	100 38	2079	1792 461	6223
			НР 98 от 01.09									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	119	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1035,59 910,05	1,32 0,66	62 55	-- --	7	44 8	114
			НР 98 от 01.09									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	120	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,2	537,00 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	116
			СП - 8%									
182	121	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4053,00 --	-- --	4053 --	-- --	4053	-- 324	4377
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	122	С123-040901-0601 2304-0901-0601 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч86к для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			СП - 85	шт.	1	11784,00	--	11784	--	11784	--	12727
						--	--	--	--		943	
184	123	С123-051501-1601 2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель поплавковый WA65									
			СП - 85	шт.	1	64704,00	--	64704	--	64704	--	69880
						--	--	--	--		5176	
			Наружные сети канализации									
185	+	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			НР - 72% СП - 85	м3 грунта	7,63	1978,21	--	15094	--	--	10867	28038
						1978,21	--	15094	--		2077	
186	+	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			НР - 90% СП - 85	м3 основания	2,01	2970,09	200,94	5970	404	3064	2597	9252
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1244,55	60,46	2502	122		685	
187	+	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка трубы песком/									
			НР - 72% СП - 85	м3 грунта	11,4	939,39	--	10709	--	--	7711	19893
188	+	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014			939,39	--	10709	--		1474	
			СП - 85	м3	11,4	1386,00	--	15800	--	15800	--	17064
189	+	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			--	--	--	--		1264	
			НР - 72% СП - 85	м3 грунта	49,5	939,39	--	46500	--	--	33480	86378
190	-	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			939,39	--	46500	--		6398	
			НР - 90% СП - 85	м2 поверхности	6,28	930,63	24,86	5844	156	3604	1958	8426
			В ТОМ ЧИСЛЕ			331,81	3,46	2084	22		624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				893663	7197	354896	109612	1052519
		Стоимость оборудования		Тенге				143880	2883	387690	49246	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				387690				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				387690				
		Материалы		Тенге				69423				
		Всего заработная плата		Тенге				7994				
			Накладные расходы	Тенге					58219			
			Сметная прибыль	Тенге				41917				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120247				42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				25							250
		Сметная заработная плата	Тенге					58219			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97044				
	Материалы		Тенге				11220				
	Всего заработная плата		Тенге					69750			
	Местные материалы		Тенге				15800				
		Накладные расходы	Тенге				49280				
		Сметная прибыль	Тенге				11705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					69750			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				339506				
	Материалы		Тенге				19307				
	Всего заработная плата		Тенге					18794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300577				
	Сдача и испытание		Тенге				2047				
		Накладные расходы	Тенге				18415				
		Сметная прибыль	Тенге				28634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				386555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1052521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					146763			
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение									
191	6	Е11-460302-0303 1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.	366	-1046,05 -591,81	-454,24 -202,05	-382854 -216602	-166252 -73950	–	-209198 -47364	-639416
			НР - 72% СП - 8%									
192	7	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,0366	-136199,87 -78754,36	-1201,41 -594,26	-4985 -2882	-44 -22	-2059	-2091 -566	-7642
			НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	20	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	-20995,52 -17087,85	-2526,15 -760,10	-20996 -17088	-2526 -760	-1382	-12851 -2708	-36554
			НР - 72% СП - 8%									
194	21	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	шт.	1	-85256,00 –	– –	-85256 –	– –	-85256	– -6820	-92076
			СП - 8%									
		ЩК1201										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	32	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	-4393,87 -3300,50	-107,79 -41,95	-4394 -3300	-108 -42	-986	-2407 -544	-7345
196	33	С123-070201-0906 2307-0201-0906 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	-23459,00 --	-- --	-23459 --	-- --	-23459	-- -1877	-25336
197	34	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы сигнальные AL-221F	шт.	3	-712,00 --	-- --	-2136 --	-- --	-2136	-- -171	-2307
198	35	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	-1061,00 --	-- --	-1061 --	-- --	-1061	-- -85	-1146
199	46	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	-13654,49 -3300,50	-1208,04 -419,50	-13654 -3300	-1209 -420	-9145	-2678 -1307	-17639
200	47	51-080401-0246 5108-0401-0246 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5401-1874 с автоматическими выключателями на каждый филер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-109323,00 --	-- --	-109323 --	-- --	-109323	-- --	-109323
201	48	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	-2037,78 -1589,30	-410,45 -167,80	-4076 -3179	-821 -336	-76	-2530 -528	-7135
202	49	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	-4748,00 --	-- --	-9496 --	-- --	-9496	-- -760	-10256
203	50	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	-4393,87 -3300,50	-107,79 -41,95	-8788 -6601	-216 -84	-1971	-4813 -1088	-14689

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27							250
204	51	С123-061701-0105 2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	2	-5042,00 --	-- --	-10084 --	-- --	-10084	-- -807	-10891
205	52	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	-5297,00 --	-- --	-10594 --	-- --	-10594	-- -848	-11442
206	53	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	-13654,49 -3300,50	-1208,04 -419,50	-13654 -3300	-1209 -420	-9145	-2678 -1307	-17639
207	54	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 80А, марка АВР-80 А	шт.	1	-54796,00 --	-- --	-54796 --	-- --	-54796	-- -4384	-59180
			Оборудование светотехническое									
208	55	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2239,02 1254,19	781,96 520,59	8956 5017	3127 2082	812	5111 1125	15193
209	56	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	15739,00 --	-- --	15739 --	-- --	15739	-- 1259	16998
210	57	С123-070102-1335 2307-0102-1335 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	9	-5856,00 --	-- --	-52704 --	-- --	-52704	-- -4216	-56920
211	58	С123-070106-0842 2307-0106-0842 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	15222,00 --	-- --	30444 --	-- --	30444	-- 2436	32880
212	+	С123-070106-0841 2307-0106-0841 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /ЦЬО85/	шт.	10	14806,00 --	-- --	148060 --	-- --	148060	-- 11845	159905

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	+	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	9	1613,04 1557,84	20,52 8,39	14517 14021	185 76	311	10149 1973	26639
214	+	С123-070106-0202 2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	9	12460,00 --	-- --	112140 --	-- --	112140	-- 8971	121111
215	64	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	4	678,00 --	-- --	2712 --	-- --	2712	-- 217	2929
216	65	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	102	1473,00 --	-- --	150246 --	-- --	150246	-- 12020	162266
217	66	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	180	-226,00 --	-- --	-40680 --	-- --	-40680	-- -3254	-43934
			Электроустановочные изделия									
218	67	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	-495,55 -478,57	-4,10 -1,68	-9415 -9093	-78 -32	-244	-6570 -1279	-17264
219	68	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	-285,00 --	-- --	-5415 --	-- --	-5415	-- -433	-5848
220	69	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	-495,55 -478,57	-4,10 -1,68	-1487 -1436	-12 -5	-39	-1037 -202	-2726
221	70	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	-303,00 --	-- --	-909 --	-- --	-909	-- -73	-982

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	71	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	590,32 561,09	4,10 1,68	8264 7855	58 24	351	5673 1115	15052
223	72	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	388,00 --	-- --	5432 --	-- --	5432	-- 435	5867
			Кабеля									
224	74	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	66	-232,66 -200,03	-3,08 -1,26	-15356 -13202	-203 -83	-1951	-9565 -1994	-26915
225	76	С123-060145-1902 2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	493542,00 --	-- --	6041 --	-- --	6041	-- 483	6524
226	77	С123-060145-1704 2306-0145-1704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	-401939,00 --	-- --	-73796 --	-- --	-73796	-- -5904	-79700
227	78	С123-060145-1527 2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	-312504,00 --	-- --	-57376 --	-- --	-57376	-- -4590	-61966
228	79	С123-060145-1907 2306-0145-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	-4616678,00 --	-- --	-23545 --	-- --	-23545	-- -1884	-25429
229	80	С123-060206-0103 2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемКВВГнг(В)-LS 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2652	322706,00 --	-- --	85582 --	-- --	85582	-- 6847	92429
230	+	С123-060128-0404 2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	579160,00 --	-- --	15950 --	-- --	15950	-- 1276	17226

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					30							250
231	82	С123-010505-0122 2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	4	-190,00 --	-- --	-760 --	-- --	-760	-- -61	-821
232	+	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	414,48 338,51	18,76 4,61	207242 169257	9380 2305	28605	123525 26461	357228
233	+	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	470	29,00 --	-- --	13630 --	-- --	13630	-- 1090	14720
234	+	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	40,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
235	+	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	247,70 215,42	11,47 4,61	24770 21542	1147 461	2081	15842 3249	43861
236	+	С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	103,00 --	-- --	10300 --	-- --	10300	-- 824	11124
237	83	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	18	-32,00 --	-- --	-576 --	-- --	-576	-- -46	-622
238	85	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	130	-41,00 --	-- --	-5330 --	-- --	-5330	-- -426	-5756
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-185730	-158781	144665	-96118	-295651
			Стоимость оборудования	Тенге				-62291	-71206	-109323	-13804	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-109323				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-109323				
			Материалы	Тенге				287062				
			Всего заработная плата	Тенге				7220				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					159959			
			Накладные расходы	Тенге				115133				
			Сметная прибыль	Тенге				115171				
								32177				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				434410				122
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					159959			
			Сметная заработная плата	Тенге				-387839				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2059				
			Материалы	Тенге					-293456			
			Всего заработная плата	Тенге				-211289				
			Накладные расходы	Тенге				-47930				
			Сметная прибыль	Тенге				-647058				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								-225
			Нормативная трудоемкость	Тенге					-293456			
			Сметная заработная плата	Тенге				24370				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				24370				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1949				
			Сметная прибыль	Тенге				26319				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-295652				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					-133497			-103
			Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4.Генеральный план

			Вертикальная планировка									
239	8	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта (срезка ПСП)	101,5	27,03 –	27,03 10,86	2744 –	2743 1102	–	794 283	3821
			ОФ=ЗП*(СН+СО)									
240	+	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	101,5	169,09 7,74	161,27 45,80	17163 786	16369 4649	8	3913 1686	22762
			ОФ=ЗП*(СН+СО)									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	12	СЗ41-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	177,625	119,00 –	– –	21137 –	– –		– 1691	22828
			ОФ=ЗП*(СН+СО)									
			Асфальтобетонное покрытие Тип 1									
242	18	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,85	-2722,13 -147,46	-1048,72 -238,63	-24091 -1305	-9281 -2112	-13505	-2460 -2124	-28675
			ОФ=ЗП*(СН+СО)									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	19	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	59	-725,09 -35,01	-175,50 -52,07	-42780 -2066	-10354 -3072	-30360	-3699 -3718	-50198
			ОФ=ЗП*(СН+СО)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32							250
244	20	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	В ТОМ ЧИСЛЕ Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	59	-1454,11 -55,94	-127,29 -38,19	-85792 -3300	-7510 -2253	-74982	-3999 -7183	-96974
245	21	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (пор. м/з марки I II-6см)	м2 покрытия	59	-1655,83 -46,44	-127,09 -31,85	-97694 -2740	-7498 -1879	-87456	-3326 -8082	-109101
246	22	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К-4	В ТОМ ЧИСЛЕ: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	59	-740,73 -0,48	-0,08 --	-43703 -28	-5 --	-43670	-20 -3498	-47221
247	23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0177	-123686,78 --	-1824,39 -957,58	-2189 --	-32 -17	-2157	-12 -176	-2377
248	24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (плот. м/з тип А марки I Н-4см)	м2 покрытия	59	-1755,87 -46,44	-127,09 -31,85	-103596 -2740	-7498 -1879	-93358	-3326 -8554	-115476
			В ТОМ ЧИСЛЕ: **Покрытие тротуаров Тип 2**									
249	+	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /толщ. 8 мм/	м3 материала основания в плотном теле	23,2	2722,13 147,46	1048,72 238,63	63153 3421	24330 5536	35402	6449 5568	75170
250	+	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /фракция 40-70 мм/	м2 покрытия	290	853,01 276,05	146,29 43,85	247373 80054	42424 12716	124895	66795 25133	339302
251	+	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	В ТОМ ЧИСЛЕ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /фракция 40-70 мм, до 20 см/	м2 покрытия	290	382,42	36,74	110902	10654	86026	12549	133327

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,04	11,06	14222	3207		9876	
252	25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /фракция 20-40 мм/	м2 покрытия	150	933,40 276,05	146,29 43,85	140010 41408	21944 6578	76658	34549 13965	188524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	26	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	140	109,47 12,26	9,19 2,76	15326 1716	1286 386	12324	1514 1347	18187
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	+	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /фракция 20-40 мм, до 15 см/	м2 покрытия	290	143,41 18,39	13,78 4,15	41589 5333	3997 1204	32259	4706 3704	49999
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	27	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,3	2722,13 147,46	1048,72 238,63	36204 1961	13948 3174	20295	3697 3192	43093
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	28	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	150	2147,69 1471,46	181,09 52,10	322154 220719	27163 7815	74272	164544 38936	525634
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	29	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	10	2128,00 --	-- --	21280 --	-- --	21280	-- 1702	22982
258	+	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	140	1859,00 --	-- --	260260 --	-- --	260260	-- 20821	281081
			Покрытие тротуаров Тип 2 /ТОЛЩ 6 СМ/									
259	+	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	180	-933,40 -276,05	-146,29 -43,85	-168012 -49689	-26332 -7893	-91991	-41459 -16758	-226229
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	+	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	180	-109,47 -12,26	-9,19 -2,76	-19705 -2207	-1654 -497	-15844	-1947 -1732	-23384
			ПР - 77% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	+	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9	-2722,13 -147,46	-1048,72 -238,63	-24499 -1327	-9439 -2148	-13733	-2502 -2160	-29161
			ПР - 77% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	+	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	180	-2147,69 -1471,46	-181,09 -52,10	-386584 -264863	-32596 -9378	-89125	-197453 -46723	-630760
			ПР - 77% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	+	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	180	-2325,00 --	-- --	-418500 --	-- --	-418500	-- -33480	-451980
			СП - 8% **Установка бортовых камней**									
264	33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)	м бортового камня	85,4	-3990,12 -792,93	-32,00 -12,59	-340756 -67716	-2733 -1075	-270307	-49530 -31223	-421509
			ПР - 77% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м бортового камня	26	4400,88 792,93	32,00 12,59	114423 20616	832 327	92975	15079 10360	139863
			ПР - 77% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.08)	м бортового камня	22	2741,71 792,93	32,00 12,59	60318 17444	704 277	42170	12759 5846	78924
			ПР - 77% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	36	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	-6549,00	--	-6549	--	-6549	--	-7073

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					35							250
268	37	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0013	-287295,00	--	-373	--	-373	-524	-403
269	42	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Ограждения Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	-179226,00	-1444,00	-179226	-1444	-149356	-20372	-215566
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		-28426,00	-474,00	-28426	-474		-15968	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-470013	50018	-522442	-2757	-510590
			Материалы	Тенге				-18727	14294	--	-37823	
			Всего заработная плата	Тенге				-463464				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-378563				
			Местные материалы	Тенге					-4433			
			Транспортные расходы	Тенге				-373				
			Накладные расходы	Тенге				-136960				
			Сметная прибыль	Тенге				21137				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2757				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				-37299				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				-503520				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								-3
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-4433			
			Сметная прибыль	Тенге				-6549				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-6549				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-524				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				-7073				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				-510593				
				Тенге								-3
									-4433			

РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция

270	9	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отопление Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	4,632	-1271,26	-107,19	-5888	-496	-1348	-3088	-9694
			В ТОМ ЧИСЛЕ			-872,95	-52,93	-4044	-245		-718	
271	10	С123-051001-0401 2305-1001-0401 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	-7045,00	--	-7045	--	-7045	--	-7609
						--	--	--	--		-564	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	+	С123-051001-0445 2305-1001-0445 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11745,00 --	-- --	11745 --	-- --	11745	-- 940	12685
273	11	С123-051001-0402 2305-1001-0402 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 500 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	1	-6825,00 --	-- --	-6825 --	-- --	-6825	-- -546	-7371
274	+	С123-051001-0446 2305-1001-0446 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	11801,00 --	-- --	11801 --	-- --	11801	-- 944	12745
275	12	С123-051001-0403 2305-1001-0403 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 600 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	2	-7769,00 --	-- --	-15538 --	-- --	-15538	-- -1243	-16781
276	+	С123-051001-0447 2305-1001-0447 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	13437,00 --	-- --	26874 --	-- --	26874	-- 2150	29024
277	13	С123-051001-0404 2305-1001-0404 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 700 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	3	-8713,00 --	-- --	-26139 --	-- --	-26139	-- -2091	-28230
278	+	С123-051001-0448 2305-1001-0448 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	15060,00 --	-- --	45180 --	-- --	45180	-- 3614	48794

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	14	С123-051001-0405 2305-1001-0405 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	-9730,00 --	-- --	-68110 --	-- --	-68110	-- -5449	-73559
280	+	С123-051001-0449 2305-1001-0449 РСНБ РК 2015	СП - 8% Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	16792,00 --	-- --	117544 --	-- --	117544	-- 9404	126948
281	15	С123-051001-0406 2305-1001-0406 РСНБ РК 2015	СП - 8% Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	-10673,00 --	-- --	-32019 --	-- --	-32019	-- -2562	-34581
282	+	С123-051001-0450 2305-1001-0450 РСНБ РК 2015	СП - 8% Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	18419,00 --	-- --	55257 --	-- --	55257	-- 4421	59678
283	16	С123-051001-0407 2305-1001-0407 РСНБ РК 2015	СП - 8% Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	-11618,00 --	-- --	-34854 --	-- --	-34854	-- -2788	-37642
284	+	С123-051001-0451 2305-1001-0451 РСНБ РК 2015	СП - 8% Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	20045,00 --	-- --	60135 --	-- --	60135	-- 4811	64946
285	17	С123-051001-0408 2305-1001-0408 РСНБ РК 2015	СП - 8% Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	-12707,00 --	-- --	-12707 --	-- --	-12707	-- -1017	-13724

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					38							250
286	+	С123-051001-0452 2305-1001-0452 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21939,00 --	-- --	21939 --	-- --	21939	-- 1755	23694
287	18	С123-051001-0409 2305-1001-0409 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	-13796,00 --	-- --	-41388 --	-- --	-41388	-- -3311	-44699
288	+	С123-051001-0453 2305-1001-0453 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	23823,00 --	-- --	71469 --	-- --	71469	-- 5718	77187
289	19	С123-051001-0411 2305-1001-0411 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	-15974,00 --	-- --	-15974 --	-- --	-15974	-- -1278	-17252
290	+	С123-051001-0455 2305-1001-0455 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	27605,00 --	-- --	27605 --	-- --	27605	-- 2208	29813
291	20	С123-051001-0413 2305-1001-0413 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	-18225,00 --	-- --	-36450 --	-- --	-36450	-- -2916	-39366
292	+	С123-051001-0457 2305-1001-0457 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	31431,00 --	-- --	62862 --	-- --	62862	-- 5029	67891

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					39							250
293	44	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	-3823,75	-60,02	-38237	-600	-27015	-7806	-49727
			НР - [illegible] %			-1062,20	-22,01	-10622	-220		-3684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
294	45	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	90	-593,17	-2,92	-53386	-263	-1535	-37146	-97774
			НР - [illegible] %			-573,19	-0,04	-51588	-4		-7243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
295	46	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	-589,94	-2,68	-17698	-80	-383	-12411	-32518
			НР - [illegible] %			-574,49	-0,08	-17235	-2		-2409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	47	Е11-160501-0703 1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6	588,23	1,95	3529	12	65	2486	6496
			НР - [illegible] %			575,30	0,13	3452	1		481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	48	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	-1596,20	-22,86	-7981	-115	-59	-5623	-14692
			НР - [illegible] %			-1561,49	-0,34	-7807	-2		-1088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	49	Е11-160501-0704 1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	591,47	1,58	4140	11	84	2913	7618
			НР - [illegible] %			577,90	0,17	4045	1		564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	50	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1873,76	30,14	24359	392	292	17053	44725
			НР - [illegible] %			1821,17	0,76	23675	10		3313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40							250
300	51	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	89,1	-287,00 --	-- --	-25572 --	-- --	-25572	-- -2046	-27618
301	52	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	-437,00 --	-- --	-12979 --	-- --	-12979	-- -1038	-14017
302	53	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5,94	635,00 --	-- --	3772 --	-- --	3772	-- 302	4074
303	54	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4,95	-737,00 --	-- --	-3648 --	-- --	-3648	-- -292	-3940
304	55	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6,93	1043,00 --	-- --	7228 --	-- --	7228	-- 578	7806
305	56	С123-010701-0116 2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	12,87	5694,00 --	-- --	73282 --	--	73282	-- 5863	79145
306	+	Е11-160501-0805 Ц16-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /диаметр 63 мм./ ПР: 20% от ОТ В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	4	1873,76 1821,17	30,14 0,76	7495 7285	121 3	89	5247 1019	13762
307	+	С123-010701-0117 2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3,96	9868,00 --	-- --	39077 --	-- --	39077	-- 3126	42203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	57	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109	-102,94 -100,76	-1,52 --	-11221 -10983	-166 --	-72	-7908 -1530	-20659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	+	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	102,67 100,76	1,52 --	411 403	6 --	2	290 56	757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	58	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	23	-701,06 -348,20	-86,84 -43,19	-16124 -8009	-1997 -993	-6118	-6481 -1808	-24414
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	59	С121-110403-0106 2111-0403-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019	м	99	-132,00 --	-- --	-13068 --	-- --	-13068	-- -1045	-14113
312	60	С121-110403-0108 2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	33	-155,00 --	-- --	-5115 --	-- --	-5115	-- -409	-5524
313	61	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	195,00 --	-- --	1287 --	-- --	1287	-- 103	1390
314	62	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	255,00 --	-- --	3366 --	-- --	3366	-- 269	3635

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	63	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	289,00	--	2225	--	2225	--	2403
						--	--	--	--		178	
316	64	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	41,8	475,00	--	19855	--	19855	--	21443
						--	--	--	--		1588	
317	65	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	37,4	797,00	--	29808	--	29808	--	32193
						--	--	--	--		2385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				224279	-3175	298882	-52474	185551
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-71428	-1451	--	13744	
			Материалы	Тенге				22234				
			Всего заработная плата	Тенге				-6118				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-9002			
			Накладные расходы	Тенге				38358				
			Сметная прибыль	Тенге				-6481				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1261				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				17014				
			Сметная заработная плата	Тенге								-7
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					-9002			
			Материалы	Тенге				202045				
			Всего заработная плата	Тенге				-29878				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-63877			
			Сдача и испытание	Тенге				296522				
			Накладные расходы	Тенге				-132				
			Сметная прибыль	Тенге				-45993				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12483				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				168535				
			Сметная заработная плата	Тенге								-45
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-63877			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				185549				
			Сметная заработная плата	Тенге								-52
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-72879			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564409				12130148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				43							250
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					238			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17247			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9905514		
		- Перевозка грузов	Тенге				21137				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						278367		
		- Накладные расходы	Тенге							482574	
		- Сметная прибыль	Тенге							877911	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 130 148,00**
		оборудование	**Тенге**								**278 367,00**
		СМР без учета оборудования	**Тенге**								**11 851 781,00**
		С учетом временных зданий и сооружений -1,2%	**Тенге**								**11 994 002,37**
		С учетом дополнительных затрат на работы в зимнее время 2,64%	**Тенге**								**12 310 644,03**
		С учетом непредвиденных затрат 2%	**Тенге**								**12 556 856,92**
		Всего с учетом оборудования	**Тенге**								**12 835 223,92**
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	**Тенге**								**13 477 447,18**
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000016513	**Тенге**								**12 129 696,07**
		НДС	**Тенге**								**1 455 563,53**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								**13 585 259,60**

Сдал:
Исполнитель
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор :

Ранев А. А.

Принял:
Заказчик
КГП "Центральная районная больница Абайского района"
Управления здравоохранения Карагандинской области

Директор

Башекова А.Ж.

Принял:
Авторский надзор ТОО " Дала-Центр"

Нестеренко Е.А.

Принял:
Технический надзор

Ким Ю.

Заказчик: КГП "Центральная районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП "Центральная районная больница Абайского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП "Центральная районная больница Абайского района"

Форма № КС-3

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№369	09.07.2021г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с налогом на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2021 г. без НДС	Из графы 1							
			Из них							
			СМР (в сметных ценах 2021 года)	В отчетном месяце 2021 г с НДС	работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные рыночные затраты			
							на приобрет. материалы	Другие дополнит. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания инфекционного отделения КГП "Центральная районная больница Абайского района"	107 548 105,50								12 905 772,66	120 453 878,16
За отчетный период		12 129 696,07							1 455 563,53	13 585 259,60
Сумма удержания 30%		3 638 908,82							436 669,06	3 939 414,42
Всего к оплате		8 490 787,25							1 018 894,47	9 645 845,18

Заказчик:

КГП "Центральная районная больница Абайского района"
управления здравоохранения Карагандинской области
И.о. директора

Башкова А.Ж.

Технический директор
ТОО "Аретмила снаб"

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор

Рашев А. А.