Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии «20»мая 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГИДРОПРОМ», г.Экибастуз, ул.Горняков,106
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Культуманова Исламбека Махмеровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция дренажной системы южного района города Экибастуза,3 очередь».**

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г.Экибастуза»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице руководителя **Акказенова Казбека Куанбековича** удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет:**
3. Проект (проектно-сметная документация)разработана **ТОО фирма «ГЕОДЕЗИЯ-ПВ»**
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

общая протяженность 3,397 км, **в том числе**:
замена трубопроводов 0,62 км;
очистка и промывка 2,778 км;

25 микрорайон:
Диаметр 300 мм 740,3 м;
Диаметр 200 мм 888,3 м;
Диаметр 150 мм 506,6 м;
Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов по серии 3.900-3 диаметром 1500 мм 47 шт;

27 микрорайон:
Диаметр 300 мм 234,5 м;
Диаметр 200 мм 408,1 м;
Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов по серии 3.900-3 диаметром 1500 мм 30 шт;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными: ж/б кольца ф 1500 мм, трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом ф 225- 300 марки DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011, щебень М-200, фракции 5-10 мм, песок природный, люк чугунный тип (В 125) ГОСТ 3634-99;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18.11.2015г.**; окончание работ **18.05.2016г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3** месяца;

фактически, месяц: 6 доп. соглашение №2 от 25.11.2015 г., доп. соглашение №3 от 22.01.2016 г. (изменение плана финансирования);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. объект функционирует без поставщиков коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция дренажной системы южного района города Экибастуза, 3 –я**

наименование объекта (комплекса)

очередь» готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Культуманов Исламбек Махмерович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

И.М.Культуманов **дата:** 20.05.2016г.

подпись, дата

М.П.