Заказчик : ТОО "Жайык Сити"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Azat Capital"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Шоктыбай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области" (завершение строительство)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в селе Шоктыбай Чингирлауского района Западно-Казахстанской области" (завершение строительство)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 30.03.2023

Акт выполненных работ №1

май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1168	494380,69	108627,07	57744	12688	2009	47088	113218
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	43047	4517		8387	
2	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	33,132	2936,00	–	97276	–	97276	–	105058
		СП - 8%			–	–	–	–		7782	
3	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	84,1352	2041,00	–	171720	–	171720	–	185458
		СП - 8%			–	–	–	–		13738	
4	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1168	1083972,35	30355,61	126608	3546	100402	22502	161039
		НР - 99%; СП - 8%			194005,00	597,32	22660	70		11929	
5	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1950,42	78,90	13653	552	2292	10960	26582
		НР - 99%; СП - 8%			1544,20	37,32	10809	261		1969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (ТРОЙНИК,ОТВОД)	т фасонных частей	0,0417	1328227,25	503522,14	55387	20997	15000	24963	86778
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	19390	5825		6428	
7	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	137330,47	38249,25	687	191	147	410	1184
		НР - 99%; СП - 8%			69822,00	12933,68	349	65		88	
8	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2068,00	–	33088	–	33088	–	35735
		СП - 8%			–	–	–	–		2647	
9	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011242	233339,00	–	2623	–	2623	–	2833
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
		ИТОГО	Тенге								717885
		НДС	%	12,00			86146,20				
		Итого с НДС									804031,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Azat Capital"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Баяндыкова А.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жайык Сити"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)