Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область БИН 050140003660
Подрядчик: ТОО "Ремстрой" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БИН/ИИН 970640002216
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 240014 Доп.согл. 240014/1	25.04.2024 г. 29.04.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**154 259 052,86**									
Освоение:										
Акт № 1. Подземный газопровод среднего давления		53 571 428,57	53 571 428,57						6 428 571,43	60 000 000,00
Итого		**53 571 428,57**	**53 571 428,57**	**53 571 428,57**					**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Удержание аванса 30%									**1 928 571,43**	**18 000 000,00**
ВСЕГО к оплате									**4 500 000,00**	**42 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек _____ Азиханов Ж.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Ремстрой" _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "Амаль" _____ Касым А.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область, район Байдибека,с.Шаян, Молдагулова, 9 БИН 050140003660**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БИН/ИИН 970640002216**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240014** от **25.04.2024 года Доп.согл. № 240014/01 от 29.04.2024 года**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-1 Подземный газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м3грунта	4600	260,86	260,86	1199956	1199956	0	207046	1519564
						0	62,52	0	287592		112562	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	118	2338,34	0	275924	0	0	198665	512557
						2338,34	0	275924	0		37968	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	3500	51,92	51,92	181720	181720	0	38150	237475
						0	15,14	0	52990		17605	
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3 грунта	879	1110,92	0	976385	0	0	702995	1813728
						1110,92	0	976385	0		134348	
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы	м^3	516	6942,98	245,55	3582578	126704	2696668	785197	4717195
						1471,33	65,74	759206	33922		349420	
					ПЭ Трубопроводы							
6	6	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	кмтрубопровода	4,8	522119,43	239415,18	2506173	1149193	0	1705873	4549010
						282704,25	76275,75	1356980	366123		336963	
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм,110 мм/.Укладка втраншею	км трубопровода	1,1	553258,68	259613,52	608585	285575	0	404187	1093794
						293645,16	77509,51	323010	85260		81022	
8	13	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм	м	4848,00	1297		6287856		6287856		6790885
											503028	
9	14	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами90х8,2 мм	м	312,00	2619		817128		817128		882498
											65370	
10	15	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм	м	796,00	3894		3099624		3099624		3347594
											247970	
					Фитинги (тройник-переходник)							

11	16	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	13	1689,01 1429,12	259,89 1,31	21957 18579	3378 17	0	18410 3229	43596
12	17	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	8	1689,01 1429,12	259,89 1,31	13512 11433	2079 10	0	11329 1987	26828
13	18	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	51	1522,39 1368,52	153,87 0,38	77642 69795	7847 19	0	69116 11741	158498
14	19	С1241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	13	3096		40248		40248	3220	43468
15	20	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	8	2929		23432		23432	1874	25306
16	21	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	51	1064		54264		54264	4341	58605
17	22	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника 2,53м3х94	$м^3$ основания	180	6942,98 1471,33	245,55 65,74	1249737 264840	44198 11833	940698	273906 121891	1645534
					Фитинги (отвод)							
18	23	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	6	1522,39 1368,52	153,87 0,38	9134 8211	923 2	0	8132 1382	18647
19	24	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	22	1689,01 1429,12	259,89 1,31	37158 31440	5718 29	0	31155 5465	73778
20	25	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5260		15780		15780	1262	17042
21	26	СПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 60град.ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	1	46992,86		46993		46993	3759	50752
22	27	С1241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3992		3992		3992	319	4311
23	28	С1241-208-1602	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9251		9251		9251	740	9991
24	29	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	21	1887		39627		39627	3170	42797
					Фитинги (переход)							
25	33	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1689,01 1429,12	259,89 1,31	1689 1429	260 1	0	1416 248	3353
26	34	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	1	1689,01 1429,12	259,89 1,31	1689 1429	260 1	0	1416 248	3353
27	35	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6079		6079		6079	486	6565
28	36	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4501		4501		4501	360	4861

					Установка крана ПЭ100 SDR11 d63 с телескопическим штоком под ковер (8353.10) - 3шт							
29	37	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонныхконструкций	0,18	18953,07	9790,94	3412	1762	144	2568	6458
						8362,42	3727,09	1505	671		478	
30	38	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	3	13185		39555		39555		42719
											3164	
31	39	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$.	0,12	32475		3897		3897		4209
											312	
32	40	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,01086	3406760		36997		36997		39957
											2960	
33	41	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	2	1522,39	153,87	3045	307	0	2711	6216
						1368,52	0,38	2737	1		461	
34	42	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	2	65974,88		131950		131950		142506
											10556	
35	43	С1242-108-0301	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	30231		60462		60462		65299
											4837	
36	44	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	4	1522,39	153,87	6089	615	0	5421	12431
						1368,52	0,38	5474	1		921	
37	45	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	4	849		3396		3396		3668
											272	
38	46	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,01334	449705		5999		5999		6479
											480	
39	47	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,002	14014,95	2600,38	28	5	9	13	45
						6934,64	548,61	14	1		3	
40	48	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00202	24926		51		51		55
											4	
41	49	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,25	5704,55	1646,46	1426	412	571	481	2060
						1776,06	340,52	444	85		153	
42	50	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25	22824		5706		5706		6163
											457	
43	51	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	$м^3$ основания	8	2569,68	1442,45	20557	11540	17	12642	35855
						1125,13	574,06	9001	4593		2656	
44	52	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	8	4751		38008		38008		41049
											3041	
45	53	С1261-105-0615	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,6	160		256		256		277
											21	
					Выход из земли с прим.перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/ст d63/DN50 (8353.05) - 12шт							
46	71	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /57 мм/.Укладка с пневматическим испытанием	кмтрубопровода	0,006	1028724,93	310323,85	6172	1862	157	4894	11951
						692240,64	131629,64	4153	790		885	
47	72	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/Патрубок/	м	6,024	2123		12789		12789		13812
											1023	

48	73	Е11-220601-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	255537,02	64186,9	1533	385	330	950	2682
						136377,7	23606,79	818	142		199	
49	74	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /159 мм/.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,02016	1145330,5	313569,06	23090	6321	1816	17092	43397
						741686,4	114703,77	14952	2312		3215	
50	75	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5мм	м	20,24064	7849		158869		158869		171579
											12710	
51	76	Е11-130301-0602 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	5,99112	126,62	3,11	759	18	468	189	1024
						45,4	0,37	272	2		76	
52	77	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,10356	82724,01	3656,42	8567	378	600	5285	14960
						73277,57	678,85	7589	70		1108	
53	78	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т	0,10356	959622		99378		99378		107328
											7950	
54	79	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0138	522119,43	239415,18	7205	3304	0	4904	13078
						282704,25	76275,75	3901	1053		969	
55	80	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм	м	13,938	1297		18078		18078		19524
											1446	
56	81	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм.Установка на сварном соединении	шт.	27	1522,39	153,87	41105	4155	0	36591	83912
						1368,52	0,38	36950	11		6216	
57	82	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	9	4337		39033		39033		42156
											3123	
58	83	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	849		7641		7641		8252
											611	
59	84	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	1887		16983		16983		18342
											1359	
60	85	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,3	1191		1548		1548		1672
											124	
61	86	С1261-105-0605	Герметик силиконовый,устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению,310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	9	2013		18117		18117		19566
											1449	
62	87	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство В12,5	$м^3$	0,45	5704,55	1646,46	2567	741	1027	867	3709
						1776,06	340,52	800	153		275	
63	88	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	0,45	26135		11761		11761		12701
											941	
64	89	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02	621783		12436		12436		13430
											995	
				Футляр из труб ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0.(откр.методом).8353.16 - 7шт/80м								
65	90	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	665319,38	332067	53226	26565	0	33573	93743
						333252,38	90652,56	26660	7252		6944	
66	91	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	80	1809,92	11,13	144794	890	17085	125803	292245
						1585,23	3,19	126818	255		21648	
67	92	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм		80,8	7662		619090		619090		668617

				м							49527	
68	93	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	7	9064,56	3101,7	63452	21712	6852	42181	114084
						4983,95	1102,8	34888	7720		8451	
69	94	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	10,5	352		3696		3696		3992
											296	
70	95	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	2751,81	381,46	19263	2670	0	16459	38580
						2370,35	4,7	16592	33		2858	
71	96	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	7	15414,75		107903		107903		116535
											8632	
72	97	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	21	1461,82	122,82	30698	2579	0	27846	63227
						1339	0,38	28119	8		4683	
73	98	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	14	701		9814		9814		10599
											785	
74	99	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х25,PN 16	шт.	7	2103		14721		14721		15899
											1178	
75	100	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,04669	449705		20997		20997		22677
											1680	
76	101	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	7	3748,8	1039,87	26242	7279	0	18903	48757
						2708,93	18,78	18963	131		3612	
77	102	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	14	190		2660		2660		2873
											213	
78	103	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	11,8692	424		5033		5033		5436
											403	
79	104	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000301	813201		245		245		265
											20	
80	105	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	7	1809		12663		12663		13676
											1013	
81	106	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м^3	0,098	38543,87	1307,13	3777	128	3053	588	4714
						6080,84	511,05	596	50		349	
82	107	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	1,358	11235,1	2528,59	15257	3434	5868	6892	23921
						4385,69	1013,17	5956	1376		1772	
83	108	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,679	34779,91	12,73	23616	9	20091	3305	29075
						5177,95	0	3516	0		2154	
					Футляр из труб ПЭ100 SDR11 d160х14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90х8,2.(откр.методом).8353.16 - 6шт/152м							
84	129	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,152	665319,38	332067	101129	50474	0	63789	178111
						333252,38	90652,56	50654	13779		13193	

85	130	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр		152	1809,92	11,13	275108	1692	32461	239026	555265
			м трубы,уложенной в футляре			1585,23	3,19	240955	485		41131	
86	131	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	153,52	7662		1176270		1176270		1270372
											94102	
87	132	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	6	9064,56	3101,7	54387	18610	5873	36155	97785
						4983,95	1102,8	29904	6617		7243	
88	133	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	9	352		3168		3168		3421
											253	
89	134	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	2751,81	381,46	16511	2289	0	14108	33069
						2370,35	4,7	14222	28		2450	
90	135	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	6	15414,75		92489		92489		99888
											7399	
91	136	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	18	1461,82	122,82	26313	2211	0	23868	54195
						1339	0,38	24102	7		4014	
92	137	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	12	701		8412		8412		9085
											673	
93	138	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х25,PN 16	шт.	6	2103		12618		12618		13627
											1009	
94	139	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,04002	449705		17997		17997		19437
											1440	
95	140	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	6	3748,8	1039,87	22493	6240	0	16203	41792
						2708,93	18,78	16254	113		3096	
96	141	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	12	190		2280		2280		2462
											182	
97	142	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	13,188	424		5592		5592		6039
											447	
98	143	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	813201		210		210		227
											17	
99	144	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	6	1809		10854		10854		11722
											868	
100	145	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,084	38543,87	1307,13	3238	110	2617	504	4041
						6080,84	511,05	511	43		299	
101	146	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,164	11235,1	2528,59	13078	2943	5029	5907	20504
						4385,69	1013,17	5105	1179		1519	
102	147	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,582	34779,91	12,73	20242	7	17221	2833	24921
						5177,95	0	3014	0		1846	

					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8.Откр.метод.- 55шт/509м							
103	148	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,387	553258,68	259613,52	214111	100470	0	142201	384817
						293645,16	77509,51	113640	29996		28505	
104	149	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	387	1809,92	11,13	700439	4307	82648	608573	1413734
						1585,23	3,19	613484	1235		104722	
105	150	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	390	4054		1581060		1581060		1707545
											126485	
106	151	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	42	9064,56	3101,7	380712	130272	41114	253087	684502
						4983,95	1102,8	209326	46318		50704	
107	152	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63	926		58338		58338		63005
											4667	
108	153	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	167	1461,82	122,82	244124	20511	0	221440	502808
						1339	0,38	223613	64		37244	
109	154	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	83	701		58183		58183		62838
											4655	
110	155	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x25,PN 16	шт.	42	2103		88326		88326		95392
											7066	
111	156	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	42	8544,32		358862		358862		387571
											28709	
112	157	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	42	3748,8	1039,87	157450	43675	0	113418	292538
						2708,93	18,78	113775	789		21670	
113	158	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм.диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	83	190		15770		15770		17032
											1262	
114	159	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	43	424		18232		18232		19691
											1458	
115	160	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,27	449705		121420		121420		131134
											9714	
116	161	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	813201		813		813		878
											65	
117	162	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	42	1809		75978		75978		82057
											6079	
118	163	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,58	38543,87	1307,13	22356	759	18070	3479	27902
						6080,84	511,05	3527	297		2067	
119	164	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	8	11235,1	2528,59	89881	20229	34566	40600	140919
						4385,69	1013,17	35085	8106		10438	
120	165	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	3,5	34779,91	12,73	121730	45	103563	17036	149866
						5177,95	0	18123	0		11101	

					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8.Методом ГНБ - 11шт/117м							
121	166	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	22214,97	20151,16	22215	20151	0	3697	27985
						2063,81	1670,27	2064	1670		2073	
122	167	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	117	8310,39	4604,95	972316	538779	303399	239843	1309132
						1112,29	958,36	130138	112128		96973	
123	168	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	117	1809,92	11,13	211761	1302	24987	183987	427408
						1585,23	3,19	185472	373		31660	
124	169	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	118,17	4054		479061		479061		517386
											38325	
125	170	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	11	9064,56	3101,7	99710	34119	10768	66285	179275
						4983,95	1102,8	54823	12131		13280	
126	171	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	926		15279		15279		16501
											1222	
127	172	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	44	1461,82	122,82	64320	5404	0	58344	132477
						1339	0,38	58916	17		9813	
128	173	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	22	701		15422		15422		16656
											1234	
129	174	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	11	2103		23133		23133		24984
											1851	
130	175	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	11	8544,32		93988		93988		101507
											7519	
131	176	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	11	3748,8	1039,87	41237	11439	0	29705	76617
						2708,93	18,78	29798	207		5675	
132	177	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	22	417		9174		9174		9908
											734	
133	178	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	11,2337896	511		5740		5740		6199
											459	
					Сигнальная лента желтого цвета с надписью "ГАЗ" - 5900пм							
134	197	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5900	7,43	0,82	43837	4838	0	29677	79414
						6,61	0,37	38999	2183		5900	
135	198	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	5900	34		200600		200600		216648
											16048	
					Медный сигнальный провод сеч.ВВГ - 9135м							
136	199	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 мдо 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5900	399,23	194,61	2355457	1148199	0	1157108	3793582
						204,62	67,77	1207258	399843		281017	

137	200	С1243-105-0202	Кабель силовой число жил 1,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	км	5,9	212829		1255691		1255691		1356146
											100455	
					Контроль сварных стыков ультразвуковым методом							
138	207	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм (d63x3,8).Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователемсварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	237	941,22	23,9	223069	5664	13720	124247	375102
						859,43	0	203685	0		27786	
139	208	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм (d90x5,4).Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователемсварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	129	1178,46	28,68	152021	3700	9738	84536	255482
						1074,29	0	138583	0		18924	
140	209	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм (d110x6,6).Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователемсварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	279	1630,75	40,62	454979	11333	24028	255968	767825
						1504,01	0	419619	0		56877	
			ИТОГО:					36 127 406	5 294 652	22 198 723	8 862 775	48 589 439
								8 634 029	1 502 114		3 599 263	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,3%								631 663	
			Итого с временными									49 221 102
			Зимнее удорожание 0,91 %								447 912	
			Итого с зимним удорожанием									49 669 014
			Непредвиденные работы и затраты-2%								993 380	
			Итого с непредвиденными затратами									50 662 394
			в том числе в текущих ценах 2023 года коэф перехода 1,079									54 664 723
			коэф договорной цены 0,97999999906									53 571 428,6
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									6 428 571,43
			Итого с НДС									60 000 000,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек БИН 050140003660

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Аидзханов Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой" БИН/ИИН 970640002216

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Миркамалов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Амаль" Директор Касым А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный