ЗАКАЗЧИК Поштаев Ерлан Аргинбаев ИИН 761119302350
ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"
Технический надзор : ТОО "AliZe Engineering"
Авторский надзор: ТОО "ДиС-Проект"

По обьекту : «Строительство магазина и кафе по адресу обл.Туркестанская, р-н Сайрамский, с.о Жибек Жолы с Жибек Жолы, кв-л 048 уч.1782»

АКТ приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34792796**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**15815**
		Срезка растит.слоя				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**$м^3$ грунта**	**0,78508**	**88**	**69**
		Устройство котлована				
2	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**11,267973**	**339**	**3820**
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**0,848127**	**8 328**	**7063**
		Съезд-въезд				
4	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,2922**	**506**	**148**
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,2922**	**60**	**18**
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**0,2922**	**575**	**168**
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**0,2922**	**193**	**56**
		Обратная засыпка				
8	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,63483**	**60**	**218**

1	2	3	4	5	6	7
9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,40387	3 623	1463
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,63483	575	2090
11	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3,63483	193	702
						96199
	Раздел 2.	**Фундамент**				
		ЛФМ-1				
12	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,0684	9 265	634
13	С1212-101-0401 212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,069768	16 087	1122
14	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,798	27 828	22207
15	С1212-101-0701 212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,80997	19 036	15419
16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0037752	312 833	1181
17	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018304	306 311	561
18	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,035868	80 134	2874
19	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035868	306 311	10987
		ЛФМ-2				
20	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,0574	9 265	532
21	С1212-101-0401 212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,058548	16 087	942
22	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,5986	27 828	16658
23	С1212-101-0701 212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,607579	19 036	11566
24	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027192	312 833	851
25	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013184	306 311	404
26	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0265525	80 134	2128
27	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0265525	306 311	8133

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Плиты перекрытия**				**95037**
				отм.-0,080		
28	**У6104-0402-0104** **6104-0402-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 м 2**	**шт.**	**0,04**	**15 556**	**622**
29	**У6104-0402-0105** **6104-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	**шт.**	**0,37**	**19 977**	**7391**
30	**С1222-203-0404** **222-203-0404** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**2,8548**	**10 671**	**30464**
		Монолитный участок Ум-1 (1шт)				
31	**Е11-60801-109** **1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**0,0128**	**52 307**	**670**
32	**С1212-101-0701** **212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,012992**	**19 036**	**247**
33	**С1214-210-0502** **214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,0015116**	**298 083**	**451**
34	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0005091**	**312 833**	**159**
35	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,000354**	**80 134**	**28**
36	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,000354**	**302 205**	**107**
37	**У6111-0402-0202** **6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м^3 утеплителя**	**0,0037**	**33 680**	**125**
		Монолитный участок Ум-2 (1шт)				
38	**Е11-60801-109** **1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**0,0123**	**52 307**	**643**
39	**С1212-101-0701** **212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,0124845**	**19 036**	**238**
40	**С1214-210-0502** **214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,0016599**	**298 083**	**495**
41	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0005497**	**312 833**	**172**
42	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,000342**	**80 134**	**27**
43	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,000342**	**302 205**	**103**
44	**У6111-0402-0202** **6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м^3 утеплителя**	**0,0033**	**33 680**	**111**
		Антисейсмический пояс/Узел А,Б,В/				

1	2	3	4	5	6	7
45	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,42	60 065	25227
46	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4263	16 087	6858
47	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05448	76 287	4156
48	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0426	306 311	13049
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011808	312 833	3694
	Раздел 4.	**Стены и перегородки**				**1878675**
50	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	6,901	35 927	247932
51	У6105-0201-0501 6105-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	22,785	6 236	142087
52	У6105-0101-0804 6105-0101-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	0,77	5 557	4279
53	С1213-101-0103 213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,579672	51 609	287961
54	С1213-301-0103 213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	0,154	28 525	4393
55	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,352737	577 513	203710
56	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01716	80 134	1375
57	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01716	312 833	5368
58	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1/	т конструкций	1,4618478	76 814	112290
59	С1214-203-0401 214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,4618478	563 894	824327
60	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0722024	126 601	9141
61	С1214-203-0401 214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0586376	563 894	33065
62	С1214-104-0101 214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,0067824	404 998	2747
	Раздел 5.	**Фасад**				**2494142**

1	2	3	4	5	6	7
63	У6105-101-302 6105-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм	$м^3$	10,3871	30 276	314480
64	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,973549	16 092	31758
65	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,907662	72 560	718900
66	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	7,99005	85 348	681935
67	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	8,629254	22 149	191129
68	С1217-109-0101 217-109-0101 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 70 мм	шт.	799,005	30	23970
69	У6112-401-112 6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	$м^2$	3,043	17 913	54509
70	С1217-109-0108 217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	25,5612	67	1713
71	С1217-109-0106 217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	15,5193	55	854
72	С1231-302-0203 231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	3,10386	5 598	17375
73	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,15215	22 149	3370
74	У6112-0401-0111 6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *прим.*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	11,016	18 040	198729
75	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Фибробетон	$м^2$	11,016	2 678,57	29507
		Отмостка				
76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,7437	36 795	27364
77	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	14,874	898	13357
78	С1212-501-0202 212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	1,0620036	23 974	25460
		Грязезащитные решетки				
79	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Стальные грязезащитные решетки 800х1200х20	шт	2,5	48 660,71	121652
		Ящики для корреспонденции				
80	522-101-1240001 522-101-1240001 *СпрСЦ 09.2023*	Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков)	шт.	0,5	76 160	38080
	Раздел 6.	**Внутреннняя отделка**				**22104745**

1	2	3	4	5	6	7
			отм.-2,400			
		Потолок				
81	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	31,573	186	5873
82	С1261-201-0336 261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,157865	170	27
83	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	17,131	3 284	56258
84	У6112-302-104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	23,131	2 434	56301
85	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0159604	250 310	3995
86	У6112-0501-0401 6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	24,39	1 188	28975
		Стены				
87	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	47,812	3 525	168537
88	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	47,812	3 408	162943
89	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,7219612	23 446	16927
90	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,3243924	1 069	1416
91	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	47,812	411	19651
92	С1261-201-0336 261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,23906	170	41
93	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	115,554	3 408	393808
94	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,7448654	23 446	40910
95	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,2008458	1 069	3422
96	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	115,554	2 730	315462
97	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 293,973692	71	91872
98	У6112-0202-0603 6112-0202-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	115,554	2 856	330022

1	2	3	4	5	6	7
99	С1232-503-0501 232-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм**	**кг**	**288,885**	**162**	**46799**
				отм.0,000		
		Потолок				
100	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**28,866**	**3 284**	**94796**
101	У6112-302-104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**28,866**	**2 434**	**70260**
102	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0199175**	**250 310**	**4986**
		Стены				
103	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**77,289**	**3 408**	**263401**
104	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**1,1670639**	**23 446**	**27363**
105	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**2,1409053**	**1 069**	**2289**
106	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**77,289**	**2 730**	**210999**
107	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**865,482222**	**71**	**61449**
108	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**77,289**	**1 954**	**151023**
109	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0486921**	**250 310**	**12188**
				отм.+0,000		
		Потолок				
110	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**295,35**	**3 284**	**969929**
111	У6112-302-104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**295,35**	**2 434**	**718882**
112	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,2037915**	**250 310**	**51011**
113	У6112-0501-0401 6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**975,6**	**1 188**	**1159013**
		Стены				
114	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**1 163,91**	**3 408**	**3966605**
115	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**17,529741**	**23 446**	**411002**
116	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**32,157207**	**1 069**	**34376**

1	2	3	4	5	6	7
117	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	1 077,27	2 730	2940947
118	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12 063,26946	71	856492
119	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 077,27	1 954	2104986
120	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6786801	250 310	169880
121	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	162,48	2 730	443570
122	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 819,45104	71	129181
123	У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	96,42	7 740	746291
124	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	98,3484	2 523	248133
125	У6112-202-703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	637	4 062	2587494
126	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8 166,34	71	579810
127	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	637	1 954	1244698
128	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,40131	250 310	100452
	Раздел 7.	**Полы**				**5934508**
				отм.+0,000		
		Узел П-5				
129	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция/вермикулит/. Устройство	$м^3$ изоляции	49,868	19 203	957615
130	С1234-501-0102 234-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 мелкий, М200 фракция до 0,6 мм	$м^3$	49,868	26 727	1332822
131	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	249,34	493	122925
132	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	249,34	1 845	460032
133	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	249,34	795	198225
134	У6109-0307-0401 6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	249,34	4 981	1241963
135	С1233-201-0101 233-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	254,3268	3 729	948385

1	2	3	4	5	6	7
136	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	210,41	739	155493
		Узел П-6				
137	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	22,13	1 845	40830
138	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	22,13	5 527	122313
139	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	22,13	3 263	72210
140	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	22,13	1 845	40830
141	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	22,13	5 482	121317
142	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	22,5726	3 065	69185
		Узел П-7				
143	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	23,88	1 845	44059
144	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	23,88	264	6304
	Раздел 8.	**Оконные и дверные проемы**				**792886**
		Двери				
145	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,89	8 118	15343
146	С1223-201-0701 223-201-0701 *СпрСЦ 09.2023* *прим.*	Блок дверной наружные	комплект	0,9	73 157	65841
147	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	3,36	11 298	37961
148	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,36	55 191	185442
149	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	19,803	5 960	118026
150	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	6,048	11 629	70332
151	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	9,723	14 746	143375
152	С1223-201-0104 223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	4,032	12 104	48803
153	Е11-100111-401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Наличники.Установка и крепление	м коробок	30,075	816	24541

1	2	3	4	5	6	7
154	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	21,8	508	11074
155	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	10,9	3 507	38226
156	У6108-204-101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	0,18	11 298	2034
157	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	0,18	55 191	9934
158	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	0,273	10 347	2825
159	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	0,273	70 068	19129
	Раздел 9.	**Кровля**				**1380789**
160	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,35873	261 352	93755
161	У6107-0101-0202 6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,274	202 729	55548
162	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,65366	239 576	156601
163	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4456	115 856	51625
164	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,73199	14 981	25947
165	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/М-1,2,3/	т	0,02625	985 693	25874
166	С1222-509-1003 222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02625	1 154 557	30307
167	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/Лоток Л-1/	т	0,0088171	467 480	4122
168	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/Хомут Хм-1/	т	0,00645	377 792	2437
169	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Скрутка/	т	0,001247	302 205	377
170	С1217-101-0303 217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	11,2	104	1165
171	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/Скоба/	т	0,0031584	377 792	1193
172	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5	7 251	36255

1	2	3	4	5	6	7
173	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	40,64	3 846	156301
174	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	46,736	2 465	115204
175	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	40,64	1 505	61163
176	С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	40,64	137	5568
177	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	40,466	1 561	63167
178	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	40,466	247	9995
179	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045321	59 501	2697
180	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,045321	302 205	13696
181	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	40,466	2 323	94003
182	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	40,466	3 359	135925
183	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	5,00065	46 463	232345
184	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,4	1 099	2638
185	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски ходовые. Укладка	м ходов	2	170	340
186	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0036	115 856	417
187	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,016	114 350	1830
188	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0196	14 981	294

Итого			40 524 761
В том числе			
СМР			40 524 761
Оборудование			
Временные здания и сооружения 2,4%			972 594
Всего:			**41 497 355**
В том числе СМР:			41 497 355
Доп.затраты при производстве работ			
в зимнее время 0,7%			290 481
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г			**41 787 837**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**835 757**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г с К- 1,0500514			44 756 964	
		с понижающим К-0,9800			43 861 825	
		НДС 12%			5 263 419	
		Всего			49 125 244	

ЗАКАЗЧИК

Поштаев Ерлан Аргинбаев

_____ **Поштаев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "EMAAR-Group"

_____ **Сыздыков Г**

Технический надзор :

Директор ТОО "AkZe Engineering"

_____ **Зеренбаева А.П**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ДиС-Проект"

_____ **Бөдікадыр Е.Ә.**