Форма 2В

казчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Айыртауского района" коммунльного государственного учреждения "Управление образования еверо-Казахстанской области", Айыртауский район, с. Саумалколь, мкр. 20, БИН: 120 140 003 577, тел. 8 715 332 08 09

одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Коммунальная, 22/1-311, БИН: 010 440 1 995, тел.8 771 347 76 76

убодрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

аименование объекта: Капитальный ремонт здания(замена окон,дверей) КГУ "Константиновский комплекс школа-ясли-сад) в с.Константиновка

оговор подряда (контракт): № 76 от 01.04.2024 г.

Акт №1

за месяц май 2024 года

оставлен(а)2024 г.

Iом) по оря цку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО	Тенге			47 496 75
		Итого по разделу 1. Ремонтные работы	Тенге			47 496 75
		Итого по подразделу 1.2. Монтажные работы	Тенге			47 436 68
		Итого по подразделу 1.3. Прочие	Тенге			60 06
		Подраздел 1.2. Монтажные работы				
1	6108-0102-0105 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой-ОК-1	м2	169,32	7427	1 257 45
2	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм шестистворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-ОК1(прим.)	1 м2	169,32	38365	6 495 96
3	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)-+-ОК-2	м2	132,416	8061	1 067 45

223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм шестистворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой-ОК-2(прим.)	1 м2	132,416	44739	5 924 159
6108-0102-0105 Кклим = 1,12 Коб =8	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой-ОК-3	м2	59,2	7427	439 649
223-102-0306 Коб =8	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм восьмистворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-ОК-3(прим.)	1 м2	59,2	38365	2 271 208
6108-0102-0103 Кклим = 1,12 Коб =15	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый-ОК-4	м2	29,4	9349	274 861
223-102-0208 Коб =15	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка-ОК-4	1 м2	29,4	54905	1 614 207
6108-0102-0104 Кклим = 1,12 Коб =13	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)-ОК-5	м2	23,4	11278	263 913
223-102-0310 Коб =13	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой-ОК-5	1 м2	23,4	48303	1 130 290
6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-ОК-6	м2	1,26	10548	13 290
223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-ОК-6	1 м2	1,26	36335	45 782
6108-0102-0101 Кклим = 1,12 Коб =47	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-Фрамуга-ФР-1(прим.)	м2	71,91	10548	758 507

223-102-0306 Коб =47 Кстм =0,6	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-фрамуга Фр-2(прим.)	1 м2	71,91	23019	1 655 296
6108-0102-0101 Кклим = 1,12 Коб =12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-Фрамуга-ФР-2(прим.)	м2	12,48	10548	131 639
223-102-0206 Коб =12 Кстм =0,6	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-фрамуга Фр-1(прим.)	1 м2	12,48	22608	282 148
6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м-ПД-1,ПД-2,ПД-4	м	301,2	5294	1 594 444
223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм-ПД-1,ПД-2	1 м	277,15	3194	885 217
223-501-0109 Коб =13	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм-ПД-4	1 м	24,05	2898	69 697
6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м--ПД-3,ПД-5	м	22,7	3990	90 576
223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	1 м	22,7	2396	54 389
246-301-0701 Коб =2	Заглушка подоконной доски(прим.)	1 шт.	308	221	68 068
6108-0107-0201 Кклим = 1,12	Установка сетки антимоскитной	м2	43,08	5523	237 937
6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм отлив(прим.)	м	323,9	3143	1 017 904

6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	129,44	5701	737 935
6108-0201-0106 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	7,36	4893	36 014
223-203-0902 Коб =18	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ-1(ДГ21-13)(прим.)	1 м2	49,14	44600	2 191 644
223-203-0902 Коб =2	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ-2(ДГ23-16)(прим.)	1 м2	7,36	44600	328 256
223-203-0901 Коб =7	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ-3(ДГ 21-9)	1 м2	13,23	41758	552 458
223-203-0901 Коб =8	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ-4(ДГ 21-10)	1 м2	16,8	41758	701 534
223-203-0901 Коб =9	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ-5(ДГ 21-8)	1 м2	15,12	41758	631 381
223-203-0901 Коб =11	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ-6(ДГ 21-7)	1 м2	16,17	41758	675 227
223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ-7(ДГ 18,5-9)(прим.)	1 м2	1,67	41758	69 736
223-203-0902	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ-8(ДГ0,85-13)(прим.)	1 м2	1,11	44600	49 506
223-203-0901 Коб =9	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ-9(ДГ 20-9)(прим.)	1 м2	16,2	41758	676 480

261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	87	389	33 843
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	66	4844	319 704
6108-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2-ДВП-1,ДВП-2	м2	19,85	4921	97 689
223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДВП-1(ДПВ 21-15,5), двупольный(прим.)	1 м2	9,77	62244	608 124
223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДВП-2(ДПВ 21-16), двупольный(прим.)	1 м2	10,08	62244	627 420
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	6	4844	29 064
6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-фрамуги над дверьми из ПВХ(ДВП-1,ДВП-2)	м2	4,69	10548	49 470
223-102-0201 Кстм =0,6	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой-фрамуги(прим.)	1 м2	4,69	19426,8	91 112
6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная-ДСН-1,ДСН-2	м2	6,69	10803	72 274
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный,тип полотна"сэндвич"ДСН-2	1 м2	1,89	55871	105 596
223-207-0102 Коб =2	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный-полотна типа "сэндвич"ДСН-1	1 м2	4,8	70933	340 478

223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	3	4844	14 532
6107-0205-0104 Кклим = 1,12	Обшивка откоса дверных и оконных проемов ПВХ с креплением на клее(шир.550мм)	м откоса	748,8	1575	1 179 397
217-206-0305	ПВХ пристенный профиль	1 м	748,8	1114	834 163
217-206-0112 Коб =1,05	Панель ПВХ	1 м2	432,432	4224	1 826 593
217-206-0302	Профиль для ПВХлистов соединительный разъемный "крышка"	1 м	748,8	1338	1 001 894
6107-0205-0104 Кклим = 1,12	Обшивка откоса дверных и оконных проемов ПВХ с креплением на клее(шир.500мм)	м откоса	75,4	1575	118 759
217-206-0305	ПВХ пристенный профиль	1 м	75,4	1114	83 996
217-206-0112 Коб =1,05	Панель ПВХ	1 м2	39,585	4224	167 207
217-206-0302	Профиль для ПВХлистов соединительный разъемный "крышка"	1 м	75,4	1338	100 885
6107-0205-0104 Кклим = 1,12	Обшивка откоса дверных и оконных проемов ПВХ с креплением на клее(шир.400мм)	м откоса	64,5	1575	101 591
217-206-0305	ПВХ пристенный профиль	1 м	64,5	1114	71 853
217-206-0112 Коб =1,05	Панель ПВХ	1 м2	27,09	4224	114 428

217-206-0302	Профиль для ПВХлистов соединительный разъемный "крышка"	1 м	64,5	1338	86 301
6112-0202-0201 Кклим = 1,06 Коб =0,55	Штукатурка поверхности отдельных элементов цементными растворами откос плоский оконный и дверной(шир,550мм)	м2	38,06	9661	367 697
6112-0302-0103 Кклим = 1,06 Коб =0,55	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке откосов(прим.)	м2	38,06	2017	76 758
6112-0202-0201 Кклим = 1,06 Коб =0,145	Штукатурка поверхности отдельных элементов цементными растворами откос плоский оконный и дверной(шир,145мм)	м2	87,203	9661	842 467
6112-0302-0103 Кклим = 1,06 Коб =0,145	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке откосов(прим.)	м2	87,203	2017	175 867
6112-0202-0201 Кклим = 1,06 Коб =0,3	Штукатурка поверхности отдельных элементов цементными растворами откос плоский оконный и дверной(шир,300мм)	м2	113,985	8385	955 800
6112-0302-0103 Кклим = 1,06 Коб =0,3	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке откосов(прим.)	м2	113,985	2017	229 879
6112-0202-0201 Кклим = 1,06 Коб =0,56	Штукатурка поверхности отдельных элементов цементными растворами откос плоский оконный и дверной(шир,560мм)	м2	8,96	9661	86 562
6112-0302-0103 Кклим = 1,06 Коб =0,56	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке откосов(прим.)	м2	8,96	2017	18 070

6112-0201-0301 Кклим = 1,06 Коб =0,12	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм(шир.120мм)	м2	118,02	1751	206 598
6112-0303-0111 Кклим = 1,06 Коб =0,12	Покраска поверхности фасада по подготовленной поверхности силиконовой краской	м2	118,02	16616	1 960 975
	Подраздел 1.3. Прочие				
414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	89,514	231	20 678
412-102-0210 Коб =10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	895,14	44	39 386
	Итого				47 496 752
	Общеплощадочные зартаты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке -%	7,3			3 467 263
	Итого				50 964 015
	Сметная прибыль %	5			2 548 201
	Непредвиденные работы и затраты -%	5			2 548 201
	Итого				56 060 416,62
	Итого в ценах 2024 года К=	1,079			60 489 189,54
	Итого с учетом ценовой скидки К =	0,6			36 293 575,05
	НДС - %	12			4 355 229,01
	Всего по акту учетом ценовой скидки				40 648 804,06

Принял (Подрядчик)
ТОО «Стройдизайн»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Тажибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал Субодрядчик)
ТОО "Prof-Facade"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Жаимбетов Т.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)