Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ "Сырымская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340006616**
Исполнитель	**ТОО "АИАС строй Сервис",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т Строитель, дом № 7, тел.: 87778723782** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100440016952**

Договор (контракт) №21 от 20.03.2023 г.

Номер документа	Дата составления
6	**05.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Когерис Сырымского района ЗКО			работа	1	14 990 046,00	14 990 046,00	1 606 076,36
				Итого	1	x	14 990 046,00	1 606 076,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сатыгалиев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Менделиев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2023

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сырымская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с. Когерис Сырымского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 21 от 20.03.2023г.

Акт выполненных работ №2
За июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены л.4,5-АС										
1	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**19,0833333**	**8280,19**	**341,73**	**158014**	**6521**	**103623**	**35673**	**209182**
		НР - 72%; СП - 8%				**2508,48**	**87,79**	**47870**	**1675**		**15495**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**1**	**693,19**	**310,53**	**693**	**311**	**167**	**207**	**972**
		НР - 72%; СП - 8%				**215,02**	**72,51**	**215**	**73**		**72**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**		**0,022**	**108298,00**	**--**	**2383**	**--**	**2383**	**--**	**2574**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**191**	
4	**Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**		**0,05393**	**218710,31**	**2229,52**	**11795**	**121**	**572**	**8031**	**21412**
		НР - 72%; СП - 8%				**205857,08**	**974,18**	**11102**	**53**		**1586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05393	818975,00	–	44167	–	44167	–	47700
		СП - 8%			–	–	–	–		3533	
				Полы л.10-АС							
				Тип 1							
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	114,68	797,36	39,91	91441	4577	37191	37360	139106
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	49673	2216		10304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	114,68	554,05	40,59	63539	4655	55197	4237	73198
		НР - 72%; СП - 8%			32,15	19,16	3687	2198		5422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	114,68	5483,98	27,63	628903	3168	397344	165313	857754
		НР - 72%; СП - 8%			1991,55	10,56	228391	1211		63537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы л.10-АС							
				Окна							
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	11,2	2607,63	238,55	29205	2671	13231	10484	42865
		НР - 72%; СП - 8%			1187,80	112,35	13303	1258		3175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	11,2	24665,00	–	276248	–	276248	–	298348
		СП - 8%			–	–	–	–		22100	
11	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,55	4088,66	241,45	2249	133	1073	795	3287
		НР - 72%; СП - 8%			1895,53	110,83	1043	61		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,55	28235,00	–	15529	–	15529	–	16771
		СП - 8%			–	–	–	–		1242	
13	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	10	1905,69	13,69	19057	137	15928	2201	22959
		НР - 72%; СП - 8%			299,22	6,51	2992	65		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1223-501-0106 223-501-0106 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	м	8	2045,00	–	16360	–	16360	–	17669
		СП - 8%			–	–	–	–		1309	
15	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	2	2902,00	–	5804	–	5804	–	6268
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
16	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2	5400,20	18,28	10800	37	8042	1966	13787
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	2721	10		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Двери							
17	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	3577,54	64,60	15026	272	2462	8933	25876
		НР - 72%; СП - 8%			2926,67	27,33	12292	115		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	4,2	40727,00	–	171053	–	171053	–	184737
		СП - 8%			–	–	–	–		13684	
19	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	16,8	2087,91	107,30	35077	1803	9438	17730	57031
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	23836	789		4225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	15,12	18101,00	–	273687	–	273687	–	295582
		СП - 8%			–	–	–	–		21895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,68	20527,00	–	34485	–	34485	–	37244
		СП - 8%			–	–	–	–		2759	
22	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	44,58	717,42	1,55	31983	69	27436	3248	38049
		НР - 72%; СП - 8%			100,45	0,73	4478	32		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	18	520,00	–	9360	–	9360	–	10109
		СП - 8%			–	–	–	–		749	
24	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	9	5262,00	–	47358	–	47358	–	51147
		СП - 8%			–	–	–	–		3789	
25	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	9	4148,00	–	37332	–	37332	–	40319
		СП - 8%			–	–	–	–		2987	
					Внутренняя отделка л.10-АС						
26	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 К=1,25 К=1,15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	114,68	3499,47	18,96	401320	2175	223750	126904	570482
		НР - 72%; СП - 8%			1529,43	7,50	175395	860		42258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	114,68	810,65	2,48	92966	284	17591	54127	158861
		НР - 72%; СП - 8%			654,79	0,75	75091	86		11767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	114,68	555,21	4,16	63671	477	18172	32579	103950
		НР - 72%; СП - 8%			392,59	1,98	45022	226		7700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	227	667,13	6,31	151438	1433	61676	63938	232606
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	2,09	88329	474		17230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	227	700,37	6,31	158985	1433	61676	69372	246625
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	2,09	95876	474		18269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	227	497,77	4,16	112993	945	32872	57330	183949
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	1,98	79176	448		13626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	25	5846,99	21,53	146175	538	88307	41446	202631
		НР - 72%; СП - 8%			2293,19	9,38	57330	234		15010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Фасад л. 7-АС							
33	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм**	м2 отделываемой поверхности	162	3564,96	16,66	577523	2699	411517	118472	751674
		НР - 72%; СП - 8%			1008,07	7,64	163307	1237		55680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	162	186,99	1,99	30292	322	14036	11579	45221
		НР - 72%; СП - 8%			98,36	0,91	15934	148		3350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1409,59	42,71	14096	427	3453	7619	23452
		НР - 72%; СП - 8%			1021,65	36,51	10216	365		1737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Крыльцо №1 л.11-АС							
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,384	13188,92	2218,80	5065	852	3794	581	6098
		НР - 72%; СП - 8%			1091,87	1009,85	419	388		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,25	34703,12	1415,48	8676	353	7928	344	9742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	395	82		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	м3	0,4	31952,18	1415,48	12781	566	11582	551	14398
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	633	132		1067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01448	19101,77	1875,15	277	27	1	188	502
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	249	12		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0088	419679,00	–	3693	–	3693	–	3988
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00351	346394,00	–	1216	–	1216	–	1313
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00217	349485,00	–	758	–	758	–	819
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
43	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	5,4	1871,14	107,08	10104	578	4948	3361	14542
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	4578	90		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	5,4	1137,80	53,40	6144	288	3094	2026	8823
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	2762	51		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	5,4	8402,50	183,94	45374	994	37189	5495	54939
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	7191	441		4069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Пандус л.12-АС							
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,7	34703,12	1415,48	24292	991	22194	963	27276
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	1107	231		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	м3	0,09	31952,18	1415,48	2876	128	2606	124	3240
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	142	30		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0068	19101,77	1875,15	130	13	--	88	236
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	117	6		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0068	447247,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
50	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	2,82	866,50	111,19	2444	314	235	1458	4214
		НР - 72%; СП - 8%			671,97	45,95	1895	130		312	
51	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0230886	887579,00	--	20493	--	20493	--	22132
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
52	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1,99	8402,50	183,94	16721	366	13705	2025	20246
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	2650	162		1500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Крыльцо №2 л.13-АС							
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,11	13188,92	2218,80	1451	244	1087	166	1747
		НР - 72%; СП - 8%			1091,87	1009,85	120	111		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,3	34703,12	1415,48	10411	425	9511	413	11690
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	475	99		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,025	31316,72	1415,48	783	35	708	34	883
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	40	8		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02135	19101,77	1875,15	408	40	1	277	740
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	367	17		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00679	419679,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01296	346394,00	--	4489	--	4489	--	4848
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0016	349485,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
60	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	3,6	1871,14	107,08	6736	386	3298	2240	9695
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	3052	60		718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	3,6	1137,80	53,40	4096	192	2063	1350	5882
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	1841	34		436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	2,2	8402,50	183,94	18486	405	15151	2239	22383
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	81,60	2930	180		1658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отмостка л.14-АС							
63	Е11-310301-0101 1131-0301-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство**	м2 отмостки	133	662,07	165,48	88055	22008	13328	43617	142206
		НР - 72%; СП - 8%			396,38	59,10	52719	7860		10534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	41,184	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	20,881	23192,00	--	484272	--	484272	--	523014
		СП - 8%			--	--	--	--		38742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	6,2	36269,84	1415,48	224873	8776	206289	8533	252078
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	9808	2043		18672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,71312	19101,77	1875,15	13622	1337	23	9247	24699
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	12262	581		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,22952	349459,00	--	80208	--	80208	--	86625
		СП - 8%			--	--	--	--		6417	
69	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4836	334486,00	--	161757	--	161757	--	174698
		СП - 8%			--	--	--	--		12941	
				Отопление, вентиляция							
				Тепловой узел							
70	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	8610	24653
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С1242-302-0404 242-302-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22ижГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	39733,00	--	79466	--	79466	--	85823
		СП - 8%			--	--	--	--		6357	
72	С1242-303-0204 242-303-0204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	4	4363,00	--	17452	--	17452	--	18848
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
73	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2539,71	--	5079	--	4395	493	6017
		НР - 72%; СП - 8%			342,17	--	684	--		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	3185,00	--	6370	--	6370	--	6880
		СП - 8%			--	--	--	--		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	520,32	–	2081	–	283	1295	3646
		НР - 72%; СП - 8%			449,57	–	1798	–		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1471,67	43,11	4415	130	1826	1804	6717
		НР - 72%; СП - 8%			819,55	15,85	2459	48		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	1944,39	19,71	2917	30	2239	475	3663
		НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	648	12		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	95,29	2,68	57	1	27	21	84
		НР - 72%; СП - 8%			48,70	0,29	29	–		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	973,14	1,17	584	–	84	360	1019
		НР - 72%; СП - 8%			832,69	0,56	500	–		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	4,5	727,17	77,25	3272	348	1490	1150	4776
		НР - 72%; СП - 8%			318,61	36,35	1434	164		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм**	м	1,65	732,00	–	1208	–	1208	–	1305
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
82	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 45 мм**	м	3,3	1196,00	–	3947	–	3947	–	4263
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
83	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
				Отопление							
84	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	13	304,78	0,62	3962	8	120	2763	7263
		НР - 72%; СП - 8%			294,89	0,29	3834	4		538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	13	8569,00	--	111397	--	111397	--	120309
		СП - 8%			--	--	--	--		8912	
86	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	13	5801,00	--	75413	--	75413	--	81446
		СП - 8%			--	--	--	--		6033	
87	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	655,98	2,46	8528	32	914	5465	15113
		НР - 72%; СП - 8%			583,24	0,64	7582	8		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	13	2621,00	--	34073	--	34073	--	36799
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
89	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13	303,22	--	3942	--	1424	1813	6215
		НР - 72%; СП - 8%			193,68	--	2518	--		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	23,2	1207,99	17,38	28025	403	10375	12520	43788
		НР - 72%; СП - 8%			743,41	6,09	17247	141		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	145	2281,00	--	330745	--	330745	--	357205
		СП - 8%			--	--	--	--		26460	
92	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	278,00	--	3614	--	3614	--	3903
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1270,04	13,68	44451	479	415	31364	81881
		НР - 72%; СП - 8%			1244,48	0,14	43557	5		6065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1354,13	16,23	35207	422	285	24843	64854
		НР - 72%; СП - 8%			1326,92	0,18	34500	5		4804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1458,13	18,85	51035	660	375	36007	94005
		НР - 72%; СП - 8%			1428,56	0,28	50000	10		6963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1604,52	22,13	19254	266	202	13530	35406
		НР - 72%; СП - 8%			1565,52	0,42	18786	5		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	34,65	163,00	–	5648	–	5648	–	6100
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
98	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	25,74	278,00	–	7156	–	7156	–	7728
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
99	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	34,65	424,00	–	14692	–	14692	–	15867
		СП - 8%			–	–	–	–		1175	
100	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	11,88	669,00	–	7948	–	7948	–	8584
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
101	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	28	16,00	–	448	–	448	–	484
		СП - 8%			–	–	–	–		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	31,00	–	62	–	62	–	67
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
103	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	49,00	–	490	–	490	–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
104	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	106,00	–	212	–	212	–	229
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
				Вентиляция							
		ВЕ1									
105	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1	26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	7543,51	43,18	17765	101	13848	2769	22176
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3816	29		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7664,60	48,26	11497	72	8616	2039	14619
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	2809	23		1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6944,39	57,29	16667	138	11620	3575	21861
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	4909	56		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,50775	7380,83	45,50	3748	23	2902	599	4695
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	823	9		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	5	476,54	8,56	2383	43	47	1661	4367
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	2293	14		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	4	2696,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
113	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
114	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	6,8	2192,00	132,87	14906	903	7842	4742	21220
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	6161	425		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	7,48	17297,00	--	129382	--	129382	--	139733
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
116	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,5	655,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ВЕ2									
117	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7543,51	43,18	14212	81	11078	2215	17741
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3053	23		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7664,60	48,26	9198	58	6893	1631	11696
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	2247	18		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	7380,83	45,50	1581	10	1224	253	1980
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	347	4		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	2	476,54	8,56	953	18	18	664	1747
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	917	6		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	3485,00	–	6970	–	6970	–	7528
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
124	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014	425	3690	2231	9985
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	2899	200		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	3,52	17297,00	–	60885	–	60885	–	65756
		СП - 8%			–	–	–	–		4871	
126	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,2	655,00	–	786	–	786	–	849
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
		ВЕЗ									
127	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	узел	1	26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,355	7543,51	43,18	17765	101	13848	2769	22176
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3816	29		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7664,60	48,26	13796	87	10338	2447	17543
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	3371	28		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,9	6944,39	57,29	6250	52	4357	1341	8198
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	1841	21		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	4	476,54	8,56	1906	34	38	1329	3493
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	1834	11		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	4	3485,00	--	13940	--	13940	--	15055
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
134	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	5,3	2192,00	132,87	11618	704	6112	3696	16539
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	4802	331		1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	5,83	17297,00	--	100842	--	100842	--	108909
		СП - 8%			--	--	--	--		8067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,7	655,00	–	1768	–	1768	–	1909
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
		ВЕ4									
137	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7543,51	43,18	14212	81	11078	2215	17741
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	3053	23		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7664,60	48,26	9198	58	6893	1631	11696
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	2247	18		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	7380,83	45,50	1581	10	1224	253	1980
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	347	4		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	2	476,54	8,56	953	18	18	664	1747
		НР - 72%; СП - 8%			458,54	2,75	917	6		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	3485,00	–	6970	–	6970	–	7528
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
144	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,2	2192,00	132,87	7014	425	3690	2231	9985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	2899	200		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	3,52	17297,00	–	60885	–	60885	–	65756
		СП - 8%			–	–	–	–		4871	
146	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,2	655,00	–	786	–	786	–	849
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
				Водопровод, канализация							
				Водоснабжение В1 ВК.СО							
147	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1825,15	23,10	18252	231	108	12900	33644
		НР - 72%; СП - 8%			1791,33	0,28	17913	3		2492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13	1672,23	19,54	21739	254	143	15368	40076
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,18	21342	2		2969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11	1548,03	16,25	17028	179	119	12046	31400
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	16730	1		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	9,9	213,00	–	2109	–	2109	–	2278
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
151	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	12,87	130,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
152	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	10,89	92,00	–	1002	–	1002	–	1082
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
153	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	34	94,90	1,32	3227	45	48	2257	5922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	--	3134	--		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР**	м трубопровода	1	8277,36	100,86	8277	101	6687	1096	10123
		НР - 72%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	7	953,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
156	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	919,00	--	919	--	919	--	993
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
157	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
158	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	2	663,00	--	1326	--	1326	--	1432
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
159	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	4	506,00	--	2024	--	2024	--	2186
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
160	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	1	495,00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
161	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	5	464,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
162	С1241-210-0102 241-210-0102 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм**	шт.	1	478,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
163	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
				Водомерный узел							
164	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
166	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
167	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
168	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
169	С1241-113-0103 241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	512,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
170	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
171	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	229,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
				Т3							
172	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1672,23	19,54	8361	98	54	5911	15414
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,18	8209	1		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	1548,03	16,25	35605	374	251	25188	65656
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	34980	3		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	268,00	--	1327	--	1327	--	1433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
175	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	22,77	163,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
176	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
177	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	953,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
178	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	1	47,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
179	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
180	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
181	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
182	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	1	19,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
183	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	94,90	1,32	2657	37	39	1858	4877
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	--	2581	--		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				К1							
184	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	14	855,05	3,51	11971	49	84	8535	22147
		НР - 72%; СП - 8%			845,60	1,14	11838	16		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	20	885,65	1,44	17713	29	47	12706	32852
		НР - 72%; СП - 8%			881,84	0,50	17637	10		2433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	13,972	700,00	--	9780	--	9780	--	10562
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
187	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	19,96	232,00	--	4631	--	4631	--	5001
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
188	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
189	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	431,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
190	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
191	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
192	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281,00	--	281	--	281	--	303
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
193	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	82,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
194	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
195	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	37414,23	419,25	37414	419	33229	2795	43425
		НР - 72%; СП - 8%			3766,16	115,41	3766	115		3217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Санитарно-техническое оборудование							
196	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	2	3910,70	197,59	7821	395	1068	4716	13540
		НР - 72%; СП - 8%			3179,04	95,65	6358	191		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879,00	–	17758	–	17758	–	19179
		СП - 8%			–	–	–	–		1421	
198	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870,00	–	17740	–	17740	–	19159
		СП - 8%			–	–	–	–		1419	
199	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	1729,00	–	3458	–	3458	–	3735
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
200	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	5	3153,41	99,46	15767	497	1094	10379	28238
		НР - 72%; СП - 8%			2835,30	47,81	14176	239		2092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	5	7103,00	–	35515	–	35515	–	38356
		СП - 8%			–	–	–	–		2841	
202	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	5	3977,00	–	19885	–	19885	–	21476
		СП - 8%			–	–	–	–		1591	
203	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	5	785,00	–	3925	–	3925	–	4239
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
204	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	5	1050,61	0,14	5253	1	163	3664	9630
		НР - 72%; СП - 8%			1017,80	–	5089	–		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	5	7605,00	--	38025	--	38025	--	41067
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
				ПЭлектроосвещение							
				Монтажные работы ЭОМ.СО							
206	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5109,72	119,23	5110	119	1732	2381	8090
		НР - 72%; СП - 8%			3259,10	48,02	3259	48		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	626,21	85,90	626	86	27	395	1103
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	35,31	513	35		82	
208	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	2864	35		623	
209	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3072,27	26,43	12289	106	6455	4124	17726
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	5728	--		1313	
210	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	14	597,93	4,11	8371	58	958	5314	14779
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	7355	25		1095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	8	369,58	0,34	2957	2	737	1598	4919
		НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	2218	1		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	21	253,14	0,30	5316	7	202	3679	9714
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	5107	3		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	180	352,63	3,65	63473	657	2359	43540	115575
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	60457	16		8561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	180	116,94	1,40	21049	252	2633	13090	36870
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,09	18164	16		2731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	207,08	2,16	12425	130	896	8210	22285
		НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	11399	4		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	608,98	4,37	18269	131	1664	11884	32565
		НР - 72%; СП - 8%			549,12	1,06	16474	32		2412	
217	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	654,21	23,01	3271	116	2029	835	4435
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	1126	34		328	
218	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	920,88	28,16	18418	564	12785	3777	23970
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	5069	177		1776	
219	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4351,05	170,81	13053	512	9584	2236	16512
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1223	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
220	С1247-201-0402 247-201-0402 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9447,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
221	С1247-301-0102 247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	5017,00	--	5017	--	5017	--	5418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
222	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
223	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
224	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
225	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	15936,00	--	143424	--	143424	--	154898
		СП - 8%			--	--	--	--		11474	
226	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3797,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
227	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4102,00	--	12306	--	12306	--	13290
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
228	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	401,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
229	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
230	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	358,00	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
231	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
232	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	15	31,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
233	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	301095,00	–	33120	–	33120	–	35770
		СП - 8%			–	–	–	–		2650	
235	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	468325,00	–	60882	–	60882	–	65753
		СП - 8%			–	–	–	–		4871	
236	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	32,00	–	5760	–	5760	–	6221
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
237	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,03	233811,00	–	7014	–	7014	–	7575
		СП - 8%			–	–	–	–		561	
238	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
				Пожарная сигнализация							
				Пожарная сигнализация ПС.СО							
239	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35722,25	2,24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%			35374,00	–	35374	–		4895	
240	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	17222,78	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1572	
241	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,95	–	1523	–	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	–	1510	–		209	
242	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	2979,41	2,24	35753	27	830	25125	65748
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	–	34896	–		4870	
243	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	2	1576,72	–	3153	–	245	2094	5667
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	–	2908	–		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	2	753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%			729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	2	2874,62	–	5749	–	405	3848	10364
		НР - 72%; СП - 8%			2672,00	–	5344	–		768	
246	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	1	828,77	4,68	829	4	12	587	1529
		НР - 72%; СП - 8%			813,22	1,45	813	1		113	
247	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**	м	25	829,71	55,36	20743	1384	9151	7490	30491
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	10208	194		2259	
248	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	25	100,02	1,32	2500	33	267	1585	4412
		НР - 72%; СП - 8%			87,99	0,06	2200	2		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	85	81,52	0,76	6929	65	882	4312	12140
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	5982	6		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	65	282,97	3,68	18393	240	977	12368	33222
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	17176	3		2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	5	352,63	3,65	1763	18	66	1209	3210
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	1679	–		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	18502,00	--	18502	--	18502	--	19982
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
253	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
254	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
255	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1	8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
256	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	12	1832,00	--	21984	--	21984	--	23743
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
257	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
258	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
259	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	1707,00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
260	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
261	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УПК-02 прим	шт.	1	1240,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
262	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
263	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	25	129,00	--	3225	--	3225	--	3483
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
264	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,025	47871,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,06	26765,00	--	1606	--	1606	--	1734
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
266	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,025	73786,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
267	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	45	65,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
268	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	20	67,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
269	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5	32,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
				Туалет на 2 очка							
				Общестроительные работы							
				Земляные работы							
270	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,65	232,63	232,63	4571	4571	--	550	5530
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,84	--	763		410	
271	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,35	1809,50	--	633	--	--	456	1176
		НР - 72%; СП - 8%			1809,50	--	633	--		87	
272	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	38,23	38,23	382	383	--	91	511
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,67	--	127		38	
273	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	170,09	78,07	1701	781	--	937	2849
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	920	382		211	
				Фундаменты							
274	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1786,09	961,31	10717	5768	--	5154	17141
		НР - 72%; СП - 8%			824,78	368,34	4949	2210		1270	
275	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986	10479	--	9022	30248
		НР - 72%; СП - 8%			1063,42	502,84	8507	4023		2241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	0,876	49940,00	--	43747	--	43747	--	47247
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	
277	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	3,248	49940,00	--	162205	--	162205	--	175181
		СП - 8%			--	--	--	--		12976	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	24	904,17	19,87	21700	477	13937	5296	29156
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	7286	70		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,274	27069,48	9744,33	61556	22159	13910	25059	93544
		НР - 72%; СП - 8%			11207,90	4097,17	25487	9317		6929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	76572,00	--	76572	--	76572	--	82698
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
281	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	47611,00	--	95222	--	95222	--	102840
		СП - 8%			--	--	--	--		7618	
282	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	59033,00	--	59033	--	59033	--	63756
		СП - 8%			--	--	--	--		4723	
283	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
284	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	10340,16	1333,13	20680	2666	13926	3548	26167
		НР - 72%; СП - 8%			2044,08	420,05	4088	840		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,928	56213,00	--	108379	--	108379	--	117049
		СП - 8%			--	--	--	--		8670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0024	1802130,40	3822,63	4325	9	3158	836	5574
		НР - 72%; СП - 8%			482296,00	1667,89	1158	4		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Стены и перегородки							
287	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,6	40563,68	2973,38	146029	10705	110077	20198	179525
		НР - 72%; СП - 8%			7013,06	779,34	25247	2806		13298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2	6102,60	273,38	50041	2242	32179	11661	66638
		НР - 72%; СП - 8%			1904,90	70,23	15620	576		4936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Перемычки							
289	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	10	603,04	248,42	6030	2484	1676	1764	8417
		НР - 72%; СП - 8%			186,97	58,01	1870	580		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,29	156776,00	--	45465	--	45465	--	49102
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
				Кровля							
291	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5	904,17	19,87	4521	100	2903	1103	6074
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	1518	15		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	5	1129,26	68,72	5646	344	4350	751	6909
		НР - 72%; СП - 8%			190,38	18,32	952	92		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=20	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703**	м2 стяжки	5	1552,93	155,35	7765	777	5754	1035	9504
		НР - 72%; СП - 8%			246,80	40,71	1234	204		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отделка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1,49	108,59	0,86	162	2	7	111	294
		НР - 72%; СП - 8%			102,76	0,41	153	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери, окна									
295	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	3,2526	2978,44	565,91	9688	1841	3870	3225	13946
		НР - 72%; СП - 8%			1222,64	154,27	3977	502		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	3,2526	15130,00	--	49212	--	49212	--	53149
		СП - 8%			--	--	--	--		3937	
297	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
298	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	0,9126	31298,87	493,41	28563	450	26148	1507	32476
		НР - 72%; СП - 8%			2153,32	140,23	1965	128		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,27	5219,11	14,62	1409	4	1086	231	1771
		НР - 72%; СП - 8%			1182,92	3,93	319	1		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка									
300	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	1,508832	30827,28	1132,38	46513	1709	42728	1781	52157
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	2076	398		3864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	12,5736	1742,81	77,64	21913	976	18788	1813	25624
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	29,37	2149	369		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	12,5736	312,57	3,82	3930	48	3580	235	4498
		НР - 72%; СП - 8%			24,02	1,89	302	24		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электроосвещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	2	810,36	8,90	1621	18	78	1103	2942
		НР - 72%; СП - 8%			762,29	3,53	1525	7		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	20	391,64	2,79	7833	56	752	5063	13927
		НР - 72%; СП - 8%			351,23	0,34	7025	7		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2	253,14	0,30	506	--	20	350	925
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	486	--		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	2	6127,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
307	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	73305,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
308	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
309	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ 41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	8	140,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
				НВК							
		Земляные работы									
310	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	14,55	222,68	222,68	3240	3240	--	389	3920
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	541		290	
311	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,45	2171,40	--	977	--	--	704	1815
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	977	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,455	18,68	18,68	251	251	--	76	354
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	106		26	
313	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,495	944,78	--	1412	--	--	1017	2623
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	1412	--		194	
314	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	4,81	222,68	222,68	1071	1071	--	129	1296
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	179		96	
315	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,57	18,68	18,68	11	10	--	3	15
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	4		1	
316	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05	944,78	--	47	--	--	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	47	--		7	
		Септик объем 0,45м3									
317	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	12602,74	1775,04	907	128	711	91	1078
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	68	58		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,91	45675,33	11232,11	41565	10221	14483	15180	61285
		НР - 72%; СП - 8%			18528,98	4639,65	16861	4222		4540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
320	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4998,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
321	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17473,00	--	17473	--	17473	--	18871
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	7259,34	--	7259	--	7259	--	7840
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
323	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	20179,00	--	40358	--	40358	--	43587
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
324	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	20510,00	--	20510	--	20510	--	22151
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
325	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	4896,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
326	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	0,0243	347,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
327	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой лядки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,28	904,17	19,87	5678	125	3647	1386	7629
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	1906	18		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,5	860,22	--	430	--	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	430	--		59	
329	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	м3	0,55	30827,28	1132,38	16955	623	15575	649	19012
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	757	145		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Благоустройство							
				Демонтаж л.2-ГП							
330	Е12-180101-2602 1218-0101-2602 РСНБ РК 2015	**Заборы деревянные штакетные. Разборка**	м2 забора	33,5	596,03	--	19967	--	--	14376	37091
		НР - 72%; СП - 8%			596,03	--	19967	--		2747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	Е11-271202-0303 1127-1202-0303 РСНБ РК 2015	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка**	м3 сборных железобетонных плит	2,474	3905,07	2450,99	9661	6064	--	4416	15204
		НР - 72%; СП - 8%			1454,08	1025,29	3597	2537		1126	
				ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	50,38	62,67	62,67	3157	3157	--	753	4223
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	1046		313	
333	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОДПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)**	м3 грунта	82,63	62,67	62,67	5178	5178	--	1236	6927
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	1716		513	
334	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40	198,71	194,81	7948	7792	--	1925	10663
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	156	2517		790	
335	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	м3 грунта	63,71	241,28	233,39	15372	14869	--	2449	19246
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	503	2898		1426	
336	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)**	т·км	1114,925	34,00	--	37907	--		--	40940
		СП - 8%			--	--	--	--		3033	
337	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 (ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	50,38	198,71	194,81	10011	9814	--	2424	13430
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	196	3170		995	
					ПОКРЫТИЯ л.6-ГП						
					ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ						
338	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,5768	3202,46	1072,37	8252	2763	5089	754	9726
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	400	647		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	32,21	2051,18	254,39	66069	8194	56688	2674	74243
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	78,46	1187	2527		5499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	32,21	-815,60	-70,22	-26270	-2262	-24008	-519	-28932
		НР - 72%; СП - 8%			--	-22,38	--	-721		-2143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,2547	1232,36	1072,37	2779	2418	11	659	3713
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	350	566		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	**Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление**	м3	2,2547	10513,96	1177,65	23706	2656	16432	4300	30247
		НР - 72%; СП - 8%			2048,19	600,75	4618	1355		2240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	32,21	1397,50	142,63	45013	4594	327	29821	80821
		НР - 72%; СП - 8%			1244,72	41,15	40092	1325		5987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	32,21	4331,74	--	139525	--	139525	--	150687
		СП - 8%			--	--	--	--		11162	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
345	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	50	953,36	32,51	47668	1625	4337	30505	84427
		НР - 72%; СП - 8%			834,11	13,25	41706	662		6254	
346	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,8	69237,60	--	55390	--	55390	--	59821
		СП - 8%			--	--	--	--		4431	
347	С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	3,15	27595,00	--	86924	--	86924	--	93878
		СП - 8%			--	--	--	--		6954	
		МАФ л.6-ГП									
348	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	91621,00	204,00	91621	204	85181	5471	104859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге			6236,00	57,00	6236	57		7767	
349	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	шт.	1	32387,00	--	32387	--	32387	--	34978
		СП - 2591 Тенге			--	--	--	--		2591	
				Озеленение л.6-ГП							
				Деревья							
350	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	4	1635,40	363,69	6542	1455	--	4093	11486
		НР - 72%; СП - 8%			1271,71	149,47	5087	598		851	
351	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	4	5710,83	1263,92	22843	5056	589	13557	39312
		НР - 72%; СП - 8%			4299,48	407,72	17198	1631		2912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	С1254-103-4402 254-103-4402 РСНБ РК 2015	**Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	4	10158,00	--	40632	--	40632	--	43883
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
				Кустарники							
353	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи	6,4	161,44	40,18	1033	257	--	647	1814
		НР - 72%; СП - 8%			121,26	19,08	776	122		134	
354	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	6,4	646,81	110,19	4140	705	40	2558	7234
		НР - 72%; СП - 8%			530,45	24,72	3395	158		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2015	**Ирга с оголённой корневой системой**	шт.	7	916,00	--	6412	--	6412	--	6925
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12605935**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2310261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7350269		
		- Перевозка грузов	Тенге				37907				
		- Накладные расходы	Тенге							1723810	
		- Сметная прибыль	Тенге							933777	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							12605935	

СТОИМОСТЬ СМР: 12605935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2000

СТОИМОСТЬ СМР:	12605935
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	292458
ИТОГО	12898393
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	255388
ИТОГО	13153781
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	263076
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	13416856
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	14088389
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95	13383969
НДС, 12%	1606076
ИТОГО ПО АКТУ	14990046

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Сырымская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Мендешев Сабыр Габдилхалыкович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова Д. А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Мастер Металл Пласт» Жексикбаев Асхат Серикович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)