Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Карааба, Казталовского района, ЗКО
Договор подряда (контракт) № 59 от 27.02.2023г.

Акт выполненных работ №1
За август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		Демонтажные работы л.2,3-АС										
1	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		213,78	363,02	20,64	77606	4412	--	54311	142471
		НР - 72%; СП - 8%				342,38	10,47	73194	2238		10553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,008	1,71024	--				--		
2	Е12-120104-0510 1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от ШПАКЛЕВКИ с земли и лесов	м2		213,78	310,80	–	66443	–	–	47839	123424
		НР - 72%; СП - 8%				310,80	–	66443	–		9143	
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		443,18	232,54	–	103057	–	–	74201	191439
		НР - 72%; СП - 8%				232,54	–	103057	–		14181	
4	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		13,4625	25962,29	4954,94	349517	66706	–	226224	621800
		НР - 72%; СП - 8%				21007,35	2331,57	282811	31389		46059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295913 С	Мусор строительный	т	2,061	27,746213	--				--		
5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		13	2231,29	120,05	29007	1560	–	20301	53253
		НР - 72%; СП - 8%				2111,24	57,72	27446	750		3945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,105	1,365	--				--		
6	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2		21,84	383,84	–	8383	–	–	6036	15572
		НР - 72%; СП - 8%				383,84	–	8383	–		1154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,257712	--				--		
7	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		13	1498,55	60,64	19481	789	–	13736	35874
		НР - 72%; СП - 8%				1437,91	29,60	18693	385		2657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,1066	1,3858	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	28,08		518,92	22,32	14571	627	--	10269	26827
		НР - 72%; СП - 8%				496,60	11,32	13945	318		1987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,960336	--				--		
9	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКА	м3	3,532		19248,19	8588,16	67985	30333	--	37610	114043
		НР - 72%; СП - 8%				10660,03	4129,36	37651	14585		8448	
10	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	260		294,70	1,74	76622	452	--	54842	141981
		НР - 72%; СП - 8%				292,96	--	76170	--		10517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0218	5,668	--				--		
11	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	260		261,51	12,71	67993	3304	--	47365	124587
		НР - 72%; СП - 8%				248,80	4,22	64688	1097		9229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,009	2,34	--				--		
12	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	260		180,55	20,16	46943	5241	--	31277	84478
		НР - 72%; СП - 8%				160,39	6,69	41701	1739		6258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,014	3,64	--				--		
		Стены л.4,8-АС										
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,7		46814,91	3716,73	79585	6318	59556	11064	97901
		НР - 72%; СП - 8%				8065,02	974,18	13711	1656		7252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	0,408	15823,00				6456		
13.2	104923 С	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,38	0,646	82187,72				53093		
14	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2		603,04	248,42	1206	497	335	353	1683
		НР - 72%; СП - 8%				186,97	58,01	374	116		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0228	14706,00				335		
15	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,02		129198,30	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
16	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0548		218710,31	2229,52	11985	122	582	8161	21757
		НР - 72%; СП - 8%				205857,08	974,18	11281	53		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,54	0,029592	16207,00				480		
17	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0548		818975,00	--	44880	--	44880	--	48470
		СП - 8%				--	--	--	--		3590	
		Кровля л.13,14-АС										
18	Е11-100104-103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	208,8		5212,03	178,36	1088272	37242	726426	245076	1440016
		НР - 72%; СП - 8%				1554,62	75,58	324604	15780		106668	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,283968	216199,00				61394		
18.2	131586 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0185	3,8628	137093,00				529563		
19	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,89		136619,00	–	1214543	–	1214543	–	1311706
		СП - 8%				–	–	–	–		97163	
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Строгвила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,147		188457,39	1898,51	1346905	13569	1123359	155245	1622322
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	209977	5641		120172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,14352	136619,00				156227		
20.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	5,93201	137093,00				813237		
21	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,147		9087,22	78,40	64946	561	56429	5907	76522
		НР - 72%; СП - 8%				1113,18	34,79	7956	249		5668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,047885	1148617,00				55001		
22	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	260		1791,38	13,55	465759	3523	408348	40046	546269
		НР - 72%; СП - 8%				207,26	6,66	53888	1732		40464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	1,56	100670,00				157045		
22.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	3,12	78586,00				245188		
23	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	260		317,39	3,64	82521	945	70609	8198	97977
		НР - 72%; СП - 8%				42,18	1,61	10967	419		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0598	1148617,00				68687		
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	260		957,60	27,81	248975	7231	19423	162098	443959
		НР - 72%; СП - 8%				855,08	10,83	222321	2814		32886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,2	1090,00				5668		
24.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	11,076	1015,00				11242		
25	С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	299		4337,00	–	1296763	–	1296763	–	1400504
		СП - 8%				–	–	–	–		103741	
26	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	260		261,56	0,39	68005	101	26824	29612	105427
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	0,19	41080	49		7809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00125	0,325	81820,00				26592		
27	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,8		1175,00	–	43240	–	43240	–	46699
		СП - 8%				–	–	–	–		3459	
28	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	180		828,19	32,79	149075	5902	97997	33257	196919
		НР - 72%; СП - 8%				250,98	5,64	45176	1015		14587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	198	175,00				34650		
28.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	352,8	145,00				51156		
29	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	180		1088,78	67,01	195980	12063	64457	88167	306879
		НР - 72%; СП - 8%				663,67	16,64	119460	2995		22732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	361,8	145,00				52461		
30	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 200	м3	18,54		69019,00	–	1279612	–	1279612	–	1381981
		СП - 8%				–	–	–	–		102369	
31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7		5400,20	18,28	37801	128	28150	6881	48257
		НР - 72%; СП - 8%				1360,36	4,91	9523	34		3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,0399	700886,00				27965		
		Слуховое окно (2 шт.)										
32	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		35248,16	1132,44	70496	2265	51212	12952	90124
		НР - 72%; СП - 8%				8509,26	485,51	17019	971		6676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,12	82537,00				9904		
32.2	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	125659,00				15079		
32.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,2	125659,00				25132		
33	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	12,86		1791,38	13,55	23037	175	20197	1981	27019
		НР - 72%; СП - 8%				207,26	6,66	2665	86		2001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	0,07716	100670,00				7768		
33.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	0,15432	78586,00				12127		
34	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,86		317,39	3,64	4082	47	3493	406	4846
		НР - 72%; СП - 8%				42,18	1,61	542	21		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002958	1148617,00				3397		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом	м2 кровли	12,86		2691,12	130,14	34608	1674	5771	19906	58875
		НР - 72%; СП - 8%				2112,18	37,70	27163	485		4361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,005144	700886,00				3605		
11.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,001363	1589156,00				2166		
36	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14,789		6133,00	–	90701	–	90701	--	97957
		СП - 8%				–	–	–	–		7256	
37	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	12,86		261,56	0,39	3364	5	1327	1465	5215
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	0,19	2032	2		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00125	0,016075	81820,00				1315		
38	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,282		1741,00	–	10937	–	10937	--	11812
		СП - 8%				–	–	–	–		875	
39	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,088		1175,00	–	15378	–	15378	--	16608
		СП - 8%				–	–	–	–		1230	
40	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,092		946,00	–	3871	–	3871	--	4181
		СП - 8%				–	–	–	–		310	
41	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3		1483,00	–	4449	–	4449	--	4805
		СП - 8%				–	–	–	–		356	
42	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2		2759,39	24,21	5519	48	4103	996	7037
		НР - 72%; СП - 8%				683,95	8,00	1368	16		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	146345 С	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,78	1,56	2504,00				3906		
		Полы л.10-АС										
		Тип 1										
43	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,1024		24056,71	2257,71	411428	38612	301637	63558	512985
		НР - 72%; СП - 8%				4161,94	999,63	71179	17096		37999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	4,959696	14029,00				69580		
43.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	17,1024	12298,00				210325		
44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15	м3 подстилающего слоя	17,1024		38873,12	9,60	664824	164	584254	57892	780534
		НР - 72%; СП - 8%				4701,45	–	80406	–		57817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17,444448	30921,00				539400		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	213,78		1871,14	107,08	400012	22890	195896	133046	575702
		НР - 72%; СП - 8%				847,72	16,65	181226	3559		42645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	239,4336	259,00				62013		
45.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,739679	141734,00				104838		
46	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	213,78		1137,80	53,40	243238	11416	122477	80191	349303
		НР - 72%; СП - 8%				511,49	9,50	109345	2031		25874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	239,4336	259,00				62013		
46.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,322808	141734,00				45753		
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	213,78		797,36	39,91	170460	8532	69330	69645	259314
		НР - 72%; СП - 8%				433,15	19,33	92598	4131		19208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,361112	15729,00				68596		
48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	213,78		554,05	40,59	118445	8677	102894	7899	136451
		НР - 72%; СП - 8%				32,15	19,16	6874	4097		10108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	6,541668	15729,00				102894		
49	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	213,78		5483,98	27,63	1172366	5906	740707	308168	1598977
		НР - 72%; СП - 8%				1991,55	10,56	425753	2258		118443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	855,12	42,00				35915		
49.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	53,445	235,00				12560		
49.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	218,0556	3151,00				687093		
		Проемы л.10-АС										
		Окна										
50	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	21,6		2607,63	238,55	56325	5153	25516	20220	82669
		НР - 72%; СП - 8%				1187,80	112,35	25656	2427		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонике емкостью 750 мл	шт.	0,69	14,904	1712,00				25516		
51	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,55		4088,66	241,45	2249	133	1073	795	3287
		НР - 72%; СП - 8%				1895,53	110,83	1043	61		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонике емкостью 750 мл	шт.	1,14	0,627	1712,00				1073		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	21,6	27177,00	–	587023	–	587023	--	633985
		СП - 8%			–	–	–	–		46962	
53	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,55	32579,00	–	17918	–	17918	--	19351
		СП - 8%			–	–	–	–		1433	
54	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	19	1905,69	13,69	36208	260	30263	4182	43622
		НР - 72%; СП - 8%			299,22	6,51	5685	124		3231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 750 мл	шт.	0,907 17,233	1712,00				29503		
55	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	19	2902,00	–	55138	–	55138	--	59549
		СП - 8%			–	–	–	–		4411	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,8	5400,20	18,28	20521	70	15282	3735	26197
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	5169	19		1940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057 0,02166	700886,00				15181		
		Двери									
57	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36	3577,54	64,60	12021	217	1970	7146	20701
		НР - 72%; СП - 8%			2926,67	27,33	9834	92		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 750 мл	шт.	0,24 0,8064	1712,00				1381		
57.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207 1,413552	314,00				444		
58	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,36	40727,00	–	136843	–	136843	--	147790
		СП - 8%			–	–	–	–		10947	
59	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 в в внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,74	2087,91	107,30	41215	2118	11090	20833	67011
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	28007	927		4964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001 0,01974	102644,00				2026		
59.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 750 мл	шт.	0,24 4,7376	1712,00				8111		
60	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	19,74	20527,00	–	405203	–	405203	--	437619
		СП - 8%			–	–	–	–		32416	
61	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Наличники. Установка и крепление	м коробок	59,8	717,42	1,55	42902	92	36803	4356	51039
		НР - 72%; СП - 8%			100,45	0,73	6007	43		3781	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	282016 С	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	1,12	66,976	547,00				36636		
62	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24		520,00	–	12480	–	12480	–	13478
		СП - 8%				–	–	–	–		998	
63	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12		5262,00	–	63144	–	63144	–	68196
		СП - 8%				–	–	–	–		5052	
64	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	12		4148,00	–	49776	–	49776	–	53758
		СП - 8%				–	–	–	–		3982	
		Витражи										
65	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	42,77		2894,57	3,39	123801	145	67832	40193	177114
		НР - 72%; СП - 8%				1305,22	–	55824	–		13120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	39,3484	1712,00				67364		
66	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2015	ВИТРАЖ из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	40,67		16282,00	–	662189	–	662189	–	715164
		СП - 8%				–	–	–	–		52975	
67	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	2,1		35180,00	–	73878	–	73878	–	79788
		СП - 8%				–	–	–	–		5910	
		Внутренняя отделка л.10-АС										
68	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,3		1420,35	101,61	261771	18727	50496	149373	444035
		НР - 72%; СП - 8%				1044,75	80,93	192548	14914		32892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	2,7645	18248,00				50447		
69	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	184,3		1279,80	9,80	235867	1807	71878	117206	381319
		НР - 72%; СП - 8%				879,99	3,28	162182	604		28246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	759,8689	86,00				65349		
70	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	184,3		555,21	4,16	102325	767	29204	52357	167056
		НР - 72%; СП - 8%				392,59	1,98	72354	364		12375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,127167	220158,00				27997		
71	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	519,49		1649,54	108,21	856920	56215	178248	479691	1443540
		НР - 72%; СП - 8%				1198,21	84,28	622457	43780		106929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	9,714463	18248,00				177270		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	519,49		667,13	6,31	346566	3279	141146	146322	532319
		НР - 72%; СП - 8%				389,11	2,09	202141	1084		39431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1428,07801	86,00				122815		
73	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	519,49		700,37	6,31	363837	3279	141146	158757	564402
		НР - 72%; СП - 8%				422,36	2,09	219412	1084		41808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1428,07801	86,00				122815		
74	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	519,49		497,77	4,16	258585	2162	75227	131199	420967
		НР - 72%; СП - 8%				348,80	1,98	181196	1026		31183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,327279	220158,00				72053		
75	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	2,94		5846,99	21,53	17190	64	10384	4874	23829
		НР - 72%; СП - 8%				2293,19	9,38	6742	28		1765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	287774 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1,02	2,9988	3195,00				9581		
		Фасад л. 6-АС										
76	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	115,9		231,20	0,30	26796	35	21632	3704	32940
		НР - 72%; СП - 8%				44,25	0,14	5129	16		2440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	468,236	23,00				10769		
76.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	119,377	91,00				10863		
77	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	115,9		7764,96	18,39	899959	2132	606329	210173	1198942
		НР - 72%; СП - 8%				2515,08	3,53	291498	409		88811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	254,98	266,00				67825		
77.2	136007 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П100-110	м3	0,105	12,1695	33894,00				412473		
77.3	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	579,5	26,00				15067		
77.4	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	301,34	73,00				21998		
77.5	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	973,56	23,00				22392		
77.6	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	36,1608	1015,00				36703		
78	С1214-204-0622 214-204-0622 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм прим.	м2	127,49		4478,00	–	570900	–	570900	–	616572
		СП - 8%				–	–	–	–		45672	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,08		5400,20	18,28	54434	185	40537	9909	69490
		НР - 72%; СП - 8%				1360,36	4,91	13712	50		5147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,057456	700886,00				40270		
		Крыльцо, пандус Тамбур л.15,16-АС										
80	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15	м3	9,7		41360,59	2609,71	401198	25314	324120	41227	477819
		НР - 72%; СП - 8%				5336,46	566,61	51764	5496		35394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,8455	30921,00				304433		
81	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0183	419679,00	–	7680	–	7680	–	8294
		СП - 8%				–	–	–	–		614	
82	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,439		96321,46	21900,86	42285	9615	1294	24590	72225
		НР - 72%; СП - 8%				71472,50	6322,90	31376	2776		5350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000088	812316,00				71		
82.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000193	647579,00				125		
82.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,5268	295,00				155		
82.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000044	1863700,00				82		
82.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000263	651547,00				172		
82.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000852	532604,00				454		
83	С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,439	870630,00	–	382207	–	382207	–	412784
		СП - 8%				–	–	–	–		30577	
84	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		0,439	23698,00	–	10403	–	10403	–	11235
		СП - 8%				–	–	–	–		832	
85	Е11-150504-0102 1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	35		23390,53	54,43	818669	1905	774212	31140	917793
		НР - 72%; СП - 8%				1215,76	19,94	42552	698		67985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	272038 С	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 8 мм	м2	1,02	35,7	21321,00				761160		
85.2	293026 С	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,001	0,035	372923,00				13052		
		Крыльцо №1 л.18-АС										
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,84		17678,52	2218,80	14850	1864	12069	1271	17411
		НР - 72%; СП - 8%				1091,87	1009,85	917	848		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,966	12481,00				12057		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	0,046		31952,18	1415,48	1470	65	1332	63	1656
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	73	15		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,04692	26688,00				1252		
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	2,61		31316,72	1415,48	81737	3694	73914	3592	92155
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	4129	860		6826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,6622	26065,00				69390		
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0686		19101,77	1875,15	1310	129	1	890	2376
		НР - 72%; СП - 8%				17195,26	815,25	1180	56		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,019208	112,00				2		
90	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0686		419679,00	–	28790	–	28790	--	31093
		СП - 8%				–	–	–	–		2303	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0259		346394,00	–	8972	–	8972	--	9690
		СП - 8%				–	–	–	–		718	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002		349485,00	–	699	–	699	--	755
		СП - 8%				–	–	–	–		56	
93	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,5		2754,90	8,44	28926	89	25972	2082	33488
		НР - 72%; СП - 8%				272,87	2,46	2865	26		2481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,2625	12225,00				3209		
93.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	2,3	24,15	122,00				2946		
93.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	32,445	571,00				18526		
94	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	10,5		10268,23	136,53	107816	1433	77872	21001	139123
		НР - 72%; СП - 8%				2715,35	62,61	28511	657		10305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	1,03	10,815	6785,00				73380		
		Пандус л.14-АС										
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,7		34703,12	1415,48	24292	991	22194	963	27276
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	1107	231		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,714	29385,00				20981		
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	0,09		31952,18	1415,48	2876	128	2606	124	3240
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	142	30		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0918	26688,00				2450		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0068		19101,77	1875,15	130	13	--	88	236
		НР - 72%; СП - 8%				17195,26	815,25	117	6		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001904	112,00				0		
98	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0068		419679,00	–	2854	–	2854	--	3082
		СП - 8%				–	–	–	–		228	
99	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,82		866,50	111,19	2444	314	235	1458	4214
		НР - 72%; СП - 8%				671,97	45,95	1895	130		312	
100	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0231		887579,00	–	20503	–	20503	--	22143
		СП - 8%				–	–	–	–		1640	
101	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,0231		23698,00	–	547	–	547	--	591
		СП - 8%				–	–	–	–		44	
102	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	1,9		10268,23	136,53	19510	259	14092	3800	25175
		НР - 72%; СП - 8%				2715,35	62,61	5159	119		1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	1,03	1,957	6785,00				13278		
103	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8		866,50	111,19	6932	890	666	4135	11953
		НР - 72%; СП - 8%				671,97	45,95	5376	368		885	
104	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0379		887579,00	–	33639	–	33639	--	36330
		СП - 8%				–	–	–	–		2691	
105	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	37,9		23698,00	–	898154	–	898154	--	970006
		СП - 8%				–	–	–	–		71852	
		Отмостка л.17-АС										
106	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17,5		17678,52	2218,80	309374	38829	251437	26482	362724
		НР - 72%; СП - 8%				1091,87	1009,85	19108	17672		26868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	20,125	12481,00				251180		
107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В15	м3	4,1		36269,84	1415,48	148706	5803	136417	5643	166697
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	6486	1351		12348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,182	30921,00				129312		
		Отопление, вентиляция										
		Отопление										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	13		304,78	0,62	3962	8	120	2763	7263
		НР - 72%; СП - 8%				294,89	0,29	3834	4		538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,065	568,00				37		
108.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,13	483,00				63		
109	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	13		8569,00	–	111397	–	111397	–	120309
		СП - 8%				–	–	–	–		8912	
110	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	13		5801,00	–	75413	–	75413	–	81446
		СП - 8%				–	–	–	–		6033	
111	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	13		655,98	2,46	8528	32	914	5465	15113
		НР - 72%; СП - 8%				583,24	0,64	7582	8		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	1,17	537,00				628		
111.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,26	483,00				126		
112	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	13		2621,00	–	34073	–	34073	–	36799
		СП - 8%				–	–	–	–		2726	
113	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13		303,22	–	3942	–	1424	1813	6215
		НР - 72%; СП - 8%				193,68	–	2518	–		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13	91,00				1183		
114	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	22,4		1207,99	17,38	27059	389	10018	12088	42279
		НР - 72%; СП - 8%				743,41	6,09	16652	136		3132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	58,24	172,00				10017		
115	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	140		2281,00	–	319340	–	319340	–	344887
		СП - 8%				–	–	–	–		25547	
116	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	19		1746,32	22,55	33180	428	23442	6826	43207
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	9310	171		3201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	19	1222,00				23218		
117	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55		1820,89	22,55	100149	1241	71958	19761	129503
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	26950	496		9593	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	55	1296,00				71280		
118	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2105,64	22,55	63169	676	47793	10779	79863
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	14700	270		5916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	30	1580,00				47400		
119	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10		537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
120	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,1		973,14	1,17	8856	11	1268	5459	15461
		НР - 72%; СП - 8%				832,69	0,56	7577	5		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,2386	483,00				1081		
121	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1		95,29	2,68	867	25	399	321	1283
		НР - 72%; СП - 8%				48,70	0,29	443	3		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000819	439993,00				360		
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,1		81,42	1,89	741	18	464	188	1004
		НР - 72%; СП - 8%				28,46	0,29	259	3		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000819	508438,00				416		
		Вентиляция										
		ВЕ1										
123	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	3471,00				3471		
124	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1		26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
124.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
124.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	22784,00				22784		
125	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673		7543,51	43,18	22384	128	17448	3489	27942
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	12,45	4808	37		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	2,9673	5736,00				17020		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3		7380,83	45,50	16976	105	13144	2714	21265
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	3727	42		1575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	2,3	5571,00				12813		
127	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1		6944,39	57,29	35416	293	24691	7596	46453
		НР - 72%; СП - 8%				2045,51	23,25	10432	119		3441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,1	4669,00				23812		
128	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,8084		7380,83	45,50	5967	37	4620	954	7474
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	1310	15		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,8084	5571,00				4504		
129	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		378,66	3,36	1893	17	47	1318	3468
		НР - 72%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
130	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3		2696,00	–	8088	–	8088	–	8735
		СП - 8%				–	–	–	–		647	
131	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		3485,00	–	6970	–	6970	–	7528
		СП - 8%				–	–	–	–		558	
132	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,4		2192,00	132,87	16221	984	8533	5160	23092
		НР - 72%; СП - 8%				906,00	62,52	6704	463		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,11	4580,00				5084		
132.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	1,924	1740,00				3348		
133	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	8,14		10766,00	–	87635	–	87635	–	94646
		СП - 8%				–	–	–	–		7011	
134	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,5		655,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%				–	–	–	–		131	
		ВЕ2										
135	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		363	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	3471,00				3471		
136	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка	узел	1		26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
136.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
136.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	22784,00				22784		
137	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673		7543,51	43,18	22384	128	17448	3489	27942
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	12,45	4808	37		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	2,9673	5736,00				17020		
138	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3		7380,83	45,50	31738	196	24574	5073	39756
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	6968	79		2945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,3	5571,00				23955		
139	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7		6944,39	57,29	39583	327	27597	8490	51919
		НР - 72%; СП - 8%				2045,51	23,25	11659	133		3846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,7	4669,00				26613		
140	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,8084		7380,83	45,50	5967	37	4620	954	7474
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	1310	15		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,8084	5571,00				4504		
141	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	1582	4162
		НР - 72%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
142	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6		2696,00	–	16176	–	16176	–	17470
		СП - 8%				–	–	–	–		1294	
143	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,4		2192,00	132,87	16221	984	8533	5160	23092
		НР - 72%; СП - 8%				906,00	62,52	6704	463		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,11	4580,00				5084		
143.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	1,924	1740,00				3348		
144	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	8,14		10766,00	–	87635	–	87635	–	94646
		СП - 8%				–	–	–	–		7011	
145	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,5		655,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%				–	–	–	–		131	
		ВЕЗ										
146	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2981,00				2981		
147	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1		28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
147.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
147.3	273947 С	Узел прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	24604,00				24604		
148	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884		7543,51	43,18	14212	81	11078	2215	17741
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	12,45	3053	23		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	1,884	5736,00				10807		
149	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7		7380,83	45,50	5167	32	4001	826	6472
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	1134	13		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,7	5571,00				3900		
150	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,1992		7380,83	45,50	1470	9	1138	235	1841
		НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	323	4		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,1992	5571,00				1110		
151	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		378,66	3,36	757	7	18	527	1387
		НР - 72%; СП - 8%				365,85	0,30	732	1		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	836,00				19		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2		3485,00	–	6970	–	6970	--	7528
		СП - 8%				–	–	–	–		558	
153	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,8		2192,00	132,87	12714	771	6688	4045	18099
		НР - 72%; СП - 8%				906,00	62,52	5255	363		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	0,15	0,87	4580,00				3985		
153.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	1,508	1740,00				2624		
154	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	6,38		10766,00	–	68687	–	68687	--	74182
		СП - 8%				–	–	–	–		5495	
155	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,8		655,00	–	524	–	524	--	566
		СП - 8%				–	–	–	–		42	
		Тепломеханическая часть										
156	Е11-190201-0101 1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2		9254,40	30,90	18509	62	94	13235	34284
		НР - 72%; СП - 8%				9176,64	14,54	18353	29		2540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	748,00				15		
156.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	459,00				18		
156.3	251487 С	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	2	27,00				54		
157	513-104-0401 513-104-0401 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный модели GA 23 K, тепловая мощность отопительной системы 23,3 кВт	комплект	2		257719,00	–	515438	–		--	515438
						–	–	–	–	515438	--	
158	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы. Установка	узел	4		9316,01	363,56	37264	1454	3202	23946	66107
		НР - 72%; СП - 8%				8151,89	162,60	32608	650		4897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	144763 С	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00228	0,00912	309548,00				2823		
159	511-402-0101 511-402-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт прим 24-40	шт.	2		43743,00	–	87486	–		--	87486
						–	–	–	–	87486	--	
160	511-502-0106 511-502-0106 РСНБ РК 2015	Насос поверхностный вихревой Q 5,0 м3/ч, Н 35,0 м вод. ст. прим. Jet 62 M	шт.	2		89381,00	–	178762	–		--	178762
						–	–	–	–	178762	--	
161	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		1522,95	–	1523	–	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	–	1510	–		209	
162	515-401-0501 515-401-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр присоединения прим Электронный умягчитель воды WaterKing 3	шт.	1		159573,00	–	159573	–		--	159573
						–	–	–	–	159573	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1		5619,65	695,67	5620	696	105	3647	10008
		НР - 72%; СП - 8%				4819,44	246,04	4819	246		741	
164	С1261-302-0239 261-302-0239 РСНБ РК 2015	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, прим. Расширительный бак 50 литров Reflex NG 50	шт.	1		45661,00	–	45661	–	45661	–	49314
		СП - 8%				–	–	–	–		3653	
165	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,0856		89050,64	4365,37	7623	374	2965	3170	11657
		НР - 72%; СП - 8%				50041,40	1397,87	4284	120		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,035	0,002996	812316,00				2434		
166	С1241-102-0210 241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	6		6636,00	–	39816	–	39816	–	43001
		СП - 8%				–	–	–	–		3185	
167	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1		36485,71	875,79	36486	875	24100	8524	48610
		НР - 72%; СП - 8%				11510,90	327,33	11511	327		3601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	261610 С	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	1	23969,00				23969		
168	Е11-180701-0202 1118-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 89 мм. Установка	шт.	1		5342,52	276,32	5343	276	3430	1270	7142
		НР - 72%; СП - 8%				1637,21	126,23	1637	126		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	261699 С	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм	шт.	1	1	3356,00				3356		
169	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12		2369,54	131,45	28434	1577	3290	17220	49306
		НР - 72%; СП - 8%				1963,92	29,08	23567	349		3652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
169.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	165361,00				2183		
170	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11		2338,64	100,55	25725	1106	3016	15669	44706
		НР - 72%; СП - 8%				1963,92	14,54	21603	160		3312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,022	31711,00				698		
170.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0121	165361,00				2001		
171	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2		4855,00	–	9710	–	9710	–	10487
		СП - 8%				–	–	–	–		777	
172	С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2		4132,00	–	8264	–	8264	–	8925

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		661	
173	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8		4879,00	–	39032	–	39032	–	42155
		СП - 8%				–	–	–	–		3123	
174	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5		2893,00	–	14465	–	14465	–	15622
		СП - 8%				–	–	–	–		1157	
175	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		953,00	–	953	–	953	–	1029
		СП - 8%				–	–	–	–		76	
176	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1		2928,00	–	2928	–	2928	–	3162
		СП - 8%				–	–	–	–		234	
177	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1		2928,00	–	2928	–	2928	–	3162
		СП - 8%				–	–	–	–		234	
178	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1		17625,00	–	17625	–	17625	–	19035
		СП - 8%				–	–	–	–		1410	
179	С1242-404-0102 242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1		10075,00	–	10075	–	10075	–	10881
		СП - 8%				–	–	–	–		806	
180	С1242-303-0206 242-303-0206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1		8382,00	–	8382	–	8382	–	9053
		СП - 8%				–	–	–	–		671	
181	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8		2539,71	–	20318	–	17581	1971	24072
		НР - 72%; СП - 8%				342,17	–	2737	–		1783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	8	2179,00				17432		
182	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2		3052,32	–	6105	–	5206	647	7293
		НР - 72%; СП - 8%				449,57	–	899	–		540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	474618,00				104		
182.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
182.3	300868 С	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	2	2532,00				5064		
183	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12		1944,39	19,71	23333	237	17914	3798	29301
		НР - 72%; СП - 8%				431,84	7,71	5182	93		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	12	1481,00				17772		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1350,07	19,71	6750	99	4492	1582	8999
		НР - 72%; СП - 8%				431,84	7,71	2159	39		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	5	888,00				4440		
185	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3		1652,32	19,71	4957	59	3602	949	6379
		НР - 72%; СП - 8%				431,84	7,71	1296	23		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	3	1191,00				3573		
186	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1527,75	19,71	1528	20	1076	316	1992
		НР - 72%; СП - 8%				431,84	7,71	432	8		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1067,00				1067		
187	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04		76017,32	1844,52	3041	73	2138	622	3956
		НР - 72%; СП - 8%				20748,00	857,86	830	34		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,0312	6012,00				188		
187.2	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,08	0,0432	34710,00				1499		
187.3	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0135	0,00054	693247,00				374		
188	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	м2	3,6		331,73	1,89	1194	7	1122	48	1341
		НР - 72%; СП - 8%				18,04	0,29	65	1		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	287779 С	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00019	0,000684	1533024,00				1049		
189	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,11		76017,32	1844,52	8362	203	5877	1711	10879
		НР - 72%; СП - 8%				20748,00	857,86	2282	94		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,0858	6012,00				516		
189.2	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,08	0,1188	34710,00				4124		
189.3	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0135	0,00148 5	693247,00				1029		
190	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,1		5279,99	146,96	21648	602	12022	6516	30417
		НР - 72%; СП - 8%				2201,07	6,11	9024	25		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,1871	0,76711	6012,00				4612		
190.2	126237 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД0, А5	т	0,000876	0,003592	2005010,00				7201		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дренаж										
191	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6		2942,64	43,11	17656	259	12480	3609	22966
		НР - 72%; СП - 8%				819,55	15,85	4917	95		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	2049,00				12294		
192	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1350,07	19,71	1350	20	898	316	1800
		НР - 72%; СП - 8%				431,84	7,71	432	8		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1	888,00				888		
193	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		981868,24	35261,28	5891	212	3964	1235	7697
		НР - 72%; СП - 8%				285824,00	145,40	1715	1		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	10,38	263,00				2730		
193.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,258	4019,00				1037		
		Отопление										
194	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3		1527,75	19,71	4583	59	3228	949	5975
		НР - 72%; СП - 8%				431,84	7,71	1296	23		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	3	1067,00				3201		
195	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	1		304,78	0,62	305	–	10	213	559
		НР - 72%; СП - 8%				294,89	0,29	295	–		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,005	568,00				3		
195.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,01	483,00				5		
196	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	1		8569,00	–	8569	–	8569	–	9255
		СП - 8%				–	–	–	–		686	
197	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	1		5801,00	–	5801	–	5801	–	6265
		СП - 8%				–	–	–	–		464	
198	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1		303,22	–	303	–	109	139	478
		НР - 72%; СП - 8%				193,68	–	194	–		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1	91,00				91		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2		1607,00	–	3214	–	3214	–	3471
		СП - 8%				–	–	–	–		257	
200	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	1,9		17302,14	177,50	32874	337	30785	1379	36993
		НР - 72%; СП - 8%				922,33	85,36	1752	162		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	261295 С	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	1,9	16030,00				30457		
201	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2		95,29	2,68	19	–	9	7	28
		НР - 72%; СП - 8%				48,70	0,29	10	–		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000018	439993,00				8		
202	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2		81,42	1,89	16	–	10	4	22
		НР - 72%; СП - 8%				28,46	0,29	6	–		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000018	508438,00				9		
203	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3		537,00	–	161	–	161	–	174
		СП - 8%				–	–	–	–		13	
		Вентиляция										
204	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072		6701,39	57,29	10100	86	6931	2245	13333
		НР - 72%; СП - 8%				2045,51	23,25	3083	35		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	1,5072	4426,00				6671		
205	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%				514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2981,00				2981		
206	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1		28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%				3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
206.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00				85		
206.3	273947 С	Узел прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	24604,00				24604		
207	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		378,66	3,36	379	3	10	264	694
		НР - 72%; СП - 8%				365,85	0,30	366	–		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	836,00				9		
208	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	–	3485	–	3485	–	3764

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		279	
				Водопровод, канализация								
				Водоснабжение В1 ВК.СО								
209	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9		1825,15	23,10	16426	208	96	11610	30279
		НР - 72%; СП - 8%				1791,33	0,28	16122	3		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	5,535	12,00				66		
209.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,036	836,00				30		
210	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10		1672,23	19,54	16722	196	109	11822	30827
		НР - 72%; СП - 8%				1641,71	0,18	16417	2		2284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	7,64	10,00				76		
210.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,04	836,00				33		
211	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15		1548,03	16,25	23220	244	163	16427	42818
		НР - 72%; СП - 8%				1520,88	0,11	22813	2		3172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	14,4	7,00				101		
211.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,075	836,00				63		
212	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	8,91		213,00	–	1898	–	1898	–	2050
		СП - 8%				–	–	–	–		152	
213	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	9,9		130,00	–	1287	–	1287	–	1390
		СП - 8%				–	–	–	–		103	
214	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	14,85		92,00	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%				–	–	–	–		109	
215	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34		94,90	1,32	3227	45	48	2257	5922
		НР - 72%; СП - 8%				92,18	–	3134	–		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0068	568,00				4		
215.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,34	98,00				33		
215.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,017	483,00				8		
216	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЛЯР	м трубопровода	1		8277,36	100,86	8277	101	6687	1096	10123
		НР - 72%; СП - 8%				1489,28	33,07	1489	33		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	1	6608,00				6608		
217	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6		953,00	–	5718	–	5718	–	6175
		СП - 8%				–	–	–	–		457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	919,00	–	919	–	919	–	993
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
219	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	765,00	–	1530	–	1530	–	1652
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
220	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	2	663,00	–	1326	–	1326	–	1432
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
221	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	506,00	–	1012	–	1012	–	1093
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
222	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	495,00	–	1485	–	1485	–	1604
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
223	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	10	464,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
224	С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	612,00	–	612	–	612	–	661
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
225	С1241-210-0102 241-210-0102 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	478,00	–	478	–	478	–	516
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
226	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	612,00	–	612	–	612	–	661
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
				Т3							
227	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1548,03	16,25	46441	487	328	32853	85638
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	45626	3		6344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96 28,8	7,00				202		
227.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005 0,15	836,00				125		
228	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	29,7	163,00	–	4841	–	4841	–	5228
		СП - 8%			–	–	–	–		387	
229	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	953,00	–	5718	–	5718	–	6175
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
230	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	28,00	–	112	–	112	–	121
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
231	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	16,00	–	192	–	192	–	207
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
232	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	94,90	1,32	2847	40	42	1991	5225
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	–	2765	–		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,006	568,00				3		
232.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,3	98,00				29		
232.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,015	483,00				7		
		Водомерный узел										
233	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%				11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
233.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
234	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
		СП - 8%				–	–	–	–		256	
235	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		4879,00	–	4879	–	4879	–	5269
		СП - 8%				–	–	–	–		390	
236	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	–	1906	–	1906	–	2058
		СП - 8%				–	–	–	–		152	
237	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1		1101,00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%				–	–	–	–		88	
238	С1241-113-0103 241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2		512,00	–	1024	–	1024	–	1106
		СП - 8%				–	–	–	–		82	
239	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2		286,00	–	572	–	572	–	618
		СП - 8%				–	–	–	–		46	
240	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2		249,00	–	498	–	498	–	538
		СП - 8%				–	–	–	–		40	
		К1										
241	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	14		855,05	3,51	11971	49	84	8535	22147
		НР - 72%; СП - 8%				845,60	1,14	11838	16		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,2198	98,00				22		
241.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000372	165361,00				62		
242	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	30		885,65	1,44	26570	43	72	19059	49279
		НР - 72%; СП - 8%				881,84	0,50	26455	15		3650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,117	98,00				11		
242.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00036	165361,00				60		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	13,972		700,00	–	9780	–	9780	–	10562
		СП - 8%				–	–	–	–		782	
244	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	29,94		232,00	–	6946	–	6946	–	7502
		СП - 8%				–	–	–	–		556	
245	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3		642,00	–	1926	–	1926	–	2080
		СП - 8%				–	–	–	–		154	
246	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1		209,00	–	209	–	209	–	226
		СП - 8%				–	–	–	–		17	
247	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4		431,00	–	1724	–	1724	–	1862
		СП - 8%				–	–	–	–		138	
248	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2		320,00	–	640	–	640	–	691
		СП - 8%				–	–	–	–		51	
249	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2		130,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
250	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1		144,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%				–	–	–	–		12	
251	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2		281,00	–	562	–	562	–	607
		СП - 8%				–	–	–	–		45	
252	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6		82,00	–	492	–	492	–	531
		СП - 8%				–	–	–	–		39	
253	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2		69,00	–	138	–	138	–	149
		СП - 8%				–	–	–	–		11	
254	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1		25245,10	325,61	25245	326	21611	2446	29907
		НР - 72%; СП - 8%				3307,92	89,84	3308	90		2215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	150663 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x6,0 мм	м	0,93	0,93	23216,00				21591		
		Санитарно-техническое оборудование										
255	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	2		3910,70	197,59	7821	395	1068	4716	13540
		НР - 72%; СП - 8%				3179,04	95,65	6358	191		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358578,00				272		
255.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
255.4	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176898,00				188		
256	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2		8879,00	–	17758	–	17758	–	19179
		СП - 8%				–	–	–	–		1421	
257	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8876,00	–	17752	–	17752	–	19172
		СП - 8%				–	–	–	–		1420	
258	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2		1729,00	–	3458	–	3458	–	3735
		СП - 8%				–	–	–	–		277	
259	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок	1,6		773,43	–	1237	–	635	434	1804
		НР - 72%; СП - 8%				376,43	–	602	–		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1,6	397,00				635		
260	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5		3153,41	99,46	15767	497	1094	10379	28238
		НР - 72%; СП - 8%				2835,30	47,81	14176	239		2092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0018	216199,00				389		
260.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,18	836,00				150		
260.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	1	357,00				357		
261	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	5		1050,61	0,14	5253	1	163	3664	9630
		НР - 72%; СП - 8%				1017,80	–	5089	–		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,065	568,00				37		
70.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,13	459,00				60		
70.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,055	836,00				46		
262	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	5		7103,00	–	35515	–	35515	–	38356
		СП - 8%				–	–	–	–		2841	
263	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	5		3977,00	–	19885	–	19885	–	21476
		СП - 8%				–	–	–	–		1591	
264	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	5		785,00	–	3925	–	3925	–	4239
		СП - 8%				–	–	–	–		314	
265	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукоятночный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5		7605,00	–	38025	–	38025	–	41067
		СП - 8%				–	–	–	–		3042	

Земляные работы ПЭ трубы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
266	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	249,62		222,68	222,68	55585	55586	–	6682	67249
		НР - 72%; СП - 8%				–	37,18	–	9281		4981	
267	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,72		2171,40	–	16763	–	–	12070	31139
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	–	16763	–		2307	
268	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,579		18,68	18,68	4326	4326	–	1316	6093
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,89	–	1827		451	
269	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,731		944,78	–	24310	–	–	17503	45158
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	–	24310	–		3345	
270	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	4,81		222,68	222,68	1071	1071	–	129	1296
		НР - 72%; СП - 8%				–	37,18	–	179		96	
271	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,57		18,68	18,68	11	10	–	3	15
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,89	–	4		1	
272	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05		944,78	–	47	–	–	34	88
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	–	47	–		7	
		Электроосвещение										
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
273	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5109,72	119,23	5110	119	1732	2381	8090
		НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	3259	48		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0004	647579,00				259		
273.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
273.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	454,00				263		
273.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,001	432264,00				432		
274	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417
		НР - 72%; СП - 8%				2864,00	35,31	2864	35		623	
275	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7		3072,27	26,43	21506	185	11297	7217	31021
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	–	10024	–		2298	
276	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35		597,93	4,11	20928	144	2396	13284	36949
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	18388	62		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	242795 С	Скобы соединительные	100 шт.	0,0204	0,714	951,00				679		
276.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	3,57	460,00				1642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	35	369,58	0,34	12935	12	3219	6991	21520
		НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	9704	6		1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 35,7	89,00				3177		
278	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	240	207,08	2,16	49699	518	3586	32839	89141
		НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	45595	14		6603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,96	1978,00				1899		
279	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6591,32	198,04	39548	1189	30756	5764	48937
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	7603	403		3625	
280	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	16	920,88	28,16	14734	450	10229	3021	19176
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	4055	141		1420	
281	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4351,05	170,81	13053	512	9584	2236	16512
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1223	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
282	С1247-201-0406 247-201-0406 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13058,00	–	13058	–	13058	–	14103
		СП - 8%			–	–	–	–		1045	
283	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	–	1815	–	1815	–	1960
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
284	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
285	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609,00	–	23045	–	23045	–	24889
		СП - 8%			–	–	–	–		1844	
286	С1247-102-0103 247-102-0103 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	5925,00	–	5925	–	5925	–	6399
		СП - 8%			–	–	–	–		474	
287	С1247-102-0192 247-102-0192 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18, IP20	шт.	7	6040,00	–	42280	–	42280	–	45662
		СП - 8%			–	–	–	–		3382	
288	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	7	8608,00	–	60256	–	60256	–	65076
		СП - 8%			–	–	–	–		4820	
289	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	20	15936,00	–	318720	–	318720	–	344218
		СП - 8%			–	–	–	–		25498	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15		401,00	–	6015	–	6015	–	6496
		СП - 8%				–	–	–	–		481	
291	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1		421,00	–	421	–	421	–	455
		СП - 8%				–	–	–	–		34	
292	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10		358,00	–	3580	–	3580	–	3866
		СП - 8%				–	–	–	–		286	
293	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9		636,00	–	5724	–	5724	–	6182
		СП - 8%				–	–	–	–		458	
294	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15		301095,00	–	45164	–	45164	–	48777
		СП - 8%				–	–	–	–		3613	
295	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,09		468325,00	–	42149	–	42149	–	45521
		СП - 8%				–	–	–	–		3372	
		Пожарная сигнализация										
		Пожарная сигнализация ПС.СО										
296	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		35722,25	2,24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%				35374,00	–	35374	–		4895	
297	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1		17222,78	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
		НР - 72%; СП - 8%				3020,00	353,10	3020	353		1572	
298	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		1522,95	–	1523	–	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	–	1510	–		209	
299	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	22		2979,41	2,24	65547	49	1522	46063	120538
		НР - 72%; СП - 8%				2908,00	–	63976	–		8929	
300	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	1		1576,72	–	1577	–	123	1047	2834
		НР - 72%; СП - 8%				1454,00	–	1454	–		210	
301	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1		753,47	17,27	753	17	6	530	1386
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	730	7		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
301.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	450,00				5		
301.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,003	652,00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении										
			шт.	1		2874,62	–	2875	–	203	1924	5183
		НР - 72%; СП - 8%				2672,00	–	2672	–		384	
303	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования										
			шт.	1		828,77	4,68	829	4	12	587	1529
		НР - 72%; СП - 8%				813,22	1,45	813	1		113	
304	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка										
			м	10		829,71	55,36	8297	554	3660	2996	12196
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	7,77	4083	78		903	
305	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах										
			м	15		100,02	1,32	1500	20	160	951	2647
		НР - 72%; СП - 8%				87,99	0,06	1320	1		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,06	1978,00				119		
305.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0315	836,00				26		
306	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)										
			м	95		81,52	0,76	7744	73	985	4819	13568
		НР - 72%; СП - 8%				70,38	0,07	6686	7		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,38	1978,00				752		
306.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1995	836,00				167		
307	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка										
			м	80		282,97	3,68	22638	294	1205	15223	40889
		НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	21139	3		3029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,44	836,00				1204		
308	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
			м	5		352,63	3,65	1763	18	66	1209	3210
		НР - 72%; СП - 8%				335,87	0,09	1679	–		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	4,85	10,00				49		
308.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,02037	836,00				17		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
309	С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П										
			шт.	1		18502,00	–	18502	–	18502	--	19982
		СП - 8%				–	–	–	–		1480	
310	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41										
			шт.	1		1230,00	–	1230	–	1230	--	1328
		СП - 8%				–	–	–	–		98	
311	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"										
			шт.	1		655,00	–	655	–	655	--	707
		СП - 8%				–	–	–	–		52	
312	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.										
			шт.	1		8511,00	–	8511	–	8511	--	9192
		СП - 8%				–	–	–	–		681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	22	1832,00	–	40304	–	40304	–	43528
		СП - 8%			–	–	–	–		3224	
314	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052,00	–	1052	–	1052	–	1136
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
315	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	926,00	–	926	–	926	–	1000
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
316	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	1707,00	–	1707	–	1707	–	1844
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
317	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970,00	–	1970	–	1970	–	2128
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
318	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УШК-02 прим	шт.	1	1240,00	–	1240	–	1240	–	1339
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
319	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00	–	154	–	154	–	166
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
320	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	10	129,00	–	1290	–	1290	–	1393
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
321	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,01	47871,00	–	479	–	479	–	517
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
322	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,08	26765,00	–	2141	–	2141	–	2312
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
323	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,02	73786,00	–	1476	–	1476	–	1594
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
324	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	40	65,00	–	2600	–	2600	–	2808
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
325	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	40	67,00	–	2680	–	2680	–	2894
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
326	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5	32,00	–	160	–	160	–	173
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
				Гараж							
				Земляные работы							
327	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	130,368	222,68	222,68	29030	29030	–	3490	35122
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,18	–	4847		2602	
328	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,032	1809,50	–	7296	–	–	5253	13553
		НР - 72%; СП - 8%			1809,50	–	7296	–		1004	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
329	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	115,236		30,57	30,57	3523	3523	--	996	4881
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	1384		362	
330	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,564		944,78	--	3367	--	--	2424	6255
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	3367	--		463	
331	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,236		170,09	78,07	19600	8997	--	10802	32834
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	10604	4399		2432	
		Фундаменты										
		Фм-1 (4шт) л.6-КЖ										
332	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,48		30827,28	1132,38	14797	544	13593	567	16593
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	660	127		1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,4896	26065,00				12761		
333	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20	м3	1,92		46049,12	1985,25	88414	3812	69788	11321	107714
		НР - 72%; СП - 8%				7715,78	473,73	14814	910		7979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,9488	33237,00				64772		
334	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0864		419679,00	--	36260	--	36260	--	39161
		СП - 8%				--	--	--	--		2901	
335	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,44		904,17	19,87	12152	267	7805	2966	16327
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	4080	39		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	32,256	223,00				7193		
		Фм-2 (2шт) л.7-КЖ										
336	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,5		30827,28	1132,38	15414	566	14160	590	17284
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	688	132		1280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	26065,00				13293		
337	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20	м3	2,2		46049,12	1985,25	101308	4367	79966	12972	123423
		НР - 72%; СП - 8%				7715,78	473,73	16975	1042		9142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,233	33237,00				74218		
338	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0978		419679,00	--	41045	--	41045	--	44329
		СП - 8%				--	--	--	--		3284	
339	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,84		904,17	19,87	10705	235	6876	2613	14383
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	3594	34		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,416	223,00				6337		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Бф-1 (4шт) л.8-КЖ										
340	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство В12,5	м3		0,48	58316,27	4052,38	27992	1946	19494	5026	35660
		НР - 72%; СП - 8%				13651,00	892,88	6552	429		2641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,4872	29385,00				14316		
340.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,026544	100670,00				2672		
341	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0608	346394,00	–	21061	–	21061	--	22746
		СП - 8%				–	–	–	–		1685	
		Бф-2 (2шт) л.8-КЖ										
342	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство В12,5	м3		0,22	58316,27	4052,38	12830	891	8936	2304	16344
		НР - 72%; СП - 8%				13651,00	892,88	3003	196		1211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2233	29385,00				6562		
342.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,012166	100670,00				1225		
343	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0272	346394,00	–	9422	–	9422	--	10176
		СП - 8%				–	–	–	–		754	
		Конструкции металлические										
344	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0,6807	61401,53	25532,47	41796	17380	3860	18640	65271
		НР - 72%; СП - 8%				30199,00	7833,29	20556	5332		4835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,001361	812316,00				1106		
344.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	0,001293	647579,00				838		
344.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,001838	211214,00				388		
344.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000408	651547,00				266		
344.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001321	532604,00				703		
345	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,2982	33095,25	10516,49	9869	3136	1414	4524	15545
		НР - 72%; СП - 8%				17836,50	3236,32	5319	965		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,000895	647579,00				579		
345.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000775	211214,00				164		
345.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000179	651547,00				117		
345.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000579	532604,00				308		
346	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,3352	96321,46	21900,86	32287	7341	988	18775	55147
		НР - 72%; СП - 8%				71472,50	6322,90	23958	2119		4085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000067	812316,00				54		
346.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000147	647579,00				96		
346.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,40224	295,00				119		
346.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1863700,00				62		
346.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000201	651547,00				131		
346.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00065	532604,00				346		
347	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций		0,4253	46490,66	11651,07	19772	4955	3387	9285	31382
		НР - 72%; СП - 8%				26875,75	3447,45	11430	1466		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001914	812316,00				1555		
347.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000936	647579,00				606		
347.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,829335	295,00				245		
347.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000825	532604,00				439		
348	С1222-507-0601 222-507-0601 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг	т		1,7394	848913,00	–	1476599	–	1476599	–	1594727
		СП - 8%				–	–	–	–		118128	
349	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т		1,7394	23698,00	–	41220	–	41220	–	44518
		СП - 8%				–	–	–	–		3298	
		Стены л.12-АС										
350	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2		117	4163,60	1698,70	487141	198748	37994	228644	773048
		НР - 72%; СП - 8%				2140,16	574,04	250399	67163		57263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00017	0,01989	812316,00				16157		
350.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000126	0,014742	647579,00				9547		
350.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000104	0,012168	532604,00				6481		
351	С1222-502-0107 222-502-0107 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2		122,85	13556,00	–	1665355	–	1665355	–	1798583
		СП - 8%				–	–	–	–		133228	
		Кровля л.13-АС										
352	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия		37	1918,17	469,89	70972	17386	33734	19369	97568
		НР - 72%; СП - 8%				536,53	190,54	19852	7050		7227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	147165 С	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0065	0,2405	75377,00				18128		
90.2	281880 С	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	2,22	82,14	190,00				15607		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	38,85	14208,00	–	551981	–	551981	–	596139
		СП - 8%			–	–	–	–		44158	
		Рампа Р-1 (1 шт) л.14-АС									
354	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,936	5111,60	1040,04	4784	974	2995	887	6124
		НР - 72%; СП - 8%			871,26	444,38	815	416		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 1,0296	2896,00				2982		
355	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,66	36269,84	1415,48	60208	2350	55232	2285	67492
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	2626	547		4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,6932	30921,00				52355		
356	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0014	19101,77	1875,15	27	2	1	18	49
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	24	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,000392	112,00				0		
357	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0014	419679,00	–	588	–	588	–	635
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
		Туалет на 2 очка									
		Земляные работы									
358	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,65	232,63	232,63	4571	4571	–	550	5530
		НР - 72%; СП - 8%			–	38,84	–	763		410	
359	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,35	1809,50	–	633	–	–	456	1176
		НР - 72%; СП - 8%			1809,50	–	633	–		87	
360	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	38,23	38,23	382	383	–	91	511
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,67	–	127		38	
361	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	170,09	78,07	1701	781	–	937	2849
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	920	382		211	
		Фундаменты									
362	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1786,09	961,31	10717	5768	–	5154	17141
		НР - 72%; СП - 8%			824,78	368,34	4949	2210		1270	
363	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986	10479	–	9022	30248
		НР - 72%; СП - 8%			1063,42	502,84	8507	4023		2241	
364	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,876	64481,62	–	56486	–	56486	–	61005
		СП - 8%			–	–	–	–		4519	
365	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,248	64481,62	–	209436	–	209436	–	226191

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		16755	
366	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24		904,17	19,87	21700	477	13937	5296	29156
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	7286	70		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	223,00				12845		
367	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,274		25131,08	9744,33	57148	22159	9502	25059	88783
		НР - 72%; СП - 8%				11207,90	4097,17	25487	9317		6577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,302442	26065,00				7883		
367.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,009096	100670,00				916		
368	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		87238,64	–	87239	–	87239	–	94218
		СП - 8%				–	–	–	–		6979	
369	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		56950,76	–	113902	–	113902	–	123014
		СП - 8%				–	–	–	–		9112	
370	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		64984,69	–	64985	–	64985	–	70184
		СП - 8%				–	–	–	–		5199	
371	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1		18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
		СП - 8%				–	–	–	–		1515	
372	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2		10340,16	1333,13	20680	2666	13926	3548	26167
		НР - 72%; СП - 8%				2044,08	420,05	4088	840		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	0,314	30921,00				9709		
372.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0026	907312,00				2359		
373	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,928		56213,00	–	108379	–	108379	–	117049
		СП - 8%				–	–	–	–		8670	
374	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024		1802130,40	3822,63	4325	9	3158	836	5574
		НР - 72%; СП - 8%				482296,00	1667,89	1158	4		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	147076 С	Каболка	т	0,087	0,000209	1358578,00				284		
374.2	157261 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,4192	1166,00				2821		
		Стены и перегородки										
375	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6		48421,30	2973,38	174317	10705	138365	20198	210076
		НР - 72%; СП - 8%				7013,06	779,34	25247	2806		15561	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	0,864	15823,00				13671		
375.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,368	91139,55				124679		
376	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2		7144,77	273,38	58587	2242	40725	11661	75868
		НР - 72%; СП - 8%				1904,90	70,23	15620	576		5620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,1886	16207,00				3057		
376.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,41328	91139,55				37666		
		Перемычки										
377	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10		603,04	248,42	6030	2484	1676	1764	8417
		НР - 72%; СП - 8%				186,97	58,01	1870	580		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,114	14706,00				1676		
378	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,29		171621,96	–	49770	–	49770	–	53752
		СП - 8%				–	–	–	–		3982	
		Кровля										
379	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5		904,17	19,87	4521	100	2903	1103	6074
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	1518	15		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12	223,00				2676		
380	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5		1129,26	68,72	5646	344	4350	751	6909
		НР - 72%; СП - 8%				190,38	18,32	952	92		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,1715	25017,00				4290		
381	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м2 стяжки	5		1552,93	155,35	7765	777	5754	1035	9504
		НР - 72%; СП - 8%				246,80	40,71	1234	204		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,046	0,23	25017,00				5754		
		Отделка										
382	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,49		108,59	0,86	162	2	7	111	294
		НР - 72%; СП - 8%				102,76	0,41	153	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,000253	21028,00				5		
		Двери, окна										
383	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,2526		2978,44	565,91	9688	1841	3870	3225	13946
		НР - 72%; СП - 8%				1222,64	154,27	3977	502		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,002602	125659,00				327		
383.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	2,894814	238,00				689		
383.3	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,405123	1712,00				2406		
384	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2		3,2526	15130,00	–	49212	–	49212	–	53149
		СП - 8%				–	–	–	–		3937	
385	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%				–	–	–	–		132	
386	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов		0,9126	31298,87	493,41	28563	450	26148	1507	32476
		НР - 72%; СП - 8%				2153,32	140,23	1965	128		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
386.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,18	1,076868	238,00				256		
386.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,631519	1712,00				1081		
386.3	281596 С	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1	0,9126	26995,00				24636		
387	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0,27	5219,11	14,62	1409	4	1086	231	1771
		НР - 72%; СП - 8%				1182,92	3,93	319	1		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,001539	700886,00				1079		
		Отмостка										
388	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3		1,5088	30827,28	1132,38	46512	1709	42727	1781	52156
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	2076	398		3863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,538976	26065,00				40113		
389	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		12,5736	1742,81	77,64	21913	976	18788	1813	25624
		НР - 72%; СП - 8%				170,88	29,37	2149	369		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,728011	24546,00				17870		
390	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		12,5736	312,57	3,82	3930	48	3580	235	4498
		НР - 72%; СП - 8%				24,02	1,89	302	24		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0116	0,145854	24546,00				3580		
		Электроосвещение										
391	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.		2	810,36	8,90	1621	18	78	1103	2942
		НР - 72%; СП - 8%				762,29	3,53	1525	7		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391.1	242795 С	Скобы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0204	951,00				19		
391.2	290057 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,0306	0,0612	897,00				55		
392	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м			391,64	2,79	7833	56	752	5063	13927

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				351,23	0,34	7025	7		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	2,4	227,00				545		
392.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,08	1978,00				158		
393	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели однoклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2		253,14	0,30	506	–	20	350	925
		НР - 72%; СП - 8%				243,17	0,13	486	–		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
393.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		
394	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2		6127,00	–	12254	–	12254	–	13234
		СП - 8%				–	–	–	–		980	
395	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02		73305,00	–	1466	–	1466	–	1583
		СП - 8%				–	–	–	–		117	
396	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель однoклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2		1004,00	–	2008	–	2008	–	2169
		СП - 8%				–	–	–	–		161	
397	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8		140,00	–	1120	–	1120	–	1210
		СП - 8%				–	–	–	–		90	
		Наружное электроснабжение										
		КЛ 0,4кВ										
398	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,4		62,67	62,67	88	88	–	21	118
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,77	–	29		9	
399	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,3		378,28	378,28	2383	2383	–	324	2924
		НР - 72%; СП - 8%				–	71,43	–	450		217	
400	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4		860,22	–	1204	–	–	867	2237
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	–	1204	–		166	
401	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,4		2896,00	–	4054	–	4054	–	4378
		СП - 8%				–	–	–	–		324	
402	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,61		944,78	–	6245	–	–	4496	11601
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	–	6245	–		859	
403	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	10		193,71	78,14	1937	781	–	1054	3230
		НР - 72%; СП - 8%				115,57	30,82	1156	308		239	
404	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10		351,00	–	3510	–	3510	–	3791
		СП - 8%				–	–	–	–		281	
405	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30		347,06	156,65	10412	4699	1351	4227	15810
		НР - 72%; СП - 8%				145,40	50,28	4362	1508		1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4кб (ок)-0,66	км	0,025	423982,00	–	10600	–	10600	--	11448
		СП - 8%			–	–	–	–		848	
407	С1243-902-0801 243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	–	484	–	484	--	523
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
408	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 БУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,03	30880,70	21191,30	926	636	--	312	1337
		НР - 72%; СП - 8%			9689,40	4765,61	291	143		99	
409	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	38,00	–	1140	–	1140	--	1231
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
410	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	2864	35		623	
411	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	–	1815	–	1815	--	1960
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
412	Ц13-370102-0105 1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	88391,06	9731,83	88391	9732	16848	47009	146232
		НР - 72%; СП - 8%			61811,20	3479,04	61811	3479		10832	
413	Прайс	Дизель-генератор	шт.	1	361428,57	–	361429	–		--	361429
					–	–	–	–	361429	--	
414	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6591,32	198,04	26365	792	20504	3843	32624
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		2417	
415	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	868,44	25,13	21711	628	16155	3688	27431
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		2032	
416	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4351,05	170,81	8702	342	6389	1490	11008
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	1971	99		815	
				Наружные сети канализации							
		Септик объем 0,45м3									
417	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	17092,34	1775,04	1231	128	1035	91	1428
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	68	58		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 0,0828	12481,00				1033		
418	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,91	45852,13	11232,11	41725	10221	14643	15180	61458
		НР - 72%; СП - 8%			18528,98	4639,65	16861	4222		4552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
418.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,3731	30921,00				11537		
418.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001547	1056174,00				1634		
419	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		4870,81	–	4871	–	4871	--	5261
		СП - 8%				--	–	–	–		390	
420	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9728,74	–	9729	–	9729	--	10507
		СП - 8%				--	–	–	–		778	
421	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		19085,73	–	19086	–	19086	--	20613
		СП - 8%				--	–	–	–		1527	
422	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		8362,16	–	8362	–	8362	--	9031
		СП - 8%				--	–	–	–		669	
423	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		25194,61	–	50389	–	50389	--	54420
		СП - 8%				--	–	–	–		4031	
424	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		24235,91	–	24236	–	24236	--	26175
		СП - 8%				--	–	–	–		1939	
425	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1		4896,00	–	4896	–	4896	--	5288
		СП - 8%				--	–	–	–		392	
426	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0243		347,00	–	8	–	8	--	9
		СП - 8%				--	–	–	–		1	
427	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,28		904,17	19,87	5678	125	3647	1386	7629
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	1906	18		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,072	223,00				3361		
428	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5		860,22	–	430	–	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	–	430	–		59	
429	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5	м3	0,55		30827,28	1132,38	16955	623	15575	649	19012
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	757	145		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,561	26065,00				14622		
		Благоустройство										
		Демонтаж л.2-ГП										
430	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	113,5		1943,74	783,82	220614	88963	--	119682	367520
		НР - 72%; СП - 8%				1159,92	304,62	131651	34574		27224	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	50,38	62,67	62,67	3157	3157	–	753	4223
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,77	–	1046		313	
432	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОДПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)	м3 грунта	33,6	62,67	62,67	2106	2106	–	502	2817
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,77	–	698		209	
433	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОКРЫТИЙ)	м3 грунта	82,63	62,67	62,67	5178	5178	–	1236	6927
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,77	–	1716		513	
434	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,023	198,71	194,81	9940	9745	–	2407	13335
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	195	3148		988	
435	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	63,71	241,28	233,39	15372	14869	–	2449	19246
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	503	2898		1426	
436	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т·км	1114,925	34,00	–	37907	–		–	40940
		СП - 8%			–	–	–	–		3033	
437	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	м3 грунта	50,38	198,71	194,81	10011	9814	–	2424	13430
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	196	3170		995	
		ПОКРЫТИЯ л.6-ГП									
		Асфальтное покрытие ТИП1									
438	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,033	4417,96	1072,37	84087	20411	60724	5566	96825
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	2952	4779		7172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 20,9363	2896,00				60632		
438.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05 0,95165	98,00				93		
439	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190,33	2527,25	169,02	481011	32170	442760	11539	531954
		НР - 72%; СП - 8%			31,95	52,25	6081	9945		39404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189 35,97237	12298,00				442388		
439.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02 3,8066	98,00				373		
440	Е11-270403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190,33	2829,14	255,69	538470	48666	482788	15488	598275
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	76,16	7016	14496		44317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189 35,97237	12298,00				442388		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	5,7099	98,00				560		
441	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		190,33	-1154,90	-70,22	-219812	-13365	-206447	-3067	-240709
		НР - 72%; СП - 8%				–	-22,38	–	-4260		-17830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0882	16,787106	-12298,00				-206448		
442	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0952	128555,52	2058,13	12238	196	12042	69	13292
		НР - 72%; СП - 8%				–	1008,04	–	96		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,098056	122813,00				12043		
443	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		190,33	2629,99	208,40	500566	39665	456242	6888	548050
		НР - 72%; СП - 8%				24,48	25,78	4659	4907		40596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
443.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	18,576208	24546,00				455972		
443.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,002056	122813,00				252		
443.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,19033	98,00				19		
444	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		190,33	1197,40	0,09	227901	17	226247	1179	247406
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	–	1637	–		18326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
444.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	9,211972	24546,00				226117		
444.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,001066	122813,00				131		
		Бортовой камень БР 100.30.15										
445	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		76,62	953,36	32,51	73046	2491	6645	46746	129375
		НР - 72%; СП - 8%				834,11	13,25	63910	1015		9583	
446	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		3,311	82471,49	–	273063	–	273063	–	294908
		СП - 8%				–	–	–	–		21845	
447	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		4,85	33959,00	–	164701	–	164701	–	177877
		СП - 8%				–	–	–	–		13176	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2										
448	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,5856	4417,96	1072,37	11423	2773	8249	756	13153
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	401	649		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
448.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2,84416	2896,00				8237		
448.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,12928	98,00				13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
449	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	32,32		2827,84	254,39	91396	8222	81983	2684	101606
		НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	1191	2536		7526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	6,10848	12298,00				75122		
449.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,9696	98,00				95		
450	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	32,32		-1154,90	-70,22	-37326	-2269	-35057	-521	-40875
		НР - 72%; СП - 8%				–	-22,38	–	-723		-3028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0882	2,850624	-12298,00				-35057		
451	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2624		1232,36	1072,37	2788	2426	11	662	3726
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	351	568		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,11312	98,00				11		
452	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	2,2624		10513,96	1177,65	23787	2664	16489	4315	30350
		НР - 72%; СП - 8%				2048,19	600,75	4634	1359		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
452.1	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	2,511264	1791,00				4498		
452.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	0,5656	21075,00				11920		
453	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	32,32		1402,25	142,63	45321	4610	482	29923	81263
		НР - 72%; СП - 8%				1244,72	41,15	40229	1330		6019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
453.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,138976	2896,00				402		
454	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	32,32		4993,43	–	161388	–	161388	--	174299
		СП - 8%				–	–	–	–		12911	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
455	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	29,5		953,36	32,51	28124	959	2559	17998	49812
		НР - 72%; СП - 8%				834,11	13,25	24606	391		3690	
456	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48		82471,49	–	39586	–	39586	--	42753
		СП - 8%				–	–	–	–		3167	
457	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,96		33959,00	–	32601	–	32601	--	35209
		СП - 8%				–	–	–	–		2608	
		Озеленение л.6-ГП										
		Газон										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
458	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	100		41,91	1,76	4191	176	--	2943	7705
		НР - 72%; СП - 8%				40,15	0,73	4015	73		571	
459	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	100		307,55	177,61	30755	17761	6720	7386	41192
		НР - 72%; СП - 8%				62,74	39,84	6274	3984		3051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	2	2870,00				5740		
		Деревья										
460	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	8		1635,40	363,69	13083	2910	--	8186	22971
		НР - 72%; СП - 8%				1271,71	149,47	10174	1196		1702	
461	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	8		5710,83	1263,92	45687	10112	1179	27113	78624
		НР - 72%; СП - 8%				4299,48	407,72	34396	3262		5824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
461.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,12	6931,00				832		
462	С1254-103-4402 254-103-4402 РСНБ РК 2015	Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	8		10158,00	--	81264	--	81264	--	87765
		СП - 8%				--	--	--	--		6501	
		МАФ л.6-ГП										
463	У86-010302-0303 8601 0302 0303 УСН РК 8.02-03- 2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2		91621,00	204,00	183242	408	170362	10942	209718
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге				6236,00	57,00	12472	114		15534	
464	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03- 2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2		20019,00	--	40038	--	40038	--	43242
		СП - 1602 Тенге				--	--	--	--		3204	
		Ограждение л.8-16-ГП										
465	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	104,7		3670,53	1132,72	384304	118596	42312	194111	624688
		НР - 72%; СП - 8%				2133,68	441,28	223396	46202		46273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	1,44486	26065,00				37660		
465.2	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,012564	207992,00				2613		
466	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		40243,49	5176,66	40243	5176	8687	20491	65593
		НР - 72%; СП - 8%				26379,60	2080,23	26380	2080		4859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,291	26065,00				7585		
466.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0016	647579,00				1036		
467	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13319,41	119,23	13319	119	1346	8566	23636
		НР - 72%; СП - 8%				11853,50	44,14	11854	44		1751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
467.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	26065,00				1303		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
468	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,69		31478,00	–	116154	–	116154	--	125446
		СП - 8%				–	–	–	–		9292	
469	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1644		478807,00	–	557523	–	557523	--	602125
		СП - 8%				–	–	–	–		44602	
470	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	217,1		411,80	12,61	89402	2738	2991	61066	162506
		НР - 72%; СП - 8%				385,41	5,26	83673	1142		12037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых металлов	т	0,000003	0,000651	3005629,00				1958		
117.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000651	1589156,00				1035		
471	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	249,665		4548,00	–	1135476	–	1135476	--	1226314
		СП - 8%				–	–	–	–		90838	
472	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,4334		645236,00	–	924881	–	924881	--	998872
		СП - 8%				–	–	–	–		73991	
473	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	2,5978		23698,00	–	61563	–	61563	--	66488
		СП - 8%				–	–	–	–		4925	
474	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	1		1970,00	–	1970	–	1970	--	2128
		СП - 8%				–	–	–	–		158	
475	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1		5262,00	–	5262	–	5262	--	5683
		СП - 8%				–	–	–	–		421	
476	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1		3663,00	–	3663	–	3663	--	3956
		СП - 8%				–	–	–	–		293	
		Навес для мусорного контейнера ГП л.17										
477	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252		2853,20	–	719	–	--	518	1336
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	–	719	–		99	
478	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЙЕК В15	м3	0,252		35780,40	1132,38	9017	285	8385	297	10060
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	347	66		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
478.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,25704	30921,00				7948		
479	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,2367		61945,42	17632,56	14662	4174	3605	5834	22135
		НР - 72%; СП - 8%				29080,00	5149,53	6883	1219		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
479.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001183	812316,00				961		
479.2	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,008758	136619,00				1196		
479.3	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0044	0,001041	647579,00				674		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
479.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000459	532604,00				245		
480	С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,2367	870630,00	–	206078	–	206078	–	222564
		СП - 8%				–	–	–	–		16486	
481	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24,7	81,42	1,89	2011	47	1261	511	2724
		НР - 72% СП - 8%				28,46	0,29	703	7		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
481.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,002223	508438,00				1130		
482	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2		13,82	411,80	12,61	5691	175	190	3887	10345
		НР - 72% СП - 8%				385,41	5,26	5326	73		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
482.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000041	3005629,00				125		
482.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000041	1589156,00				66		
483	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		15,893	4548,00	–	72281	–	72281	–	78064
		СП - 8%				–	–	–	–		5783	
484	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		12,04	840,50	22,25	10120	268	900	6521	17972
		НР - 72% СП - 8%				743,55	8,66	8952	104		1331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
484.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2408	1090,00				262		
484.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,512904	1015,00				521		
485	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		13,846	5388,00	–	74602	–	74602	–	80570
		СП - 8%				–	–	–	–		5968	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									49599907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7388237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1428747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						514050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30173394		
		- Перевозка грузов	Тенге					37907				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1302688		
		- Накладные расходы	Тенге								5691527	
		- Сметная прибыль	Тенге								3577585	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								49599907	

СТОИМОСТЬ СМР:	48297219
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1302688
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	1120495
ИТОГО	49417714
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	667139
ИТОГО	50084854
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1001697
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	52389239
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ K=1,0500514	55011393

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224-103-0522 -103-0522 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**13,846**	**5388,00**	**--**	**74602**	**--**	**74602**	**--**	**80870**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5968**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49599907**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7388237**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1428747**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**514050**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30173394**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**37907**				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1302688**		
	- Накладные расходы	Тенге							**5691527**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**3577585**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							49599907	

СТОИМОСТЬ СМР:	48297219
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1302688
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	1120495
ИТОГО	49417714
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	667139
ИТОГО	50084854
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1001697
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	52389239
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	55011393
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95	52260823,35
НДС, 12%	6271298,80
ИТОГО ПО АКТУ	58532122,15

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Ахметжанов Руслан Амангельдинович _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы _____
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова Д. А. _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «АстанаДорАркитекс» Бабаев Ерсаин Зияденович _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070640005371**
Исполнитель	**ТОО "АИАС строй Сервис",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т Строитель, дом № 7, тел.: 87778723782** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100440016952**
Договор (контракт)	№59 от 27.02.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
8	**15.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Караоба Казталовского района ЗКО			работа	1	58 532 122,15	58 532 122,15	6 271 298,80
				Итого	1	x	58 532 122,15	6 271 298,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070640005371**
Исполнитель	**ТОО "АИАС строй Сервис",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т Строитель, дом № 7, тел.: 87778723782** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100440016952**

Договор (контракт) №59 от 27.02.2023 г.

Номер документа	Дата составления
8	**15.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Караоба Казталовского района ЗКО			работа	1	58 532 122,15	58 532 122,15	6 271 298,80
				Итого	1	x	58 532 122,15	6 271 298,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сапиханов
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асенгазеев
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Караоба, Казталовского района, ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 59 от 27.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Караоба, Казталовского района, ЗКО	58532122,15	52260823,35							6271298,80	58532122,15

Заказчик:ДиректорГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Ахметжанов Руслан Амангельдинович_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы_____

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Караоба, Казталовского района, ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 59 от 27.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Караоба, Казталовского района, ЗКО	58532122,15	52260823,35							6271298,80	58532122,15

Заказчик:ДиректорГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Ахметжанов Руслан Амангельдинович _____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы _____

Место печати (при наличии)