Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Агидель - Ас"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"

инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области***

Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

на 05 июня 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		ШЕ20112023	20.11.2023				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за июль 2024г. г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 20____г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода и канализации	**1 529 926**	**1 366 005**							**163 921**	**1 529 926**
Итого к оплате	**1 529 926**	**1 366 005**							**163 921**	**1 529 926**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подряд **ТОО "Caspian Contractors Trust"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

июнь 2024 (месяц, год) на 2-02-4-7 Сети Водопровода и канализации работы

Составлен(а) в ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1109432
	Раздел 2.	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				1109432
1	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,78	8 435	31884
2	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр стальные, диаметр труб 500 мм	км	0,019	9 343 684	177530
3	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,019	24 323 287	462142
4	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 300 мм	м	19	7 066	134254
5	6121-0105-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм	км	0,0212	1 164 757	24693
6	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0378	4 619 960	174634
7	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0378	78 027	2949
8	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	38,556	125	4820
9	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0378	2 553 611	96526
	Итого по акту					1109432
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%				73223
		Итого с затратами на организацию строительства				1182655
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				59133
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				59133
		Итого стоимость				1300920
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368				404638
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557				961367
		ИТОГО				1366005
		НДС 12%				163921
		Всего к оплате				**1529926**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: