Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылу Тепло Сервис». БИН160440015281. Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19.**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BW-invest» БИН 190140030339. Костанайская обл., г. Костанай, ул. Дружбы, дом 22 "Б"**

Наименование строительства: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №18**

Справка № 18

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп.согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№18	18.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	**67 187**	**59 989**							**7 199**	**67 187**

Подрядчик:

ТОО «BW-invest»

Директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Казақстан Республикасы Қостанай қаласы ТОО / ЖШС "BW-invest" 190140030339 БИН/БСН город Костанай Республика Казахстан

Заказчик:

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Директор _____ **Новохатского Д.С.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛ. БУЛАНДЫ АУД. МАКИНСК Қ. * "ЖЫЛУ ТЕПЛО СЕРВИС" * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО

Форма по ОКУД 0315032

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 183

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылу Тепло Сервис». БИН160440015281. Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19.

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «BW-invest» БИН 190140030339. Костанайская обл ., г.Костанай, ул. Дружбы, дом 22 "Б"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом №18

(наименование)

Объект : Наружные сети водопровода и канализаций

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 18 декабря 2024 года.

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-18 НВК ДОМ №18 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	6302-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	3,7	344.0 253.0	42.0 12.0	1 273.0 936.0	155.0 44.0	181.0		1 273.0
2	2	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб. муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,737	2 441.0		9 122.0		9 122.0		9 122.0
3	3	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 329.0		93 987.0		93 987.0		93 987.0
			Итого по разделу 1: КАНАЛИЗАЦИЯ					104 382 936	155 44	103 290 0	0 0	104 382
			ИТОГО по акту					104 382 936	155 44	103 290 0	0 0	104 382
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7.1%					7 411				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					335				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									112 129
			Сметная прибыль 5%					5 606				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					2 243				
			Итого по части II в сметных ценах:									119 977
			Генподрядные услуги 50%									59 989
			НДС на III квартал 2024 г. - 12%					7 199				
			Итого с НДС									67 187

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BW-invest» БИН 190140030339

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожжанов Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Казакстан Республикасы Костанай каласы ТОО / ЖШС "BW-invest" 190140030339 БИН/БСН город Костанай Республика Казахстан

Принял (Заказчик)

ТОО «Жылу Тепло Сервис». БИН160440015281

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Новохатского Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Казакстан Республикасы Акмола обл. Буландынды ауданы Макинск қ. ТОО "Жылу Тепло Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі