Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Алимбетова, 18Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Алимбетова, 18Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Газоснабжение внутреннее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	2853,67	26,20	11 414,7	104,8			11 415
						2812,41	0,44	11 249,6	1,8			
2	2	8606-0304-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17, диаметром трубопровода 63 мм**	км трубопровода	0,004	2474257,00	233887,00	9 897,0	935,5			9 897
						650884,00	69729,00	2 603,5	278,9			
3	4	242-209-5903 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	34 020,0		68 040,0		68 040,0		68 040,0
			ИТОГО по акту					89351,71	1040,35	68040,00	0,00	89352
								13853,18	280,68	0,00	0,00	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									10722,20
			ИТОГО									100073,91

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.