Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №3 от 20.06.2018г. к договору №227	09.10.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"	177 866 068	33 377 276	33 377 276	33 377 276	9 518 318	4 005 273			4 005 273	37 382 549
Итого за отч. м-ц: июнь 2019г.	177 866 068	33 377 276	33 377 276	33 377 276	9 518 318	4 005 273			4 005 273	37 382 549

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Иманалин Н.Ж. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
ГСЛ №17004722 от 17.03.2017г.
ГИП Бурамбаев Н.Г. _____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ШиК инжиниринг" БИН 161240011204
№ аттестата KZ37VTE00014663 от 22.12.2015г.
Утембаев Ш.Б. _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
136	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	240	1565,91	6,67	375818	1601	46057	0,28	67
		м желобов		210,87	2,61	50610	626	56,4	--	1
137	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	87,2	1140,01	0,22	99409	19	20335	0,35	31
		м труб		300,08	--	26167	--	59,1	--	--
142	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	222,4	487,95	67,71	108520	15058	29082	0,24	54
		м2 стяжки		168,63	18,60	37503	4137	56,4	0,02	4
143	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	222,4	215,04	14,95	47824	3324	3814	0,01	3
		м2 стяжки		9,37	4,29	2084	955	56,4	--	--
144	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	3,563	69729,77	907,13	246447	3232	47626	22,10	79
		м3 древесины в конструкции		16339,86	360,71	58219	1285	59,8	0,37	1

145	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(Мауэрлат . стойки . подкосы и др) без обрешетки. Установка	2,211	64043,91	678,00	141601	1499	29555	22,50	50
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	37099	682	59,8	0,36	1
146	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,774	6019,85	37,36	34759	216	3688	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		599,15	16,02	3459	93	59,8	0,02	--
147	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	305	3652,39	55,45	1113978	16912	286545	1,71	522
		м2 кровли		1313,52	21,08	400623	6431	56,4	0,02	6
148	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	3,563	209,60	1,73	747	6	83	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	80	3	59,8	--	--
149	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	55,1	2528,76	16,39	139335	903	43429	1,43	79
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1084,71	7,71	59768	425	59,8	0,01	--
150	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Карниз. Облицовка стальным профилированным листом	55,1	253,77	7,62	13983	420	8939	0,30	16
		м2		235,60	3,01	12982	166	60,9	--	--
151	21-050109-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 10 мкм до 22 мкм СТ РК EN 508-1-2012	60,61	1423,54	--	86281	--	3658	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	115,71	480,42	--	55589	--	2357	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Карниз под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	55,1	209,60	1,73	11549	95	1291	0,03	2
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	1244	41	59,8	--	--

154	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	72	1120,21	8,58	80655	618	12729	0,27	19
		м планки		218,10	1,81	15703	130	56,4	--	--
155	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	79,2	979,17	--	77550	--	3288	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	1554,53	--	9327	--	395	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	274,16	3054,12	13,88	837317	3807	85865	0,38	105
		м2 покрытия		282,44	6,94	77433	1902	60,9	0,01	2
193	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	44,5	625,99	7,24	27856	322	8183	0,32	14
		м2 пола		244,25	3,59	10869	160	60,9	--	--
194	11-110101-0902 РСНБ РК 2015 К=3	Тепло- и звукоизоляция (прокладки) из плит древесноволокнистых. Устройство	1,78	772,93	47,70	1376	85	257	0,22	--
		м2 изолируемой поверхности		152,60	23,17	272	41	60,9	0,01	--
195	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	44,5	4145,88	31,79	184492	1415	21130	0,60	27
		м2 покрытия		455,88	15,19	20287	676	60,9	0,02	1
196	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	46,903	516,09	2,26	24206	106	11163	0,47	22
		м2 окрашиваемой поверхности		377,24	1,09	17694	51	54,8	--	--
				Полы тип 1 спортзал						
197	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	209,16	233,78	22,37	48898	4679	9817	0,07	14
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	10622	1576	60,9	0,01	2

198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	8,3664	20279,67	5,36	169668	45	21317	3,66	31
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	22248	--	60,9	--	--
199	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	209,16	1031,91	52,17	215835	10912	65574	0,42	87
		м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	87204	1676	60,9	0,01	2
200	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	20,916	20279,67	5,36	424170	112	53294	3,66	77
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	55620	--	60,9	--	--
201	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	209,16	1175,16	13,46	245796	2816	56148	0,45	93
		м2 пола		339,07	5,31	70919	1111	60,9	0,01	1
202	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство	209,16	539,17	31,79	112772	6649	67330	0,60	126
		м2 покрытия		455,88	15,19	95352	3176	60,9	0,02	4
203	21-070601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	13,80456	101399,06	--	1399769	--	59350	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	11-150403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву	209,16	749,83	2,98	156835	623	78856	0,70	147
		м2 окрашиваемой поверхности		602,91	1,44	126104	300	54,8	--	--
205	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	60	276,07	1,44	16564	86	2939	0,08	5
		м плинтусов		58,03	0,69	3482	41	60,9	--	--
206	11-150403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву окраска плинтусов	3,6	749,83	2,98	2699	11	1357	0,70	3
		м2 окрашиваемой поверхности		602,91	1,44	2170	5	54,8	--	--
				Тип 2 Спортзал						

207	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	8,7	233,78	22,37	2034	195	408	0,07	1
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	442	66	60,9	0,01	--
208	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,435	20279,67	5,36	8822	2	1108	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	1157	--	60,9	--	--
209	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	8,7	1031,91	52,17	8978	454	2728	0,42	4
		м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	3627	70	60,9	0,01	--
210	11-110101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	8,7	948,19	6,77	8249	59	1420	0,21	2
		м2 изолируемой поверхности		190,72	3,10	1659	27	60,9	--	--
211	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	1,305	10006,73	1170,64	13059	1528	3020	3,44	4
		м3 изоляции		2609,38	367,77	3405	480	60,9	0,45	1
212	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,87	20279,67	5,36	17643	5	2217	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	2314	--	60,9	--	--
213	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,075603	10071,01	900,69	761	68	396	11,60	1
		т		9140,34	372,20	691	28	48,5	0,38	--
214	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,075603	13766,44	686,88	1041	52	541	16,88	1
		т		12804,16	195,28	968	15	48,5	0,17	--
215	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,075603	154092,69	--	11650	--	494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

216	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	8,7	582,22	18,78	5065	163	1658	0,36	3
		м2 стяжки		251,60	9,63	2189	84	60,9	0,01	--
217	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	8,7	166,90	6,39	1452	56	114	0,01	--
		м2 стяжки		6,22	3,19	54	28	60,9	--	--
218	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	8,7	2931,79	62,09	25507	540	5873	1,07	9
		м2 покрытия		832,86	34,76	7246	302	60,9	0,05	--
				Тип 4 Спортзал						
219	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	20,3	233,78	22,37	4746	454	953	0,07	1
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	1031	153	60,9	0,01	--
220	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,7714	20279,67	5,36	15644	4	1966	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	2051	--	60,9	--	--
221	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	20,3	1031,91	52,17	20948	1059	6364	0,42	8
		м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	8464	163	60,9	0,01	--
222	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,03	20279,67	5,36	41168	11	5172	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	5398	--	60,9	--	--
223	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	20,3	1031,91	52,17	20948	1059	6364	0,42	8
		м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	8464	163	60,9	0,01	--

224	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	20,3	677,16	25,88	13746	525	3884	0,25	5
		м2 изолируемой поверхности		251,56	4,57	5107	93	60,9	0,01	--
225	11-110101-0902 РСНБ РК 2015 К=3	Тепло- и звукоизоляция (прокладки) из плит древесноволокнистых. Устройство	0,812	772,93	47,70	628	39	117	0,22	--
		м2 изолируемой поверхности		152,60	23,17	124	19	60,9	0,01	--
226	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	20,3	625,99	7,24	12708	147	3733	0,32	7
		м2 пола		244,25	3,59	4958	73	60,9	--	--
227	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	20,3	4145,88	31,79	84161	645	9639	0,60	12
		м2 покрытия		455,88	15,19	9254	308	60,9	0,02	--
228	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы И ПЛИНТУСА. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	21,3962	516,09	2,26	11042	48	5092	0,47	10
		м2 окрашиваемой поверхности		377,24	1,09	8071	23	54,8	--	--
				Плинтус						
229	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	69,984	276,07	1,44	19321	101	3428	0,08	5
		м плинтусов		58,03	0,69	4061	48	60,9	--	--
230	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	247,3092	257,67	0,54	63724	133	15010	0,09	22
		м плинтусов		78,14	0,26	19325	64	60,9	--	--
				РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы						
271	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	31,36	953,89	30,95	29914	971	8628	0,46	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		385,47	25,35	12088	795	54,8	0,03	1

272	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	31,36	689,15	30,95	21612	971	8276	0,46	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		385,47	25,35	12088	795	54,8	0,03	1
273	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	31,36	275,93	1,94	8653	61	3684	0,23	7
		м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	5778	29	54,8	--	--
		РАЗДЕЛ 9.Главный вход								
309	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	10	2931,79	62,09	29318	621	6751	1,07	11
		м2 покрытия		832,86	34,76	8329	348	60,9	0,05	--
315	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,47048	19030,08	875,75	8953	412	4042	14,61	7
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	5553	105	62,1	0,26	--
319	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,058	19030,08	875,75	1104	51	498	14,61	1
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	685	13	62,1	0,26	--
				Козырек						
320	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж прогонов из швеллера	0,0197	59769,39	14108,09	1177	278	645	56,50	1
		тн		43977,91	3583,14	866	71	60,9	3,61	--
321	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,0197	19030,08	875,75	375	17	169	14,61	--
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	232	4	62,1	0,26	--

322	21-050204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0203304	173673,04	--	3531	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,1274	64043,91	678,00	8159	86	1703	22,50	3
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	2138	39	59,8	0,36	--
324	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,1274	6019,85	37,36	767	5	81	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		599,15	16,02	76	2	59,8	0,02	--
325	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	7,2	3652,39	55,45	26297	399	6764	1,71	12
		м2 кровли		1313,52	21,08	9457	152	56,4	0,02	--
326	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Козырек. Облицовка стальным профилированным листом	8,2	253,77	7,62	2081	62	1330	0,30	2
		м2		235,60	3,01	1932	25	60,9	--	--
327	21-050108-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	9,43	1132,10	--	10676	--	453	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
328	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	7,2	209,60	1,73	1509	12	169	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	163	5	59,8	--	--
329	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2	2214,88	7,57	4430	15	1058	0,97	2
		м2 покрытия		737,30	2,90	1475	6	56,4	--	--
				Пандус						

330	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	0,684	3717,63	1159,22	2543	793	503	0,85	1
		м3 основания		617,58	472,84	422	323	50,8	0,54	--
331	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,72	658,98	--	1133	--	746	0,97	2
		м3 грунта		658,98	--	1133	--	59,1	--	--
332	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	2	1148,47	538,52	2297	1077	830	0,48	1
		шт. сборных конструкций		370,50	195,21	741	390	62,1	0,20	--
333	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1628,43	755,77	3257	1512	1167	0,67	1
		шт. сборных конструкций		519,95	274,96	1040	550	62,1	0,28	1
334	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	20754,27	--	16852	--	715	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
335	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,292	21509,98	--	6281	--	266	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
336	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14,4	728,23	12,16	10487	175	1827	0,21	3
		м2 поверхности		179,52	1,71	2585	25	50,8	--	--
337	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство пандуса из бетона марки В-7,5	0,81	18042,75	899,68	14615	729	1309	1,79	1
		м3		1357,79	325,51	1100	264	48,5	0,29	--
338	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены пандуса толщиной до 300 мм. Устройство	1,43	27528,84	1410,29	39366	2017	7065	8,99	13
		м3		6997,55	465,93	10006	666	48,5	0,42	1

339	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	6	2931,79	62,09	17591	373	4051	1,07	6
		м2 покрытия		832,86	34,76	4997	209	60,9	0,05	--
340	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0077	315004,30	851,14	2426	7	727	198,00	2
		т		159942,42	352,15	1232	3	48,5	0,36	--
341	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные . Монтаж	0,0541	76549,65	1170,13	4141	63	2527	86,50	5
		т конструкций		68158,54	300,56	3687	16	60,9	0,31	--
342	11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,0541	135040,08	11891,13	7306	643	4522	140,00	8
		т конструкций		119896,00	2740,48	6486	148	60,9	3,80	--
343	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,0541	19030,08	875,75	1030	47	465	14,61	1
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	638	12	62,1	0,26	--
344	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	12,3172	255,32	--	3145	--	133	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
345	23-010201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	13,356	627,13	--	8376	--	355	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 10.Вход № 2										
346	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,306	658,98	--	202	--	133	0,97	--
		м3 грунта		658,98	--	202	--	59,1	--	--
347	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены крыльца толщиной до 300 мм. Устройство	1,2	27528,84	1410,29	33035	1692	5929	8,99	11
		м3		6997,55	465,93	8397	559	48,5	0,42	--

348	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство площадки крыльца из бетона марки В-7,5	0,584	18042,75	899,68	10537	525	944	1,79	1
		м3		1357,79	325,51	793	190	48,5	0,29	--
349	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	3,12	2931,79	62,09	9147	194	2106	1,07	3
		м2 покрытия		832,86	34,76	2599	108	60,9	0,05	--
350	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5	728,23	12,16	3641	61	634	0,21	1
		м2 поверхности		179,52	1,71	898	9	50,8	--	--
РАЗДЕЛ 11.Вход № 3										
351	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,306	658,98	--	202	--	133	0,97	--
		м3 грунта		658,98	--	202	--	59,1	--	--
352	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены крыльца толщиной до 300 мм. Устройство	1,29	27528,84	1410,29	35512	1819	6373	8,99	12
		м3		6997,55	465,93	9027	601	48,5	0,42	1
353	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство площадки крыльца из бетона марки В-7,5	0,584	18042,75	899,68	10537	525	944	1,79	1
		м3		1357,79	325,51	793	190	48,5	0,29	--
354	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	3,12	2931,79	62,09	9147	194	2106	1,07	3
		м2 покрытия		832,86	34,76	2599	108	60,9	0,05	--
355	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5	728,23	12,16	3641	61	634	0,21	1
		м2 поверхности		179,52	1,71	898	9	50,8	--	--
РАЗДЕЛ 12.Вход № 4										
356	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,306	658,98	--	202	--	133	0,97	--

		м3 грунта		658,98	--	202	--	59,1	--	--
357	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены крыльца толщиной до 300 мм. Устройство	1,2	27528,84	1410,29	33035	1692	5929	8,99	11
		м3		6997,55	465,93	8397	559	48,5	0,42	--
358	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство площадки крыльца из бетона марки В-7,5	0,584	18042,75	899,68	10537	525	944	1,79	1
		м3		1357,79	325,51	793	190	48,5	0,29	--
359	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	3,12	2931,79	62,09	9147	194	2106	1,07	3
		м2 покрытия		832,86	34,76	2599	108	60,9	0,05	--
360	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5	728,23	12,16	3641	61	634	0,21	1
		м2 поверхности		179,52	1,71	898	9	50,8	--	--
				Козырек						
361	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж прогонов из швеллера	0,2256	59769,39	14108,09	13484	3183	7383	56,50	13
		тн		43977,91	3583,14	9921	808	60,9	3,61	1
362	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,2256	19030,08	875,75	4293	198	1938	14,61	3
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	2662	50	62,1	0,26	--
363	21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,2328192	173673,04	--	40434	--	1714	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
364	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,18	94622,38	781,14	17032	141	5941	75,58	14
		м3 заделки		54382,08	368,25	9789	66	50,8	0,43	--

365	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,612	64043,91	678,00	39195	415	8181	22,50	14
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	10269	189	59,8	0,36	--
366	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,612	6019,85	37,36	3684	23	391	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		599,15	16,02	367	10	59,8	0,02	--
367	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Козырек. Облицовка стальным профилированным листом	37,2	253,77	7,62	9440	283	6035	0,30	11
		м2		235,60	3,01	8764	112	60,9	--	--
368	21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	15	2056,43	--	30846	--	1308	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
369	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	20,01	2391,39	--	47852	--	2029	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
370	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,8	2214,88	7,57	10631	36	2540	0,97	5
		м2 покрытия		737,30	2,90	3539	14	56,4	--	--
РАЗДЕЛ 13.Прочие работы										
				Пожарная лестница № 1						
375	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,36476	49394,92	17544,38	18017	6399	7564	28,90	11
		т конструкций		24176,87	5191,09	8819	1894	60,9	5,25	2
376	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,36476	299947,97	--	109409	--	4639	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
377	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,36476	19030,08	875,75	6941	319	3134	14,61	5
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	4305	81	62,1	0,26	--
				Барьер в гардеробной						
384	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,5	64043,91	678,00	32022	339	6684	22,50	11
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	8390	154	59,8	0,36	--
385	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	7,704	3390,13	6,43	26118	49	4185	0,74	6
		м2 поверхности		615,27	1,88	4740	15	62,1	--	--
386	21-090205-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пластиковая накрывочная доска шириной 0,4м ПВентшахты	5,89	1558,61	--	9180	--	389	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	10,21	22782,29	1262,91	232607	12894	30495	4,54	46
		м3 кладки		3356,69	459,48	34272	4691	50,8	0,40	4
				Вход в подвал ЛСН-2(2шт)						
388	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта вручную. Группа грунтов 2	5,98	658,98	--	3941	--	2595	0,97	6
		м3 грунта		658,98	--	3941	--	59,1	--	--
389	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	9,465	233,78	22,37	2213	212	444	0,07	1
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	481	71	60,9	0,01	--
390	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,08	16069,44	576,01	33424	1198	2621	1,35	3
		м3		936,83	207,88	1949	432	48,5	0,18	--
391	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитная бетонная площадка и ступени	13,4	19492,12	899,68	261194	12056	22478	1,79	24
		м3		1357,79	325,51	18194	4362	48,5	0,29	4

392	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,204	195624,30	--	39907	--	1692	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
393	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Стойки Ст-1-Ст-4. Монтаж.	0,25266	35725,41	11939,46	9026	3017	3580	20,00	5
		т конструкций		17128,90	2808,82	4328	710	60,9	2,73	1
394	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,22366	387495,69	--	86667	--	3675	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Уголок №125 для крепления профлиста. Монтаж.	0,3534	49394,92	17544,38	17456	6200	7329	28,90	10
		т конструкций		24176,87	5191,09	8544	1835	60,9	5,25	2
396	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3534	346297,00	--	122381	--	5189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство	27,28	525,46	14,36	14335	392	7929	0,57	15
		м2 кровли		451,66	4,85	12321	132	56,4	--	--
398	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	31,372	2053,18	--	64412	--	2731	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
399	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа с полимерным покрытием.Устройство	11,5	424,93	11,06	4887	127	2416	0,40	5
		м примыканий		325,14	1,61	3739	18	56,4	--	--

400	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	2,116	2053,18	--	4345	--	184	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
401	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения ОГ-1,ОГ-2. Монтаж.С121-060801-0101	1,4016949	49394,92	17544,38	69237	24592	29068	28,90	41
		0,1652		24176,87	5191,09	33889	7276	60,9	5,25	7
402	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,1024	345848,67	--	35415	--	1502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	14	875,43	--	12256	--	520	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
404	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,14	60,78	1,03	4324	74	1313	0,03	2
		м2		27,94	0,17	1988	12	54,2	--	--
405	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	71,14	61,99	0,82	4410	58	885	0,02	2
		м2		17,21	0,17	1224	12	54,2	--	--
РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка										
406	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	20,15	2588,20	25,87	52152	521	25151	2,09	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1972,46	20,48	39745	413	54,8	0,03	1

407	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	79,4	394,09	--	31291	--	13756	0,32	25
		м откосов		274,05	--	21759	--	54,8	--	--
408	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	9,53	58,24	0,42	555	4	264	0,06	1
		м2 фасада		44,00	0,17	419	2	54,8	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2								
		(Локальный сметный расчет)								
		РАЗДЕЛ 3. Отопление Блока С								
93	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	30,1	794,70	55,38	23920	1667	10721	0,61	18
		кВт		485,50	26,68	14614	803	60,4	0,03	1
94	23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	215	2017,03	--	433661	--	18387	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
95	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	21	210,66	--	4424	--	1672	0,12	3
		комплект		112,25	--	2357	--	60,4	--	--
96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	21	1542,88	71,88	32400	1510	17187	1,47	31
		шт.		1187,45	8,56	24936	180	60,4	0,01	--
97	23-041008-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	21	4020,02	--	84420	--	3579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

98	23-051207-1915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	21	9426,94	--	197966	--	8394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка полипропиленовая армированная	68	1775,18	314,86	120712	21410	71537	1,64	112
		м трубопровода		1447,50	103,85	98430	7062	60,4	0,14	9
100	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка полипропиленовая армированная	38	1342,71	194,27	51023	7382	30941	1,29	49
		м трубопровода		1138,58	64,25	43266	2442	60,4	0,08	3
101	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка полипропиленовая армированная	65	1050,51	113,88	68283	7402	42371	1,05	68
		м трубопровода		926,75	37,85	60239	2460	60,4	0,05	3
102	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовая армированная	37	1395,12	140,82	51619	5210	32072	1,40	52
		м трубопровода		1235,67	47,11	45720	1743	60,4	0,06	2
103	23-040905-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	21	641,74	--	13477	--	571	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	23-040905-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	894,89	--	3580	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1066,21	--	2132	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Фитинги						
106	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	21,88	--	175	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	80,17	--	321	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	36,92	--	295	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	23-020401-2504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	67,37	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	57,42	--	689	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--

111	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	65,19	--	261	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	105,28	--	211	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	93,42	--	187	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	110,75	--	222	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	15,50	--	403	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	26,45	--	79	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	42,86	--	600	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

118	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	89,34	--	893	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полипропиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2677,57	--	2678	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1785,06	--	7140	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	23-020304-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1785,07	--	7140	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	23-020304-2210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3055,08	--	6110	--	259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21	511,02	--	10731	--	455	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
124	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы	5	1393,08	25,28	6965	126	1838	0,55	3
		м трубопровода		480,66	9,28	2403	46	60,4	0,01	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3								
		РАЗДЕЛ 1.Система В1								

1	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	3495,02	171,28	3495	171	2245	3,83	4
		вентилятор		3282,15	48,03	3282	48	60,4	0,05	--
2	Т прайс лист ТОО АВЗ	Вентилятор канальный К315	1	104555,36	--	104555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	1026,69	41,08	4107	164	2453	1,12	4
		решетка		896,06	8,99	3584	36	60,4	0,01	--
4	23-050306-1849 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	4	2427,49	--	9710	--	412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	10,8801	3653,74	28,87	39753	314	9653	1,48	16
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,76	12538	117	60,4	0,01	--
6	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	0,7536	3782,00	35,52	2850	27	724	1,62	1
		м2 поверхности воздуховодов		1258,62	13,47	948	10	60,4	0,01	--
7	11-200701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	1	7369,76	93,22	7370	93	1225	1,82	2
		зонт		1431,33	17,98	1431	18	60,4	0,02	--
8	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	3493,07	36,84	3493	37	419	0,51	1
		зонт		420,54	8,99	421	9	60,4	0,01	--
РАЗДЕЛ 2.Система ВЕ1-ВЕ7										
9	11-200701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного зонт сечения, периметр 3560 мм. Установка над шахтами	2	12500,88	163,17	25002	326	3693	2,60	5
		зонт		2051,85	39,04	4104	78	60,4	0,04	--

10	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного зонт сечения, периметр 3160 мм. Установка над шахтами	2	10314,96	131,22	20630	262	2715	1,82	4
		зонт		1431,33	30,05	2863	60	60,4	0,03	--
11	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного зонт сечения, периметр 3100 мм. Установка над шахтами	1	10314,96	131,22	10315	131	1357	1,82	2
		зонт		1431,33	30,05	1431	30	60,4	0,03	--
12	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	1	10314,96	131,22	10315	131	1357	1,82	2
		зонт		1431,33	30,05	1431	30	60,4	0,03	--
13	11-200701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	1	7369,76	93,22	7370	93	1225	1,82	2
		зонт		1431,33	17,98	1431	18	60,4	0,02	--
14	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	6,5	3615,36	35,15	23500	228	6202	1,62	11
		м2 поверхности воздуховодов		1258,62	13,29	8181	86	60,4	0,01	--
15	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	39,4	3501,90	28,02	137975	1104	34695	1,48	58
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	45404	411	60,4	0,01	--
16	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм(300х300мм). Прокладка	19,32	3497,30	28,02	67568	541	15120	1,28	25
		м2 поверхности воздуховодов		997,09	10,43	19264	202	60,4	0,01	--
17	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	27	1026,69	41,08	27721	1109	16561	1,12	30
		решетка		896,06	8,99	24194	243	60,4	0,01	--

18	23-050306-1849 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	27	2427,49	--	65542	--	2779	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,94	15218,84	918,50	14306	863	7475	14,80	14
		м3 изоляции		12239,30	436,76	11505	411	55,3	0,51	--
20	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	0,987	26399,52	--	26056	--	1105	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	36,7	390,66	10,45	14337	384	5890	0,32	12
		м2 поверхности покрытия изоляции		245,65	4,03	9015	148	55,3	--	--
22	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,042205	314117,26	--	13257	--	562	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
23	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	17	237,66	--	4040	--	171	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка переточные решетки 600х250 мм	2	1026,69	41,08	2053	82	1227	1,12	2

		решетка		896,06	8,99	1792	18	60,4	0,01	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4								
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1								
78	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	25	1941,30	57,93	48533	1448	28795	1,95	49
		комплект		1669,98	28,70	41750	718	60,4	0,04	1
80	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	5	2487,41	115,07	12437	575	6627	2,22	11
		комплект		1879,92	57,67	9400	288	60,4	0,07	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6								
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	20982,24	1,58	20982	2	9606	23,00	23
		шт.		20594,43	--	20594	--	40,6	--	--
2	23-080303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	1	11148,54	--	11149	--	473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	46	1804,18	1,58	82992	73	36863	2,00	92
		шт.		1712,80	--	78789	--	40,6	--	--
4	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	46	911,02	--	41907	--	1777	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудованья	40	2202,61	1,88	88105	75	39335	2,00	80

		шт.		2102,94	--	84118	--	40,6	--	--
6	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	40	218,44	--	8738	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной	2	908,30	--	1817	--	802	1,00	2
		шт.		856,40	--	1713	--	40,6	--	--
8	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	1365,86	--	2732	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	390	155,27	2,08	60555	811	26583	0,16	64
		м		137,95	0,08	53799	30	42,8	--	--
10	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	336,6	27,67	--	9314	--	395	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	61,2	56,23	--	3441	--	146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	38	306,72	37,25	11655	1416	4342	0,26	10
		м		217,51	9,42	8265	358	42,8	0,01	--
13	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	38,76	333,87	--	12941	--	549	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

14	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	0,6	197,20	6,32	118	4	37	0,14	--
		м		117,12	2,21	70	1	42,8	--	--
15	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	0,612	52,09	--	32	--	1	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	428	198,20	89,36	84829	38245	25788	0,10	43
		м кабеля		85,64	30,58	36654	13087	42,8	0,04	16
17	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	361	633,04	18,74	228526	6767	69781	0,44	159
		м кабеля		368,09	5,01	132881	1810	42,8	0,01	2
18	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,3468	13671,82	--	4741	--	201	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,41718	26430,12	--	11026	--	468	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	122520,59	--	4999	--	212	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,00412	56689,20	--	234	--	10	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
22	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	2	5278,20	--	10556	--	4268	5,00	10
		шт.		4282,00	--	8564	--	42,8	--	--
23	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-7	2	2596,03	--	5192	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	2	4700,80	1,28	9402	3	4242	5,00	10
		шт.		4541,00	--	9082	--	40,6	--	--
25	23-080306-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	2	4917,48	--	9835	--	417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Звуковое оповещение о пожаре										
26	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	5	9741,13	1,28	48706	6	22297	11,00	55
		шт.		9561,09	--	47805	--	40,6	--	--
27	23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	5	2459,46	--	12297	--	521	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	75	282,06	1,69	21155	127	5396	0,16	12
		м		133,85	0,60	10039	45	42,8	--	--

29	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	122520,59	--	9373	--	397	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	6	3141,53	--	18849	--	8504	4,00	24
		шт.		3034,16	--	18205	--	40,6	--	--
31	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	6	36,96	--	222	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Электрочасофикация										
42	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	1	2810,05	--	2810	--	1306	3,00	3
		шт.		2803,29	--	2803	--	40,6	--	--
43	Т прайс лист Weatminster	Часы электронные первичные	1	42142,86	--	42143	--	1787	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	7	1623,60	--	11365	--	5268	2,00	14
		шт.		1615,58	--	11309	--	40,6	--	--
45	Т прайс лист Weatminster	Часы электронные вторичные	7	14821,43	--	103750	--	4399	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	210	155,27	2,08	32607	437	14314	0,16	34
		м		137,95	0,08	28969	16	42,8	--	--
47	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	210	198,20	89,36	41622	18765	12653	0,10	21
		м кабеля		85,64	30,58	17984	6421	42,8	0,04	8

48	23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,2142	26430,12	--	5661	--	240	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	214,2	27,67	--	5927	--	251	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	10	59,29	--	593	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Т прайс лист	Выпрямитель КВ -24 М	1	1220,00	--	1220	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Звонковая сигнализация										
52	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	1	1623,60	--	1624	--	753	2,00	2
		шт.		1615,58	--	1616	--	40,6	--	--
53	Т прайс лист Weatminster	Часы электронные вторичные	1	14821,43	--	14821	--	628	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	4	598,03	7,54	2392	30	1113	0,64	3
		комплект		564,88	2,01	2260	8	42,8	--	--
55	Т прайс лист Weatminster	Электрозвонок МЗ-3	4	15857,14	--	63429	--	2689	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	4	3141,53	--	12566	--	5669	4,00	16
		шт.		3034,16	--	12137	--	40,6	--	--

57	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	4	59,29	--	237	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	127	155,27	2,08	19719	264	8656	0,16	21
		м		137,95	0,08	17519	10	42,8	--	--
59	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	127	198,20	89,36	25171	11348	7652	0,10	13
		м кабеля		85,64	30,58	10876	3883	42,8	0,04	5
60	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,12954	13671,82	--	1771	--	75	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	129,54	27,67	--	3584	--	152	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7								
1	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол преподавателя корпусной.С подвесной тумбой.Размеры:1200х600х760мм	15	11746,43	--	176196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Т прайс листЗапКазРегион	Стул мягкий	17	4179,02	--	71043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкаф пристроенный1600х400х2000	14	32528,57	--	455400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Т прайс листЗапКазРегион	Парта школьная одно место- один стул 500х600х750	24	8936,32	--	214472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	Т прайс листШЫМ Снаб	Стул ученический	26	3162,50	--	82225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Т прайс листШЫМ Снаб	Школьная доска настенная трехэлементная	9	22589,29	--	203304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Т прайс листATUM-S	Стол обеденный с 4-мя стульями 880x800x700	3	32890,00	--	98670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкаф для одежды(двустворчатый),Размеры:800x400x1200 мм	6	16264,29	--	97586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол компьютерный 900x700x760 мм	8	7228,57	--	57829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Т прайс листКазинтерсервис	Компьютер в комплекте	11	182160,00	--	2003760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Т прайс листЗапКазРегион	Кресло компьютерное	8	4179,02	--	33432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Т прайс листШЫМ Снаб	Кабина примерочная 150x700x1600	1	15360,71	--	15361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Т прайс листATUM-S	Машинка швейная с электроприводом,U-220В,N-0,6кВт	4	39657,75	--	158631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Т прайс листШЫМ Снаб	Стул поворотно- подъемный	8	4517,86	--	36143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Т прайс листATUM-S	Верстак слесарный 1200x700x810 с тисками	2	38311,43	--	76623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Т прайс листШЫМ Снаб	Верстак столярный(ученический).Размеры: 1000x620x850	2	27107,14	--	54214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	Т прайс листКентавр	Станок комбинированный фуговально-пильный	1	253000,00	--	253000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Т прайс листКазинтерсервис	Станок ниверсально-фрезерный	1	168156,45	--	168156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Т прайс листATUM-S	Стол подсобный 1200x600x780	1	10120,00	--	10120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Т прайс листИП Лейко В.В.	Плита разметочная,г.р.400x400	1	72285,71	--	72286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Т прайс листКазинтерсервис	Станок токарный по дереву СТД-120М	1	350389,64	--	350390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Т прайс листШЫМ Снаб	Вешалка напольная двухсторонняя	3	13553,57	--	40661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Т прайс листШЫМ Снаб	Стеллаж библиотечный двухсторонний 100x400x2000 мм	6	16264,29	--	97586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол кафедр выдачи книг	1	11746,43	--	11746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол читательский двухместный 1200x750x780 мм	4	7228,57	--	28914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Т прайс листЗапКазРегион	Стол для руководителя 1800x800x780	1	23935,61	--	23936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Т прайс листЗапКазРегион	Кресло руководителя	1	60602,54	--	60603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Т прайс листЗапКазРегион	Стол приставной в кабинете руководителя 1200x800x780	1	6460,54	--	6461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	Т прайс листЗапКазРегион	Стул мягкий в кабинете руководителя	4	4179,02	--	16716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Т прайс листШЫМ Снаб	Стеллаж для кабинета со стеклом	1	31625,00	--	31625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Т прайс листATUM-S	Облучатель бактерецидный	2	18975,00	--	37950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Т прайс листШЫМ Снаб	Столик инструментальный 700x420x1800	2	10842,86	--	21686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкаф медицинский двухстворчатый 700x420x1800	1	15360,71	--	15361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Т прайс листШЫМ Снаб	Кушетка смотровая 1900x600x550	2	15360,71	--	30721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Т прайс листЗапКазРегион	Ширма медицинская	2	8339,96	--	16680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Т прайс лист)ШЫМ Снаб	Стол врача 1200x600x750	1	11746,43	--	11746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Т прайс листATUM-S	Весы медицинские	1	88550,00	--	88550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Т прайс листATUM-S	Ростомер	1	13806,57	--	13807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Т прайс листЗапказрегион	Стеллаж медицинский 1000x400x2000	1	22860,36	--	22860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Т прайс листТрапеза казахстан	Холодильник	1	83205,38	--	83205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Т прайс листATUM-S	Стол производственный 1000x600x860 мм	5	26203,57	--	131018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

42	Т прайс листИП Кит	Ванна односекционная 635x600x860	1	20782,14	--	20782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Т прайс листATUM-S	Плита электрическая ЭКГ 50	1	67767,86	--	67768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкаф для одежды в кабинете руководителя	1	16264,29	--	16264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Т прайс листЗапказрегион	Стеллаж полузакрытый в кабинете руководителя	1	14077,64	--	14078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Т прайс листИП Лейко	Стол обеденный с 8-ью стульями 1800x600x760	2	43371,43	--	86743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Т прайс листИП Лейко	Скамья для переобувания длиной 1000 мм	4	7228,57	--	28914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкафчики для одежды в раздевалках 500x500x1600 мм	8	16264,29	--	130114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Т прайс листШЫМ Снаб	Скамья гимнастическая длиной 1450x240x270 мм	10	7228,57	--	72286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Т прайс листШЫМ Снаб	Козел гимнастический	1	18071,43	--	18071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Т прайс листШЫМ Снаб	Щит баскетбольный с комплектующими	2	18071,43	--	36143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Т прайс листШЫМ Снаб	Перекладина гимнастическая	1	31625,00	--	31625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Т прайс листШЫМ Снаб	Стенка гимнастическая (шведская) с турником	8	15360,71	--	122886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Т прайс листATUM-S	Стойка универсальная	2	34426,07	--	68852	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Т прайс листКазинвтерсервис	Сетка волейбольная	1	11746,43	--	11746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Т прайс листATUM-S	Кольца гимнастические	1	32573,75	--	32574	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
57	Т прайс листШЫМ Снаб	Брусья гимнастические	1	108428,57	--	108429	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
58	Т прайс листШЫМ Снаб	Бревно гимнастическое	1	31625,00	--	31625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Т прайс листШЫМ Снаб	Мостик для опорных прыжков	1	18071,43	--	18071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Т прайс листШЫМ Снаб	Палка гимнастическая	1	3614,29	--	3614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Т прайс листШЫМ Снаб	Маты гимнастические 1000x2000x100	10	13553,57	--	135536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Т прайс листATUM-S	Емкость для пищевых отходов	1	496,96	--	497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкаф для хранения металлический 750x350x1600	2	36142,86	--	72286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Т прайс листЗапКазРегион	Стул габ 400x540x870 мм	5	2972,75	--	14864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Т прайс листШЫМ Снаб	Шкаф пристроенный с полками верх стекло низ глухой	2	22589,29	--	45179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Т прайс листЗапказрегион	Стол 1200x600x750 мм	1	6578,00	--	6578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол для преподавателей однотумбовый	2	11746,43	--	23493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

68	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол демонстрационный химический 1200x750x1530	2	22589,29	--	45179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Т прайс листШЫМ Снаб	Стол демонстрационный физический 1200x600x1800	2	40660,71	--	81321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Т прайс листКазинтерсервис	Шкаф вытяжной демонстрационный	2	79966,07	--	159932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Т прайс листATUM-S	Шкаф для хранения реактивов	2	38221,07	--	76442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Т прайс листАрт Экспресс	Вывеска с названием школы	1	45178,57	--	45179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Т прайс листИП Лейко	Доска для расписаний	2	22589,29	--	45179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Т прайс листИП Лейко	Зеркало навесное	4	12650,00	--	50600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Т прайс листИП Лимп	Пьедестал	1	40660,71	--	40661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Т прайс листШЫМ Снаб	Стенд для знамен	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Т прайс листATUM-S	Таблички с указанием помещений	30	1301,14	--	39034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Т прайс листАЗПО	Багор пожарный	3	1174,64	--	3524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Т прайс листАкватория	Бак питьевой воды емк 200 л	3	21916,13	--	65748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Т прайс листАЗПО	Ведра емкостью 12 л	2	722,86	--	1446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Т прайс листАЗПО	Лом	1	858,39	--	858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

82	Т прайс листАЗПО	Лопата штыковая	3	858,39	--	2575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Т прайс листАЗПО	Лопата совковая	3	858,39	--	2575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	23-080305-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	20	7938,00	--	158760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Т прайс листАЗПО	Плотное полотно	1	1856,84	--	1857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Т прайс листАЗПО	Топор	1	2168,57	--	2169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Т прайс листАЗПО	Ящик с песком 3 м3	1	13146,96	--	13147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Т прайс листATUM-S	Вытяжка бытовая	1	22589,29	--	22589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Т прайс листТОО "Символика"	Стенд государственных символов	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Комплект лингафонного оборудования	1	777071,43	--	777071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Т прайс листТОО Базисный магазин	Проектор	1	190563,21	--	190563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Т прайс листТОО Базисный магазин	Интерактивная доска полный комплект	1	170052,14	--	170052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Т прайс листТОО Базисный магазин	МФУ (принтер+сканер+ксерокс)	1	54123,93	--	54124	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Т прайс листATUM-S	Телевизор ЖК	1	62346,43	--	62346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Т прайс листИП Савчук	Жалюзи оконные 1900х2200	163,02	1716,79	--	279870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Т прайс листИП Савчук	Жалюзи оконные 1300х2200	8,58	1716,79	--	14730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Сетевой фильтр 6 розеток	11	1807,14	--	19879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Плакат букв на казахском языке	1	2142,37	--	2142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Плакат математика нач. классов	1	2018,58	--	2019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Плакат математики 1-х классов Таблица сложения и вычитания	1	2018,58	--	2019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Т прайс листТОО Базисный магазин	Карта физическая Казахстана 1200х1380	1	4305,52	--	4306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Глобус физический Земли лабораторный	1	9678,15	--	9678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Т прайс листТОО Базисный магазин	Компас ученический	1	271,07	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Т прайс листATUM-S	Утюг	2	6325,00	--	12650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Т прайс листATUM-S	Ножницы	8	1716,79	--	13734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

106	Т прайс листATUM-S	Набор игл для швейных машин	8	451,79	--	3614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Доска гладильная	2	4066,07	--	8132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Т прайс листATUM-S	Манекен	2	982,14	--	1964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Мяч футбольный	3	3162,50	--	9488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Мяч волейбольный	3	3162,50	--	9488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Мяч баскетбольный	3	4969,64	--	14909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Свисток игровой	3	903,57	--	2711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Секундомер	3	4066,07	--	12198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Т прайс листТОО Базисный магазин	Весы электрические	1	5484,68	--	5485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Т прайс листATUM-S	Набор для составления объемых моделей молекул	1	14518,59	--	14519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Т прайс листATUM-S	Набор химической посуды общего и спецназначения для демонтрации опытов	1	40660,71	--	40661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

117	Т прайс листТОО Базисный магазин	Телескоп длина тубуса 190х1200	1	22363,39	--	22363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Лабораторный комплект по механике	1	31673,79	--	31674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Т прайс листATUM-S	Плакат (таблица химических элементов Менделева)	1	14005,36	--	14005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Т прайс листATUM-S	Плакат История Казахстана	1	10842,86	--	10843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Портреты Казак билери	3	951,46	--	2854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Папка комплект Алфавит на английском языке	1	3157,08	--	3157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Т прайс листКазахстанинтерсервис	Папка комплект Сандар на английском языке	1	1283,07	--	1283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Т прайс листATUM-S	Комплект мульмедийных пособий электронные учебники	1	5421,43	--	5421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Т прайс листATUM-S	Портрет Казак хандары	1	3252,86	--	3253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Т прайс листATUM-S	Портрет Казак акын -жазушыларынын портреттери	1	6641,25	--	6641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4-1								
				Ограждение КТП						
15	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое с калиткой. Монтаж оборудования	33	4694,40	173,42	154915	5723	32416	2,00	66
		м2		1712,80	42,82	56522	1413	42,8	0,09	3

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2								
		РАЗДЕЛ 1.Освещение								
2	11-330101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаментные блоки стальные. Установка	0,0564	29907,55	11200,20	1687	632	720	19,00	1
		т		14412,26	3454,58	813	195	61,7	3,67	--
3	Т прайс листСкала групп	Металлический фундаментный блок Ф6-0,159-2	12	33562,50	--	402750	--	17077	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	11-330304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	12	11812,63	5295,82	141752	63550	58153	6,42	77
		опора		5120,34	1635,76	61444	19629	61,7	1,48	18
6	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	12	7914,04	4712,64	94968	56552	27009	3,41	41
		шт.		2963,94	1328,81	35567	15946	42,8	1,37	16
8	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	12	3598,64	592,72	43184	7113	11133	1,50	18
		шт.		1323,93	413,49	15887	4962	42,8	0,56	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1								
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация								
1	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	9000	0,82	0,82	7423	7423	1780	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,26	--	2378	59,1	--	2
2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1350	27,08	27,08	36555	36555	9621	--	--
		м3 грунта		--	9,70	--	13101	59,1	0,01	13
3	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 к=10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1350	250,69	250,69	338433	338433	89072	--	--

		м3 грунта		--	89,85	--	121291	59,1	0,01	12
				РВозврат плодородного слоя						
4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1350	27,08	27,08	36555	36555	9621	--	--
		м3 грунта		--	9,70	--	13101	59,1	0,01	13
5	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1350	25,07	25,07	33843	33843	8907	--	--
		м3 грунта		--	8,98	--	12129	59,1	0,01	12
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка								
6	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	919	39,39	39,39	36203	36203	8038	--	--
		м3 грунта		--	11,49	--	10556	59,1	0,01	9
7	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта	919	330,91	330,91	304106	304106	67523	--	--
		м3 грунта		--	96,49	--	88674	59,1	0,01	8
8	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1588	224,24	203,09	356088	322515	110336	0,03	43
		м3 грунта		21,02	76,33	33373	121219	59,1	0,08	123
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2731,36	222,58	--	607946	--	25777	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

10	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	2955	39,39	39,39	116409	116409	25847	--	--
		м3 грунта		--	11,49	--	33944	59,1	0,01	30
11	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	2955	330,91	330,91	977838	977838	217116	--	--
		м3 грунта		--	96,49	--	285128	59,1	0,01	25
12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2955	50,24	50,24	148451	148451	35180	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,87	--	46887	59,1	0,01	41
13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2955	22,75	22,75	67239	67239	14072	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,16	--	18214	59,1	--	4
14	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	9000	0,82	0,82	7423	7423	1780	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,26	--	2378	59,1	--	2
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		РАЗДЕЛ 2.Щебеночное покрытие								
7	11-270403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	117	691,42	169,03	80896	19777	9830	0,05	6
		м2 покрытия		36,60	50,43	4282	5900	60,3	0,05	6
		РАЗДЕЛ 3.Спортивные площадки,беговая дорожка,сектор для прыжков в длину,площадка для мини-футбола(2600 м2)								
8	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	2600	233,78	22,37	607831	58168	122034	0,07	177
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	132042	19594	60,9	0,01	23

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3								
		РАЗДЕЛ 1.Металлическое решетчатое ограждение участка школы								
19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	661,5	60,78	1,03	40203	684	12212	0,03	20
		м2		27,94	0,17	18484	113	54,2	--	--
20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	661,5	123,98	1,64	82013	1084	3477	0,02	14
		м2		34,41	0,34	22763	227	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4								
1	11-470104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	17	1778,05	51,25	30227	871	12789	1,63	28
		яма		1132,53	18,84	19253	320	56,4	0,02	--
2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	17	906,15	90,88	15404	1545	7911	0,82	14
		шт.		703,10	23,12	11953	393	56,4	0,03	--
3	25-010201-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа,карагач) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	17	1164,19	--	19791	--	839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5								
		РАЗДЕЛ 1.Контейнер для мусора (2шт)								
1	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8	7839,29	1192,36	6271	954	1701	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	1883	377	60,9	0,55	--

2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,35	21736,18	5,36	29344	7	3523	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	3590	--	60,9	--	--
3	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные . Монтаж	0,15222	76549,65	1170,13	11652	178	7109	86,50	13
		т конструкций		68158,54	300,56	10375	46	60,9	0,31	--
4	21-050206-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,1139328	3063,28	--	349	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0014448	181323,04	--	262	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0008256	149630,18	--	124	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	21-050201-9924 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм ГОСТ 535-2005	0,0233645	173445,73	--	4052	--	172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,15222	19030,08	875,75	2897	133	1308	14,61	2
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	1796	34	62,1	0,26	--
9	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	11,3	253,77	7,62	2868	86	1833	0,30	3
		м2		235,60	3,01	2662	34	60,9	--	--

10	21-100104-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	12,995	1970,66	--	25609	--	1086	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Установка металлического контейнера из листовой стали. Монтаж	0,138	76549,65	1170,13	10564	161	6445	86,50	12
		т конструкций		68158,54	300,56	9406	41	60,9	0,31	--
12	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием толстолистовой стали, (контейнера)	0,138	345848,67	--	47727	--	2024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками внутри	11,88	257,90	--	3064	--	1861	0,34	4
		м2		257,90	--	3064	--	54,2	--	--
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,88	60,78	1,03	722	12	219	0,03	--
		м2		27,94	0,17	332	2	54,2	--	--
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,88	61,99	0,82	736	10	148	0,02	--
		м2		17,21	0,17	204	2	54,2	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Ящик для песка 1 шт								
16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,1	7839,29	1192,36	784	119	213	3,24	--
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	235	47	60,9	0,55	--
17	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас ящика из брусьев	0,018	84046,11	853,26	1513	15	448	39,00	1
		м3		33898,11	340,66	610	6	59,8	0,35	--
18	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	2190,20	10,12	6483	30	798	0,36	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		278,83	4,80	825	14	59,8	0,01	--

19	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	2,96	69,65	2,21	206	7	93	0,06	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		44,68	0,94	132	3	59,8	--	--
20	11-150403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка	2,96	353,56	0,86	1047	3	473	0,33	1
		м2 окрашиваемой поверхности		252,97	0,42	749	1	54,8	--	--
21	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Засыпка ящика песком	0,3	3076,45	677,72	923	203	170	0,78	--
		м3 основания		566,72	258,74	170	78	50,8	0,29	--
РАЗДЕЛ 3.Урны для мусора										
22	84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 2	4	6572,00	1323,00	26288	5292	9528	--	--
		шт.		2790,00	386,00	11160	1544	75	--	--
РАЗДЕЛ 4.Противопожарный щит (1шт)										
23	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,39	1943,06	--	758	--	499	2,80	1
		м3 грунта		1943,06	--	758	--	59,1	--	--
24	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,05	21244,15	690,82	1062	35	143	4,90	--
		м3		3716,85	170,87	186	9	48,5	0,20	--
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,08	658,98	--	53	--	35	0,97	--
		м3 грунта		658,98	--	53	--	59,1	--	--
26	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Обертывание столба толью внутри фундамента	0,45	1877,79	25,60	845	12	131	0,47	--
		м2 поверхности		396,31	4,71	178	2	50,8	0,01	--
27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,022	64043,91	678,00	1409	15	294	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	369	7	59,8	0,36	--
28	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного щита 1200х800мм	0,96	2190,20	10,12	2103	10	259	0,36	--
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		278,83	4,80	268	5	59,8	0,01	--

29	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	0,96	69,65	2,21	67	2	30	0,06	--
		м2 стен (за вычетом проемов)		44,68	0,94	43	1	59,8	--	--
30	11-150403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	0,96	353,56	0,86	339	1	153	0,33	--
		м2 окрашиваемой поверхности		252,97	0,42	243	--	54,8	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6								
				Земляные работы						
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,91	137,62	129,18	1639	1539	447	0,01	--
		м3 грунта		8,31	43,19	99	514	59,1	0,04	--
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,9	1378,15	--	1240	--	817	1,85	2
		м3 грунта		1378,15	--	1240	--	59,1	--	--
3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	24,191	222,58	--	5384	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	14,23	15,53	13,10	221	186	67	--	--
		м3 грунта		2,30	4,22	33	60	59,1	--	--
5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7,88	92,62	84,64	730	667	209	0,01	--
		м3 грунта		7,98	28,72	63	226	59,1	0,03	

6	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	12,136	24,03	24,03	292	292	65	--	--
		м3 грунта		--	7,01	--	85	59,1	0,01	--
7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3,034	879,14	--	2667	--	1756	1,21	4
		м3 грунта		879,14	--	2667	--	59,1	--	--
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	12,136	120,24	51,16	1459	621	746	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	838	273	59,1	0,03	--
				Выгреб						
9	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	4,5373	233,78	22,37	1061	102	213	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	230	34	60,9	0,01	--
10	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,4	7839,29	1192,36	3136	477	850	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	942	188	60,9	0,55	--
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2	0,004991	107857,07	1214,40	538	6	25	--	--
		т		--	572,01	--	3	60,3	0,58	--
12	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,48	25350,36	5926,89	88219	20626	24477	8,86	31
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,36	2308,70	23999	8034	62,1	2,22	8
13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	14401,53	--	28803	--	1221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	14889,32	--	89336	--	3788	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

15	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	13972,98	--	27946	--	1185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	4	301,64	150,27	1207	601	445	0,15	1
		шт. сборных конструкций		115,20	36,83	461	147	62,1	0,04	--
17	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,164	67609,15	--	11088	--	470	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30,144	728,23	12,16	21952	366	3824	0,21	6
		м2 поверхности		179,52	1,71	5412	52	50,8	--	--
19	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,95	64043,91	678,00	60842	644	12699	22,50	21
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	15940	293	59,8	0,36	--
20	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	21,6	2190,20	10,12	47308	219	5825	0,36	8
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		278,83	4,80	6023	104	59,8	0,01	--
21	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,95	6019,85	37,36	5719	35	607	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		599,15	16,02	569	15	59,8	0,02	--
22	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	5,4	209,60	1,73	1132	9	126	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	122	4	59,8	--	--
23	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	21,6	69,65	2,21	1505	48	678	0,06	1
		м2 стен (за вычетом проемов)		44,68	0,94	965	20	59,8	--	--
24	12-080101-1404 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Устройство	5,4	287,34	2,56	1552	14	467	0,17	1

		м2		119,37	1,29	645	7	59,1	--	--
25	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	5,4	525,46	14,36	2837	78	1570	0,57	3
		м2 кровли		451,66	4,85	2439	26	56,4	--	--
26	21-050109-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	6,21	1396,46	--	8672	--	368	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,42	1824,66	328,16	6240	1122	2023	0,90	3
		м2 проемов		734,82	89,97	2513	308	59,8	0,10	--
28	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные с глухими полотнами ДНГ 1,9-9П	3,42	14403,56	--	49260	--	2089	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	11-100106-0601 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими	0,9	3520,87	117,11	3169	105	878	1,67	2
		м2 проемов		1282,79	42,22	1155	38	59,8	0,04	--
30	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,9	12077,59	--	10870	--	461	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной крышки выгреба	2,54	3384,43	80,79	8596	205	668	0,23	1
		м2		157,96	33,58	401	85	59,8	0,03	--

32	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	2	5039,72	--	10079	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	11-140101-1501 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 150х150 мм	3,6	12639,57	110,52	45502	398	8551	3,68	13
		м2 внутренней поверхности шахты		2697,29	46,92	9710	169	64,3	0,05	--
34	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, . Установка над шахтами	2	3687,27	36,84	7375	74	854	0,51	1
		зонт		420,54	8,99	841	18	60,4	0,01	--
				Отмостка						
35	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,56	7839,29	1192,36	12229	1860	3316	3,24	5
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	3672	735	60,9	0,55	1
36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,56	20279,67	5,36	31636	8	3975	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	4148	--	60,9	--	--
Итого стоимость строительства						26 853 047	2 992 030	3 282 079		4242
						3 457 245	953 657			445
В т.ч. Оборудование						9 518 318				
Накладные расходы, тенге						3 282 079				
Итого с накладными 1-го уровня						30 135 126				
Накладные расходы 2-го уровня(4,24%)										
Итого по разделу 1-2						30 135 126				
Сметная прибыль, 8,00%, тенге						2 410 810				

ВСЕГО прямые затраты ,тенге			**32 545 936**				
Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 1,5%			**345 414**				
Итого по главе 8			**345 414**				
Итого по главам 1-8			**32 891 350**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
Затраты на производство строительно-монтажных							
работ в зимнее время (2,079%)			**485 925**				
Итого по главе 9			**485 925**				
Итого по главам 1-9			**33 377 276**				
Итого по сметному расчету текущих ценах 1 кв.2017 г.			**33 377 276**				
в том числе в текущих ценах на 2017 года 100%, К=1			**33 377 276**				
НДС в текущих ценах - (12%)			**4 005 273**				
Общая стоимость строительства			**37 382 549**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области" БИН 160140010537

Соот. расчет 9 г по смете проектн.

Подрядчик: Председатель ПрК "Ерзат БИН 920940000559 Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШиК инжиниринг" БИН 161240011204
Свидетельство об аккредитации №AZ 0000709 от 18.07.2017г.

Утембаев Ш.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-Инжиниринг", БИН 060440000193
ГСЛ №17004722 от 17.03.2017г.

Бурамбаева И.Н.