Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«24» ноября 2016 г.

Заказчик ТОО «Батыс су арнасы», 090005, ЗКО, г.Уральск, ул.С.Датова, 4/4
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 23 ноября 2016 года, ТОО «Таскала Транс Газ», директор – Махметов Т.М., ЗКО, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, ул.Сейфуллина, 50
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23 ноября 2016 года, ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор – Шаныгин П.П. в лице эксперта Каиргалиева Х.Г. №06656 от 18.02.2014г.; №06657 от 18.02.2014г.; №06658 от 18.02.2014г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 23 ноября 2016 года, ТОО«Уралводпроект», Шидаевой И.Г. _____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода по ул.Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко, г.Уральск, ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.Кердери,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «27» июня 2014 г. №1668 постановление акима города Уральска;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» 29.06.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

ТОО «Уралводпроект» №14.015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ____ТОО «Батыс су арнасы», от 31.12.2014г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4_____;

фактически, месяц:_____4_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические показатели | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пропускная способность | л/сек | 20 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Протяженность водопровода | км | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопровод, построен Д 500мм – 1349м. и Д 400мм – 452м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001. Узловые колодцы прямоугольной формы из железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78, остальные из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 – 14 выпуск 1. Конструкция колодцев выполнено

по типовому проекту ТП 901-09-11.84. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __181 300,0__ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ __146 620,0___ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _34 680,0_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____170 452,818 (с НДС) ____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _138 067,0_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _32 385,818 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода по ул.Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко, г.Уральск, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.