Форма 2-В

Заказчик ТОО "VEKГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Объект Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены подвала									
18	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	80	4611,77	2690,34	368942	215227	48176	220092	636156
		НР - 118%; СП - 8%			1319,24	1012,24	105539	80979		47123	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	140	2159,35	1135,73	302310	159002	42493	187008	528463
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	100815	57666		39145	
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	54	3265,99	1797,32	176363	97055	22739	108706	307875
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	56569	35555		22806	
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	53	1526,98	809,29	80930	42892	10842	50382	141817
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	27196	15501		10505	
22	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	94,522	22575,00	--	2133834	--	2133834	--	2304541
		СП - 8%			--	--	--	--		170707	
23	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,328	23705,00	--	339645	--	339645	--	366817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27172	
24	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	39,281	25273,00	--	992749	--	992749	--	1072169
		СП - 8%			--	--	--	--		79420	
25	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)	м3	5,05	5506,86	1324,81	27810	6690	6067	14995	46229
		НР - 91%; СП - 8%			2980,74	282,21	15053	1425		3424	
26	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,12575	14414,00	--	73883	--	73883	--	79793
		СП - 8%			--	--	--	--		5911	
27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	444,39	250,31	2222	1252	172	1256	3756
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	798	266		278	
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1	78207,00	--	7821	--	7821	--	8446
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
29	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	1026636,55	6934,93	2053	14	1413	626	2894
		НР - 99%; СП - 8%			312930,00	3389,55	626	7		214	
		Гидроизоляция									
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои	м2 поверхности	122,9	2124,69	45,54	261125	5597	229911	24815	308815
		НР - 93%; СП - 8%			208,44	8,67	25617	1066		22875	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207,3	852,17	20,79	176655	4309	118730	50341	245155
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	53616	514		18160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4946341	532039	4028475	658221	6052926
		РАЗДЕЛ 4. Стены, перегородки									
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,91	31015,05	2384,40	2261307	173847	1761414	336828	2805986
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	326046	36134		207851	
33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	30,69	29851,00	2384,40	916127	73177	710544	137283	1137683
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	132406	15210		84273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,34	31015,05 4471,90	2384,40 495,60	165620 23880	12733 2647	129007	24670 15223	205513
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,94	32169,58 5860,75	2145,96 446,04	158918 28952	10601 2203	119365	28975 15031	202924
36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,33	4192,73 1254,77	245,00 50,92	160707 48095	9391 1952	103221	46544 16580	223831
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	56	444,39 159,54	250,31 53,28	24886 8934	14018 2984	1934	14063 3116	42065
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	1,48	78207,00 --	-- --	115746 --	-- --	115746	-- 9260	125006
		Приямки (7 шт.)									
39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,63	33289,88 5860,75	2145,96 446,04	420451 74021	27103 5633	319327	74079 39562	534093
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50,3	852,17 258,64	20,79 2,48	42864 13010	1046 125	28808	12215 4406	59485
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,687	19939,94 3480,66	7,68 --	33639 5872	13 --	27754	5520 3133	42291
42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,1	8745,59 3081,24	1670,40 681,45	18366 6471	3508 1431	8387	7428 2063	27857
43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0105	420963,81 343827,00	68333,67 23330,39	4420 3610	718 245	92	3817 659	8896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	660,00	--	6958	--	6958	--	7514
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5423144
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
45	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	58	6272,56	1292,50	363809	74965	100622	240774	652949
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	188222	15824		48367	
46	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	4140,72	968,10	66251	15490	17938	42521	117474
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	32823	3211		8702	
47	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	513,346	5342,00	--	2742294	--	2742294	--	2961678
		СП - 8%			--	--	--	--		219384	
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	444,39	250,31	444	250	34	251	751
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	160	53		56	
49	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,072	78207,00	--	5631	--	5631	--	6081
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		Монолитный участок МУ-1 (2 шт.)									
50	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,02	31730,15	2627,36	32365	2680	20833	8540	44178
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	8852	534		3272	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069696	221704,00	--	15452	--	15452	--	16688
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
52	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003828	244652,00	--	937	--	937	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073494	18646,29	1341,63	1370	99	20	1162	2735
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	1251	26		203	
		Монолитный участок МУ-2 (1 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,48	31730,15	2627,36	15230	1261	9804	4019	20789
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	4165	251		1540	
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034848	221704,00	--	7726	--	7726	--	8344
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
56	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001914	244652,00	--	468	--	468	--	506
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036747	18646,29	1341,63	685	49	11	581	1367
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	625	13		101	
		Монолитный участок МУ-3 (1 шт.)									
58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,29	31730,15	2627,36	9202	762	5923	2428	12560
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	2517	152		930	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023232	221704,00	--	5151	--	5151	--	5563
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
60	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001276	244652,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024498	18646,29	1341,63	457	33	7	387	912
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	417	9		68	
		Монолитный участок МУ-4 (1 шт.)									
62	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,27	31730,15	2627,36	8567	709	5515	2261	11694
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	2343	141		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023232	221704,00	--	5151	--	5151	--	5563
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
64	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001276	244652,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024498	18646,29	1341,63	457	33	7	387	912
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	417	9		68	
		Монолитный участок МУ-5 (2 шт.)									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,5	31730,15	2627,36	15865	1314	10212	4186	21656
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	4339	262		1604	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046464	221704,00	--	10301	--	10301	--	11125
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
68	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002552	244652,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,048996	18646,29	1341,63	914	66	14	774	1823
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	834	17		135	
		Монолитный участок МУ-6 (1 шт.)									
70	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,24	31730,15	2627,36	7615	631	4901	2010	10395
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	2083	126		770	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023232	221704,00	--	5151	--	5151	--	5563
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
72	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001276	244652,00	--	312	--	312	--	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024498	18646,29	1341,63	457	33	7	387	912
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	417	9		68	
		Монолитный участок МУ-7 (1 шт.)									
74	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,21	31730,15	2627,36	6663	552	4289	1758	9095
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	1822	110		674	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017688	221704,00	--	3922	--	3922	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
76	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000957	244652,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
77	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018639	18772,83	980,27	350	18	6	302	704
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	326	6		52	
		Монолитный участок МУ-8 (2 шт.)									
78	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,56	31730,15	2627,36	49499	4099	31862	13062	67566
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	13538	816		5005	
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036764	221704,00	--	8151	--	8151	--	8803
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
80	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006452	244652,00	--	1578	--	1578	--	1705
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
81	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,043216	18772,83	980,27	811	42	13	700	1632
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	756	13		121	
		Монолитный участок МУ-9 (1 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,63	31730,15	2627,36	19990	1655	12868	5275	27286
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	5467	330		2021	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01665	221704,00	--	3691	--	3691	--	3987
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
84	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,002578	244652,00	--	631	--	631	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,019228	18772,83	980,27	361	19	5	312	726
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	337	6		54	
		Монолитный участок МУ-10 (2 шт.)									
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,96	31730,15	2627,36	30461	2522	19608	8038	41579
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	8331	502		3080	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026712	221704,00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
88	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,003992	244652,00	--	977	--	977	--	1055
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
89	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,030704	18772.83	980,27	576	30	9	497	1160
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	537	9		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4101777
		ИТОГО ПО АКТУ №2	Тенге								15 577 847

Заказчик: ТОО "УЕК РУПП" Айткужинов И.Е.

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Аблулин Б.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор ИП "ENGINEER GROP" Карпухин Г.В.

Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.