Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

Генподрядчик: ТОО «Сала»

Наименование объекта: Снос 5-ти этажного многоквартирного жилого дома и строительство многофункциональной спортивного комплекса по адресу г.Кульсары, 1 мкр, дом №27

Договор подряда (контракт) **Договор № 37 от 19.06.2024 г.**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		37	19.06.2024							
			аванс							
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	раннее зактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Снос 5-ти этажного многоквартирного жилого дома и строительство многофункциональной спортивного комплекса по адресу г.Кульсары, 1 мкр, дом №27	тенге	87 204 400,06	49 443 743,01	0	26 161 320,02	23 282 422,99	0	0	87 204 400,06	61 043 080,05

Принял:
Заказчик: ГУ ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»
(наименование организации)

Руководитель _____ **Атыраев К. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «ДУГА ПРОЕКТ»

Директор _____ **Бекжулов Н.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Сдал:
ТОО «Сала»
(наименование организации)

Директор _____ **Кадыров Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ Государственное учереждение "Отдел строительства Жылойского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Сала»

Договор подряда (контракт) № 37 от 19.06.2024

Наименование стройки Снос 5-ти этажного многоквартирного жилого дома и строительство многофункциональной спортивного комплекса по адресу г.Кульсары, 1 мкр, дом №27

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июль 2024 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ (с учетом НДС)	Выполнено с начала строительства	2024
				июль
	Снос 5-ти этажного многоквартирного жилого дома и строительство многофункциональной спортивного комплекса по адресу г.Кульсары, 1 мкр, дом №27			
1	Архитектурно-строительные решения			26 229 119,88
2	Отопление и вентиляция			26 114 552,59
3	Водопровод и канализация			5 716 615,54
4	Электроснабжение			26 381 707,70
5	Пожарная сигнализация			1 536 155,62
6	Технологические решения			1 184 228,49
7	Наружные сети водоснабжения и канализации			42 020,25
	ИТОГО			**87 204 400,06**

Принял:
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»
(наименование организации)

Руководитель _____ **Атыраев К. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «ДУГА ПРОЕКТ»

Директор _____ **Бекжулов Н.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Сдал:
ТОО «Сала»
(наименование организации)

Директор _____ **Кадыров Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учереждение ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сала"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Снос 5-ти этажного многоквартирного жилого дома и строительство многофункциональной спортивного комплекса по адресу г.Кульсары, 1 мкр, дом №27**
(наименование, адрес)

Объект : **Спорт площадка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 37 от 19.06.2024**

АКТ № 1
выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
26	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	232,9844495		609,30	4,40	183405	1324	61966	96591	234058
						399,04	2,07	120115	623		22401	
28	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из армстронга. Устройство НР - 80%; СП - 8%	$м^2$	364,74		2108,72	209,11	769135	76270	--	583416	1460755
						1899,61	99,82	692864	36408		108204	
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		1-этаж										
37		Плавающая спортивная паркетная система с деревянным основанием с монтажными работами разм.42х22м на 1033 $м^2$ СП - 8%	комп	0,25		40178571,43	--	10044643	--	10044643	--	18080357
						--	--	--	--		8035714	
43	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	301,77		4347,52	93,35	1311951	28170	751175	514572	1972646
						1764,94	49,08	532606	14811		146123	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									21747816
		Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка кранов радиаторных									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	63	274,27	--	17279	--	1228	15729	35649
					254,77	--	16051	--		2641	
2	С1242-311-0101 242-311-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15									
		СП - 8%	шт.	21	11486,00	--	241206	--	241206	--	260502
					--	--	--	--		19296	
3	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С									
		СП - 8%	шт.	21	5325,00	--	111825	--	111825	--	120771
					--	--	--	--		8946	
4	С1242-303-0503 242-303-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
		СП - 8%	шт.	21	8205,00	--	172305	--	172305	--	186089
					--	--	--	--		13784	
5	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных радиаторов									
		НР - 98%; СП - 8%	1кВт	36,48	1548,17	116,04	56477	4233	13883	39690	103860
					1051,55	58,63	38361	2139		7693	
6	С1245-102-0114 245-102-0114 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт									
		СП - 8%	секция	190	2928,00	--	556320	--	556320	--	600826
					--	--	--	--		44506	
7	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15									
		СП - 8%	шт.	21	3389,00	--	71169	--	71169	--	76863
					--	--	--	--		5694	
		РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение калориферов У1, У2									
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2965,31	76,44	23722	611	2429	20418	47671
					2585,20	19,14	20682	153		3531	
17	С1242-207-4102 242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20									
		СП - 8%	шт.	8	1722,00	--	13776	--	13776	--	14878
					--	--	--	--		1102	
18	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15									
		СП - 8%	шт.	4	3389,00	--	13556	--	13556	--	14640
					--	--	--	--		1084	
19	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 25 мм									
			м	48	1173,44	66,00	56325	3168	1368	51734	116704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	51789	1001		8645	
20	С1241-205-0207 241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	48	811,00	--	38928	--	38928	--	42042
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 32 мм	м	83	1173,44	66,00	97396	5478	2367	89457	201801
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	89551	1731		14948	
22	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	83	860,00	--	71380	--	71380	--	77090
		СП - 8%			--	--	--	--		5710	
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция									
23	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	7711,86	314,61	53983	2203	443	51059	113445
		НР - 98%; СП - 8%			7333,87	109,08	51337	764		8403	
24	С1246-402-0203 246-402-0203 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые ВЕНТ-150 ГОСТ 11442-90	комплект	1	31157,00	--	31157	--	31157	--	33650
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
25	С1246-402-0204 246-402-0204 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые Decore-300 ГОСТ 11442-90	комплект	6	45389,00	--	272334	--	272334	--	294121
		СП - 8%			--	--	--	--		21787	
26	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,03	9675,12	72,35	48666	364	34759	13423	67056
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	13543	154		4967	
27	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,52	9675,12	72,35	34056	255	24324	9393	46925
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	9477	108		3476	
28	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	9	1826,00	--	16434	--	16434	--	17749
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
29	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2131,00	--	10655	--	10655	--	11507
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		РАЗДЕЛ 6.П2ВЕ1-ВЕ4									
30	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	4	59486,68	509,99	237947	2040	167967	67121	329474
		НР - 98%; СП - 8%			16984,97	137,79	67940	551		24405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 800 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м^2 поверхности воздуховодов	25,13	11763,94 1297,23	46,65 16,28	295628 32599	1172 409	261857	32348 26238	354214
32	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узел прохода диаметр 800 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	4	59486,68 16984,97	509,99 137,79	237947 67940	2040 551	167967	67121 24405	329474
33	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	4	26792,13 19108,26	1064,01 399,00	107169 76433	4256 1596	26480	76468 14691	198328
34	С1246-402-0305 246-402-0305 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые VKN-N-04-450/4E ГОСТ 11442-90 *СП - 8%*	комплект	4	83998,00 --	-- --	335992 --	-- --	335992	-- 26879	362871
35	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетка Воздухораспределительная. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	2225,41 1940,78	57,33 20,10	8902 7763	229 80	910	7687 1327	17916
36	С1246-304-0710 246-304-0710 РСНБ РК 2022	Воздухораспределительная решетка *СП - 8%*	шт.	4	10694,00 --	-- --	42776 --	-- --	42776	-- 3422	46198
		РАЗДЕЛ 7.Кондиционирование									
37	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сплит-системы с внутренним и наружным блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	7	17484,64 9221,03	8,84 --	122392 64547	62 --	57783	63256 14852	200500
38	Прайс лист	Кондиционер, сплит-система настенного типа, мощность охлаждения - 0,9 кВт, ALMACOM ACH-09MF *СП - 8%*	м.	1	160714,29 --	-- --	160714 --	-- --	160714	-- 12857	173571
39	Прайс лист	Кондиционер, сплит-система настенного типа, мощность охлаждения - 1,2 кВт, ALMACOM ACH-12MF *СП - 8%*	м.	2	205357,14 --	-- --	410714 --	-- --	410714	-- 32857	443571
40	Прайс лист	Кондиционер, сплит-система настенного типа, мощность охлаждения - 2,4 кВт, ALMACOM ACH-24MF *СП - 8%*	м.	4	250000,00 --	-- --	1000000 --	-- --	1000000	-- 80000	1080000
		РАЗДЕЛ 8.Раздевалка ПВ1									
41	Ц13-350101-0507 1335-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка приточно-вытяжная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	78254,09 74115,20	2894,82 947,43	78254 74115	2894 947	1245	45788 9923	133966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Прайс лист	Компактная приточная установка с электродвигателем в комплекте, VVS0-20s-R-FPVHCS/VVS20s-L-SFPV (1990/1740 м³/ч) водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем	комплект	1	3006285,71	--	3006286	--		--	3006286
					--	--	--	--	3006286	--	
43	Прайс лист	Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-2,5 N (1-2-0400-0069) для агрегата	комплект	1	165345,71	--	165346	--		--	165346
					--	--	--	--	165346	--	
44	Прайс СТПРАИС лист	Опциональные элементы	шт	1	344971,29	--	344971	--	344971	--	372569
		СП - 8%			--	--	--	--		27598	
45	Прайс СТПРАИС лист	Полная автоматика	шт	1	1427985,71	--	1427986	--	1427986	--	1542225
		СП - 8%			--	--	--	--		114239	
46	Прайс СТПРАИС лист	Аксессуары насосной группы	шт	1	22547,14	--	22547	--	22547	--	24351
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
47	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3	495,23	--	1486	--	--	1456	3177
		НР - 98%; СП - 8%			495,23	--	1486	--		235	
48	С1261-301-1727 261-301-1727 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	3	494,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		РАЗДЕЛ 9.Воздуховоды									
49	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, 200х150 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,3	9223,12	72,35	58106	456	40688	16812	80911
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	16962	193		5993	
50	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, 300х200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	24	9223,12	72,35	221355	1736	155002	64044	308231
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	64617	734		22832	
51	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, 350х300 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,9	9223,12	72,35	35970	282	25188	10407	50087
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	10500	119		3710	
52	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 400х300 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,8	10043,94	57,07	28123	160	21991	5919	36765
		НР - 98%; СП - 8%			2132,92	24,02	5972	67		2723	
53	С1241-208-1511 241-208-1511 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения DN 200х150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11495,00	--	11495	--	11495	--	12415
		СП - 8%			--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1241-208-1513 241-208-1513 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения DN 250x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	17966,00 --	-- --	17966 --	-- --	17966	-- 1437	19403
55	С1241-208-1515 241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	2	30211,00 --	-- --	60422 --	-- --	60422	-- 4834	65256
56	С1241-208-1515 241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения DN 300x300, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	30211,00 --	-- --	30211 --	-- --	30211	-- 2417	32628
57	С1241-114-0214 241-114-0214 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 250x100 мм (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	6564,00 --	-- --	6564 --	-- --	6564	-- 525	7089
58	С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 300x150 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	15510,00 --	-- --	15510 --	-- --	15510	-- 1241	16751
59	С1241-114-0220 241-114-0220 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 300x200 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	18601,00 --	-- --	18601 --	-- --	18601	-- 1488	20089
60	С1241-114-0223 241-114-0223 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 350x200 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	33209,00 --	-- --	33209 --	-- --	33209	-- 2657	35866
61	С1241-114-0226 241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 400x300 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	36180,00 --	-- --	36180 --	-- --	36180	-- 2894	39074
		РАЗДЕЛ 10.Раздевалка В1									
62	Ц13-350101-0507 1335-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка приточно-вытяжная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	78254,09 74115,20	2894,82 947,43	78254 74115	2894 947	1245	45788 9923	133966
63	Праис лист	Компактная приточная установка с электродвигателем в комплекте, VVS0-05s-R-VS/ (250 м^3/ч) вентилятором и шумоглушителем	комплект	1	165345,71 --	-- --	165346 --	-- --	165346	-- --	165346
64	Праис СТПРАИС лист	Опциональные элементы *СП - 8%*	комплект	1	360754,29 --	-- --	360754 --	-- --	360754	-- 28860	389614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Прайс СТПРАИС лист	Полная автоматика СП - 8%	комплект	1	1427985,71 --	-- --	1427986 --	-- --	1427986	-- 114239	1542225
66	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	м подводок	3	495,23 495,23	-- --	1486 1486	-- --	--	1456 235	3177
67	С1261-301-1726 261-301-1726 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м СП - 8%	шт.	3	427,00 --	-- --	1281 --	-- --	1281	-- 102	1383
		РАЗДЕЛ 11.Воздуховоды									
68	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, 200х150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	9223,12 2692,37	72,35 30,60	51649 15077	405 171	36167	14944 5327	71920
69	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, 200х150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	9223,12 2692,37	72,35 30,60	27669 8077	217 92	19375	8006 2854	38529
70	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения DN 100х100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	3305,00 --	-- --	3305 --	-- --	3305	-- 264	3569
71	С1241-208-1509 241-208-1509 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения DN 150х100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	7478,00 --	-- --	7478 --	-- --	7478	-- 598	8076
72	С1241-114-0142 241-114-0142 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150х100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	4532,00 --	-- --	4532 --	-- --	4532	-- 363	4895
		РАЗДЕЛ 12.Спорт зал и тренажерный зал ПВ2									
73	Ц13-350101-0507 1335-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка приточно-вытяжная. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	78254,09 74115,20	2894,82 947,43	78254 74115	2894 947	1245	45788 9923	133966
74	Прайс лист	Компактная приточная установка с электродвигателем в комплекте, VVS0-30s-R-FPVHCS/VVS30s-L-SFPV (3200/3200 $м^3$/ч) водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем	комплект	1	3006285,71 --	-- --	3006286 --	-- --	3006286	-- --	3006286
75	Прайс лист	Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-2,5 N (1-2-0400-0069) для агрегата	шт	1	187892,86 --	-- --	187893 --	-- --	187893	-- --	187893
76	Прайс СТПРАИС лист	Опциональные элементы	шт	1	601257,14	--	601257	--	601257	--	649358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48101	
77	Прайс СТПРАИС лист	Полная автоматика	шт	1	1878928,57	--	1878929	--	1878929	--	2029243
		СП - 8%			--	--	--	--		150314	
78	Прайс СТПРАИС лист	Аксессуары насосной группы	шт	1	75157,14	--	75157	--	75157	--	81170
		СП - 8%			--	--	--	--		6013	
79	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3	495,23	--	1486	--	--	1456	3177
		НР - 98%; СП - 8%			495,23	--	1486	--		235	
80	С1261-301-1727 261-301-1727 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	3	494,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		РАЗДЕЛ 13.Воздуховоды									
81	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 250х200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,9	10414,58	60,19	103104	596	78104	24112	137393
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	20,18	24404	200		10177	
82	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 250х250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13	10414,58	60,19	135390	782	102562	31662	180417
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	20,18	32046	262		13364	
83	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 400х200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,4	10043,94	57,07	144633	822	113097	30439	189077
		НР - 98%; СП - 8%			2132,92	24,02	30714	346		14006	
84	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 400х250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,9	10043,94	57,07	169743	965	132732	35723	221903
		НР - 98%; СП - 8%			2132,92	24,02	36046	406		16437	
85	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 450х400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,1	10043,94	57,07	51224	292	40054	10780	66965
		НР - 98%; СП - 8%			2132,92	24,02	10878	123		4960	
86	С1241-208-1513 241-208-1513 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения DN 250х250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17966,00	--	35932	--	35932	--	38807
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
87	С1241-208-1517 241-208-1517 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения 400х250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	54140,00	--	324840	--	324840	--	350827
		СП - 8%			--	--	--	--		25987	
88	С1241-208-1518 241-208-1518 РСНБ РК 2022	Отвод прямоугольного сечения 450х400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	72158,00	--	72158	--	72158	--	77931
		СП - 8%			--	--	--	--		5773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1241-114-0215 241-114-0215 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 250х150 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	14777,00 --	-- --	59108 --	-- --	59108	-- 4729	63837
90	С1241-114-0226 241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 400х250 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	36180,00 --	-- --	144720 --	-- --	144720	-- 11578	156298
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21932891**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6531157	
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение									
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	2184,74 2160,64	12,43 0,23	109237 108032	622 12	583	105883 17210	232329
2	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм *СП - 8%*	м	49,5	319,00 --	-- --	15791 --	-- --	15791	-- 1263	17054
3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	2024,17 2001,63	10,33 0,14	42508 42034	217 3	257	41196 6696	90401
4	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	20,79	217,00 --	-- --	4511 --	-- --	4511	-- 361	4872
5	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	20	1019,23 495,23	-- --	20385 9905	-- --	10480	9707 2407	32499
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2965,31 2585,20	76,44 19,14	5931 5170	153 38	608	5105 883	11918
7	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	3337,00 --	-- --	6674 --	-- --	6674	-- 534	7208
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	22	2965,31	76,44	65237	1682	6681	56150	131097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	56874	421		9711	
9	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	20	1722,00 --	-- --	34440 --	-- --	34440	-- 2755	37195
10	С1242-207-3603 242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	2	9479,00 --	-- --	18958 --	-- --	18958	-- 1517	20475
11	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	20	447,00 --	-- --	8940 --	-- --	8940	-- 715	9655
12	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	13	478,00 --	-- --	6214 --	-- --	6214	-- 497	6711
13	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	738,00 --	-- --	2214 --	-- --	2214	-- 177	2391
14	С1241-209-0802 241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм СП - 8%	шт.	16	480,00 --	-- --	7680 --	-- --	7680	-- 614	8294
15	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм СП - 8%	шт.	1	46,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	50
16	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм СП - 8%	шт.	3	28,00 --	-- --	84 --	-- --	84	-- 7	91
17	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	3600,50 2638,27	928,27 280,30	3601 2638	928 280	35	2860 517	6978
18	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x6,8 мм СП - 8%	м	0,974	1720,00 --	-- --	1675 --	-- --	1675	-- 134	1809
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
19	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	100	2184,74 2160,64	12,43 0,23	218474 216064	1243 23	1167	211765 34419	464658
20	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм СП - 8%	м	99	319,00 --	-- --	31581 --	-- --	31581	-- 2526	34107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	2024,17 2001,63	10,33 0,14	36435 36029	186 3	220	35311 5740	77486
22	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	17,82	217,00 --	-- --	3867 --	-- --	3867	-- 309	4176
23	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	14	1019,23 495,23	-- --	14269 6933	-- --	7336	6795 1685	22749
24	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	4	3337,00 --	-- --	13348 --	-- --	13348	-- 1068	14416
25	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	14	1722,00 --	-- --	24108 --	-- --	24108	-- 1929	26037
26	С1242-207-3603 242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	9479,00 --	-- --	18958 --	-- --	18958	-- 1517	20475
27	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	18	478,00 --	-- --	8604 --	-- --	8604	-- 688	9292
28	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	20	447,00 --	-- --	8940 --	-- --	8940	-- 715	9655
29	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	6	738,00 --	-- --	4428 --	-- --	4428	-- 354	4782
30	С1241-209-0802 241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм *СП - 8%*	шт.	12	480,00 --	-- --	5760 --	-- --	5760	-- 461	6221
31	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	2	46,00 --	-- --	92 --	-- --	92	-- 7	99
32	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	3	28,00 --	-- --	84 --	-- --	84	-- 7	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	3600,50 2638,27	928,27 280,30	14402 10553	3713 1121	136	11441 2067	27910
34	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм *СП - 8%*	м	3,896	1720,00 --	-- --	6701 --	-- --	6701	-- 536	7237
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование									
35	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	24142,04 3731,52	123,59 62,92	120710 18658	618 315	101434	18593 11144	150447
36	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	5	922,00 --	-- --	4610 --	-- --	4610	-- 369	4979
37	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	37795,02 2939,57	81,27 38,72	188975 14698	407 194	173870	14594 16286	219854
38	С1261-301-1729 261-301-1729 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м *СП - 8%*	шт.	5	728,00 --	-- --	3640 --	-- --	3640	-- 291	3931
39	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	9	8612,08 8419,84	186,07 102,34	77509 75779	1675 921	55	75166 12214	164889
40	Прайс лист	Душевая *СП - 8%*	шт	9	269642,86 --	-- --	2426786 --	-- --	2426786	-- 194143	2620929
		РАЗДЕЛ 4.Канализация									
41	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1165,73 1160,66	1,92 0,66	23315 23213	38 13	64	22762 3686	49763
42	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм *СП - 8%*	м	19,96	344,00 --	-- --	6866 --	-- --	6866	-- 549	7415
43	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	1126,73	4,68	25915	108	209	25120	55118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	25598	35		4083	
44	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм СП - 8%	м	22,954	832,00 --	-- --	19098 --	-- --	19098	-- 1528	20626
45	С1241-209-3603 241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110х110 мм СП - 8%	шт.	6	684,00 --	-- --	4104 --	-- --	4104	-- 328	4432
46	С1241-209-3801 241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм СП - 8%	шт.	5	480,00 --	-- --	2400 --	-- --	2400	-- 192	2592
47	С1241-209-3601 241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50х50 мм СП - 8%	шт.	13	193,00 --	-- --	2509 --	-- --	2509	-- 201	2710
48	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	20	552,00 --	-- --	11040 --	-- --	11040	-- 883	11923
49	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	6	1974,00 --	-- --	11844 --	-- --	11844	-- 948	12792
50	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	8	2147,00 --	-- --	17176 --	-- --	17176	-- 1374	18550
51	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	6	236,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
52	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	6	846,00 --	-- --	5076 --	-- --	5076	-- 406	5482
53	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	2951,60 2148,31	707,45 216,52	5903 4297	1415 433	191	4635 843	11381
54	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм СП - 8%	м	1,984	9407,00 --	-- --	18663 --	-- --	18663	-- 1493	20156
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4739919
		Электроснабжение									
		ВРУ									
1	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	34353,17 6076,98	3381,23 1421,14	34353 6077	3381 1421	24895	5399 3180	42932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	515-301-0603 515-301-0603 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПРЗ-3 74 У2 IP54 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	472167,00	--	472167	--		--	472167
					--	--	--	--	472167	--	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7087,72	147,17	7088	147	3100	2800	10679
		НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	3841	47		791	
4	С1247-204-3407 247-204-3407 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 15кА	шт.	1	12733,00	--	12733	--	12733	--	13752
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3744,30	13,40	41187	147	19912	15212	60911
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	21128	--		4512	
6	С1247-204-3403 247-204-3403 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	11	12788,00	--	140668	--	140668	--	151921
		СП - 8%			--	--	--	--		11253	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3744,30	13,40	18722	67	9051	6915	27688
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	9604	--		2051	
8	С1247-204-3402 247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 15кА	шт.	5	12738,00	--	63690	--	63690	--	68785
		СП - 8%			--	--	--	--		5095	
		РЩ1									
9	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	11002,48	336,19	11002	336	2563	5936	18293
		НР - 72%; СП - 8%			8102,64	142,11	8103	142		1355	
10	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	1921	--		410	
12	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2022,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
14	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ2									
15	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
16	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
18	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
20	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ3									
21	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
22	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	1921	--		410	
24	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
26	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ4									
27	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
28	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
30	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
32	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ5									
33	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
34	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
36	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
38	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ6									
39	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
40	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 3б УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
42	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
44	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ7									
45	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	11002,48	336,19	11002	336	2563	5936	18293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8102,64	142,11	8103	142		1355	
46	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
48	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
50	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ8									
51	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
52	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
54	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
55	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
56	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
58	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
59	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
60	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
61	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
62	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		РЩ10									
63	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
64	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
66	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
67	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3744,30 1920,72	13,40 --	7489 3841	27 --	3621	2766 820	11075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	658,00 --	-- --	1316 --	-- --	1316	-- 105	1421
		РЩ11									
69	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
70	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
71	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
72	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2022,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
73	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
74	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		ЩО1									
75	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
76	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
77	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
78	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1942,00 --	-- --	1942 --	-- --	1942	-- 155	2097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3744,30 1920,72	13,40 --	14977 7683	54 --	7240	5532 1641	22149
80	С1247-204-0611 247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	658,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
		ЩО2									
81	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
82	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
83	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3744,30 1920,72	13,40 --	3744 1921	13 --	1810	1383 410	5537
84	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1942,00 --	-- --	1942 --	-- --	1942	-- 155	2097
85	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3744,30 1920,72	13,40 --	7489 3841	27 --	3621	2766 820	11075
86	С1247-204-0811 247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	2	834,00 --	-- --	1668 --	-- --	1668	-- 133	1801
		ЩО3									
87	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11002,48 8102,64	336,19 142,11	11002 8103	336 142	2563	5936 1355	18293
88	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
89	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	1921	--		410	
90	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	1942,00	--	1942	--	1942	--	2097
					--	--	--	--		155	
91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3744,30	13,40	7489	27	3621	2766	11075
					1920,72	--	3841	--		820	
92	С1247-204-0811 247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D" СП - 8%	шт.	2	834,00	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--		133	
		ЩО4									
93	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	11002,48	336,19	11002	336	2563	5936	18293
					8102,64	142,11	8103	142		1355	
94	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
95	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
					1920,72	--	1921	--		410	
96	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	1942,00	--	1942	--	1942	--	2097
					--	--	--	--		155	
97	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3744,30	13,40	7489	27	3621	2766	11075
					1920,72	--	3841	--		820	
98	С1247-204-0811 247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D" СП - 8%	шт.	2	834,00	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--		133	
		ЩО5									
99	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	11002,48	336,19	11002	336	2563	5936	18293
					8102,64	142,11	8103	142		1355	
100	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	1921	--		410	
102	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1942,00	--	1942	--	1942	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
103	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3744,30	13,40	7489	27	3621	2766	11075
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	3841	--		820	
104	С1247-204-0811 247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	834,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Электроустанововчные изделия									
105	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	90	2670,34	970,50	240331	87345	16253	147472	418827
		НР - 72%; СП - 8%			1519,25	756,56	136733	68090		31024	
106	Прайс лист	Светиодный светильник для спортивных помещений Olympic Led 80 4000K	шт	40	187500,00	--	7500000	--	7500000	--	8100000
		СП - 8%			--	--	--	--		600000	
107	Прайс лист	Светиодный светильник LB/S C ECO LED 75 5000K	шт	16	107142,86	--	1714286	--	1714286	--	1851429
		СП - 8%			--	--	--	--		137143	
108	С1247-102-0123 247-102-0123 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	27	23339,00	--	630153	--	630153	--	680565
		СП - 8%			--	--	--	--		50412	
109	Прайс лист	Светиодный светильник GRANDA NBT LED 18 4000K	шт	7	80357,14	--	562500	--	562500	--	607500
		СП - 8%			--	--	--	--		45000	
110	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	345,41	0,41	5872	7	217	4069	10736
		НР - 72%; СП - 8%			332,23	0,18	5648	3		795	
111	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	333,00	--	5661	--	5661	--	6114
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
112	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	345,41	0,41	2418	3	89	1675	4421
		НР - 72%; СП - 8%			332,23	0,18	2326	1		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С1247-212-0207 247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	350,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
114	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	18	1533,61	17,93	27605	323	2488	17925	49173
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	24794	102		3642	
115	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	397,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
116	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	37	1533,61	17,93	56744	663	5115	36846	101078
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	50966	210		7487	
117	С1247-214-0107 247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	37	568,00	--	21016	--	21016	--	22697
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
118	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	40	1006,40	--	40256	--	485	24260	69678
		НР - 61%; СП - 8%			994,28	--	39771	--		5161	
119	С1247-202-0410 247-202-0410 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная ДКС 53500 400С1	шт.	40	826,00	--	33040	--	33040	--	35683
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
120	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3850	851,36	339,58	3277736	1307384	318355	1545159	5208742
		НР - 72%; СП - 8%			429,09	128,33	1651997	494071		385847	
121	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,3	1496269,00	--	448881	--	448881	--	484791
		СП - 8%			--	--	--	--		35910	
122	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	956170,00	--	47809	--	47809	--	51634
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
123	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2	574495,00	--	1148990	--	1148990	--	1240909
		СП - 8%			--	--	--	--		91919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,5	372858,00	–	559287	–	559287	–	604030
		СП - 8%			--	--	--	--		44743	
125	С1261-404-0470 261-404-0470 РСНБ РК 2022	Стержень омедненный резьбовой D14 L=1,5м	шт.	6	6811,00	–	40866	–	40866	–	44135
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	
126	С1252-301-1452 252-301-1452 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная М16	шт.	6	3764,00	–	22584	–	22584	–	24391
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
127	С1243-902-0906 243-902-0906 РСНБ РК 2022	Наконечники стартовые ZZ-003-061	100 шт.	0,03	132349,00	–	3970	–	3970	–	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
128	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2022	Насадка под кувалду	шт.	3	12142,00	–	36426	–	36426	–	39340
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
129	С1252-204-0602 252-204-0602 РСНБ РК 2022	Зажимы универсальный ZZ-005-064	шт.	3	2793,00	–	8379	–	8379	–	9049
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
130	С1244-201-1602 244-201-1602 РСНБ РК 2022	Колодец инспекционный GL-11402	комплект	3	136332,00	–	408996	–	408996	–	441716
		СП - 8%			--	--	--	--		32720	
131	С1234-304-3003 234-304-3003 РСНБ РК 2022	Лента гидроизоляционная ZZ-007-030	рулон	1,5	7219,00	–	10829	–	10829	–	11695
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
132	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Сталь листовая 40х4,0 мм ГОСТ 14637-89	т	0,067	403078,00	–	27006	–	27006	–	29166
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21874334
		Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Монтаж оборудования	луч	1	2651,40	0,07	2651	–	18	1606	4598
		НР - 61%; СП - 8%			2633,36	–	2633	–		341	
2	С1248-303-0222 248-303-0222 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	18308,00	–	18308	–	18308	–	19773
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26016,38	3080,11	26016	3080	1958	13320	42483
		НР - 61%; СП - 8%			20978,46	858,18	20978	858		3147	
4	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	–	20353	–	20353	–	21981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении НР - 61%; СП - 8%	шт	57	5095,47 5028,64	0,81 --	290442 286632	46 --	3764	174846 37223	502511
6	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 СП - 8%	шт.	57	2334,00 --	-- --	133038 --	-- --	133038	-- 10643	143681
7	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	8	2651,40 2633,36	0,07 --	21211 21067	1 --	143	12851 2725	36787
8	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	8	2890,00 --	-- --	23120 --	-- --	23120	-- 1850	24970
9	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1028,66 997,34	22,68 9,65	4115 3989	91 39	35	2900 561	7576
10	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" СП - 8%	шт.	4	2349,00 --	-- --	9396 --	-- --	9396	-- 752	10148
11	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	18	63,00 --	-- --	1134 --	-- --	1134	-- 91	1225
		Кабели									
12	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	380	711,57 351,07	273,94 103,13	270397 133407	104097 39189	32893	124268 31574	426239
13	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,36	47824,00 --	-- --	17217 --	-- --	17217	-- 1377	18594
14	С1243-801-0301 243-801-0301 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х0,75 мм2 СП - 8%	км	0,02	297041,00 --	-- --	5941 --	-- --	5941	-- 475	6416
		Материалы									
15	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 12 мм СП - 8%	м	60	101,00 --	-- --	6060 --	-- --	6060	-- 485	6545
16	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм СП - 8%	шт.	80	2,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1273700**
		Технологические решения									
6	Прайс лист	Cast Iron Vinyle Dipped Kettlebell Гиря 8 кг	шт	1	21428,57 --	-- --	21429 --	-- --	21429	-- --	21429
7	Прайс лист	Cast Iron Vinyle Dipped Kettlebell Гиря 12 кг	шт	1	30357,14 --	-- --	30357 --	-- --	30357	-- --	30357
8	Прайс лист	Cast Iron Vinyle Dipped Kettlebell Гиря 16 кг	шт	1	32142,86 --	-- --	32143 --	-- --	32143	-- --	32143
9	Прайс лист	Cast Iron Vinyle Dipped Kettlebell Гиря 24 кг	шт	1	53571,43 --	-- --	53571 --	-- --	53571	-- --	53571
10	Прайс лист	Cast Iron Vinyle Dipped Kettlebell Гиря 32 кг	шт	1	64285,71 --	-- --	64286 --	-- --	64286	-- --	64286
30	Прайс лист	Гребной тренажер Pro Air Rower	шт	1	553571,43 --	-- --	553571 --	-- --	553571	-- --	553571
35	Прайс лист	Канат нейлоновый Диаметр 50 мм, длина 10 метров Black Nylon rope	шт	2	105357,14	--	210714	--		--	210714
39	Прайс лист	Велотренажер универсальный Pro Air Bike	шт	1	59821,43 --	-- --	59821 --	-- --	59821	-- --	59821
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1025893**
		Наружные сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 5.Внутренний водопровод В1									
59	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1905,22 1880,11	12,15 0,37	3810 3760	25 1	25	3686 600	8095
60	С1241-201-0101 241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	2	269,00 --	-- --	538 --	-- --	538	-- 43	581
61	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1531,67 1416,46	115,21 0,40	1532 1416	115 --	--	1403 235	3169
62	С1241-209-0803 241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х15 мм *СП - 8%*	шт.	1	636,00 --	-- --	636 --	-- --	636	-- 51	687
63	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2965,31 2585,20	76,44 19,14	2965 2585	76 19	304	2552 441	5959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
65	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	7121,25 2261,00	117,94 38,27	7121 2261	118 38	4742	2253 750	10124
66	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	4100,00 --	-- --	4100 --	-- --	4100	-- 328	4428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге								34841
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72629393,71
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7557049,57		
		Временные здания и сооружения			1,0%		650723,4414				
		Итого с временными									65723067,58
		Зимние удорожания			1,4175%		931624,483				
		Итого с зимними удорожаниями									66654692,07
		Непредвиденные работы и затраты			2%		1333093,841				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									67987785,91
		Итого с оборудованием									75544835,48
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057			1,0849057						81959022,62
		коэф			0,95						77861071,49
		НДС			12%						9343328,58
		Итого с НДС									87204400,06
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ									87204400,06

Принял:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»
(наименование организации)

Руководитель _____ **Атыраев К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «ГУТАПРОЕКТ К»
Директор _____ **Абеккулов Н.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Сдал:
ТОО «Сала»
(наименование организации)

Директор _____ **Кадыров Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Есиль Строй Экспертиза"
Эксперт _____ **Куанышкалиев А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)