Форма 2-В

Заказчик ТОО "УЕКГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Объект Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.02.2020	01.02.2020	29.02.2020

Акт приемки выполненных работ № 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения											
РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы											
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	25817,48	3806,86	51635	7614	33725	9190	65691
		НР - 72%, СП - 8%			5148,00	1233,69	10296	2467		4866	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводные панели,=типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
3	5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	89598,00	--	89598	--		--	89598
					--	--	--	--	89598	--	
4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании 1-фазный	шт	1	546,93	87,98	547	88	21	337	954
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	30,09	438	30		71	
5	2307-0501-1010 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	21132,00	--	21132	--	21132	--	22823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
6	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	10	20739,76	2772,22	207398	27722	141066	34082	260798
		НР - 72%; СП - 8%			3861,00	872,61	38610	8726		19318	
7	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	5	27813,00	--	139065	--	139065	--	150190
		СП - 8%			--	--	--	--		11125	
8	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	5	27813,00	--	139065	--	139065	--	150190
		СП - 8%			--	--	--	--		11125	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	75	2295,75	25,52	172181	1914	78767	65880	257106
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	91500	--		19045	
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	25	4359,01	118,50	108975	2963	45012	44462	165712
		НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	61000	752		12275	
11	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	25	698,00	--	17450	--	17450	--	18846
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
12	2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	25	698,00	--	17450	--	17450	--	18846
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
13	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	50	3772,00	--	188600	--	188600	--	203688
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
14	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	50	977,00	--	48850	--	48850	--	52758
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
15	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании 1-фазный**	**шт**	25	546,93	87,98	13673	2200	533	8418	23859
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	30,09	10940	752		1767	
16	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	25	6790,00	--	169750	--	169750	--	183330
		СП - 8%			--	--	--	--		13580	
17	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	18	37,19	9,68	669	174	49	364	1116
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	3,31	446	60		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0201-1215 РСНБ РК 2015	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	26,51	0,88	318	11	16	217	578
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	0,30	297	4		43	
19	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,04617	86696,08	16240,08	4003	750	95	2430	6947
		НР - 72%; СП - 8%			68400,00	4694,04	3158	217		515	
20	2306-1710-0402 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	18	288,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
21	2306-1710-2659 РСНБ РК 2015 прим.	Консоль типа VR200, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм для крепления кабельного лотка к потолку или стене	шт.	12	1093,00	--	13116	--	13116	--	14165
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
22	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
23	2306-1710-1405 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	18	1630,00	--	29340	--	29340	--	31687
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
24	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5729,82	48,56	17189	146	6243	7776	26963
		НР - 72%; СП - 8%			3600,00	--	10800	--		1997	
25	2307-0202-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм (ящик протяжной)	шт.	3	13012,00	--	39036	--	39036	--	42159
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 027 614
		материалы и оборудования									1 762 482
		РАЗДЕЛ 2. Светильники									
26	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	71	1829,92	735,49	129925	52220	9172	73912	220144
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	68533	34123		16307	
27	2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1561,00	--	18732	--	18732	--	20231
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
28	2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	59	905,00	--	53395	--	53395	--	57667
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	26	1772,28	591,23	46079	15372	5276	25298	77088
		НР - 72%; СП - 8%			978,12	373,29	25431	9706		5710	
30	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	26	15962,00	--	415012	--	415012	--	448213
		СП - 8%			--	--	--	--		33201	
31	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования (колодка клеммная)	шт.	133	650,66	11,89	86538	1582	1082	60735	159055
		НР - 72%; СП - 8%			630,63	3,61	83874	480		11782	
32	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	133	1673,00	--	222509	--	222509	--	240310
		СП - 8%			--	--	--	--		17801	
33	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	133	464,27	3,52	61748	468	3082	42018	112067
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	1,20	58198	160		8301	
34	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РП-1)	шт.	133	314,00	--	41762	--	41762	--	45103
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
35	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	71	731,00	--	51901	--	51961	--	56053
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	
36	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	50	1608,69	12,41	80434	621	48281	22844	111540
		НР - 72%; СП - 8%			630,63	3,91	31532	196		8262	
37	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	14	650,66	11,89	9109	167	113	6393	16743
		НР - 72%; СП - 8%			630,63	3,61	8829	51		1240	
38	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50	142,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
39	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	14	183,00	--	2562	--	2562	--	2767
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
40	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	25	862,28	11,49	21557	287	678	14880	39352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			823,68	3,01	20592	75		2915	
41	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический бытовой Трель-1**	шт.	25	925,00	--	23125	--	23125	--	24975
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
42	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	10	435,02	3,54	4350	35	68	3064	8008
		НР - 72%; СП - 8%			424,71	0,90	4247	9		593	
43	ТПРАЙС	**Выключатель с выдержкой времени КВ-1**	шт	10	4644,64	--	46446	--	46446	--	50162
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	
44	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	1	4618,33	921,18	4618	921	1766	1822	6955
		НР - 72%; СП - 8%			1930,50	599,66	1931	600		515	
45	2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	1	27733,00	--	27733	--	27733	--	29952
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
46	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	1,39	655,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
47	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
48	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
49	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
50	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,2	795,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
51	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	шт	58	389,69	3,52	22602	204	751	15636	41297
		НР - 72%; СП - 8%			373,23	1,20	21647	70		3059	
52	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	58	351,00	--	20358	--	20358	--	21987
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	шт	124	389,69	3,52	48321	436	1604	33429	88291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			373,23	1,20	46281	149		6540	
54	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	124	324,00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
55	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	9	1014,92	17,71	9134	159	1059	5691	16011
		НР - 72%; СП - 8%			875,16	3,01	7876	27		1186	
56	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	9	960,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	шт	414	464,27	3,52	192208	1457	9593	130793	348840
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	1,20	181158	498		25840	
58	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	339	419,00	--	142041	--	142041	--	153404
		СП - 8%			--	--	--	--		11363	
59	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	75	559,00	--	41925	--	41925	--	45279
		СП - 8%			--	--	--	--		3354	
60	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	1	1012,63	19,47	1013	19	119	633	1777
		НР - 72%; СП - 8%			875,16	3,61	875	4		132	
61	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
62	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	596	35,00	--	20860	--	20860	--	22529
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (У195)	шт.	500	76,00	--	38000	--	38000	--	41040
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
64	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У409)	шт.	20	778,00	--	15560	--	15560	--	16805
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
65	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,75	4265,00	--	3199	--	3199	--	3455
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 626 584
		материалы и оборудования									1 437 766
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели									
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6304,85	315,96	146,66	1992111	924683	286257	756938	2968973
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	781171	270132		219924	
67	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	21,15	434,00	178,54	9179	3776	1472	3605	13807
		НР - 72%; СП - 8%			185,85	50,87	3931	1076		1023	
68	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	710	350,10	2,64	248571	1874	110377	98612	374957
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	0,90	136320	641		27775	
69	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	79,87	0,88	6389	70	1519	3473	10652
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	4800	24		789	
70	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,94576	187355,00	--	551903	--	551963	--	596055
		СП - 8%			--	--	--	--		44152	
71	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,4425	290338,00	--	999489	--	999489	--	1079448
		СП - 8%			--	--	--	--		79959	
72	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	706903,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0612	2705571,00 --	-- --	165581 --	-- --	165581	-- 13246	178827
74	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4** *СП - 8%*	км	0,0103	15132,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
75	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,1545	128848,00 --	-- --	19907 --	-- --	19907	-- 1593	21500
76	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,5665	130367,00 --	-- --	73853 --	-- --	73853	-- 5908	79761
77	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2** *СП - 8%*	км	0,0515	69553,00 --	-- --	3582 --	-- --	3582	-- 287	3869
78	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2** *СП - 8%*	км	0,0309	107640,00 --	-- --	3326 --	-- --	3326	-- 266	3592
79	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	185,85 185,85	-- --	1859 1859	-- --	--	1338 256	3452
80	2404-0207-1838 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80** *СП - 8%*	шт.	10	27,00 --	-- --	270 --	-- --	270	-- 22	292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 **материалы и оборудования**	**Тенге**								**5 337 689** **2 619 481**
		РАЗДЕЛ 4. Трубы									
81	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	987	362,58 264,00	15,73 3,31	357 866 260568	15526 3267		189 961 43 826	591 651
82	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	328,35 228,00	29,68 9,93	17731 12312	1603 536	3816	9251 2159	29140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	80	699,21 348,00	54,52 6,62	55937 27840	4362 530	23735	20426 6109	82472
84	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	73	423,74 312,00	54,79 14,14	30933 22776	4000 1032	4157	17142 3846	51921
85	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	372,3	60,00 --	-- --	22338 --	-- --	22338	-- 1787	24125
86	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	55,08	171,00 --	-- --	9419 --	-- --	9419	-- 753	10172
87	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	6426	161,00 --	-- --	1034586 --	-- --	1034586	-- 82767	1117353
88	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 *СП - 8%*	м	81,6	190,00 --	-- --	15504 --	-- --	15504	-- 1240	16744
89	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	72,1	418,00 --	-- --	30138 --	-- --	30138	-- 2411	32549
90	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3,09	397,00 --	-- --	1227 --	-- --	1227	-- 98	1325
91	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	635,74 631,50	-- --	5086 5052	-- --	34	3082 653	8821
92	ТПРАЙС	Коробка трубная ответвительная КТО-20 *СП - 8%*	шт	8	4655,57 --	-- --	37245 --	-- --	37245	-- 2980	40224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 материалы и оборудования	Тенге								2 006 497 1 766 130
		РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита									
93	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	624,65 168,00	25,37 6,62	24986 6720	1015 265	17251	5029 2401	32416
94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3149,73	171,94	47246	2579	32067	9527	61315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	12600	632		4542	
95	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (Д-6 мм)**	м	25	356,15	16,13	8904	403	3401	3732	13646
		НР - 72%; СП - 8%			204,00	3,31	5100	83		1011	
96	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	105	482,78	23,17	50692	2433	28099	14947	70891
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,72	20160	600		5251	
		Земляные работы									
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,3	1543,08	--	9721	--	--	6999	18058
		НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	9721	--		1338	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,3	804,82	--	5070	--	--	3651	9419
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	5070	--		698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								205 745
		материалы и оборудования									161 637
		ИТОГО ПО Акту №8	**Тенге**								12 204 129
		материалы и оборудования									7 747 496

Заказчик ТОО "VEKГРУПП" Айкужинов И.Е.

Подрядчик ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ИП 'ENGINEER GROP" Карпухин Г.В.

Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.