Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №1 от 09.12.2022г., к договору №32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	582 411 659,38	56 137 526,36	56 137 526,36	56 137 526,36					6 736 503,16	62 874 029,52
Итого за отч. м-ц: декабрь 2022 г.	582 411 659,38	56 137 526,36	56 137 526,36	56 137 526,36					6 736 503,16	62 874 029,52

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Еденова Э.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** (организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ПК "Ерзат"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2022г., к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за декабрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ										
84	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 п.3.10 тех.часть	**Кабельно-проводниковая продукция** **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов/Подвеска второй цепи (совместная подвеска двух цепей)** *НР - 80 %; СП - 8%*	км линии	4,00		116636,48 57107,16	56744,78 18894,72	466545,92 228428,64	226979,12 75578,88	25840,52	243206,02 56780,15	766532,09
86	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	37,159		335599,00 –	– –	12470523,24 –	– –	12470523,24	– 997641,86	13468165,10
87	2306-1201-0705 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	68,965		437883,00 –	– –	30198601,10 –	– –	30198601,10	– 2415888,09	32614489,18
111	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	530,0		799,00 –	– –	423470,00 –	– –	423470,00	– 33877,60	457347,60
112	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	200,0		4102,00 –	– –	820400,00 –	– –	820400,00	– 65632,00	886032,00
113	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	300,0		13138,00 –	– –	3941400,00 –	– –	3941400,00	– 315312,00	4256712,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге									52449278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					228429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						226979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						75579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47880235		

- Накладные расходы	Тенге								243206		
- Сметная прибыль	Тенге								3885132		
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**										**52 449 278**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				228 429						
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226 979					
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75 579					
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47 880 235				
- Накладные расходы	Тенге								243 206		
- Сметная прибыль	Тенге								3 885 132		

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 2,4%	1 258 782,67
Итого по гл 8	1 258 782,67
Итого по главам 1-8	53 708 060,65
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных	
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)	1 471 869,40
Итого по главу 9	1 471 869,40
Итого по главу 1-9	55 179 930,05
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 103 598,60
Итого сметная стоимость	56 283 528,65
в том числе на 2020 год - 100%	56 283 528,65
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	59 092 133,01
Договорная сумма скидка 5%	56 137 526,36
НДС 12%	6 736 503,16
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**62 874 029,52**

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Еденова Э.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 200940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Ғ.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Сагингалиев А.Ж.