Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240007867
№ 209
«26» 10 2020ж.

Түркістан облысы Отырар ауданы
Талапты ауыл округі Көкмардан
ауылындағы жаңа тұрғын ауданының
инженерлік-коммуникациялық
жүйелерінің (ауыз су жүйесін тарту)
құрылысы

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жыл «26» 10 №_____

Тапсырыс беруші: **Отырар ауданы әкімдігінің «Отырар ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылы Д.Алтынбеков көшесі №3 ғимарат, индекс 160700**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: **« 20 » қазан 2020 ж. «Бақ-Береке 2030» ЖШС-нің директоры Ерназаров Айбек Бабабекович. Қызылорда қаласы, А.Қайнарбаев көшесі №32Д үй**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:
« 20 » қазан 2020 ж. «Банур-1» ЖШС-нің директоры Жунисбекова Галия Анламасовна, техникалық қадағалаушы Алимбеков Полат Тулбасиевич. аттестаттары №KZ24VJE00026925 30.05.2017 ж., №KZ41VJE00035058 14.02.2018 ж., №KZ68VJE00035057 14.02.2018 ж., №KZ94VJE00026926 30.05.2017 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды:
«20» қазан 2020 ж. «Сантех-Строй Проект» ЖШС-нің директоры Сарсебаев Ерик Пернеевич, авторлық қадағалаушы Жолдасов Нуралы Диханович., аттестаты №3 29.04.2020 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы Отырар ауданы Талапты ауыл округі Көкмардан ауылы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Көкмардан ауылындағы жаңа тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің (ауыз су жүйесін тарту) құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **Талапты ауыл округі әкімінің 07.10.2016 жылғы №25 шешімі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы_____20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ, Хабарлама №KZ82REA00169531 29.04.2020 жыл.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Құт-Сараптама» ЖШС-нің 2018 жылғы 20 тамыздағы №ҚҰТСАР - 0038/18 қорытындысы**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Сантех-Строй Проект» ЖШС, №010-2017 жоба (жобалау-сметалық

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **04.2020 жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **09.2020 жыл.**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5,0** ай;

нақты **5,0** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Ауыз су жүйесі					
ұзындығы	метр	Полиэтилен құбыр 4521	Полиэтилен құбыр 4521	Полиэтилен құбыр 4521	Полиэтилен құбыр 4521

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Ауыз су жүйесі құбырының жалпы ұзындығы – 4521 метр.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің

құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **72 127,50** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **60 086, 22** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **67296,576** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **60 086,22** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Отырар ауданы Көкмардан ауылындағы жаңа тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің (ауыз су жүйесін тарту) құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші
Есінбек Мұрат Шайырбекұлы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Жунисбекова Г.А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Н.Д.Жолдасов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Ерназаров А.Б.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) темірбетон құбырынан	м	-	
	5)	м	-	
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м	4521	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) полиэтилен құбырынан	м	4521	
	5)	м	-	
3	Байқау құдығы	дана	181	
4	Ысырма(задвижки) d-200мм	дана	17	
	" d-150мм	дана	-	
	" d-100мм	дана	17	
	" d-80мм	дана	-	
	" d-50мм	дана	-	
5	Бұрандалар(вентиль) d-15мм	дана	181	
6	Кран d-15	дана	-	
7	Гидрант	дана	13	
8	Су құбыры шүмегі	дана	-	
9	Ішетін су бүргіш	дана	-	
Кәріз				
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) керамика құбырларынан	м	-	
	2) болат құбырларынан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-	
	5) темірбетон құбырынан	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) керамика құбырларынан	м	-	
	2) болат құбырларынан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	

	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-	
	5) полиэтилен құбырынан	м	-	
	6)	м	-	
3	Байқау құдығы	дана	-	
	Жеңсырық	дана	-	

Тапсырыс беруші

М.Ш.Есінбек

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалаушы

Н.Д.Жолдасов

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.