ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 246
25. 12. * 2017ж
бет

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жыл *« »* *желтоқсан*

Тапсырыс беруші ***"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесінің Басқарма басшысының міндетін атқарушы Жоламанов Ерлан Ералыұлы, индекс 120001, Қызылорда қаласы С.Бейбарыс№1.***
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***22 желтоқсан 2017 жыл «Строительная компания Орда-Құрылыс» ЖШС, Директоры Калдыбаева Баян Турсынбаевна, Қызылорда қаласы Ақмешіт м/а үй 9А пәтер 5.***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***22 желтоқсан 2017 жылы «ҚаймарИнжиниринг» ЖШС, Нұрмаханов Ардақ Жақсылықұлы*** **атынан** ***аттестаты №KZ59VJE00023773. 10.03.2017ж, №KZ32VJE00023774. 10.03.2017ж, № KZ27VJE00024155. 18.03.2017ж.***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***22 желтоқсан 2017 жылы «Проммедконтракт» ЖШС-гі директоры Идрисов Мухтар Сейтқасымұлы 12-ГСЛ №0000260 от 18.04.2006ж.***
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«Қызылорда қаласындағы АГТС-Қызылорда-2-ден газ жеткізу құбырымен Белкөл кентін газбен жабдықтау» Қызылорда қаласы Белкөл кенті

мекен жайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«Қызылорда қаласындағы АГТС-Қызылорда-2-ден газ жеткізу құбырымен Белкөл кентін газбен жабдықтау», жаңадан салу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) ***"Қалалық сәулет-қала құрылыс бөлімі»мемлекеттік мекемесі.***

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2013 жылғы «19» қыркүйек №940 қала әкімінің шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 31.03.2017 жылғы № KZ48REA00049863.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі.* «05» маусым 2014 жыл №65-НҚ бұйрығымен**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

" Проммедконтракт " ЖШС-гі. №14-0108/14

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда қаласындағы АГТС-Қызылорда-2-ден газ жеткізу құбырымен Белкол кентін газбен жабдықтау» жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы: **Сәуір *2017 жыл ;***
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы: **Қараша *2017 жыл ;***
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **8** ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ___8___ай;
нақты _____Сегіз_____ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жалпы ұзындығы Оның ішінде	м	23717		31319	
Жоғары қысымды 0,6 МПа дейін Құбыр ПЭ 100 SDR11 d225	м	4905		5027	
Жапқыш шар клапаны ПЭ SDR11 d 225	дана	2		2	
Орташа қысымды 0,3 МПа дейін	м	18424			
Төменгі қысымды 0,003 МПа дейін	м	388		26292	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d225	м			585	
оның ішінде	м			771	

Құбыр ПЭ100 SDR17 d160					
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d110	м			2949	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d90	м			4155	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d63	м	67		12200	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d32	м			3851	
оның ішінде Темір құбыр d108	м			54	
оның ішінде Темір құбыр d89	м			494	
оның ішінде Темір құбыр d76	м			453	
оның ішінде Темір құбыр d57	м	321		780	
Жапқыш шар клапаны ПЭ SDR11 d 225	дана			2	
Жапқыш шар клапаны ПЭ SDR11 d 160	дана			3	
Темір жапқыш арматура d200	дана			1	
Темір жапқыш арматура d150	дана			1	
ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК, ГРПШ-07-2У1-ЭК.	дана	3		2	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады ***жоғарғы қысымды жер асты газқұбыры Р=0,6 МПа дейін, төменгі қысымды жер асты газқұбыры Р=0,003 МПа дейін, ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК-2дана, ГРПШ-07-2У1-ЭК-1 дана, жапқыш арматуралар d225-4 дана, d160-3 дана*** негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылу мен жабдықтау, газбен жабдықтау, электр мен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы *373 103,720* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *265 785,530* мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар *57 165,340* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *373 103,720* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары *265 785,530* мың теңге, жабдықтар,мүкаммалдар мен құрал-саймандар *57 165,340* мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес

салынғанын растайды.

***«Қызылорда қаласындағы АГТС-Қызылорда-2-ден газ жеткізу құбырымен Белкөл кентін газбен жабдықтау»* құрылысын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Жоламанов Ерлан Ералыұлы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалаушы Нұрмаханов Ардақ Жаксылыкулы

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалаушы *Идрисов Мухтар Сейтқасымұлы*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Калдыбаева Баян Турсынбаевна*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.